

ACTUALIZACION NO. 2 (D/F AGOSTO 2020)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1	Texto3	Duración	Comienzo	Fin	2021												2022											
								J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F				
1		Obra: ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO No. 1 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES Ubicación : PROV. VALVERDE			430.13 días	lun 3/8/20	lun 31/1/22																								
2		PRESUPUESTO ACTUALIZACION No.2 (D/F AGOSTO 2020)			0 días	lun 3/8/20	lun 3/8/20	◆ 3/8																							
3		NUEVAS PARTIDAS			0 días	lun 3/8/20	lun 3/8/20	◆ 3/8																							
4		ELECTRIFICACION PRIMARIA (CARCAMO DE BOMBEO No			0 días	lun 3/8/20	lun 3/8/20	◆ 3/8																							
5		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES:			30 días	lun 3/8/20	mié 9/9/20	[]																							
6		TRANSFORMADOR 25 KVA 12500-7200/240-480 V	3.00 Ud		15 días	lun 3/8/20	vie 21/8/20	[]																							
7		USO DE GRUA PARA DESMONTAR Y MONTAR TRA	2.00 Ud		15 días	vie 21/8/20	mié 9/9/20	[]																							
8		ELECTRIFICACION SECUNDARIA			0 días	lun 3/8/20	lun 3/8/20	◆ 3/8																							
9		DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER			48 días	lun 3/8/20	vie 2/10/20	[]																							
10		ALAMBRE THHN NO. 2/0	345.00 Pie		10 días	lun 3/8/20	vie 14/8/20	[]																							
11		ALAMBRE THHN NO. 1/0	60.00 Pie		5 días	vie 14/8/20	vie 21/8/20	[]																							
12		ALAMBRE THW NO. 12	350.00 Pie		10 días	vie 21/8/20	jue 3/9/20	[]																							
13		PERCHA SECUNDARIA DE 3 BOLAS	2.00 Ud		3 días	jue 3/9/20	lun 7/9/20	[]																							
14		TORNILLO PASANTE 5/8"X12"	4.00 Ud		2 días	lun 7/9/20	mié 9/9/20	[]																							
15		TUERCA TIPO PERNO 5/8"	2.00 Ud		1 día	mié 9/9/20	jue 10/9/20	[]																							
16		CONECTOR TIPO MANGA PREFORMADA 3/8"	2.00 Ud		2 días	jue 10/9/20	lun 14/9/20	[]																							
17		GRAPA TERMINAL 2/0	2.00 Ud		3 días	lun 14/9/20	jue 17/9/20	[]																							
18		CONDULET Ø2"	1.00 Ud		1 día	jue 17/9/20	vie 18/9/20	[]																							
19		LETRA LB Ø2"	1.00 Ud		10 días	vie 18/9/20	jue 1/10/20	[]																							
20		MAIN BREAKER ENCLUSER 200 AMPS, 3 P	1.00 Ud		1 día	jue 1/10/20	vie 2/10/20	[]																							
21		ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA CASETA DE BOMBA:			6.63 días	mar 3/11/20	mar 10/11/20	[]																							
22		TUBERIA EMT Ø 1/2" X 10'	5.00 Ud		0.5 días	mar 3/11/20	mar 3/11/20	[]																							
23		CURVA EMT Ø 1/2"	3.00 Ud		0.5 días	mar 3/11/20	mié 4/11/20	[]																							
24		CONECTOR RECTO EMT Ø 1/2"	6.00 Ud		0.5 días	mié 4/11/20	mié 4/11/20	[]																							
25		ABRAZADERA METÁLICA Ø 1/2"	12.00 Ud		0.5 días	mié 4/11/20	jue 5/11/20	[]																							
26		CAJA RECTANGULAR METÁLICA 2"X 4"	1.00 Ud		0.5 días	jue 5/11/20	jue 5/11/20	[]																							
27		CAJA OCTOGONAL Ø 1/2"	2.00 Ud		0.5 días	jue 5/11/20	vie 6/11/20	[]																							
28		ROSETA DE PORCELANA	2.00 Ud		0.5 días	vie 6/11/20	vie 6/11/20	[]																							
29		BOMBILLO BAJO CONSUMO 65 WATTS	2.00 Ud		0.5 días	vie 6/11/20	sáb 7/11/20	[]																							
30		TOMACORRIENTE DOBLE PARA 120 VOLTS	1.00 Ud		0.5 días	sáb 7/11/20	lun 9/11/20	[]																							
31		LAMPARA HPS / CON BRAZO, 275 WATTS, 220 V	2.00 Ud		0.5 días	lun 9/11/20	lun 9/11/20	[]																							

Proyecto: ELECTRIFICACION ES ING. FRANCIS CARRASCO Fecha: 12 /11/2021	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

FJCE

OBRA ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO NO. 1 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE LOMA DE GUAYA CANES
ACTUALIZACION NO. 2 (D/F AGOSTO 2020)

UBICADO ; PROVINCIA VALVERDE

PRESUPUESTO

id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1	Texto3	Duración	Comienzo	Fin	2021												2022					
								J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32		PERFILES METALICOS CUADRADO 4"X4"X20'	2.00	Ud	0.5 días	lun 9/11/20	mar 10/11/20																		
33		INSTALACIÓN ARRANCADOR MAGNETICO PARA 40 I			6.63 días	mar 28/1/21	mar 2/2/21																		
34		TUBERÍA EMT Ø2" X 10'	2.00	Ud	2 días	mar 28/1/21	jue 28/1/21																		
35		CONECTOR RECTO EMT Ø2"	9.00	Ud	1 día	jue 28/1/21	vie 29/1/21																		
36		ALAMBRE SUMERGIBLE NO. 6/4	70.00	Pie	1 día	vie 28/1/21	sáb 30/1/21																		
37		CONECTOR CURVO EMT Ø2"	2.00	Ud	1 día	sáb 30/1/21	lun 1/2/21																		
38		ABRAZADERA UNITRUST Ø2"	2.00	Ud	1 día	lun 1/2/21	mar 2/2/21																		
39		MANO DE OBRA INST. ARRANCADOR	2.00	Ud	1 día	mar 2/2/21	mié 3/2/21																		
40		SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS BOMBEO			6.88 días	mar 20/4/21	mar 27/4/21																		
41		CABEZAL TIPO CUELLO DE GANZO Ø4"	2.00	Ud	0.5 días	mar 27/7/21	mar 27/7/21																		
42		TUBERÍA ACERO DE Ø6" X 20' P/ MANIFORD	1.00	Ud	0.5 días	mar 27/7/21	mié 28/7/21																		
43		TUBERÍA ACERO DE Ø3" X 20' P/ DESCARGA LIBRE	1.00	Ud	0.5 días	mar 28/9/21	mar 28/9/21																		
44		REDUCCIÓN DE Ø6" A Ø3" COLOC. VALV. ANTIC. O	1.00	Ud	0.5 días	mar 28/9/21	mié 29/9/21																		
45		BASE EN ACERO INOXIDABLE P/ BOMBA	2.00	Ud	0.5 días	mié 29/9/21	mié 29/9/21																		
46		TUBERÍA HN Ø3" X 10', P/ COLUMNA DE BOMBA	2.00	Ud	0.5 días	mar 28/10/21	mar 26/10/21																		
47		PERFIL L 2" X 2" X 1/4" P/BASE DE BOMBA	1.00	Ud	0.5 días	mar 9/11/21	mar 9/11/21																		
48		ZETA ACERO DE CONEXIÓN A L.I. Ø 6" X 7"	1.00	Ud	0.5 días	mié 1/12/21	mié 1/12/21																		
49		ANCLAJE PARA DESCARGA Y MANIFORD EN H.A.	4.00	Ud	0.5 días	mié 5/1/22	mié 5/1/22																		
50		PINTURA DE DESCARGA AZUL MANTENIMIENTO	1.00	Gi	0.5 días	mié 5/1/22	jue 6/1/22																		
51		CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA	1.00	Ud	0.5 días	jue 6/1/22	jue 6/1/22																		

Proyecto: ELECTRIFICACION ES ING. FRANCIS CARRASCO Fecha: 12 /11/2021	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		

FSCG