

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE EL VALLE Y LOS ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS</b>	<b>290 days</b>	<b>Mon 6/12/21</b>	<b>Wed 30/11/22</b>		<b>\$168,610,922.04</b>														
	ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS	77 days	Mon 6/12/21	Fri 4/3/22		\$13,487,827.87														
	COLECTOR PRINCIPAL Y LÍNEA DE SERVICIO	77 days	Mon 6/12/21	Fri 4/3/22		\$13,487,827.87														
	PRELIMINARES	14 days	Mon 6/12/21	Tue 21/12/21		\$301,395.69														
	Replanteo y control topográfico	8 days	Mon 6/12/21	Tue 14/12/21		\$58,386.24														
	Uso de entibados para excavaciones >3.0mts	3 days	Wed 15/12/21	Fri 17/12/21	5	\$228,623.55														
	Demolición Registros Ladrillos c/equipo (5 Ud)	3 days	Sat 18/12/21	Tue 21/12/21	6	\$14,385.90														
	<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO</b>	<b>10 days</b>	<b>Wed 22/12/21</b>	<b>Sat 1/1/22</b>		<b>\$78,113.93</b>														
	Corte de asfalto c/disco e=2"	5 days	Wed 22/12/21	Mon 27/12/21		\$62,186.82														
	Rotura y extracción de asfalto e=2"	5 days	Tue 28/12/21	Sat 1/1/22	9	\$11,365.44														
	Bote carpeta asfáltica d=5 km (incluye esparcimiento en botadero)	5 days	Tue 28/12/21	Sat 1/1/22	10SS	\$4,561.67														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>27 days</b>	<b>Mon 3/1/22</b>	<b>Wed 2/2/22</b>		<b>\$2,120,856.52</b>														
	Excavación material compacto c/equipo (75%)	7 days	Mon 3/1/22	Mon 10/1/22	10	\$652,920.27														
	Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25%	5 days	Fri 7/1/22	Wed 12/1/22	13FS-3 days	\$787,064.61														
	Regularización de fondo zanja	3 days	Tue 11/1/22	Thu 13/1/22	14FS-2 days	\$36,700.49														
	Asiento de arena (suministro y colocación)	3 days	Fri 14/1/22	Mon 17/1/22	15	\$86,161.82														
	Suministro de material d=15km	5 days	Fri 14/1/22	Wed 19/1/22	15	\$174,809.91														
	Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m	7 days	Wed 26/1/22	Wed 2/2/22	24	\$249,000.20														
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	5 days	Sat 22/1/22	Thu 27/1/22	24FS-3 days	\$134,199.22														
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>3 days</b>	<b>Fri 14/1/22</b>	<b>Mon 17/1/22</b>		<b>\$7,327,349.98</b>														
	De 16" PVC SDR-32.5 C/J.G + 5% pérdida por campana	3 days	Fri 14/1/22	Mon 17/1/22	15	\$6,380,541.79														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical	
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	

Manual Progress



**Dimesa**

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 161055512 - www.dimesa.com.do



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar												
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter		
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G + 3% de pérdida por campana (Linea de Servicio)	3 days	Fri 14/1/22	Mon 17/1/22	15	\$946,808.19													
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>7 days</b>	<b>Tue 18/1/22</b>	<b>Tue 25/1/22</b>		<b>\$562,921.82</b>													
	De 16" PVC SDR-32.5 C/J.G	7 days	Tue 18/1/22	Tue 25/1/22	21	\$362,741.96													
	De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G	5 days	Tue 18/1/22	Sat 22/1/22	22	\$200,179.86													
	<b>REGISTRO PREFABRICADOS</b>	<b>8 days</b>	<b>Mon 24/1/22</b>	<b>Tue 1/2/22</b>		<b>\$1,495,380.84</b>													
	DE 1.0 A 1.50 M	2 days	Mon 24/1/22	Tue 25/1/22	29SS	\$79,009.78													
	DE 1.51 A 2.0 M	2 days	Mon 24/1/22	Tue 25/1/22	29SS	\$47,702.45													
	DE 2.01 A 2.50 M	8 days	Mon 24/1/22	Tue 1/2/22	25	\$277,339.99													
	DE 2.51 A 3.00 M	2 days	Mon 24/1/22	Tue 25/1/22	29SS	\$119,680.11													
	DE 3.01 A 3.50 M	8 days	Mon 24/1/22	Tue 1/2/22	29SS	\$342,042.98													
	DE 3.51 A 4.0 M	2 days	Mon 24/1/22	Tue 25/1/22	29SS	\$152,780.30													
	CAIDAS DE 1.00 M A 2.00 M	3 days	Mon 24/1/22	Wed 26/1/22	29SS	\$112,757.34													
	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4" PVC SDR- 32.5	7 days	Mon 24/1/22	Mon 31/1/22	29SS	\$364,067.89													
	<b>REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=380.00 M</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 2/2/22</b>	<b>Mon 7/2/22</b>		<b>\$406,526.72</b>													
	Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye Imprimación)	5 days	Wed 2/2/22	Mon 7/2/22	29	\$389,556.11													
	Transporte de Asfalto (28 km )	5 days	Wed 2/2/22	Mon 7/2/22	36SS	\$16,970.61													
	<b>REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES</b>	<b>27 days</b>	<b>Wed 2/2/22</b>	<b>Fri 4/3/22</b>		<b>\$1,195,282.37</b>													
	<b>SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS</b>	<b>20 days</b>	<b>Wed 2/2/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$35,869.84</b>													
	De Ø1/2" PVC (SCH-40)	2 days	Wed 2/2/22	Thu 3/2/22	36SS	\$4,713.12													
	De Ø3/4" PVC (SCH-40)	2 days	Fri 4/2/22	Sat 5/2/22	40	\$5,896.79													
	De Ø1" PVC (SCH-40)	2 days	Mon 7/2/22	Tue 8/2/22	41	\$537.79													
	De Ø2" PVC (SCH-40)	2 days	Wed 9/2/22	Thu 10/2/22	42	\$1,165.78													
	De Ø3" PVC SDR-26 C/ J.G	2 days	Fri 11/2/22	Sat 12/2/22	43	\$1,652.00													
	Coupling Ø1/2" PVC	2 days	Mon 14/2/22	Tue 15/2/22	44	\$793.56													
	Coupling 3/4" PVC	2 days	Wed 16/2/22	Thu 17/2/22	45	\$968.08													
	Coupling 1" PVC	2 days	Fri 18/2/22	Sat 19/2/22	46	\$94.99													
	Coupling Ø2" PVC	2 days	Mon 21/2/22	Tue 22/2/22	47	\$200.13													
	Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI	2 days	Wed 23/2/22	Thu 24/2/22	48	\$19,847.60													
	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>20 days</b>	<b>Wed 2/2/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$111,148.41</b>													
	Maestro Plomería (1H)	20 days	Wed 2/2/22	Thu 24/2/22	40SS	\$51,948.80													
	Peón (2H)	20 days	Wed 2/2/22	Thu 24/2/22	51SS	\$18,000.00													

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress

Manual Progress



Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512 • www.dimesa.com.do



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		Nov	Dec
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Bomba de Achique de Ø3" (5,5 HP)	20 days	Wed 2/2/22	Thu 24/2/22	51SS	\$41,199.61												
	<b>DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS</b>	<b>22 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Fri 4/3/22</b>		<b>\$1,048,264.12</b>												
	Remoción de aceras	3 days	Tue 8/2/22	Thu 10/2/22	36	\$9,682.88												
	Remoción de contenes	3 days	Tue 8/2/22	Thu 10/2/22	36	\$8,875.97												
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	3 days	Fri 11/2/22	Mon 14/2/22	56	\$1,705.52												
	Reposición de acera	3 days	Fri 25/2/22	Mon 28/2/22	51	\$58,344.41												
	Reposición de contenes	3 days	Fri 25/2/22	Mon 28/2/22	51	\$68,920.34												
	Protección HS para tubería (L=2.50mts, A=1.1, e=0.15mt)	1 day	Fri 25/2/22	Fri 25/2/22	51	\$3,265.12												
	Control y Manejo de Tránsito	7 days	Fri 25/2/22	Fri 4/3/22	51	\$200,211.53												
	Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas)	7 days	Fri 25/2/22	Fri 4/3/22	51	\$361,914.11												
	Limpieza Final y Continua	1 day	Fri 25/2/22	Fri 25/2/22	51	\$335,344.24												
	<b>REDES COLECTORAS</b>	<b>56 days</b>	<b>Wed 15/12/21</b>	<b>Thu 17/2/22</b>		<b>\$31,433,894.08</b>												
	Replanteo y control topográfico	7 days	Wed 15/12/21	Wed 22/12/21		\$192,980.68												
	<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO</b>	<b>10 days</b>	<b>Thu 23/12/21</b>	<b>Mon 3/1/22</b>		<b>\$687,443.02</b>												
	Corte de Asfalto C/disco e=2"	5 days	Thu 23/12/21	Tue 28/12/21	65	\$552,862.81												
	Rotura y extracción de asfalto e= 2"	5 days	Wed 29/12/21	Mon 3/1/22	67	\$85,795.90												
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	3 days	Wed 29/12/21	Fri 31/12/21	68SS	\$34,398.41												
	Demolición registros ladrillos c/equipo	3 days	Wed 29/12/21	Fri 31/12/21	68SS	\$14,385.90												
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>25 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Tue 1/2/22</b>		<b>\$6,041,246.18</b>												
	Excavación material compacto c/equipo (75%)	7 days	Tue 4/1/22	Tue 11/1/22	68	\$1,791,439.74												
	Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25%	7 days	Tue 4/1/22	Tue 11/1/22	72SS	\$2,159,473.63												
	Regularización de fondo zanja	7 days	Wed 12/1/22	Wed 19/1/22	73	\$156,468.53												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512 • www.dimesa.com.do

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Asiento de arena (suministro y colocación)	3 days	Thu 20/1/22	Sat 22/1/22	74	\$404,048.34												
	Suministro de material d=15km	3 days	Thu 20/1/22	Sat 22/1/22	75SS	\$478,400.81												
	Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	76;80	\$681,442.08												
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	7 days	Thu 6/1/22	Thu 13/1/22	73FS-5 days	\$369,973.05												
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 24/1/22</b>	<b>Wed 26/1/22</b>		<b>\$8,413,196.41</b>												
	Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G + 3% pérdida por campana	3 days	Mon 24/1/22	Wed 26/1/22	75	\$8,413,196.41												
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 27/1/22</b>	<b>Tue 1/2/22</b>		<b>\$1,778,778.84</b>												
	Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	80	\$1,778,778.84												
	<b>REGISTRO PREFABRICADOS SEGÚN DETALLE DE DISEÑO</b>	<b>12 days</b>	<b>Thu 27/1/22</b>	<b>Wed 9/2/22</b>		<b>\$5,769,948.85</b>												
	De 1.00 A 1.50 m	12 days	Thu 27/1/22	Wed 9/2/22	80	\$2,133,264.17												
	De 1.51 A 2.00 m	7 days	Thu 27/1/22	Thu 3/2/22	80	\$524,726.90												
	De 2.01 A 2.50 m	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	80	\$388,275.99												
	De 2.51 A 3.0 m	2 days	Thu 27/1/22	Fri 28/1/22	80	\$179,520.16												
	CAIDAS DE 1.00 M A 2.00 M	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	80	\$248,066.14												
	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4" PVC SDR- 32.5	12 days	Thu 27/1/22	Wed 9/2/22	80	\$2,296,095.49												
	<b>REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=3,373.0 M</b>	<b>19 days</b>	<b>Thu 27/1/22</b>	<b>Thu 17/2/22</b>		<b>\$2,788,355.13</b>												
	Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye Imprimación)	14 days	Wed 2/2/22	Thu 17/2/22	82	\$2,671,954.18												
	Transporte de Asfalto (28 km )	14 days	Thu 27/1/22	Fri 11/2/22	82SS	\$116,400.95												
	<b>DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACE</b>	<b>12 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Mon 17/1/22</b>		<b>\$860,559.56</b>												
	Remoción de aceras	5 days	Tue 4/1/22	Sat 8/1/22	68	\$50,431.66												
	Remoción de contenes	5 days	Tue 4/1/22	Sat 8/1/22	68	\$50,431.66												
	Remoción de badén	5 days	Tue 4/1/22	Sat 8/1/22	68	\$3,605.81												
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	5 days	Tue 4/1/22	Sat 8/1/22	94SS	\$11,968.20												
	Reposición de acera	7 days	Mon 10/1/22	Mon 17/1/22	294	\$303,877.15												
	Reposición de contenes	7 days	Mon 10/1/22	Mon 17/1/22	295	\$391,592.84												
	Reposición de badén	7 days	Mon 10/1/22	Mon 17/1/22	296	\$48,652.24												
	<b>REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTE</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 10/1/22</b>	<b>Thu 3/2/22</b>	<b>100SS</b>	<b>\$4,901,385.41</b>												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress



**Dimesa**  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 161055512 - www.dimesa.com.do

*A*

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter		
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 10/1/22</b>	<b>Thu 3/2/22</b>		<b>\$48,383.62</b>												
	De Ø1/2" PVC (SCH-40)	5 days	Mon 10/1/22	Fri 14/1/22	96	\$9,480.42												
	De Ø3/4" PVC (SCH-40)	5 days	Sat 15/1/22	Thu 20/1/22	103	\$11,861.36												
	De Ø1" PVC (SCH-40)	4 days	Fri 21/1/22	Tue 25/1/22	104	\$537.79												
	De Ø2" PVC (SCH-40)	4 days	Wed 26/1/22	Sat 29/1/22	105	\$1,165.78												
	De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG	4 days	Mon 31/1/22	Thu 3/2/22	106	\$1,652.00												
	Coupling Ø1/2" PVC	5 days	Mon 10/1/22	Fri 14/1/22	96	\$1,596.25												
	Coupling 3/4" PVC	5 days	Sat 15/1/22	Thu 20/1/22	108	\$1,947.30												
	Coupling 1" PVC	4 days	Fri 21/1/22	Tue 25/1/22	109	\$94.99												
	Coupling Ø2" PVC	4 days	Wed 26/1/22	Sat 29/1/22	110	\$200.13												
	Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI	4 days	Mon 31/1/22	Thu 3/2/22	111	\$19,847.60												
	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 10/1/22</b>	<b>Thu 3/2/22</b>		<b>\$4,853,001.79</b>												
	Maestro Plomería (1H)	22 days	Mon 10/1/22	Thu 3/2/22	103SS	\$64,936.00												
	Peón (2H)	22 days	Mon 10/1/22	Thu 3/2/22	114SS	\$19,800.00												
	Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP)	22 days	Mon 10/1/22	Thu 3/2/22	114SS	\$41,199.61												
	Control y Manejo de Tránsito	22 days	Mon 10/1/22	Thu 3/2/22	114SS	\$1,054,534.72												
	Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas)	22 days	Mon 10/1/22	Thu 3/2/22	114SS	\$1,906,238.86												
	Limpieza Final y Continua	15 days	Mon 10/1/22	Wed 26/1/22	114SS	\$1,766,292.60												
	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE</b>	<b>45 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$14,650,067.53</b>												
	<b>MEJORAMIENTO RED COLECTORA EXISTENTE</b>	<b>45 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$14,650,067.53</b>												
	<b>LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Fri 14/1/22</b>		<b>\$1,372,960.47</b>												
	De 8" H.S	10 days	Tue 4/1/22	Fri 14/1/22	68	\$634,447.83												
	De 12" H.S	7 days	Tue 4/1/22	Tue 11/1/22	123SS	\$393,873.41												
	De 15" H.S	5 days	Tue 4/1/22	Sat 8/1/22	124SS	\$344,639.23												
	<b>SUSTITUCIÓN TRAMO DE TUBERÍA DE Ø8" H.S. POR TUBERÍA Ø8" PVC (SDR-32.5)</b>	<b>45 days</b>	<b>Tue 4/1/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$1,048,231.64</b>												
	Replanteo y control topográfico	10 days	Tue 4/1/22	Fri 14/1/22	65FS+10 days	\$54,667.37												
	Excavación material compacto c/equipo (75%)	5 days	Sat 15/1/22	Thu 20/1/22	127	\$322,165.59												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical	
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	

Manual Progress



Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512 • www.dimesa.com



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter		
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25%	5 days	Fri 21/1/22	Wed 26/1/22	128	\$388,352.46												
	Regularización de fondo zanja	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	129;128	\$37,336.11												
	Asiento de arena	5 days	Wed 2/2/22	Mon 7/2/22	130	\$96,417.41												
	Relleno compactado c/compactador mecánico	5 days	Sat 19/2/22	Thu 24/2/22	137	\$118,170.59												
	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	5 days	Sat 15/1/22	Thu 20/1/22	128SS	\$31,122.11												
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>2 days</b>	<b>Sat 15/1/22</b>	<b>Mon 17/1/22</b>		<b>\$2,383,281.70</b>												
	De Ø8" PVC (SDR-32.5) + 3% pérdida por campana	2 days	Sat 15/1/22	Mon 17/1/22	128SS	\$2,383,281.70												
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERIAS</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Fri 18/2/22</b>		<b>\$480,003.15</b>												
	De Ø8" PVC (SDR-32.5)	10 days	Tue 8/2/22	Fri 18/2/22	131	\$480,003.15												
	<b>REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES</b>	<b>12 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Mon 21/2/22</b>		<b>\$6,979.25</b>												
	<b>SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS</b>	<b>12 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Mon 21/2/22</b>		<b>\$6,979.25</b>												
	De Ø1/2" PVC (SCH-40)	2 days	Tue 8/2/22	Wed 9/2/22	137SS	\$1,191.82												
	De Ø3/4" PVC (SCH-40)	2 days	Thu 10/2/22	Fri 11/2/22	140	\$1,491.14												
	De Ø1" PVC (SCH-40)	1 day	Sat 12/2/22	Sat 12/2/22	141	\$537.79												
	De Ø2" PVC (SCH-40)	1 day	Mon 14/2/22	Mon 14/2/22	142	\$1,165.78												
	De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG	1 day	Tue 15/2/22	Tue 15/2/22	143	\$1,652.00												
	Coupling 1/2" PVC	1 day	Wed 16/2/22	Wed 16/2/22	144	\$200.67												
	Coupling 3/4" PVC	1 day	Thu 17/2/22	Thu 17/2/22	145	\$244.80												
	Coupling 1" PVC	1 day	Fri 18/2/22	Fri 18/2/22	146	\$94.99												
	Coupling 2" PVC	1 day	Sat 19/2/22	Sat 19/2/22	147	\$200.13												
	Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI	1 day	Mon 21/2/22	Mon 21/2/22	148	\$200.13												
	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>12 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Mon 21/2/22</b>		<b>\$58,449.12</b>												
	Maestro plomero (1H)	12 days	Tue 8/2/22	Mon 21/2/22	137SS	\$31,169.28												
	Peón (2H)	12 days	Tue 8/2/22	Mon 21/2/22	151SS	\$10,800.00												
	Achique ø3" (5.5 HP)	12 days	Tue 8/2/22	Mon 21/2/22	151SS	\$16,479.84												
	<b>SUSTITUCIÓN TRAMO DE TUBERIAS DE Ø21" H.S. POR TUBERIAS Ø20" PVC (SDR-32.5)</b>	<b>21 days</b>	<b>Sat 15/1/22</b>	<b>Tue 8/2/22</b>		<b>\$953,639.52</b>												
	Replanteo y control topográfico	3 days	Sat 15/1/22	Tue 18/1/22	127	\$17,103.94												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress

Manual Progress

**Dimesa**

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 T: 101055512 - www.dimesa.com.do

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar											
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
6	Excavación material compacto c/equipo (75%)	2 days	Wed 19/1/22	Thu 20/1/22	155	\$325,553.30												
7	Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25%	2 days	Thu 20/1/22	Fri 21/1/22	156SS+1 day	\$392,436.16												
8	Regularización de fondo zanja	1 day	Sat 22/1/22	Sat 22/1/22	157	\$18,994.59												
9	Asiento de arena	1 day	Mon 24/1/22	Mon 24/1/22	158	\$49,052.30												
0	Relleno compactado c/compactador mecánico	3 days	Sat 5/2/22	Tue 8/2/22	165	\$120,456.86												
1	Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	3 days	Sat 5/2/22	Tue 8/2/22	160SS	\$30,042.37												
2	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍAS</b>	<b>2 days</b>	<b>Fri 21/1/22</b>	<b>Sat 22/1/22</b>		<b>\$4,007,044.27</b>												
3	De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G.+5% de desperdicio	2 days	Fri 21/1/22	Sat 22/1/22	156	\$4,007,044.27												
4	<b>COLOCACIÓN DE TUBERIAS</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 25/1/22</b>	<b>Fri 4/2/22</b>		<b>\$591,408.90</b>												
5	De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G.	10 days	Tue 25/1/22	Fri 4/2/22	159	\$591,408.90												
6	<b>LIMPIEZA DE REGISTROS Y RECONSTRUCCIÓN</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 25/1/22</b>	<b>Fri 4/2/22</b>		<b>\$457,815.73</b>												
7	Limpieza de registros (inc. Personal y uso camión succionador)	4 days	Tue 25/1/22	Fri 28/1/22	165SS	\$106,395.96												
8	Demolición de registros	3 days	Sat 29/1/22	Tue 1/2/22	167	\$19,014.65												
9	Reconstrucción de registros	3 days	Wed 2/2/22	Fri 4/2/22	168	\$332,405.12												
0	<b>ASFALTO</b>	<b>32 days</b>	<b>Wed 19/1/22</b>	<b>Thu 24/2/22</b>		<b>\$3,290,253.78</b>												
1	Corte de asfalto	7 days	Wed 19/1/22	Wed 26/1/22	155	\$205,614.81												
2	Rotura y extracción de asfalto e= 2	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	171	\$34,057.04												
3	Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	5 days	Thu 27/1/22	Tue 1/2/22	172SS	\$14,406.51												
4	Suministro de material	3 days	Wed 2/2/22	Fri 4/2/22	172	\$87,780.69												
5	Relleno compactado c/compactador mecánico c/material de préstamo	3 days	Thu 3/2/22	Sat 5/2/22	174SS+1 day	\$37,386.99												
6	Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye imprimación )	5 days	Mon 7/2/22	Fri 11/2/22	175	\$1,104,836.87												
7	Transporte de Asfalto (28 km )	5 days	Mon 7/2/22	Fri 11/2/22	176SS	\$48,131.09												
8	Control y Manejo de Tránsito	15 days	Tue 8/2/22	Thu 24/2/22	177SS+1 day	\$392,191.25												

ect: MEJORAMIENTO ALCA  
e: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

**Dimesa**

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
Santo Domingo, República Dominicana  
RUC: 101055512 - www.dimesa.com.do



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er	Nov	Dec	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter								
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas)	32 days	Wed 19/1/22	Thu 24/2/22	171SS	\$708,947.92															
	Limpieza Final y Continua	32 days	Wed 19/1/22	Thu 24/2/22	171SS	\$656,900.61															
	<b>COLECTOR DESDE REGISTRO 1L- A HASTA CÁRCAMO DE BOMBEO ( DE PLANTA CIRCULAR)</b>	<b>20 days</b>	<b>Thu 27/1/22</b>	<b>Fri 18/2/22</b>		<b>\$533,014.15</b>															
	Replanteo y Control Topográfico, ( L=75.57 m )	10 days	Thu 27/1/22	Mon 7/2/22	127F5+10 days	\$57.21															
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>9 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Thu 17/2/22</b>		<b>\$87,333.90</b>															
	Excavación material no clasificado c/equipo	3 days	Tue 8/2/22	Thu 10/2/22	182	\$55,975.16															
	Regularización de fondo zanja	2 days	Wed 9/2/22	Thu 10/2/22	184SS+1 day	\$3,346.35															
	Asiento de arena	1 day	Fri 11/2/22	Fri 11/2/22	185	\$8,637.71															
	Relleno compactado c/compactador mecánico	2 days	Wed 16/2/22	Thu 17/2/22	192	\$15,622.16															
	Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	2 days	Wed 16/2/22	Thu 17/2/22	187SS	\$3,752.52															
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 9/2/22</b>	<b>Thu 10/2/22</b>		<b>\$386,165.59</b>															
	Tubería de Ø12" SDR-32.5 C/J.G. + 4% por pérdida por campanas	2 days	Wed 9/2/22	Thu 10/2/22	185SS	\$386,165.59															
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>3 days</b>	<b>Sat 12/2/22</b>	<b>Tue 15/2/22</b>		<b>\$54,769.14</b>															
	Tubería de Ø12" PVC (SDR-32.5) C/J.G	3 days	Sat 12/2/22	Tue 15/2/22	186	\$54,769.14															
	<b>EMPALME CON REGISTRO DE ALCANTARILLADO 1L- A</b>	<b>1 day</b>	<b>Fri 18/2/22</b>	<b>Fri 18/2/22</b>		<b>\$4,688.31</b>															
	Apertura de hueco en registro ( Inc. Mortero para sellado de Hueco 0.0026 m3)	1 day	Fri 18/2/22	Fri 18/2/22	188	\$4,688.31															
	<b>CÁRCAMO DE BOMBEO ( CIRCULAR ) (D=6.60 M)</b>	<b>53 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Sat 9/4/22</b>		<b>\$1,954,285.47</b>															
	<b>CÁRCAMO</b>	<b>53 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Sat 9/4/22</b>		<b>\$1,954,285.47</b>															
	<b>PRELIMINARES</b>	<b>7 days</b>	<b>Tue 8/2/22</b>	<b>Tue 15/2/22</b>		<b>\$8,000.74</b>															
	Replanteo (D=6.60 m )	7 days	Tue 8/2/22	Tue 15/2/22	182	\$8,000.74															
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>7 days</b>	<b>Wed 16/2/22</b>	<b>Wed 23/2/22</b>		<b>\$231,860.22</b>															

ect: MEJORAMIENTO ALCA  
e: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			





Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter								
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Excavación material no clasificado c/equipo (Incluye rampa)	7 days	Wed 16/2/22	Wed 23/2/22	198	\$161,192.06												
	Relleno compactado c/compactador mecánico	5 days	Thu 17/2/22	Tue 22/2/22	200SS+1 day	\$2,314.33												
	Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	5 days	Thu 17/2/22	Tue 22/2/22	201SS	\$68,353.83												
	<b>HORMIGÓN ARMADO F°C =280 Kg/cm2 (Industrial ) EN:</b>	<b>32 days</b>	<b>Wed 23/2/22</b>	<b>Thu 31/3/22</b>		<b>\$1,146,206.07</b>												
	Losa de fondo 0.35 - 1.14 qq/m3 (cárcamo )	10 days	Wed 23/2/22	Sat 5/3/22	201	\$12,828.48												
	Losa de fondo 0.30 - 0.89 qq/m3 (registro )	10 days	Mon 7/3/22	Thu 17/3/22	204	\$189,481.34												
	Muros 0.30 - 2.26 qq/m3	10 days	Fri 18/3/22	Tue 29/3/22	205	\$844,758.86												
	Losa de techo 0.20 - 1.29 qq/m3	2 days	Wed 30/3/22	Thu 31/3/22	206	\$99,137.39												
	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 7/3/22</b>	<b>Sat 9/4/22</b>		<b>\$173,355.69</b>												
	Fino de fondo	3 days	Mon 7/3/22	Wed 9/3/22	204	\$6,194.69												
	Pañete interior (incluye techo )	10 days	Wed 30/3/22	Sat 9/4/22	206	\$75,685.86												
	Pañete exterior	3 days	Thu 31/3/22	Sat 2/4/22	210SS+1 day	\$65,063.72												
	Cantos	1 day	Mon 4/4/22	Mon 4/4/22	211	\$3,996.62												
	Fino de techo	1 day	Fri 1/4/22	Fri 1/4/22	207	\$21,192.38												
	Hormigón simple en fondo de Registro	1 day	Fri 1/4/22	Fri 1/4/22	207	\$1,222.42												
	<b>APLICACIÓN DE:</b>	<b>19 days</b>	<b>Thu 10/3/22</b>	<b>Thu 31/3/22</b>		<b>\$270,218.84</b>												
	Impermeabilizante	3 days	Thu 10/3/22	Sat 12/3/22	209	\$111,499.80												
	Aditivo	3 days	Mon 14/3/22	Wed 16/3/22	216	\$5,618.33												
	Junta Hidrofílica	2 days	Wed 30/3/22	Thu 31/3/22	206	\$153,100.71												
	<b>TAPAS</b>	<b>4 days</b>	<b>Sat 2/4/22</b>	<b>Wed 6/4/22</b>		<b>\$124,643.91</b>												
	De Tola 1(,00 x 1.00) m	1 day	Sat 2/4/22	Sat 2/4/22	214	\$39,734.17												
	De Tola (0.80 x 0.80) m	1 day	Sat 2/4/22	Sat 2/4/22	220SS	\$48,166.06												
	Rejilla metálica 1.00 x 0.60 m (con Barras de ½", Separadas a ½' )	1 day	Mon 4/4/22	Mon 4/4/22	221	\$10,840.34												
	Escalera en Registro H=1.50 m	1 day	Tue 5/4/22	Tue 5/4/22	222	\$9,955.53												
	Escalera en Cárcamo H=3.80 m	1 day	Wed 6/4/22	Wed 6/4/22	223	\$15,947.81												
	<b>ELECTRIFICACIÓN PLANTA</b>	<b>182 days</b>	<b>Mon 11/4/22</b>	<b>Wed 30/11/22</b>		<b>\$7,213,472.95</b>												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

**Dimesa**  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 T: 1010555-12 - www.dimesa.com.do

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar													
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter				
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>ILUMINACIÓN PERIFÉRICA ( LUCES EXTERIORES )</b>	<b>33 days</b>	<b>Mon 11/4/22</b>	<b>Wed 18/5/22</b>		<b>\$252,864.16</b>														
	Suministro e instalación de lámpara HPS tipo Cobra de 250 W, 220 V.	3 days	Tue 10/5/22	Thu 12/5/22	228	\$94,523.07														
	Postes H.A. 30' 300 DAM	15 days	Fri 22/4/22	Mon 9/5/22	230	\$82,246.00														
	Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3	5 days	Fri 13/5/22	Wed 18/5/22	227	\$54,417.16														
	Hoyo para Postes	10 days	Mon 11/4/22	Thu 21/4/22	210	\$3,344.53														
	Instalación de Postes	5 days	Tue 10/5/22	Sat 14/5/22	228	\$18,333.40														
	<b>ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA</b>	<b>43 days</b>	<b>Tue 10/5/22</b>	<b>Tue 28/6/22</b>		<b>\$434,841.65</b>														
	Postes en HAV 40' 800 DAM	3 days	Tue 7/6/22	Thu 9/6/22	243	\$36,816.00														
	Postes en HAV 40' 500 DAM	2 days	Fri 10/6/22	Sat 11/6/22	233	\$31,270.00														
	Alambre AAAC Nº 2/0	5 days	Tue 7/6/22	Sat 11/6/22	233SS	\$34,833.60														
	Estructura MT-404	2 days	Mon 13/6/22	Tue 14/6/22	235	\$13,386.73														
	Estructura HA-100B	2 days	Wed 15/6/22	Thu 16/6/22	236	\$8,634.77														
	Estructura PR-101	2 days	Fri 17/6/22	Sat 18/6/22	237	\$11,251.13														
	Estructura PO-110	2 days	Mon 20/6/22	Tue 21/6/22	238	\$57,387.20														
	Transformador de 15 KVA, 1ø, 7,200/240 – 480V sumergido en aceite tipo Poste	2 days	Wed 22/6/22	Thu 23/6/22	239	\$106,731.00														
	Cut-out de 200 Amp	2 days	Fri 24/6/22	Sat 25/6/22	240	\$25,672.08														
	Pararrayos de 9 KV	2 days	Mon 27/6/22	Tue 28/6/22	241	\$8,531.40														
	Instalación de Postes	12 days	Tue 24/5/22	Mon 6/6/22	244	\$7,333.36														
	Hoyo para Postes	12 days	Tue 10/5/22	Mon 23/5/22	228	\$1,337.81														
	Hoyo para Vientos	2 days	Tue 10/5/22	Wed 11/5/22	228	\$1,337.81														
	Mano de obra eléctrica primaria	21 days	Tue 24/5/22	Thu 16/6/22	243SS	\$90,318.76														
	<b>ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA</b>	<b>35 days</b>	<b>Fri 17/6/22</b>	<b>Thu 28/7/22</b>		<b>\$488,518.83</b>														
	Alimentador Eléctrico desde Transformadores hasta Panel Board con 3 conductores THW Nº 4 y 2 conductores THW Nº 6 en tuberías PVC y IMC de 2".	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	246	\$107,630.35														
	Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Caseta de Vigilante con 3 conductores THW Nº. 10 en tuberías PVC de 3/4".	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$119,914.61														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Start: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
Santo Domingo, República Dominicana  
RNC: 101055512. www.dimesa.com

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Transformador seco con 2 conductores THW N° 10	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$321.66														
	Alimentador eléctrico desde Transformador seco hasta Panel de Breakers 4/8 circuitos con 3 conductores THW N° 8	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$405.70														
	Alimentador eléctrico desde Panel CCM con arrancador hasta Registro eléctrico cerca de bombas con 3 conductores THW N° 8 y 1 conductores THW N° 10 para cada bomba (3), en una línea de tubo de PVC de 2".	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$83,187.73														
	Main Breaker 60 Amp, 460 Volts, 3ø, Enclosure	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$21,538.07														
	Panel Board barra de 100 Amp. Con Main Breaker 60/3 Amp, 460 Volts, 3ø, Inc. 1 Breaker 60/3 Amp., 1 Breaker 50/2 amp. y 1 Breaker 20/2 amp.	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$61,034.20														
	Panel CCM con 3 Arrancadores Directo a línea del tipo Triplex con 3 Breakers 40/3 Amp., 460V 3ø.	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$18,757.55														
	Transformador seco de 5 KVA, 480/120-240V	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$14,855.76														
	Panel de Distribución, (4/8c) (inc. Breakers)	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$12,732.50														
	Registro en block de 6" para eléctricos (0.70 x 0.70 x 0.82) m (RH)	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$46,864.18														
	Tape plástico	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$971.23														
	Tape de goma	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$305.29														
	Mano de obra eléctrica secundaria	35 days	Fri 17/6/22	Thu 28/7/22	248SS	\$0.00														
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO</b>	<b>30 days</b>	<b>Fri 29/7/22</b>	<b>Thu 8/9/22</b>		<b>\$1,506,625.14</b>														
	Suministro Generador Eléctrico de emergencia diesel 30 Kw, 480/240V, 3ø, Standard	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	261	\$711,435.14														
	Instalación Generador	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$96,969.21														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

**Dimesa**  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 10105512 - www.dimesa.com



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Suministro y colocación de tanque combustible 500 gl ( lleno en sitio )	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$523,078.15												
	Construcción de Sistema Escape de Gases	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$12,973.78												
	Construcción de Sistema Alimentación combustible	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$3,911.38												
	Transfer Switch manual 100/3 Amp. 480V, 60 Hz, Nema 1R	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$77,750.44												
	Main Breaker 45/3 Amp, Enclousure	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$21,538.07												
	Alimentador eléctrico desde Transfer Switch hasta Panel del Generador eléctrico con 3 conductores THW No.4 y 2 conduct. THW No.6 en tuberías EMT de 2".	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$24,047.16												
	Tape de goma	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$971.23												
	Tape plástico	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$305.29												
	Mano de obra eléctrica	30 days	Fri 29/7/22	Thu 8/9/22	263SS	\$33,645.29												
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA</b>	<b>59 days</b>	<b>Fri 9/9/22</b>	<b>Wed 30/11/22</b>		<b>\$4,530,623.17</b>												
	Suministro electrobombas sumergible no atascable para lodo de 10 HP. 420 GPM y 40 pies de TDH.	5 days	Fri 9/9/22	Thu 15/9/22	273	\$3,485,404.17												
	Instalación de electrobomba	6 days	Fri 16/9/22	Fri 23/9/22	275	\$396,732.06												
	Niple de 6" x 12" SCH-40 platillado en un extremo	4 days	Mon 26/9/22	Thu 29/9/22	276	\$32,136.77												
	Niple de 6" x 12" SCH-40 platillado en ambos extremo	4 days	Fri 30/9/22	Wed 5/10/22	277	\$14,546.56												
	Junta mecánica tipo Dresser 6"	4 days	Thu 6/10/22	Tue 11/10/22	278	\$14,479.41												
	Válvula de Compuerta con vástago ascendente de 6" a platillada a 200 PSI	4 days	Wed 12/10/22	Mon 17/10/22	279	\$81,845.49												
	Válvula antirretorno, Check horizontal de 6" a 200 PSI	4 days	Tue 18/10/22	Fri 21/10/22	280	\$59,831.32												
	Construcción Mainfold de Descarga de 8" y 6" con 3 Yee de ø6"	4 days	Mon 24/10/22	Thu 27/10/22	281	\$38,674.50												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

**Dimesa**

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Tel: +509 3685512 - www.dimesa.com.do



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er												
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter			
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Tubo de ø2" acero inoxidable ( rieles ) L= 4.55 m	4 days	Fri 28/10/22	Wed 2/11/22	282	\$37,274.19													
	Cadena de ø3/8" acero inoxidable	6 days	Thu 3/11/22	Thu 10/11/22	283	\$37,319.69													
	Codo de 6" X 90° Acero SCH-40 soldado a Mainfold	4 days	Fri 11/11/22	Wed 16/11/22	284	\$48,007.15													
	Pintura azul para descarga (oxido)	4 days	Thu 17/11/22	Tue 22/11/22	285	\$872.77													
	Anclaje para bombas	4 days	Wed 23/11/22	Mon 28/11/22	286	\$251,525.89													
	Tubo de acero SCH-40 para las columnas de 6"	2 days	Tue 29/11/22	Wed 30/11/22	287	\$31,973.20													
	<b>CASETA P/GENERADOR (5.10 x4.60 M)</b>	<b>47 days</b>	<b>Sat 5/3/22</b>	<b>Thu 28/4/22</b>		<b>\$750,265.08</b>													
	<b>REPLANTEO</b>	1 day	Sat 5/3/22	Sat 5/3/22	198FS+15 day:	\$6,455.14													
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>4 days</b>	<b>Mon 7/3/22</b>	<b>Thu 10/3/22</b>		<b>\$7,402.72</b>													
	Excavación de material a mano	2 days	Mon 7/3/22	Tue 8/3/22	290;200	\$3,495.82													
	Relleno compactado a mano	2 days	Wed 9/3/22	Thu 10/3/22	292	\$2,029.72													
	Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	2 days	Wed 9/3/22	Thu 10/3/22	293SS	\$1,877.18													
	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>	<b>11 days</b>	<b>Wed 9/3/22</b>	<b>Mon 21/3/22</b>		<b>\$203,808.85</b>													
	Zapata de muro 0.75 qq/m3	2 days	Wed 9/3/22	Thu 10/3/22	293SS	\$53,919.26													
	Viga S.N.P 0.20 x 0.20 5.10 qq/m3	2 days	Tue 15/3/22	Wed 16/3/22	302	\$51,770.19													
	Losa de techo e=0.15 1.07 qq/m3	2 days	Thu 17/3/22	Fri 18/3/22	297	\$72,762.32													
	Base H.A. p/planta 2.25 x 1.50 1.18 qq/m3	2 days	Sat 19/3/22	Mon 21/3/22	298	\$25,357.08													
	<b>MURO DE BLOQUES:</b>	<b>4 days</b>	<b>Fri 11/3/22</b>	<b>Tue 15/3/22</b>		<b>\$126,579.43</b>													
	De 8" B.N.P.	1 day	Fri 11/3/22	Fri 11/3/22	296	\$21,221.73													
	De 8" S.N.P.	2 days	Sat 12/3/22	Mon 14/3/22	301	\$96,031.20													
	Calados	1 day	Tue 15/3/22	Tue 15/3/22	302	\$9,326.50													
	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>12 days</b>	<b>Tue 15/3/22</b>	<b>Mon 28/3/22</b>		<b>\$213,085.82</b>													
	Pañete interior	5 days	Tue 15/3/22	Sat 19/3/22	302	\$55,936.77													
	Pañete exterior	3 days	Wed 16/3/22	Fri 18/3/22	305SS+1 day	\$33,219.08													
	Pañete en techo	5 days	Wed 23/3/22	Mon 28/3/22	308	\$13,274.24													
	Fino losa de techo	3 days	Sat 19/3/22	Tue 22/3/22	306	\$19,447.12													
	Cantos y mochetas	2 days	Sat 19/3/22	Mon 21/3/22	306	\$5,119.91													
	Pintura base blanca	2 days	Wed 23/3/22	Thu 24/3/22	306FS+3 days	\$38,615.75													
	Pintura acrílica	2 days	Fri 25/3/22	Sat 26/3/22	310	\$24,446.76													
	Piso H.S. pulido	2 days	Mon 21/3/22	Tue 22/3/22	305	\$23,026.19													
	<b>PORTAJE</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 23/3/22</b>	<b>Thu 24/3/22</b>		<b>\$60,937.70</b>													

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical	
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	

**Dimesa**  
 Manual Progress  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 DMC: 101055512 - www.dimesa.com.do

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter				
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Puerta enrollable aluminio con ventanilla de ventilación ( 2.70 x 2.00 )	1 day	Wed 23/3/22	Wed 23/3/22	312	\$47,077.70														
	Puerta en barra de hierro de ø1/2" (1.00 x 2.10m)	1 day	Thu 24/3/22	Thu 24/3/22	314	\$13,860.00														
	<b>VETANAS</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 23/3/22</b>	<b>Thu 24/3/22</b>		<b>\$5,802.50</b>														
	De aluminio (0.80 x 0.80) m	2 days	Wed 23/3/22	Thu 24/3/22	312	\$5,802.50														
	<b>CANAleta DE 0.40 X 0.40 X 2 EN BLOCK DE 4" A CÁMARA LLENA PARA CONDUCTORES CON TAPA DE BARRAS DE HIERRO Ø1/2" @ 3" A.D., (SEGÚN DETALLE )</b>	1 day	Fri 25/3/22	Fri 25/3/22	317	\$15,798.36														
	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 23/3/22</b>	<b>Mon 28/3/22</b>		<b>\$4,080.30</b>														
	Salida cenital	0.5 days	Wed 23/3/22	Wed 23/3/22	312	\$629.30														
	Interruptor sencillo	0.5 days	Mon 28/3/22	Mon 28/3/22	311	\$1,588.60														
	Tomacorrientes doble. 120V	1 day	Mon 28/3/22	Mon 28/3/22	312;311	\$1,862.40														
	<b>ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: (3.20 x 1.80 M)</b>	<b>17 days</b>	<b>Sat 9/4/22</b>	<b>Thu 28/4/22</b>	<b>322</b>	<b>\$49,064.09</b>														
	<b>REPLANTEO</b>	1 day	Sat 9/4/22	Sat 9/4/22	322FS+10 day:	\$2,722.02														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 11/4/22</b>	<b>Tue 12/4/22</b>		<b>\$2,250.14</b>														
	Excavación material c/equipo	1 day	Mon 11/4/22	Mon 11/4/22	324	\$1,168.85														
	Relleno compactado ( 0.88 m3 )	1 day	Tue 12/4/22	Tue 12/4/22	326	\$144.54														
	Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	1 day	Tue 12/4/22	Tue 12/4/22	326	\$936.75														
	<b>HORMIGÓN ARMADO:</b>	<b>5 days</b>	<b>Tue 12/4/22</b>	<b>Sat 16/4/22</b>		<b>\$32,305.44</b>														
	Zapata 0.25 - 1.36 qq/m3 ( F"=180 kg/cm2 )	3 days	Tue 12/4/22	Thu 14/4/22	326	\$14,286.26														
	muro de H.A. 0.20 - 3.93 qq/m3 ( F"=210 kg/cm2 )	2 days	Fri 15/4/22	Sat 16/4/22	330	\$18,019.18														
	<b>TERMINACIÓN SE SUPERFICIE:</b>	<b>10 days</b>	<b>Mon 18/4/22</b>	<b>Thu 28/4/22</b>		<b>\$11,786.49</b>														
	Pañete	3 days	Mon 18/4/22	Wed 20/4/22	331	\$3,589.90														
	Cantos	1 day	Thu 21/4/22	Thu 21/4/22	333	\$1,947.69														
	Pintura acrílica para base H.A. (incluye base blanca)	3 days	Fri 22/4/22	Mon 25/4/22	334	\$2,613.30														
	Pintura esmalte para depósito de combustible	3 days	Tue 26/4/22	Thu 28/4/22	335	\$3,635.60														

ect: MEJORAMIENTO ALCA  
e: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical	
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
Santo Domingo, República Dominicana  
RNC. 101055512 - www.dimesa.com

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE: ( 4.00 x 2.00 ) M</b>	<b>8 days</b>	<b>Thu 14/4/22</b>	<b>Fri 22/4/22</b>		<b>\$27,992.30</b>														
	Replanteo	1 day	Thu 14/4/22	Thu 14/4/22	324FS+3 days	\$3,306.09														
	Movimiento de tierra ( 0.62 m3 )	1 day	Fri 15/4/22	Fri 15/4/22	326;338	\$424.14														
	Losa de fondo 0.15 - 1.39	1 day	Thu 21/4/22	Thu 21/4/22	333;339	\$18,586.92														
	Muro de block. 6" @ 0.40 a cámara llena	1 day	Fri 22/4/22	Fri 22/4/22	340	\$5,675.15														
	<b>TERMINACIÓN SE SUPERFICIE:</b>	<b>4 days</b>	<b>Sat 23/4/22</b>	<b>Wed 27/4/22</b>		<b>\$20,816.22</b>														
	Pañete	1 day	Sat 23/4/22	Sat 23/4/22	333;341	\$5,723.75														
	Cantos	1 day	Mon 25/4/22	Mon 25/4/22	343	\$3,220.43														
	Fino de fondo	1 day	Mon 25/4/22	Mon 25/4/22	340;343	\$4,877.21														
	Pintura acrílica incluye base blanca )	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	345	\$2,039.28														
	Impermeabilizante	1 day	Wed 27/4/22	Wed 27/4/22	346	\$4,955.55														
	<b>INSTALACIONES:</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 26/4/22</b>	<b>Tue 26/4/22</b>		<b>\$8,441.65</b>														
	Planchuela metálica 1" x 1/4" x 20' para anclar depósito a muro (incluye 2 tornillos de 3/8" x 5" y M.O.)	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	344	\$8,441.65														
	<b>LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" PVC (SDR-32.5 ) ( DESDE CÁRCAMO HASTA PTAP )</b>	<b>11 days</b>	<b>Tue 19/4/22</b>	<b>Sat 30/4/22</b>		<b>\$265,505.58</b>														
	<b>REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO ( 10.76 M )</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 19/4/22</b>	<b>Tue 19/4/22</b>	<b>330FS+3 days</b>	<b>\$57.21</b>														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>10 days</b>	<b>Wed 20/4/22</b>	<b>Sat 30/4/22</b>		<b>\$7,247.91</b>														
	Excavación material no clasificado c/equipo	1 day	Wed 20/4/22	Wed 20/4/22	351	\$4,835.26														
	Regularización de fondo zanja	1 day	Thu 21/4/22	Thu 21/4/22	353	\$420.44														
	Relleno compactado c/compactador mecánico	1 day	Fri 29/4/22	Fri 29/4/22	360	\$1,456.93														
	Bote de material c/camión	1 day	Sat 30/4/22	Sat 30/4/22	355	\$535.28														
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 21/4/22</b>	<b>Thu 21/4/22</b>		<b>\$94,880.00</b>														
	De ø8" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva	1 day	Thu 21/4/22	Thu 21/4/22	353	\$94,880.00														
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>6 days</b>	<b>Fri 22/4/22</b>	<b>Thu 28/4/22</b>		<b>\$16,503.57</b>														
	De ø8" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva	6 days	Fri 22/4/22	Thu 28/4/22	354	\$16,503.57														
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS</b>	<b>5 days</b>	<b>Sat 23/4/22</b>	<b>Thu 28/4/22</b>		<b>\$146,816.89</b>														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Start: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical	
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	

Manual Progress

**Dimesa**

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
Santo Domingo, República Dominicana  
TEL: 101055512 • www.dimesa.com

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		Dec		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Codos de 8" x 45° acero platillado, SCH-40 c/protección anticorrosiva	1 day	Sat 23/4/22	Sat 23/4/22	360SS+1 day	\$7,938.45														
	Codos de 8" x 45° acero, SCH-40 c/protección anticorrosiva	1 day	Mon 25/4/22	Mon 25/4/22	362	\$38,335.25														
	Yee 8" x 8" acero SCH-40, c/protección anticorrosiva	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	363	\$15,605.50														
	Reducción ø8" a 6" acero SCH-40, c/protección anticorrosiva	1 day	Wed 27/4/22	Wed 27/4/22	364	\$6,785.00														
	Válvulas Check ø8" ( incluye nipples platillados )	1 day	Thu 28/4/22	Thu 28/4/22	365	\$78,152.69														
	<b>CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE 30 LPS</b>	<b>54 days</b>	<b>Sat 23/4/22</b>	<b>Fri 24/6/22</b>		<b>\$33,910,978.45</b>														
	<b>REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO</b>	1 day	Sat 23/4/22	Sat 23/4/22	351FS+3 days	\$60,074.03														
	<b>TORRE DE TAMIZ</b>	<b>13 days</b>	<b>Mon 25/4/22</b>	<b>Mon 9/5/22</b>		<b>\$945,464.39</b>														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 25/4/22</b>	<b>Tue 26/4/22</b>		<b>\$4,416.76</b>														
	Excavación material c/equipo	1 day	Mon 25/4/22	Mon 25/4/22	368	\$3,196.87														
	Relleno compactado c/compactador mecánico	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	371	\$568.32														
	Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	372SS	\$651.57														
	<b>HORMIGÓN ARMADO F'c =280 Kg/cm2 (H.S. Industrial )</b>	<b>4 days</b>	<b>Tue 26/4/22</b>	<b>Fri 29/4/22</b>		<b>\$303,554.22</b>														
	Zapata de muro 0.30 - 1.04 qq/m3	1 day	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	371	\$38,963.85														
	Muro 0.20 - 2.41 qq/m3	1 day	Wed 27/4/22	Wed 27/4/22	375	\$164,356.62														
	Losa de techo 0.15 - 0.98 qq/m3	1 day	Thu 28/4/22	Thu 28/4/22	376	\$85,059.96														
	Tolva en hormigón	1 day	Fri 29/4/22	Fri 29/4/22	377	\$15,173.79														
	<b>CANALETA DE ENTRADA</b>	<b>3 days</b>	<b>Thu 28/4/22</b>	<b>Sat 30/4/22</b>		<b>\$516,903.82</b>														
	Muros 0.20 - 2.35 qq/m3	2 days	Thu 28/4/22	Fri 29/4/22	376	\$387,368.60														
	Losa de fondo 0.20 - 2.78 qq/m3	1 day	Sat 30/4/22	Sat 30/4/22	380	\$129,535.22														
	<b>TERMINACIÓN SUPERFICIE</b>	<b>8 days</b>	<b>Sat 30/4/22</b>	<b>Mon 9/5/22</b>		<b>\$120,589.59</b>														
	Pañete exterior	2 days	Sat 30/4/22	Mon 2/5/22	380	\$48,237.65														
	Fino losa de techo	2 days	Tue 3/5/22	Wed 4/5/22	383	\$14,959.32														
	Fino fondo pulido en canaleta	2 days	Thu 5/5/22	Fri 6/5/22	384	\$10,324.22														
	Cantos	2 days	Sat 7/5/22	Mon 9/5/22	385	\$10,471.23														

ect: MEJORAMIENTO ALCA  
r: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical			
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress			





Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
7	Pintura acrílica ( inc. Pintura económica base blanca )	2 days	Thu 5/5/22	Fri 6/5/22	384	\$33,889.83														
8	Aditivo	2 days	Sat 7/5/22	Mon 9/5/22	387	\$2,707.34														
9	<b>INSTALACIONES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):</b>	<b>14 days</b>	<b>Mon 2/5/22</b>	<b>Tue 17/5/22</b>		<b>\$1,121,541.80</b>														
10	Tamiz estático parabólico auto-limpiable, paso de ø0.75 mm, q=50 LPS. Entrada y Salida lateral acero inoxidable	1 day	Mon 2/5/22	Mon 2/5/22	381	\$876,913.71														
11	Tubería ø6" acero SCH-40, sin costura y c/protección anticorrosiva	3 days	Tue 3/5/22	Thu 5/5/22	390	\$45,247.86														
12	Tubería ø6" PVC ( SDR-32.5) bajante canaleta de entrada	3 days	Fri 6/5/22	Mon 9/5/22	391	\$38,452.10														
13	Tubería ø12" PVC ( SDR-32.5) desagüe de sólido	1 day	Tue 10/5/22	Tue 10/5/22	392	\$24,025.21														
14	Codo de 6" x 90º acero- platillado sch-40, c/protección anticorrosiva	1 day	Wed 11/5/22	Wed 11/5/22	393	\$47,265.00														
15	Niple ø6" x 3' acero SCH-40 - platillado en un extremo, c/protección anticorrosiva	1 day	Thu 12/5/22	Thu 12/5/22	394	\$20,485.12														
16	Niple ø6" x 3' acero SCH-40 - platillado en dos extremos, c/protección anticorrosiva	1 day	Fri 13/5/22	Fri 13/5/22	395	\$24,582.17														
17	Niple ø6" x 1' acero SCH-40 - platillado en un extremo, c/protección anticorrosiva	1 day	Sat 14/5/22	Sat 14/5/22	396	\$6,828.37														
18	Escalera H.N. 2" ( con peldaños de ø1" ), H=4.60 m	1 day	Mon 16/5/22	Mon 16/5/22	397	\$26,281.25														
19	Tanque de PVC de 55 Galones para retención de sólidos	1 day	Tue 17/5/22	Tue 17/5/22	398	\$11,461.01														
20	<b>REACTORES Y FILTROS</b>	<b>49 days</b>	<b>Fri 29/4/22</b>	<b>Fri 24/6/22</b>		<b>\$31,783,898.23</b>														
21	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>11 days</b>	<b>Fri 29/4/22</b>	<b>Wed 11/5/22</b>		<b>\$1,177,981.63</b>														
22	Excavación material c/equipo	7 days	Fri 29/4/22	Fri 6/5/22	371FS+3 days	\$822,489.12														
23	Relleno compactado c/compactador mecánico	3 days	Wed 4/5/22	Fri 6/5/22	402SS+4 days	\$26,461.25														
24	Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	7 days	Wed 4/5/22	Wed 11/5/22	403SS	\$329,031.26														
25	<b>HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 kg/cm2 EN:</b>	<b>14 days</b>	<b>Sat 7/5/22</b>	<b>Mon 23/5/22</b>		<b>\$11,431,268.72</b>														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

**Dimesa**  
 Manual Progress  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512 • www.dimesa.com



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Zapata de muros ext. 0.50 m - 0.79 qq/m3	3 days	Sat 7/5/22	Tue 10/5/22	402	\$1,513,315.02														
	Zapata de muros canal interconexión 0.50 m - 1.50 qq/m3	2 days	Wed 11/5/22	Thu 12/5/22	406	\$652,476.32														
	Zapata de muros interior 0.50 m - 0.85 qq/m3	2 days	Fri 13/5/22	Sat 14/5/22	407	\$580,658.67														
	Zapata de columnas soporte 0.35 m - 1.64 qq/m3	1 day	Mon 16/5/22	Mon 16/5/22	408	\$128,958.67														
	Muros exteriores 0.40 m - 3.08 qq/m3	4 days	Wed 11/5/22	Sat 14/5/22	406	\$5,566,140.90														
	Muros interiores 0.30 m - 4.24 qq/m3	3 days	Mon 16/5/22	Wed 18/5/22	410	\$1,759,325.71														
	Vigas de amarre 0.60 x 0.60 m - 1.69 qq/m3	1 day	Fri 20/5/22	Fri 20/5/22	413	\$170,962.39														
	Columna soporte campana 0.30x0.60m - 5.09 qq/m3	1 day	Thu 19/5/22	Thu 19/5/22	411	\$125,589.50														
	Losa de fondo 0.20m - 1.80 qq/m3	3 days	Tue 17/5/22	Thu 19/5/22	409	\$543,050.03														
	Losa de techo filtros 0.15m - 1.28 qq/m3	3 days	Fri 20/5/22	Mon 23/5/22	413	\$390,791.51														
	<b>CAMPANAS H.A.</b>	<b>15 days</b>	<b>Tue 24/5/22</b>	<b>Thu 9/6/22</b>		<b>\$2,814,819.67</b>														
	Losas inclinadas 0.20 m - 3.04 qq/m3	3 days	Tue 24/5/22	Thu 26/5/22	415	\$1,366,554.19														
	Muros 0.20 m - 3.31 qq/m3	3 days	Fri 27/5/22	Mon 30/5/22	417	\$812,176.49														
	Ménsulas soporte campana - 3.79 qq/m3	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	418	\$98,930.87														
	Ménsulas soporte placa GRP (react) (40 u) - 2.54 qq/m3	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	418	\$14,652.56														
	Ménsulas soporte placa GRP (filtros) (40 u) - 3.74 qq/m3	1 day	Wed 1/6/22	Wed 1/6/22	420	\$22,115.15														
	Losas prefabricadas ( 1.00 x 1.35 x 0.15 ) m, con 9 orificios de ø2" en tubos de PVC @ 0.35 m.	4 days	Thu 2/6/22	Mon 6/6/22	421	\$330,384.33														
	Pasarelas ( losa H.A. ) 0.20 m - 1.11 qq/m3	3 days	Tue 7/6/22	Thu 9/6/22	422	\$170,006.08														
	<b>CANALETA DE SALIDA</b>	<b>5 days</b>	<b>Tue 7/6/22</b>	<b>Sat 11/6/22</b>		<b>\$488,626.87</b>														
	Muros 0.20m - 2.35 qq/m3	1 day	Tue 7/6/22	Tue 7/6/22	422	\$130,746.39														
	Losa de fondo 0.20m - 2.78 qq/m3	1 day	Wed 8/6/22	Wed 8/6/22	425	\$65,879.35														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Apoyo de HS para piezas 0.30x0.30x0.20 m(en reactores)	3 days	Thu 9/6/22	Sat 11/6/22	426	\$168,185.02														
	Muros apoyo de HA a losas prefabricado ( en filtros) 0.20 x 0.35 x 7.00 m - 2.71 qq/m3	1 day	Thu 9/6/22	Thu 9/6/22	426	\$123,816.11														
	<b>TERMINACIÓN SUPERFICIE</b>	<b>10 days</b>	<b>Fri 10/6/22</b>	<b>Tue 21/6/22</b>		<b>\$1,021,619.90</b>														
	Pañete exterior	5 days	Fri 10/6/22	Wed 15/6/22	428	\$231,541.97														
	Pañete interior pulido	5 days	Fri 10/6/22	Wed 15/6/22	428	\$295,203.74														
	Fino losa de fondo pulido ( inc. Canaleta salida)	3 days	Thu 16/6/22	Sat 18/6/22	431	\$214,926.39														
	Fino losa de techo en filtro	2 days	Mon 20/6/22	Tue 21/6/22	432	\$82,013.84														
	Cantos	2 days	Thu 16/6/22	Fri 17/6/22	431	\$9,275.62														
	Pintura acrílica ( inc. Pintura económica base blanca )	3 days	Sat 18/6/22	Tue 21/6/22	434	\$74,063.66														
	Junta hidrofílica	3 days	Sat 18/6/22	Tue 21/6/22	434	\$114,594.68														
	<b>APLICACIONES</b>	<b>6 days</b>	<b>Sat 18/6/22</b>	<b>Fri 24/6/22</b>		<b>\$892,241.77</b>														
	Aditivos (según especificaciones)	3 days	Sat 18/6/22	Tue 21/6/22	434	\$44,843.25														
	Impermeabilizantes	3 days	Wed 22/6/22	Fri 24/6/22	438	\$847,398.52														
	<b>INSTALACIONES (Suministro y Colocación )</b>	<b>19 days</b>	<b>Sat 7/5/22</b>	<b>Sat 28/5/22</b>		<b>\$13,957,339.67</b>														
	Tubería Ø3" PVC SDR-26 ( Bio-Gas )	3 days	Sat 7/5/22	Tue 10/5/22	402	\$24,809.70														
	Tubería Ø6" PVC SDR-32.5	5 days	Wed 11/5/22	Mon 16/5/22	441	\$245,131.45														
	Tubería 8" PVC SDR-32.5 ( Ventilación )	2 days	Tue 17/5/22	Wed 18/5/22	442	\$51,023.39														
	Tubería ø12" acero SCH-30 sin costura , c/protección anticorrosiva (canaleta salida)	2 days	Thu 19/5/22	Fri 20/5/22	443	\$30,860.74														
	Tubería Ø12" PVC SDR-32.5 (Salida hacia registro)	2 days	Sat 21/5/22	Mon 23/5/22	444	\$96,100.83														
	Tee 3" x 3" PVC	1 day	Sat 7/5/22	Sat 7/5/22	441SS	\$4,816.30														
	Tee 8" x 8" PVC	1 day	Mon 9/5/22	Mon 9/5/22	446	\$21,620.00														
	Tee 6" x 6" PVC	3 days	Tue 10/5/22	Thu 12/5/22	447	\$129,167.95														
	Tee 12" x 12" PVC	1 day	Fri 13/5/22	Fri 13/5/22	448	\$19,370.62														
	Codo 3" x 90° PVC	1 day	Sat 14/5/22	Sat 14/5/22	449	\$1,870.58														
	Codo 8" x 45° PVC	1 day	Mon 16/5/22	Mon 16/5/22	450	\$14,164.45														
	Codo 6" x 90 PVC	2 days	Tue 17/5/22	Wed 18/5/22	451	\$18,164.65														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress



Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101056512 - www.dimesa.com.do



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Codo 12" x 90 PVC	1 day	Thu 19/5/22	Thu 19/5/22	452	\$16,142.00														
	Codo 12" x 90 acero, SCH-30, c/protección anticorrosiva	1 day	Fri 20/5/22	Fri 20/5/22	453	\$52,184.78														
	Junta mecánica tipo Dresser ø12"	1 day	Sat 21/5/22	Sat 21/5/22	454	\$8,956.20														
	Cemento PVC para piezas	1 day	Mon 23/5/22	Mon 23/5/22	455	\$72,546.40														
	Canaleta de recolección en GRP (0.35 x 0.35), L=11.60 m ( En Reactores) (Según Detalle)	1 day	Tue 24/5/22	Tue 24/5/22	456	\$2,804,176.16														
	Canaleta vertedor en GRP ( 0.35 x 0.35 ), L=7.00 m ( En Filtros ), (Según Detalle)	1 day	Wed 25/5/22	Wed 25/5/22	457	\$1,935,827.04														
	Medio filtrante tipo roseta en polipropileno (En Filtros), (Según Detalle)	1 day	Thu 26/5/22	Thu 26/5/22	458	\$6,904,175.64														
	Tapa de acero inoxidable (0.70x0.70)m en Registros	1 day	Fri 27/5/22	Fri 27/5/22	459	\$492,102.60														
	Barandas en Pasarelas Ø2" PVC c/ Protección UV. (Según Detalle)	1 day	Sat 28/5/22	Sat 28/5/22	460	\$1,014,128.19														
	<b>TUBERÍAS DE PURGA DE LODO ENTRE REACTORES Y LECHO DE SECADO</b>	<b>3 days</b>	<b>Wed 11/5/22</b>	<b>Fri 13/5/22</b>		<b>\$7,621.96</b>														
	Replanteo (133.22 M) Página 11 de 16	3 days	Wed 11/5/22	Fri 13/5/22	402FS+3 days	\$7,621.96														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>13 days</b>	<b>Sat 14/5/22</b>	<b>Sat 28/5/22</b>		<b>\$98,663.18</b>														
	Excavación material no clasificado con equipo	2 days	Sat 14/5/22	Mon 16/5/22	463	\$59,451.75														
	Regularización de fondo zanja	3 days	Tue 17/5/22	Thu 19/5/22	465	\$5,180.26														
	Asiento de arena	1 day	Fri 20/5/22	Fri 20/5/22	466	\$13,373.65														
	Relleno compactado c/compactador mecánico	3 days	Thu 26/5/22	Sat 28/5/22	475	\$16,367.87														
	Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	7 days	Tue 17/5/22	Tue 24/5/22	466SS	\$4,289.65														
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>2 days</b>	<b>Sat 14/5/22</b>	<b>Mon 16/5/22</b>		<b>\$318,251.84</b>														
	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G. + 3 % desperdicio	2 days	Sat 14/5/22	Mon 16/5/22	465SS	\$307,837.37														
	Tubería de Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G. + 3 % desperdicio	2 days	Sat 14/5/22	Mon 16/5/22	471SS	\$10,414.47														
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>8 days</b>	<b>Tue 17/5/22</b>	<b>Wed 25/5/22</b>		<b>\$66,533.24</b>														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 TMC: 11105512 - www.dimco.com

*A*

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar												
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter		4th Quarter		
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G.	5 days	Tue 17/5/22	Sat 21/5/22	471	\$62,001.04													
	Tubería de Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G.	3 days	Mon 23/5/22	Wed 25/5/22	474	\$4,532.20													
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS</b>	<b>8 days</b>	<b>Tue 17/5/22</b>	<b>Wed 25/5/22</b>		<b>\$446,756.75</b>													
	Codo de 8" x 45° PVC -Drenaje	1 day	Tue 17/5/22	Tue 17/5/22	474SS	\$35,411.12													
	Codo de 8" x 90° PVC -Drenaje	1 day	Wed 18/5/22	Wed 18/5/22	477	\$3,799.59													
	Codo de 6" x 90° PVC -Drenaje	1 day	Thu 19/5/22	Thu 19/5/22	478	\$2,270.58													
	Yee 8" x 8" PVC -Drenaje	1 day	Fri 20/5/22	Fri 20/5/22	479	\$27,860.68													
	Tee 8" x 6" PVC -Drenaje	1 day	Sat 21/5/22	Sat 21/5/22	480	\$21,620.00													
	Válvula de Compuerta ø6" platillada	1 day	Mon 23/5/22	Mon 23/5/22	481	\$70,564.00													
	Válvula de Compuerta ø8" platillada	1 day	Tue 24/5/22	Tue 24/5/22	482	\$270,721.50													
	Cemento PVC para piezas	1 day	Wed 25/5/22	Wed 25/5/22	483	\$14,509.28													
	<b>LECHO DE SECADO ( 24.75 x10.30 M)</b>	<b>22 days</b>	<b>Wed 18/5/22</b>	<b>Sat 11/6/22</b>		<b>\$3,934,223.55</b>													
	<b>REPLANTEO</b>	1 day	Wed 18/5/22	Wed 18/5/22	463FS+3 days	\$45,324.45													
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 19/5/22</b>	<b>Mon 23/5/22</b>		<b>\$317,961.54</b>													
	Excavación material c/equipo	2 days	Thu 19/5/22	Fri 20/5/22	486	\$222,242.25													
	Relleno compactado c/compactador mecánico	2 days	Sat 21/5/22	Mon 23/5/22	488	\$8,117.41													
	Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	3 days	Fri 20/5/22	Mon 23/5/22	488SS+1 day	\$87,601.88													
	<b>HORMIGON ARMADO F'C =280 Kg/cm2 (Industrial ) EN:</b>	<b>6 days</b>	<b>Tue 24/5/22</b>	<b>Mon 30/5/22</b>		<b>\$2,919,455.63</b>													
	Losa de fondo 0.25 - 3.15 qq/m3	3 days	Tue 24/5/22	Thu 26/5/22	489	\$1,698,259.60													
	Muros 0.20 - 3.51 qq/m3	2 days	Fri 27/5/22	Sat 28/5/22	492	\$1,218,610.63													
	Losa Disipadora (4 Ud) (1.00x1.00)m, e=0.05 - 3.31 qq/m3	1 day	Mon 30/5/22	Mon 30/5/22	493	\$2,585.40													
	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>12 days</b>	<b>Fri 27/5/22</b>	<b>Thu 9/6/22</b>		<b>\$336,501.35</b>													
	Fino de fondo pulido	3 days	Fri 27/5/22	Mon 30/5/22	492	\$162,417.65													
	Pañete interior pulido	3 days	Tue 31/5/22	Thu 2/6/22	496	\$124,477.29													
	Pañete exterior	2 days	Fri 3/6/22	Sat 4/6/22	497	\$17,579.19													
	Cantos	3 days	Mon 6/6/22	Wed 8/6/22	498	\$21,347.43													
	Pintura acrílica ( inc. Pintura económica base blanca )	1 day	Thu 9/6/22	Thu 9/6/22	499	\$10,679.79													
	<b>APLICACIÓN DE:</b>	<b>11 days</b>	<b>Tue 31/5/22</b>	<b>Sat 11/6/22</b>		<b>\$314,980.58</b>													
	Impermeabilizante	3 days	Tue 31/5/22	Thu 2/6/22	496	\$209,669.19													
	Aditivo (retardante)	3 days	Fri 3/6/22	Mon 6/6/22	502	\$11,105.51													
	Junta hidrofílica de 9"	3 days	Thu 9/6/22	Sat 11/6/22	499	\$94,205.88													

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Critical
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical Split		Progress
Summary		Manual Task		Finish-only		External Tasks		Progress
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress		Progress



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>INSTALACIONES (Suministro y Colocaci</b>	<b>9 days</b>	<b>Tue 31/5/22</b>	<b>Thu 9/6/22</b>		<b>\$366,323.47</b>														
	Tubería de 8" PVC SDR-32.5 perforada	3 days	Tue 31/5/22	Thu 2/6/22	494	\$68,401.46														
	Tubería de 8" PVC SDR-32.5 hacia Registro de pozo Filtrante	3 days	Fri 3/6/22	Mon 6/6/22	506	\$73,357.31														
	Tubería de 6" PVC SDR-32.5 purga de lodos	3 days	Tue 7/6/22	Thu 9/6/22	507	\$7,441.62														
	Tee 8"x6" PVC	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	506SS	\$16,215.00														
	Codo 8"x90° PVC	1 day	Wed 1/6/22	Wed 1/6/22	509	\$3,799.59														
	Codo 6"x90° PVC	1 day	Thu 2/6/22	Thu 2/6/22	510	\$2,270.58														
	Tapón de ø8" PVC	1 day	Fri 3/6/22	Fri 3/6/22	511	\$10,288.02														
	Cemento PVC para piezas	1 day	Sat 4/6/22	Sat 4/6/22	512	\$5,440.98														
	Válvula de Compuerta de ø6"	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	513	\$52,923.00														
	Niple de 3" x 8" acero, c/protección anticorrosiva	2 days	Tue 7/6/22	Wed 8/6/22	514	\$58,622.40														
	Registros en block 6" cámara llena (1.20x1.20x1.88) m	1 day	Thu 9/6/22	Thu 9/6/22	515	\$67,563.51														
	<b>MATERIAL FILTRANTE</b>	<b>8 days</b>	<b>Fri 3/6/22</b>	<b>Sat 11/6/22</b>		<b>\$457,609.33</b>														
	<b>SUMINISTRO DE MATERIAL</b>	<b>6 days</b>	<b>Fri 3/6/22</b>	<b>Thu 9/6/22</b>		<b>\$275,760.00</b>														
	Grava gruesa 1/2" @ 1"	2 days	Fri 3/6/22	Sat 4/6/22	503SS	\$51,360.00														
	Grava fina 3/8" @ 1/2"	2 days	Mon 6/6/22	Tue 7/6/22	519	\$125,400.00														
	Arena fina	2 days	Wed 8/6/22	Thu 9/6/22	520	\$99,000.00														
	<b>COLOCACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>6 days</b>	<b>Mon 6/6/22</b>	<b>Sat 11/6/22</b>		<b>\$181,849.33</b>														
	Grava gruesa 1/2" @ 1"	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	519	\$12,505.25														
	Grava fina 3/8" @ 1/2"	1 day	Wed 8/6/22	Wed 8/6/22	520	\$77,135.21														
	Arena fina	1 day	Fri 10/6/22	Fri 10/6/22	521	\$21,036.87														
	Envasado de arena	1 day	Sat 11/6/22	Sat 11/6/22	525	\$71,172.00														
	<b>EMISOR DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA POZOS EN TRANTES</b>	<b>8 days</b>	<b>Thu 16/6/22</b>	<b>Fri 24/6/22</b>		<b>\$425,360.14</b>														
	<b>REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO, L= 63.76 M</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 16/6/22</b>	<b>Thu 16/6/22</b>	485FS+3 days	\$3,647.92														
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>7 days</b>	<b>Fri 17/6/22</b>	<b>Fri 24/6/22</b>		<b>\$53,887.83</b>														
	Excavación material c/equipo	2 days	Fri 17/6/22	Sat 18/6/22	528	\$32,633.03														
	Regularización de fondo zanja	2 days	Mon 20/6/22	Tue 21/6/22	530	\$2,744.08														
	Asiento de arena	1 day	Wed 22/6/22	Wed 22/6/22	531	\$7,090.46														
	Relleno compactado c/compactador mecánico	2 days	Thu 23/6/22	Fri 24/6/22	532	\$8,753.07														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

**Dimesa**  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo República Dominicana  
 RNC: 101055512 - www.dimesa.com.do

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er											
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero	2 days	Thu 23/6/22	Fri 24/6/22	532	\$2,667.19												
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>2 days</b>	<b>Fri 17/6/22</b>	<b>Sat 18/6/22</b>		<b>\$292,879.95</b>												
	Tubería de Ø12 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. + 4% pérdida P/campana	2 days	Fri 17/6/22	Sat 18/6/22	528	\$169,472.60												
	Tubería de Ø10 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. + 3% pérdida p/campana	2 days	Fri 17/6/22	Sat 18/6/22	528	\$123,407.35												
	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 20/6/22</b>	<b>Tue 21/6/22</b>		<b>\$41,922.82</b>												
	Tubería de Ø12 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G.	2 days	Mon 20/6/22	Tue 21/6/22	536	\$23,109.10												
	Tubería de Ø10 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G.	2 days	Mon 20/6/22	Tue 21/6/22	537	\$18,813.72												
	<b>REGISTROS EN BLOCK 6" CAMARA LLENA (1.20x1.20x1.60) M</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 21/6/22</b>	<b>Tue 21/6/22</b>	540SS+1 day	<b>\$33,021.62</b>												
	<b>POZOS FILTRANTES</b>	<b>6 days</b>	<b>Wed 22/6/22</b>	<b>Tue 28/6/22</b>		<b>\$513,058.61</b>												
	Pozos Filtrantes perforado ø12" por Rotación, encamisado en ø10" PVC, 100 pies de profundidad	4 days	Wed 22/6/22	Sat 25/6/22	539	\$463,526.18												
	Registro en Block 6" Cámara Llena (1.20x1.20x1.60)m EN Pozo Filtrante	2 days	Mon 27/6/22	Tue 28/6/22	543	\$49,532.43												
	<b>GARITA DE VIGILANTE</b>	<b>18 days</b>	<b>Sat 21/5/22</b>	<b>Fri 10/6/22</b>		<b>\$462,027.56</b>												
	REPLANTEO	1 day	Sat 21/5/22	Sat 21/5/22	488	\$137.75												
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye: excavación de Zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante )</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 23/5/22</b>	<b>Wed 25/5/22</b>	546	<b>\$24,694.28</b>												
	<b>HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2)</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 26/5/22</b>	<b>Tue 31/5/22</b>		<b>\$65,779.36</b>												
	Zapata de muro (incluye Zapata C1) 0.65 qq/m3	1 day	Thu 26/5/22	Thu 26/5/22	547	\$20,963.14												
	Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m- 3.71 qq/m3	1 day	Fri 27/5/22	Fri 27/5/22	549	\$9,759.15												
	Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m- 3.37 qq/m3	1 day	Sat 28/5/22	Sat 28/5/22	550	\$5,292.74												
	Dintel d1 (0.15 x 0.30 )m 2.99 qq/m3	1 day	Mon 30/5/22	Mon 30/5/22	551	\$2,914.02												
	Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	552	\$9,004.59												
	Columna 0.30x0.15M - 3.03 qq/m3	1 day	Fri 27/5/22	Fri 27/5/22	549	\$3,016.32												
	Losa de techo 0.12m - 1.34 qq/m3	1 day	Sat 28/5/22	Sat 28/5/22	554	\$14,829.40												
	<b>MUROS DE BLOCK</b>	<b>3 days</b>	<b>Fri 27/5/22</b>	<b>Mon 30/5/22</b>		<b>\$34,937.15</b>												

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Tel: 101055512 - www.dimeco.com



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar											
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter		3rd Quarter			4th Quarter	
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
7	B.N.P de Ø 6"	1 day	Fri 27/5/22	Fri 27/5/22	549	\$6,830.06												
8	S.N.P de Ø 6"	1 day	Sat 28/5/22	Sat 28/5/22	550	\$25,583.03												
9	Blocks calados	1 day	Mon 30/5/22	Mon 30/5/22	558	\$2,524.06												
0	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 30/5/22</b>	<b>Fri 3/6/22</b>		<b>\$61,690.99</b>												
1	Suministro y aplicación de adhesivo para hormigon, aplicado sobre superficies de hormigon antes del pañete	1 day	Mon 30/5/22	Mon 30/5/22	558	\$778.76												
2	Pañete interior	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	561	\$16,329.27												
3	Pañete exterior	1 day	Wed 1/6/22	Wed 1/6/22	562	\$11,905.65												
4	Fino de techo	1 day	Wed 1/6/22	Wed 1/6/22	567	\$4,868.34												
5	Pintura general acrilica (incluye base blanca)	1 day	Fri 3/6/22	Fri 3/6/22	566	\$17,613.35												
6	Cantos	1 day	Thu 2/6/22	Thu 2/6/22	563	\$3,432.56												
7	Antepecho	1 day	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	559	\$305.71												
8	Sabaleta en techo	1 day	Thu 2/6/22	Thu 2/6/22	564	\$1,281.30												
9	PISOS DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTOSOLDADA D2.30X D2.30 (PULIDO)	1 day	Mon 30/5/22	Mon 30/5/22	558	\$5,176.05												
0	<b>ACERA PERIMETRAL DE 0.80M</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>563</b>	<b>\$12,168.59</b>												
1	<b>PUERTA POLIMETAL, Incluye herraje, instalación y llavin tipo palanca (2.10X1.00)M</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>563</b>	<b>\$7,134.73</b>												
	<b>VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>Thu 2/6/22</b>	<b>563</b>	<b>\$1,449.22</b>												
3	<b>SANITARIA</b>	<b>7 days</b>	<b>Fri 3/6/22</b>	<b>Fri 10/6/22</b>		<b>\$140,383.67</b>												
4	Lavamanos sencillos	1 day	Fri 3/6/22	Fri 3/6/22	566	\$7,448.14												
5	Inodoro	1 day	Sat 4/6/22	Sat 4/6/22	574	\$8,683.04												
5	Cámara de inspección	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	575	\$8,801.21												
7	Séptico (1.90x1.10) m	1 day	Tue 7/6/22	Tue 7/6/22	576	\$82,078.23												
3	Desagüe de techo	1 day	Wed 8/6/22	Wed 8/6/22	577	\$1,710.30												
3	Tinaco 150gls	1 day	Thu 9/6/22	Thu 9/6/22	578	\$7,502.79												
0	Tuberia y piezas	1 day	Fri 10/6/22	Fri 10/6/22	579	\$9,264.60												
1	Mano de obra instalación	7 days	Fri 3/6/22	Fri 10/6/22	574SS	\$14,895.36												
2	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>	<b>4 days</b>	<b>Fri 3/6/22</b>	<b>Tue 7/6/22</b>		<b>\$26,861.31</b>												
3	Entrada general (incluye panel de braeker de 4/8 circuitos)	1 day	Fri 3/6/22	Fri 3/6/22	566	\$12,732.50												
1	Salidas luces cenitales	1 day	Sat 4/6/22	Sat 4/6/22	583	\$3,775.83												

ect: MEJORAMIENTO ALCA  
e: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress

**Dimesa**  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512

X



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
5	Salidas tomacorrientes doble 120 v	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	584	\$5,587.19														
6	Salidas interruptor sencillos	1 day	Tue 7/6/22	Tue 7/6/22	585	\$4,765.79														
7	<b>LIMPIEZA FINAL GARITA</b>	17 days	Mon 23/5/22	Fri 10/6/22	547SS	\$86,790.51														
8	<b>LOGOS Y LETREROS</b>	2 days	Fri 10/6/22	Sat 11/6/22		\$17,700.00														
9	Logo y letrero INAPA en Garita de Vigilancia	1 day	Fri 10/6/22	Fri 10/6/22	587FS-1 day	\$8,850.00														
0	Logo y Letrero INAPA en Planta EN ACRILICO CON ILUMINACION	1 day	Sat 11/6/22	Sat 11/6/22	589	\$8,850.00														
1	<b>VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=285.50 ML</b>	41.5 days	Thu 26/5/22	Wed 13/7/22		\$3,517,126.37														
2	<b>PRELIMINARES</b>	2 days	Thu 26/5/22	Fri 27/5/22		\$25,561.60														
3	REPLANTEO	2 days	Thu 26/5/22	Fri 27/5/22	547	\$25,561.60														
4	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	5 days	Sat 28/5/22	Thu 2/6/22		\$56,657.07														
5	Excavación zapatas a mano	3 days	Sat 28/5/22	Tue 31/5/22	593	\$29,666.74														
5	Reposición material compactado	2 days	Wed 1/6/22	Thu 2/6/22	595	\$12,852.03														
7	Bote de material in situ	5 days	Sat 28/5/22	Thu 2/6/22	595SS	\$14,138.30														
3	<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	8 days	Fri 3/6/22	Sat 11/6/22		\$1,330,187.30														
3	Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, F'c=180 kg/cm²	2 days	Fri 3/6/22	Sat 4/6/22	596	\$414,583.42														
0	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 F'c=180 kg/cm²	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	599	\$97,998.57														
	Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	1.5 days	Tue 7/6/22	Wed 8/6/22	600	\$281,141.99														
2	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	1 day	Wed 8/6/22	Thu 9/6/22	601	\$230,188.48														
	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	1.5 days	Thu 9/6/22	Fri 10/6/22	602	\$278,997.33														
1	Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m - 2.32 qq/m3, F'c=240 kg/cm²	1 day	Sat 11/6/22	Sat 11/6/22	603	\$27,277.51														
	<b>MUROS</b>	7 days	Thu 9/6/22	Fri 17/6/22		\$1,202,336.03														
	Block 6" Ø3/8" SNP Violinado	5 days	Sat 11/6/22	Fri 17/6/22	607	\$1,060,213.54														
	Block 6" Ø3/8"@0.60m BNP	2 days	Thu 9/6/22	Sat 11/6/22	602	\$142,122.49														
	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	7 days	Fri 17/6/22	Sat 25/6/22		\$400,225.39														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Start: Mon 22/8/22

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress



Manual Progress  
 Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 101055512 • www.dimesa.com



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Calendar													
							Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Suministro y aplicación de adhesivo para hormigon, aplicado sobre superficies de hormigon antes del pañete	2 days	Fri 17/6/22	Mon 20/6/22	606	\$22,978.20														
	Pañete en vigas y columnas	5 days	Mon 20/6/22	Sat 25/6/22	609	\$214,595.97														
	Cantos	3 days	Wed 22/6/22	Sat 25/6/22	610FS-3 days	\$162,651.22														
	<b>PINTURA</b>	<b>15 days</b>	<b>Sat 25/6/22</b>	<b>Wed 13/7/22</b>		<b>\$502,158.98</b>														
	Base en fresh cement	3 days	Sat 25/6/22	Wed 29/6/22	611	\$83,812.96														
	Acrilica superior azul en vigas y columnas	3 days	Wed 29/6/22	Sat 2/7/22	613	\$58,628.16														
	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	4 days	Sat 2/7/22	Thu 7/7/22	614	\$168,559.20														
	Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts según detalle) tira de Foam 1/2"	2 days	Thu 7/7/22	Sat 9/7/22	615	\$9,031.52														
	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"X 3/16"	2 days	Sat 9/7/22	Tue 12/7/22	616	\$116,774.76														
	Puerta corrediza Long=4.0 MTS según diseño, acabado con dos capas de pintura anticorrosiva como base y dos capas de pintura epoxica industrial como acabado	1 day	Tue 12/7/22	Wed 13/7/22	617	\$65,352.38														
	<b>VIARIOS</b>	<b>290 days</b>	<b>Mon 6/12/21</b>	<b>Wed 30/11/21</b>		<b>\$53,780,354.88</b>														
	Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	7 days	Wed 15/12/21	Wed 22/12/21	5	\$389,846.28														
	Campamento (alquiler de solar con o sin casa, construcción caseta almacén)	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$275,547.27														
	<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	<b>290 days</b>	<b>Mon 6/12/21</b>	<b>Wed 30/11/21</b>		<b>\$53,114,961.33</b>														
	Honorarios Profesionales	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$11,549,596.07														
	Gastos Administrativos	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$3,464,878.82														
	Seguros, Pólizas y Fianzas	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$4,619,838.43														
	Supervisión	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$5,774,798.04														
	Transporte	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$3,464,878.82														
	Ley 6/86	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$1,154,959.61														
	ITBIS (Honorarios Profesionales)	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/21		\$2,078,927.29														

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
 Start: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary	Start-only		Critical	
Summary		Manual Task	Finish-only		Critical Split	
Project Summary		Duration-only	External Tasks		Progress	

Manual Progress

Av. 27 de Febrero No. 500 Renacimiento  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC: 10103012 www.dimco.com

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	er	Nov	Dec	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
										Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	CODIA	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/2		\$115,495.96															
	Imprevistos	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/2		\$5,774,798.04															
	Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad)	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/22		\$3,464,878.82															
	Mantenimiento y Operación Sistemas del INAPA	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/22		\$11,549,596.07															
	Compleativo Transporte Equipo Pesado (ida y vuelta 3 Ud)	290 days	Mon 6/12/21	Wed 30/11/22		\$102,315.36															

Project: MEJORAMIENTO ALCA  
Date: Mon 22/8/22

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress



Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul '22		ago '22			sep '22			oct '22			nov '22			dic '22			ene '23										
								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8
1		<b>Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS</b>	<b>177 días</b>	<b>lun 4/7/22</b>	<b>mar 27/12/22</b>																														
2		Inicio de Obra	0 días	lun 4/7/22	lun 4/7/22																														
3		<b>TRABAJOS GENERALES</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 4/7/22</b>	<b>sáb 8/10/22</b>																														
4		<b>ÁREA PERIFÉRICA</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 4/7/22</b>	<b>jue 7/7/22</b>																														
5		Limpeza y desbroce de malezas	3 días	lun 4/7/22	mié 6/7/22	2CC	Obrero[600%];Capataz General;Cargador Frontal																												
6		Bote de material de malezas con camión D= 5 km	3 días	mar 5/7/22	jue 7/7/22	5CC+1 día	Camion 3 m3																												
7		Suministros de utensilios para mantenimiento y operación de la planta: Rastrillo plástico p/jardin 24D (1 ud) Rastrillo metal p/jardin (1ud) Pala cuadrada J-1055 HUNTER (2 ud) Zapapico s/palo 5 lb SAM P406 (2 ud) Escobillón 24" Fibra dura (2 ud) Canasto d	1 día	lun 4/7/22	lun 4/7/22	5CC	Materiales S/ Analisis[1]																												
8																																			
9		<b>ACONDICIONAMIENTO LAGUNA EXISTENTE</b>	<b>27 días</b>	<b>vie 8/7/22</b>	<b>mié 3/8/22</b>																														
10		Limpeza y extracción de malezas en fondo y talud	11 días	sáb 23/7/22	mar 2/8/22	13	Capataz General;Obrero[600%]																												
11		Bote de malezas c/camión	11 días	dom 24/7/22	mié 3/8/22	10CC+1 día	Camion 3 m3																												
12		Secado de la laguna con bomba achique de 6" (18hp)	9 días	vie 8/7/22	sáb 16/7/22	4	Obrero;Bomba de Achique 6"																												
13		Extracción de lodos c/equip	6 días	dom 17/7/22	vie 22/7/22	12	Retroexcavadora 320;Capataz General;Obrero[200%];Cargador Frontal 950;Camion Volteo 16 m3																												
14		Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	5 días	sáb 23/7/22	mié 27/7/22	13	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero																												
15																																			
16		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS EN PLANTA</b>	<b>28 días</b>	<b>vie 8/7/22</b>	<b>jue 4/8/22</b>																														
17																																			
18		<b>REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 8/7/22</b>	<b>vie 8/7/22</b>	<b>4</b>	Obrero[200%];Brigada Topografica;Materiales S/ Analisis[1]																												
19																																			
20		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>27 días</b>	<b>sáb 9/7/22</b>	<b>jue 4/8/22</b>																														



00000683

Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Gantt Chart											
								Jul '22	ago '22	sep '22	oct '22	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23				
21		Excavación material compacto con equipo	5 días	sáb 9/7/22	mié 13/7/22	18	Obrero[200%];Capataz General;Tractor D8;Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950	[Task bar from Jul 9 to Jul 13]											
22		Regularización de zanja	2 días	jue 14/7/22	vie 15/7/22	21	Capataz General;Obrero[200%];Motoniveladora 12G;Rodillo CA25;Camion de Agua	[Task bar from Jul 14 to Jul 15]											
23		Asiento de arena (suministro y colocación)	7 días	sáb 16/7/22	vie 22/7/22	22	Materiales S/ Analisis[1];Obrero[300%];Capataz General	[Task bar from Jul 16 to Jul 22]											
24		Suministro material de mina (Dist= 20 km)	1 día	lun 1/8/22	lun 1/8/22	34	Materiales S/ Analisis[1];Camion Volteo 16 m3	[Task bar on Aug 1]											
25		Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m	3 días	mar 2/8/22	jue 4/8/22	24	Compactador Manual;Obrero[200%];Capataz General	[Task bar from Aug 2 to Aug 4]											
26		Bote de material con camión Dist = 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	2 días	jue 14/7/22	vie 15/7/22	21	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero	[Task bar from Jul 14 to Jul 15]											
27																			
28		SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	vie 8/7/22	sáb 9/7/22			[Task bar from Jul 8 to Jul 9]											
29		Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G. +5% de pérdida por campana	2 días	vie 8/7/22	sáb 9/7/22	4	Materiales S/ Analisis[1];Camion 3 m3	[Task bar from Jul 8 to Jul 9]											
30		Ø12" PVC SDR 32.5 C/J.G. +4% de pérdida por campana	2 días	vie 8/7/22	sáb 9/7/22	4	Materiales S/ Analisis[1];Camion 3 m3	[Task bar from Jul 8 to Jul 9]											
31		Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G. +3% de pérdida por campana	2 días	vie 8/7/22	sáb 9/7/22	4	Materiales S/ Analisis[1];Camion 3 m3	[Task bar from Jul 8 to Jul 9]											
32																			
33		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	9 días	sáb 23/7/22	dom 31/7/22			[Task bar from Jul 23 to Jul 31]											
34		Ø16" PVC SDR 32.5 C/J	3 días	vie 29/7/22	dom 31/7/22	35	Maestro Plomeria;Ayudante Plomeria;Obrero[200%]	[Task bar from Jul 29 to Jul 31]											
35		Ø12" PVC SDR 32.5 C/J	3 días	mar 26/7/22	jue 28/7/22	36	Maestro Plomeria;Ayudante Plomeria;Obrero[200%]	[Task bar from Jul 26 to Jul 28]											
36		Ø8" PVC SDR 32.5 C/J	3 días	sáb 23/7/22	lun 25/7/22	23	Maestro Plomeria;Ayudante Plomeria;Obrero[200%]	[Task bar from Jul 23 to Jul 25]											
37																			
38		REGISTRO EN BLOCKS 6" (0.80 x 0.80 ) m, según detalles	21 días	vie 8/7/22	jue 28/7/22	4	Ayudante Plomeria;Capataz General;Maestro Plomeria;Obrero[200%];Materiales S/ Analisis[1]	[Task bar from Jul 8 to Jul 28]											
39																			
40		READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	66 días	jue 4/8/22	sáb 8/10/22			[Task bar from Aug 4 to Oct 8]											
41																			
42		MOVIMIENTO DE TIERRA	26 días	jue 4/8/22	lun 29/8/22			[Task bar from Aug 4 to Aug 29]											



Task	[Solid Blue Bar]	Project Summary	[Blue Bar with Arrow]	Start only	[Blue Bar with Arrow]	Deadline	[Green Arrow]
Split	[Dotted Blue Bar]	Inactive Task	[Blue Bar with Arrow]	Finish-only	[Blue Bar with Arrow]	Progress	[Blue Bar]
Milestone	[Blue Diamond]	Inactive Milestone	[Blue Bar with Arrow]	External Tasks	[Blue Bar with Arrow]	Manual Progress	[Blue Bar]
Summary	[Blue Bar with Arrow]	Inactive Summary	[Blue Bar with Arrow]	External Milestone	[Blue Bar with Arrow]		[Blue Diamond]

Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

5890000

Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul '22			ago '22			sep '22			oct '22			nov '22			dic '22			ene '23			feb	
								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20		27
43		Excavación material no clasificado c/equipo	21 días	jue 4/8/22	mié 24/8/22	9	Obrero[200%];Capataz General;Tractor D8;Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950																							
44		Suministro material de mina (Dist. 20 km)	21 días	mar 9/8/22	lun 29/8/22	43CC+5 días	Materiales S/ Analisis[1];Camion Volteo 16 m3																							
45		Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m	21 días	mar 9/8/22	lun 29/8/22	44CC	Compactador Manual;Obrero[200%];Capataz General																							
46		Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	21 días	vie 5/8/22	jue 25/8/22	43CC+1 día	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero																							
47																														
48		TERMINACIONES EN PLANTA:	21 días	jue 4/8/22	mié 24/8/22																									
49		Encache de 0.15 m	11 días	lun 8/8/22	jue 18/8/22	50	Materiales S/ Analisis[1];Obrero[200%];Ligadora de Hormigon;Ayudante Albañil[200%];Maestro																							
50		Impermeabilización fondo laguna (incluye suministro y compactación de material, usar suelo cemento, área: 60.0 m x 21.80 m, espesor= 0.10 m)	4 días	jue 4/8/22	dom 7/8/22	9	Capataz General;Materiales S/ Analisis[1];Obrero 12G;Rodillo CA25																							
51		Losa de hormigón con malla electrosoldada e=0.10 m	6 días	vie 19/8/22	mié 24/8/22	49	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil																							
52		Acera perimetral ancho=1.20 m	6 días	vie 19/8/22	mié 24/8/22	51CC	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																							
53																														
54		MURO LAGUNA FACULTATIVA	33 días	lun 8/8/22	vie 9/9/22																									
55		MOVIMIENTO DE TIERF	12 días	lun 8/8/22	vie 19/8/22																									
56		Excavación material no clasificado c/equipo	3 días	lun 8/8/22	mié 10/8/22	50	Obrero[200%];Capataz General;Tractor D8;Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950																							
57		Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m	3 días	mié 17/8/22	vie 19/8/22	61	Compactador Manual;Obrero[200%];Capataz General																							
58		Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	3 días	mar 9/8/22	jue 11/8/22	56CC+1 día	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero																							
59																														
60		HORMIGÓN ARMADO F'c =240 KG/CM2	30 días	mié 10/8/22	vie 9/9/22																									

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



00006855

Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

Cronograma de Ejecucion

ID	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ul '22	ago '22	sep '22	oct '22	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23
61		Zapata de muro 0.30 m- 0.63 qq/m3	6 días	mié 10/8/22	mar 16/8/22	56	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero;Carpintero[0%								
62		Zapata de columna 1.20x1.20 m-, 0.98 qq/m3	6 días	jue 11/8/22	mar 16/8/22	61CC	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero								
63		Columna 0.25 x 0.25 m- 6.27 qq/m3	6 días	mié 17/8/22	lun 22/8/22	62	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero;Carpintero								
64		Viga de amarre 0.20x0.20 m- 2.41qq/m3	4 días	mar 23/8/22	vie 26/8/22	63	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero;Carpinte								
65		Muro de bloques de 8" (cámara llena)	12 días	mar 16/8/22	dom 28/8/22	61	Ayudante Albañil;Ayudante Plomeria[0%];Maestro Albañil;Materiales S/ Analisis[1];Obrero								
66		Fraguache en vigas y 3 días columnas	3 días	lun 29/8/22	mié 31/8/22	65	Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero;Materiales S/ Analisis[1]								
67		Pañete exterior pulido	9 días	jue 1/9/22	vie 9/9/22	66	Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero;Materiales S/ Analisis[1]								
68		Cantos	9 días	jue 1/9/22	vie 9/9/22	67CC	Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero;Materiales S/ Analisis[1]								
69															
70		<b>CÁMARA DE ENTRADA</b>	11 días	sáb 10/9/22	mar 20/9/22										
71		<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	5 días	sáb 10/9/22	mié 14/9/22										
72		Excavación material no clasificado c/equipo	2 días	sáb 10/9/22	dom 11/9/22	54	Obrero[200%];Capataz General;Tractor D8;Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal								
73		Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m	2 días	mar 13/9/22	mié 14/9/22	77	Compactador Manual;Obrero[200%];Capataz General								
74		Bote de material con camión Dist= 5 km (incluye esparcimiento en hotelería)	2 días	lun 12/9/22	mar 13/9/22	72	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero								
75															
76		<b>HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2</b>	6 días	dom 11/9/22	sáb 17/9/22										
77		Zapata de muros 0.25- 1.00 qq/m3	1 día	dom 11/9/22	lun 12/9/22	72	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero								
78		Losa fondo 0.15 - 1.20	1 día	jue 15/9/22	jue 15/9/22	73	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero								
79		Muros- 0.20 m ø3/8"-3.20qq/m3. @ .20 A.D y A.C.	2 días	vie 16/9/22	sáb 17/9/22	78	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%];Varillero								
80															
81		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE CÁMARA DE ENTRADA</b>	5 días	vie 16/9/22	mar 20/9/22										
82		Pañete interior pulido	1 día	dom 18/9/22	dom 18/9/22	76	Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero;Materiales S/ Analisis[1]								



0000686

Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

Task		Project Summary		Manual Task			Deadline
Split		Inactive Task		Duration-only			Progress
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup			Manual Progress
Summary		Inactive Summary		Manual Summary			External Milestone

Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul '22			ago '22			sep '22			oct '22			nov '22			dic '22			ene '23			fe		
								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20		27	4
83		Pañete exterior	1 día	dom 18/9/22	dom 18/9/22	82CC	Ayudante Albañil;I																								
84		Fino en losa de fondo	1 día	vie 16/9/22	vie 16/9/22	78	Ayudante Albañil;I																								
85		Pintura base blanca	1 día	lun 19/9/22	lun 19/9/22	83	Pintor;Ayudante P																								
86		Pintura general acrílic	1 día	mar 20/9/22	mar 20/9/22	85	Pintor;Ayudante P																								
87		Cantos	1 día	dom 18/9/22	dom 18/9/22	83CC	Ayudante Albañil;I																								
88		Suministro e instalación de rejilla en cámara de entrada acero inoxidable 0.70x1.17 m (según detalle)	1 día	lun 19/9/22	lun 19/9/22	87	Soldador;Ayudant Soldador																								
89																															
90		VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA ANAERÓBICA 2 UD	8 días	mié 21/9/22	mié 28/9/22																										
91		MOVIMINENTO DE TIEF	4 días	mié 21/9/22	sáb 24/9/22																										
92		Excavación material no clasificado c/equipo	2 días	mié 21/9/22	jue 22/9/22	70	Obrero[200%];Capat General;Tractor D8;Camion Volteo																								
93		Relleno compactado con equipo de percusión en capas de 0.20 m	2 días	vie 23/9/22	sáb 24/9/22	92	Compactador Manual;Obrero[200] General																								
94		Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botaderos)	2 días	vie 23/9/22	sáb 24/9/22	92	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrerc																								
95																															
96		HORMIGÓN ARMADO E	3 días	dom 25/9/22	mar 27/9/22																										
97		Losa fondo 0.15 m - 1.20qq/m3, 210 kg/cm2	1 día	dom 25/9/22	dom 25/9/22	93	Materiales S/ Analisis[1];Ayudar Albañil;Maestro																								
98		Muros H.A 210 kg/cm2- 0.20 m ø3/8"-3.20 qq/m3. @ .20 A.D y A.C.	2 días	lun 26/9/22	mar 27/9/22	97	Materiales S/ Analisis[1];Ayudar Albañil;Maestro Albañil;Obrerc[200]																								
99																															
100		TERMINACIONES	1 día	mié 28/9/22	mié 28/9/22																										
101		Pañete interior pulido	1 día	mié 28/9/22	mié 28/9/22	98	Ayudante Albañil;I																								
102		Cantos	1 día	mié 28/9/22	mié 28/9/22	98	Ayudante Albañil;I																								
103																															
104		VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA.	10 días	jue 29/9/22	sáb 8/10/22																										
105		MOVIMINENTO DE TIEF	4 días	jue 29/9/22	dom 2/10/22																										

OTCA S.R.L.  
 CONSULTORÍA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 RNC: 1-30-12031-1



0000687

Project: Cronograma de Ejecuci  
 Date: vie 8/4/22

Task		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Duration Only		Start-only		Deadline		Progress
Split		Inactive Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Tasks		External Milestone		Manual Progress		
Milestone		Inactive Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		External Milestone		External Milestone		Manual Progress		
Summary		Inactive Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone		External Milestone		Manual Progress		







Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS HATILLOS

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Jul '22			ago '22			sep '22			oct '22			nov '22			dic '22			ene '23			feb '23							
								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20		27	4	11	18	25	1	8
156		Puerta polimetal incluye herraje instalacion y llavin tipo (2.10x1.00) m	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	148	Obrero[200%];Inst Puertas																													
157		Verja de protección (2.10x1.0) m	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	156	Materiales S/ Analisis[1];Herrero;Herreria																													
158																																				
159		<b>VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)</b>	<b>2 días</b>	<b>vie 28/10/22</b>	<b>sáb 29/10/22</b>																															
160		Ventanas de aluminio en celosias color blanco, fabricacion superior	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	156CC	Instalador Ventanas;Obrero[																													
161		Verja de protección en ventanas	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	160	Materiales S/ Analisis[1];Herrero;Herreria																													
162																																				
163		<b>SANITARIA</b>	<b>3 días</b>	<b>sáb 29/10/22</b>	<b>lun 31/10/22</b>																															
164		Lavamanos sencillos	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
165		Inodoro	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
166		Desagüe de techo	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Ayudante Albañil;																													
167		Ducha	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
168		Desagüe de piso Ø3"	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Ayudante Albañil;																													
169		Columna de ventilación de	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Ayudante Albañil;																													
170		Cámara de inspección	2 días	sáb 29/10/22	dom 30/10/22	147	Ayudante Albañil;																													
171		Séptico (1.90x1.10) m	3 días	sáb 29/10/22	lun 31/10/22	147	Ayudante Albañil;																													
172		Tinaco 150 gl	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
173		Barra de cortina baño	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
174		Tuberia y piezas	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Materiales S/ Anal																													
175		Mano de obra instalación	1 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	147	Ayudante Plomeria;																													
176																																				
177		<b>ELECTRIFICACIÓN</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 1/11/22</b>	<b>mar 1/11/22</b>																															
178		Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos)	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	163	Electricista;Materi S/ Analisis[1];Ayudante Electricista;Materi																													
179		Salidas luces cenitales	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	163	Electricista;Materi S/ Analisis[1];Ayudante Electricista;Materi																													
180		Salidas tomacorrientes doble 120 v	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	163	Electricista;Materi S/ Analisis[1];Ayudante Electricista;Materi																													
181		Salidas interruptor sencillo:	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	163	Electricista;Materi S/ Analisis[1];Ayudante Electricista;Materi																													
182																																				
183		<b>LIMPIEZA continua y final</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 2/11/22</b>	<b>mié 2/11/22</b>	181	Obrero[800%];Capat																													




Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

- Task:  Project Summary
- Split:  Inactive Task
- Milestone:  Inactive Milestone
- Summary:  Inactive Summary
- Manual Task:  Manual Task
- Duration only:  Duration only
- Manual Summary Rollup:  Manual Summary Rollup
- Manual Summary:  Manual Summary
- Start-only:  Start-only
- Finish-only:  Finish-only
- External Tasks:  External Tasks
- External Milestone:  External Milestone
- Deadline:  Deadline
- Progress:  Progress
- Manual Progress:  Manual Progress

069000

Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Calendar																														
								ul '22	ago '22	sep '22	oct '22	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23																							
184								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
185		VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=483.44 M	53 días	jue 3/11/22	dom 25/12/22																																	
186																																						
187		PRELIMINARES	3 días	jue 3/11/22	sáb 5/11/22																																	
188		Replanteo	3 días	jue 3/11/22	sáb 5/11/22	118	Capataz General;C																															
189																																						
190		MOVIMIENTO DE TIERRA:	19 días	dom 6/11/22	jue 24/11/22																																	
191		Excavación zapatas a mano	6 días	dom 6/11/22	vie 11/11/22	188	Capataz General;C																															
192		Reposición material compactado	6 días	sáb 19/11/22	jue 24/11/22	196	Obrero[200%];Capataz General;Compactador																															
193		Bote de material con camión in situ	6 días	lun 7/11/22	sáb 12/11/22	191CC+1 día	Obrero[600%];Camion Volteo 16 m3;Capataz																															
194																																						
195		HORMIGÓN ARMADO EN:	22 días	vie 11/11/22	sáb 3/12/22																																	
196		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F'c=180 kg/cm²	7 días	vie 11/11/22	vie 18/11/22	191	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
197		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F'c=180 kg/cm²	7 días	vie 11/11/22	vie 18/11/22	196CC	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
198		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	7 días	dom 27/11/22	sáb 3/12/22	204CC+3 días	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
199		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	7 días	mar 22/11/22	mar 29/11/22	205	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
200		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	7 días	dom 27/11/22	sáb 3/12/22	204CC+3 días	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
201		Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m3, F'c=240 kg/cm²	2 días	mié 30/11/22	jue 1/12/22	199	Materiales S/ Analisis[1];Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Obrero[200%]																															
202																																						
203		MUROS	17 días	vie 18/11/22	lun 5/12/22																																	
204		Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado	12 días	jue 24/11/22	lun 5/12/22	199CC+1 día	Ayudante Albañil;Maestro Albañil;Maestros																															
205		Block 6" Ø3/8"@0.60 m BN4	4 días	vie 18/11/22	mar 22/11/22	196	Ayudante Albañil;																															



Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

Task		Project Summary		Marginal Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

0000691





Cronograma de Ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul '22		ago '22		sep '22		oct '22		nov '22		dic '22		ene '23		feb								
								3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4
230		CAMINO DE ACCESO A PLANTA	25 días	lun 4/7/22	jue 28/7/22																									
231		ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO A PLANTA	25 días	lun 4/7/22	jue 28/7/22																									
232		Desyerbe (4.50 x 90) m	5 días	lun 4/7/22	vie 8/7/22	2CC	Obrero[600%];Capataz General																							
233		Corte capa vegetal a mano (4.50x90) m	5 días	sáb 9/7/22	mié 13/7/22	232	Obrero[600%];Capataz General																							
234		Suministro de material base e=0.20m d=15km	9 días	jue 14/7/22	vie 22/7/22	233	Materiales S/ Analisis[1];Camion Volteo 16 m3																							
235		Regado, nivelado y perfilado	9 días	vie 15/7/22	sáb 23/7/22	234CC+1 día	Motoniveladora 12G																							
236		Compactado y mojado de material	9 días	dom 17/7/22	lun 25/7/22	235CC+2 días	Rodillo CA25;Camion de Agua																							
237		Imprimación sencilla con grava de 1/4"	3 días	mar 26/7/22	jue 28/7/22	236	Rodillo CA25;Cargador Frontal 950;Camion de Agua;Obrero[800%];Capataz de Asfalto;Materiales S/ Analisis																							
238		Bote de material sobrante, incluye esparcimiento en botadero Dist = 5 km	2 días	jue 14/7/22	vie 15/7/22	233	Camion Volteo 16 m3;Cargador Frontal 950[200%];Obrero																							
239		Cuneteo	9 días	vie 15/7/22	sáb 23/7/22	235CC	Capataz General;Obrero;Retroexcavadora 320																							
240																														
241		VARIOS	177 días	lun 4/7/22	mar 27/12/22																									
242		Valla anunciando obra 4' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en Tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	3 días	lun 4/7/22	mié 6/7/22	2CC	Materiales S/ Analisis[1];Obrero																							
243		Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales)	177 días	lun 4/7/22	mar 27/12/22	2CC	Materiales S/ Analisis[1];Ingeniero Residente;Baños Móviles[200%];Fu																							
244		Logo y letrero de INAPA	1 día	jue 3/11/22	jue 3/11/22	118	Materiales S/ Analisis																							
245		Fin de Proyecto	0 días	mar 27/12/22	mar 27/12/22	225																								



Project: Cronograma de Ejecuci  
Date: vie 8/4/22

Task		Project Summary	Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task	Duration only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone	Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary	Manual Summary		External Milestone			



00006993