

CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras															
								17/7	24/7	agosto 31/7	7/8	14/8	21/8	septiembre 28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	octubre 2			
254		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 días	lun 29/7/24	lun 12/8/24	253															
255		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 12/8/24	mié 14/8/24	254															
256		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	17 días	mié 14/8/24	mar 3/9/24	255															
257		6	ACOMETIDAS	12 días	mar 3/9/24	mar 17/9/24	256															
258		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	3 días	mar 17/9/24	vie 20/9/24	257															
259		8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	4 días	vie 20/9/24	mié 25/9/24	258															
260		9	CRUCES	4 días	mié 25/9/24	lun 30/9/24	259															
261		10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS:	2 días	lun 30/9/24	mié 2/10/24	260															
262		12	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24	261															
263		M	RED DE DISTRIBUCIÓN - EL LIMÓN (DESDE EST. 0+00 NUDO 37 HASTA EST. 0+980 NUDO 48)	48 días	lun 29/7/24	lun 23/9/24																
264		1	REPLANTEO	2 días	lun 29/7/24	mié 31/7/24	253															
265		2	CARPETA ASFÁLTICA	6 días	mié 31/7/24	mié 7/8/24	264															
266		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	mié 7/8/24	mié 14/8/24	265															
267		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mié 14/8/24	vie 16/8/24	266															
268		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	7 días	vie 16/8/24	sáb 24/8/24	267															
269		6	ACOMETIDAS	7 días	sáb 24/8/24	lun 2/9/24	268															
270		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	lun 2/9/24	mié 4/9/24	269															
271		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	mié 4/9/24	vie 6/9/24	270															
272		10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	1 día	vie 6/9/24	sáb 7/9/24	271															
273		12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	sáb 7/9/24	jue 12/9/24	272															
274		13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	6 días	jue 12/9/24	jue 19/9/24	273															
275		14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE)	3 días	jue 19/9/24	lun 23/9/24	274															
276		N	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 0+00 NUDO 37 HASTA EST. 0+340)	39 días	mié 31/7/24	sáb 14/9/24																
277		1	REPLANTEO	2 días	mié 31/7/24	vie 2/8/24	264															
278		2	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	277															
279		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	mar 6/8/24	sáb 10/8/24	278															
280		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	sáb 10/8/24	mar 13/8/24	279															
281		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	mar 13/8/24	lun 19/8/24	280															
282		6	ACOMETIDAS	4 días	lun 19/8/24	vie 23/8/24	281															
283		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	282															
284		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVO	2 días	lun 26/8/24	mié 28/8/24	283															
285		9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 28/8/24	vie 30/8/24	284															
286		10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	vie 30/8/24	lun 2/9/24	285															
287		12	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24	286															
288		13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	vie 6/9/24	jue 12/9/24	287															
289		14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (incluye: obreros, camión y herramientas menores. En tramos de alta pendiente)	2 días	jue 12/9/24	sáb 14/9/24	288															
290		O	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 0+340 NUDO 37 HASTA EST. 0+740)	40 días	vie 2/8/24	mié 18/9/24																
291		1	REPLANTEO	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	277															
292		2	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	mar 6/8/24	vie 9/8/24	291															
293		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 9/8/24	mié 14/8/24	292															
294		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mié 14/8/24	vie 16/8/24	293															
295		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	vie 16/8/24	jue 22/8/24	294															
296		6	ACOMETIDAS	4 días	jue 22/8/24	mar 27/8/24	295															
297		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	296															
298		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	2 días	jue 29/8/24	sáb 31/8/24	297															
299		9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	sáb 31/8/24	mar 3/9/24	298															
300		10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 3/9/24	jue 5/9/24	299															
301		12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	jue 5/9/24	mar 10/9/24	300															
302		13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	mar 10/9/24	lun 16/9/24	301															



CONSORCIO PRECONAM
PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	agosto		septiembre				octubre			
							17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9
303		14 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	2 días	lun 16/9/24	mié 18/9/24	302										
304	P	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA AL MEDIO (DESDE 0+740, HASTA EST. 1+160)	59 días	mar 6/8/24	lun 14/10/24											
305		1 REPLANTEO	3 días	mar 6/8/24	vie 9/8/24	291										
306		2 CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	5 días	vie 9/8/24	jue 15/8/24	305										
307		3 MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	jue 15/8/24	jue 22/8/24	306										
308		4 SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 22/8/24	sáb 24/8/24	307										
309		5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA	9 días	sáb 24/8/24	mié 4/9/24	308										
310		6 ACOMETIDAS	7 días	mié 4/9/24	jue 12/9/24	309										
311		7 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	jue 12/9/24	sáb 14/9/24	310										
312		8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	sáb 14/9/24	mar 17/9/24	311										
313		10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 17/9/24	jue 19/9/24	312										
314		11 CRUCES	5 días	jue 19/9/24	mié 25/9/24	313										
315		12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	2 días	mié 25/9/24	vie 27/9/24	314										
316		14 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	5 días	vie 27/9/24	jue 3/10/24	315										
317		15 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	6 días	jue 3/10/24	jue 10/10/24	316										
318		16 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	jue 10/10/24	lun 14/10/24	317										
319	Q	LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MIRADOR (DESDE EST. 0+890 HASTA EST. 2+180)	180 días	vie 9/8/24	vie 7/3/25											
320		1 REPLANTEO	5 días	vie 9/8/24	jue 15/8/24	305										
321		2 CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	5 días	jue 15/8/24	mié 21/8/24	320										
322		3 MOVIMIENTO DE TIERRA	25 días	mié 21/8/24	jue 19/9/24	321										
323		4 SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 19/9/24	sáb 21/9/24	322										
324		5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA	40 días	sáb 21/9/24	jue 7/11/24	323										
325		6 ACOMETIDAS	45 días	jue 7/11/24	lun 30/12/24	324										
326		7 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	1 día	lun 30/12/24	mar 31/12/24	325										
327		8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	2 días	mar 31/12/24	jue 2/1/25	326										
328		9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	20 días	jue 2/1/25	sáb 25/1/25	327										
329		10 CRUCES	6 días	sáb 25/1/25	sáb 1/2/25	328										
330		11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	4 días	sáb 1/2/25	jue 6/2/25	329										
331		13 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	7 días	jue 6/2/25	vie 14/2/25	330										
332		14 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	15 días	vie 14/2/25	mar 4/3/25	331										
333		15 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	mar 4/3/25	vie 7/3/25	332										

