

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Cronograma							
								S2 '21	S1 '22	S2 '22	S1 '23	S2 '23	S1 '24	S2 '24	
1		SUSTITUCIÓN PLATAFORMA PARA COMPRESORES AIRES ACONDICIONADOS NIVEL CENTRAL INAPA	525 días	mié 14/09/22	lun 16/09/24		83%								
2	✓	ESTRUCTURAS METALICAS	26 días	lun 14/03/22	lun 18/04/22		100%								
3	✓	CONFIRMACION DE MEDIDAS	3 días	lun 14/03/22	mié 16/03/22		100%								
4	✓	DISEÑO DE TRAMOS DE ESTRUCTURAS	3 días	jue 17/03/22	lun 21/03/22	3	100%								
5	✓	COMPRA DE ESTRUCTURAS	20 días	mar 22/03/22	lun 18/04/22	4	100%								
6	✓	TRANSLADO DE ESTRUCTURAS A OBRA	0 días	lun 18/04/22	lun 18/04/22	5	100%								
7	✓	PRIMERA ETAPA DE TRABAJOS (lado izquierdo)	16 días	mar 19/04/22	mar 10/05/22		100%								
8	✓	ALQUILER DE ANDAMIAJE	1 día	mar 19/04/22	mar 19/04/22	6	100%								
9	✓	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2 días	mié 20/04/22	jue 21/04/22	8CC	100%								
10	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2,5 días	vie 22/04/22	mar 26/04/22	9	100%								
11	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	4 días	mar 26/04/22	lun 02/05/22	10	100%								
12	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	mar 03/05/22	mié 04/05/22	11FC+1 día	100%								
13	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2,5 días	jue 05/05/22	lun 09/05/22	12	100%								
14	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	1 día	lun 09/05/22	mar 10/05/22	13	100%								
15	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22	14	100%								
16	✓	SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS (lado central)	22 días	mié 11/05/22	jue 09/06/22		100%								
17	✓	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	2,5 días	mié 11/05/22	vie 13/05/22	15	100%								
18	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2 días	vie 13/05/22	mar 17/05/22	17	100%								
19	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	6 días	mar 17/05/22	mié 25/05/22	18	100%								
20	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	jue 26/05/22	jue 26/05/22	19FC+4 horas	100%								



Proyecto: CRONOGRAMA INAP
 Fecha: sáb 11/11/23

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 1

[Handwritten signature]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predesororas	% completado	S2 '21	S1 '22	S2 '22	S1 '23	S2 '23	S1 '24	S2 '24
21	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2,5 días	jue 02/06/22	lun 06/06/22	20	100%							
22	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	2 días	mar 07/06/22	mié 08/06/22	21	100%							
23	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	jue 09/06/22	jue 09/06/22	22	100%			09/06				
24	✓	TERCERA ETAPA DE TRABAJOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PROVICIONAL)	12 días	vie 10/06/22	lun 27/06/22		100%							
25	✓	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TON	4 días	vie 10/06/22	mié 15/06/22	23	100%							
26	✓	TRABAJOS DE CONDUCTOS DE AIRE PARA SUMINISTRO Y RETORNO	7 días	jue 16/06/22	vie 24/06/22	25	100%							
27	✓	PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	lun 27/06/22	lun 27/06/22	26	100%			27/06				
28	✓	CUARTA ETAPA DE TRABAJOS (lado derecho, estructura superior)	26 días	mar 28/06/22	mar 02/08/22		100%							
29	✓	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	3,5 días	mar 28/06/22	vie 01/07/22	27	100%							
30	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	4 días	vie 01/07/22	jue 07/07/22	29	100%							
31	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	10 días	jue 07/07/22	jue 21/07/22	30	100%							
32	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22	31	100%							
33	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	3,5 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22	32FC+4 horas	100%							
34	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	3 días	jue 28/07/22	mar 02/08/22	33	100%							
35	✓	ENTREGA DE ETAPA	0 días	mar 02/08/22	mar 02/08/22	34	100%							

Proyecto: CRONOGRAMA INAP
 Fecha: sáb 11/11/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado								
								S2 '21	S1 '22	S2 '22	S1 '23	S2 '23	S1 '24	S2 '24	
36	✓	QUINTA ETAPA DE TRABAJOS (lado derecho, estructura inferior)	22 días	mié 03/08/22	jue 01/09/22		100%								
37	✓	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	3 días	mié 03/08/22	vie 05/08/22	35	100%								
38	✓	DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	3 días	lun 08/08/22	mié 10/08/22	37	100%								
39	✓	MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAPORMA	7 días	jue 11/08/22	vie 19/08/22	38	100%								
40	✓	TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	lun 22/08/22	lun 22/08/22	39	100%								
41	✓	RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	3 días	mar 23/08/22	vie 26/08/22	40FC+4 horas	100%								
42	✓	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	2 días	vie 26/08/22	mar 30/08/22	41	100%								
43	✓	ENTREGA DE ETAPA	0 días	jue 01/09/22	jue 01/09/22	42	100%								
44	✓	TRABAJO FINALES (antes de adenda 2)	9 días	vie 02/09/22	mié 14/09/22		100%								
45	✓	TRASLADO DE PLATAFORMA EXISTENTE C/PATANA (A DEPOSITARLO EN LOS TALLERES DEL INAPA KM 18)	2 días	jue 01/09/22	vie 02/09/22	43	100%								
46	✓	PRUEBAS Y LIMPIEZA FINAL	7 días	lun 05/09/22	mar 13/09/22	45	100%								
47	✓	PAUSA POR PROCESO ADMINISTRATIVO	303 días	mié 14/09/22	vie 10/11/23		100%								
48	✓	ADENDA NO. 2	303 días	mié 14/09/22	vie 10/11/23	46	100%								
49		SEXTA ETAPA DE TRABAJOS	88 días	mar 14/11/23	jue 14/03/24		0%								
50		TRABAJO PENDIENTES DE LA ADENDA 2	82 días	mar 14/11/23	mié 06/03/24	48FC+1 día	0%								
51		PRUEBAS Y LIMPIEZA FINAL	5 días	jue 07/03/24	mié 13/03/24	50	0%								
52		ENTREGA DE PROYECTO	0 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	51FC+1 día	0%								

Handwritten signature

Proyecto: CRONOGRAMA INAP
Fecha: sáb 11/11/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

