



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.
06 de Marzo del 2024

INFORME DE CUBICACION NO.3
PERIODO DE EJECUCION: 03/11/2022 al 05/07/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Del Acueducto de Higuey, Sector las Caobas (parte 3), Lote VII.
Contrato: 013-2022
Contratista: Onésimo Moreta Cuevas
Provincia: La Altagracia

Anexos : Reporte de Cubicación No.3
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 6,267.80
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G
- Suministro y colocación de tubería Ø4''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø4'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'.
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm²) (14.08 M²)
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 95.33%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por Movimiento de Tierra, con un replanteo de 540.25 ml, Colocación de 35.37 ML de Tubería de Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana, 174.32 ML de tubería de Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana, 288.37 ML de tubería de Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana. Así como la colocación de sus piezas especiales de PVC, de acero, sus anclajes, acometidas y sus válvulas de compuerta de Ø 3" y de Ø 4".

Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.


Ing. Juan R. Rodríguez J
Supervisora de Obra



MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.
06 de Marzo del 2024

INFORME DE CUBICACION NO.4 ✓
PERIODO DE EJECUCION: 23/12/2022 al 11/01/2023 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Del Acueducto de Higüey, Sector las Caobas (parte 4), Lote VIII. ✓
Contrato: 014-2022 ✓
Contratista: Ing. Fernando Antonio Lara Sanchez ✓
Provincia: La Altagracia ✓

Anexos : Reporte de Cubicación No.4 ✓
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 3676.72
- Corte, Extracción y Bote de Carpeta Asfáltica (L=323.74 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G
- Suministro y colocación de tubería Ø4''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø4'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'.
- Asfalto
- Suministro y Colocación de Hidrante
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales
- Empalme a Tubería Existente

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 99.44%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por Movimiento de Tierra, Colocación de Asfalto, Colocación de Acometidas, Empalme de Tubería Existente y Colocación de Hidrante.

Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.


Ing. Juan R. Rodríguez J
Supervisora de Obra

