



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
28 de Noviembre del 2023**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4***

PERIODO DE EJECUCION: 15/3/2023 al 10/8/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Del Acueducto de Higüey, Sector las Caobas (parte 1), Lote V. ✓
Contrato: 021-2022 ✓
Contratista: Ing. Ramón Clemente Moreta Tejeda ✓
Provincia: La Altagracia ✓

Anexos : Reporte de Cubicación No.4 ✓
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 3,758.63
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L= 569.63 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø8''PVC SDR +3% C/J. G
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø8'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'.
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm²) (14.08 M²)
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 89.30 %.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por una excavación en roca, pruebas hidrostáticas, el suministro e instalación de Válvula y piezas especiales, el empalme a la tubería existente, la colocación de acometidas, la demolición y reposición de aceras y contenes además asfaltado en la línea matriz.

Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.

Juan R. Rodríguez J.
Ing. Juan R. Rodríguez J.
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

