



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**11 Noviembre 2019**

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA**

**Cubicación No 1**

**Periodo de Ejecución 10 /09/2019 a 23/10/2019**

**Obra:** Remodelación Dispensario Médico, Sede Central INAPA

**Contrato No:** 008/2019

**Provincia:** Distrito Nacional

**Contratista:** CQ Construcciones S.R.L

**Anexo** : Reporte de Cubicación

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos a ejecutarse en este proyecto consisten en la remodelación del local para la instalación del dispensario médico, a este local se le realizaran los siguientes cambios.

Demolición, remoción y desmantelamiento de Muros de sheetrock

Remoción de puertas y ventanas existentes, así como demolición de pisos de granito y remoción de escalones.

Construcción Muros de sheetrock y blocks

Suministro e instalación de Puertas y ventanas, revestimiento de pisos

Construcción de instalaciones Sanitarias y Eléctricas

Instalaciones de Cortinas y Plafones



**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Se han realizado todas las demoliciones, remociones y desmantelamiento, además se han construido los muros de blocks. Así como las instalaciones sanitarias (drenajes) e instalaciones eléctricas

**ACTIVIDADES DESTACADAS**

Esta obra se han ejecutado las partidas descritas en el reporte anexo.

*Willys F. Sánchez M*  
**Ing. Willys F Sánchez M**

Supervisor Zona IV



**Anexo:** reporte de cubicación no 1





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
"Año de La Innovación y La Competitividad"**

**Santo Domingo, DN.  
05 de Diciembre del 2019**

**INFORME TÉCNICO CUBICACION DE OBRA  
Reporte cubicación No 3 (Final)**

**Periodo de ejecución 11/6/2019 a 11/7/2019**

**OBRA** : Desmonte, Suministro e instalación de 1694 m2 de Plafones PVC y Perfilaría para el 1er Nivel, 3er Nivel y 5to Nivel de Sede Central de INAPA  
**CONTRATO** : 092-2018  
**CONTRATISTA** : *LC INVERSIONES S.R.L*  
**PROVINCIA** : Distrito Nacional

**DESCRIPCION GENERAL DE OBRA**

En este proyecto se establece el Desmonte, Suministro e Instalación de 1694 m2 de Plafones de Plafones en la sede Central, en el 5to Nivel se cambiara el total de la perfilaría y los Plafones, en el 3er Nivel se cambiara una pare de la perfilaría, lo mismo se hará en el primer Nivel

**AVANCE ACTUAL DE LA OBRA**

En este momento la obra se encuentra en un 100% la ejecución

Los trabajos correspondientes a este periodo son:

**ASPECTO GENERAL A RESALTAR**

Desmonte, Suministro e instalación de 308.33 m2 de plafones de PVC 2X2X7 MM y el bote de un 100% de material, esta actividad se realizó en el 1er nivel

*Willys F Sanchez M*  
**Ing. Willys F Sánchez M**

**Supervisor**



