

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE COTUL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1078 días	jue 24/11/22	mié 28/12/26	23%							
2	PRELIMINARES	760.38 días	jue 24/11/22	sáb 15/7/25	99%							
3	ACTA DE INICIO	1.11 días	jue 23/2/23	jue 23/2/23	100%							
12	MOVILIZACIÓN/INICIO DE OBRA	10 días	jun 6/3/23	jun 14/3/23	90%							
13	PARALIZACIÓN POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A ZONA DE POZCO	10 días	jun 6/3/23	jun 14/3/23	100%							
14	PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	616.89 días	mié 26/4/23	mié 26/4/23	97%							
28	PROCESOS CLAVES	627 días	jun 8/5/23	jue 11/1/25	93%							
31	TRABAJOS CONTRACTUALES	560.11 días	mar 29/7/24	jue 11/1/25	9%							
34	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA METÁLICA ELEVADA, (6 UD)	108 días	vie 14/7/25	jue 11/1/25	0%							
69	PARALIZADA POR REVISIÓN DE REDISEÑO DE FUNDACIONES DE LAS PLATAFORMAS	200 días	jun 1/4/24	jue 11/1/25	95%							
70	Fin Construcción Plataforma Metálica	0 días	jue 12/6/25	jue 12/6/25	0%							
71	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CÁMAMO DE BOMBEO	60 días	jue 12/6/25	vie 15/6/25	0%							
212	Fin Electrificación y Equipamiento	0 días	vie 15/6/25	vie 15/6/25	0%							
213	LÍNEA DE IMPULSIÓN	580.11 días	mar 29/7/24	jue 11/1/25	11%							
214	REVISIÓN DE OBRA POR INSTRUCCIÓN D ENAPSA	17 días	vie 22/7/24	mar 9/8/24	100%							
215	LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	4 días	mié 28/7/24	sáb 2/8/24	100%							
216	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATEO DE LAS INSTALACIONES	100 días	mar 20/7/24	sáb 17/8/25	40%							
217	CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=6,193.800 M	505.67 días	mar 27/7/24	mar 2/9/25	15%							
221	MOVIMIENTO DE TIERRA	503.22 días	jue 29/7/24	mar 2/9/25	14%							
225	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	503.22 días	jue 29/7/24	mar 2/9/25	6%							
230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN ACERO, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.	75.5 días	jue 12/6/25	mar 2/9/25	0%							
250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LÍNEA	46 días	mar 13/5/25	mar 17/7/25	0%							
261	CRUCES	22 días	jun 23/6/25	mar 15/7/25	0%							
271	SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA	237.78 días	vie 7/2/25	jue 21/10/25	0%							
276	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	100 días	jue 24/6/25	jue 9/10/25	0%							
281	Fin Línea de Impulsión	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	0%							
282	INTERCONEXIÓN DESDE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø 16 A DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES	39 días	mié 25/6/25	mar 5/8/25	0%							
347	Fin interconexión línea de impulsión a Depósitos	0 días	mar 5/8/25	mar 5/8/25	0%							
348	IMPRESIÓN A BARRIDO DIGITAL	48 días	mié 11/6/25	sáb 2/8/25	0%							
349	Fin Impresión a Barrido Digital	0 días	sáb 2/8/25	sáb 2/8/25	0%							
440	FIN TRABAJOS CONTRACTUALES	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	0%							
441	TRABAJOS ADICIONALES: POTOS LAS GUARANAS LA NATA	236.88 días	mar 13/7/24	jue 17/1/25	100%							
442	IMPRESISTOS DEL CONTRATISTA	27 días	jue 23/10/25	vie 21/1/25	0%							
446	DOCUMENTOS DE CIERRE	30 días	vie 21/1/25	mar 23/2/25	0%							
448	IMPRESISTOS CONTRACTUALES	25 días	mar 23/2/25	mar 23/2/25	0%							
449	FIN DE OBRA	0 días	mié 28/1/26	mié 28/1/26	0%							

btd