

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Gantt Chart																
					2022				2023				2024				2025				
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
1	Pozo Matilla, Acueducto Higüey	1012.43 days	Thu 10/28/21	Tue 10/28/25	POZO MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGÜEY																
2	AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	241.51 days	Thu 10/28/21	Fri 10/7/22	AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
3	PERFORACIÓN, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.9 Y 10, UBICADOS EN LA MATILLA, SALVALEON DE HIGUEY, de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	49.5 days	Thu 10/28/21	Wed 1/5/22	PERFORACIÓN, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.9 Y 10, UBICADOS EN LA MATILLA, SALVALEON DE HIGUEY, de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
4	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	49.5 days	Thu 10/28/21	Wed 1/5/22	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y EQUIPAMIENTO POZO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	179.93 days	Thu 10/28/21	Tue 7/12/22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y EQUIPAMIENTO POZO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
14	POZO NO.9 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	179.93 days	Thu 10/28/21	Tue 7/12/22	POZO NO.9 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
15	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	34.02 days	Thu 10/28/21	Wed 12/15/21	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
29	EQUIPOS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	4.04 days	Wed 12/15/21	Tue 12/21/21	EQUIPOS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
34	ALIMENTADORES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Thu 12/16/21	Wed 12/22/21	ALIMENTADORES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
46	EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.9 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Thu 10/28/21	Tue 11/2/21	EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.9 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			



DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025					
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	
66	CASETA PARA GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	179.93 days	Thu 10/28/21	Tue 7/12/22	CASETA PARA GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
67	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	137.61 days	Thu 10/28/21	Thu 5/12/22	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
70	HORMIGÓN ARMADO EN : de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	38.57 days	Thu 5/12/22	Thu 7/7/22	38.57 days HORMIGÓN ARMADO EN : de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
93	PORTAJE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	7.92 days	Fri 7/1/22	Tue 7/12/22	7.92 days PORTAJE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
103	GARITA PARA VIGILANCIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	72.38 days	Thu 10/28/21	Tue 2/8/22	GARITA PARA VIGILANCIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
104	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	17.82 days	Thu 10/28/21	Mon 11/22/21	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
107	HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	7.91 days	Mon 11/22/21	Thu 12/2/21	HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
115	MUROS DE BLOCK de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	2.14 days	Tue 11/23/21	Thu 11/25/21	MUROS DE BLOCK de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
116	B.n.p de ø 6" de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.36 days	Tue 11/23/21	Tue 11/23/21	B.n.p de ø 6" de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea	Agrupar por síntesis	Tareas externas	Tarea manual	solo fin
División	Tarea resumida	Hito externo	solo duración	Fecha límite
Hito	Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Tarea crítica
Resumen	Hito resumido	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Progreso resumido	Resumen inactivo	solo el comienzo	



DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish		2022	2023	2024	2025										
						Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	
117	S.n.p de ø 6" de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	1.66 days	Tue 11/23/21	Thu 11/25/21	ys	↓	S.n.p de ø 6" de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												
118	Calados de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.12 days	Thu 11/25/21	Thu 11/25/21	ys	↓	Calados de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												
119	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	4.99 days	Thu 12/2/21	Thu 12/9/21	ys	↔	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												
130	Ventana de aluminio calidad superior (incluye colocacion y reja de proteccion con pintura anticorrosiva de calidad superior como fondo y acabado con pintura epoxica industrial) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	2.81 days	Thu 12/9/21	Tue 12/14/21	ays	↓	Ventana de aluminio calidad superior (incluye colocacion y reja de proteccion con pintura anticorrosiva de ca												
131	INSTALACIONES SANITARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	43.16 days	Fri 11/19/21	Wed 1/19/22	ys	↔	INSTALACIONES SANITARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												
145	ELECTRIFICACION de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	12.67 days	Wed 1/19/22	Tue 2/8/22	7 days	↔	ELECTRIFICACION de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												
151	VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	111.54 days	Thu 10/28/21	Mon 4/4/22		↔	VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO												
152	MOVIMIENTO DE TIERRA: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	4.99 days	Thu 10/28/21	Wed 11/3/21	ys	↔	MOVIMIENTO DE TIERRA: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY												

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea critica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea critica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025					
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	
156	HORMIGÓN ARMADO EN: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	87.23 days	Tue 11/2/21	Fri 3/4/22	HORMIGÓN ARMADO EN: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
163	MUROS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	34.29 days	Thu 11/4/21	Thu 12/23/21	MUROS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
166	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	16.55 days	Fri 2/11/22	Tue 3/8/22	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
169	PINTURA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	19.16 days	Tue 3/8/22	Mon 4/4/22	PINTURA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
175	POZO NO.10 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	241.51 days	Thu 10/28/21	Fri 10/7/22	POZO NO.10 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
176	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	13.03 days	Thu 10/28/21	Tue 11/16/21	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
193	EQUIPOS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	11.16 days	Tue 11/16/21	Wed 12/1/21	EQUIPOS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
198	CASETA PARA GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	170.23 days	Thu 10/28/21	Wed 6/29/22	CASETA PARA GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	
199	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	93.06 days	Thu 10/28/21	Wed 3/9/22	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																	

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish																					
					Qtr 4	2022	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	2023	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	2024	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	2025	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
202	HORMIGÓN ARMADO EN : de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	55.95 days	Wed 3/9/22	Mon 5/30/22	55.95 days → HORMIGON ARMADO EN : de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
209	MURO DE BLOQUES: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	4.75 days	Thu 3/10/22	Thu 3/17/22	4.75 days ▾ MURO DE BLOQUES: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
213	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	17.94 days	Mon 5/30/22	Thu 6/23/22	17.94 days → TERMINACIÓN DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
225	PORTAJE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Wed 6/1/22	Tue 6/7/22	3.96 days ▾ PORTAJE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
227	ELECTRIFICACIÓN CASETA DE GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	14.57 days	Tue 6/7/22	Wed 6/29/22	14.57 days → ELECTRIFICACIÓN CASETA DE GENERADOR de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
235	ALIMENTADORES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Thu 6/23/22	Wed 6/29/22	3.96 days ▾ ALIMENTADORES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
247	EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.10 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	75.24 days	Thu 6/23/22	Fri 10/7/22	75.24 days → EQUIPO DE BOMBEO POZO NO.10 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
267	GARITA PARA VIGILANCIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	81.05 days	Thu 10/28/21	Mon 2/21/22	→ GARITA PARA VIGILANCIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				
268	PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	17.82 days	Thu 10/28/21	Mon 11/22/21	→ PRELIMINARES de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																				

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			



DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025				
					Qtr. 4	Qtr. 1	Qtr. 2	Qtr. 3	Qtr. 4	Qtr. 1	Qtr. 2	Qtr. 3	Qtr. 4	Qtr. 1	Qtr. 2	Qtr. 3	Qtr. 4	Qtr. 1	Qtr. 2	Qtr. 3	Qtr. 4
271	HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	7.91 days	Mon 11/22/21	Thu 12/2/21	ys																
279	MUROS DE BLOCK de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	2.14 days	Tue 11/23/21	Thu 11/25/21	ys																
283	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	4.16 days	Thu 12/2/21	Wed 12/8/21	ys																
291	Pisos de hormigon con malla electosoldada (pulido) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.08 days	Wed 12/8/21	Wed 12/8/21	ays																
292	Construcción de aceras con hormigon industrial 210 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno (ancho=0.80m) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.2 days	Wed 12/8/21	Thu 12/9/21	ays																
293	Puerta polimetal inc herraje instalacion y llavin tipo palanca (2.10x1.00) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.55 days	Thu 12/9/21	Thu 12/9/21	ays																
294	Ventana de aluminio (incluye colocacion) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	0.55 days	Thu 12/9/21	Fri 12/10/21	ays																

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo

solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

]



DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025							
295	INSTALACIONES SANITARIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	32.36 days	Wed 12/1/21	Fri 1/14/22	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4			
309	ELECTRIFICACION de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	24.43 days	Fri 1/14/22	Mon 2/21/22	3 days ➡ ELECTRIFICACION de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																			
315	VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	175.21 days	Thu 10/28/21	Wed 7/6/22	➡ VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUE																			
316	MOVIMIENTO DE TIERRA: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	84.18 days	Thu 10/28/21	Thu 2/24/22	➡ MOVIMIENTO DE TIERRA: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																			
320	HORMIGÓN ARMADO EN: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	103.31 days	Fri 2/4/22	Mon 7/4/22	31 days ➡ HORMIGÓN ARMADO EN: de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HI																			
327	MUROS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	34.29 days	Mon 2/28/22	Wed 4/20/22	4.29 days ➡ MUROS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																			
330	TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	54.01 days	Wed 4/20/22	Wed 7/6/22	54.01 days ➡ TERMINACION DE SUPERFICIE de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO D																			
333	PINTURA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	19.16 days	Wed 5/11/22	Tue 6/7/22	19.16 days ➡ PINTURA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																			
339	LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE POZO A CONSTRUIR A EMPALMAR CON TUBERÍA DE 16" PVC EXISTENTE (TRAMO I) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	131.69 days	Thu 10/28/21	Wed 5/4/22	➡ LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE POZO A CONSTRUIR A EMPALMAR CON TUBERÍA DE 16" PVC EXISTE																			

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022 2023 2024 2025																
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
340	REPLANTEO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Thu 10/28/21	Tue 11/2/21	■ REPLANTEO de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
341	MOV. DE TIERRA: V= 768.83 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	123.08 days	Tue 11/2/21	Thu 4/28/22	→ MOV. DE TIERRA: V= 768.83 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
348	SUMINISTRO DE TUBERÍA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	84.39 days	Wed 11/3/21	Thu 3/3/22	→ SUMINISTRO DE TUBERÍA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
350	COLOCACION DE TUBERIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	34.14 days	Thu 1/13/22	Fri 3/4/22	3 days	→ COLOCACION DE TUBERIA de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY															
352	EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø16"PVC de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	105.93 days	Tue 11/2/21	Thu 3/31/22	→ EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø16"PVC de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
359	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Mon 4/4/22	Fri 4/8/22	3.96 days	▾ PRUEBAS HIDROSTÁTICAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY															
361	CORTE Y REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CRUCE DE CALLE Y EMPALME DE TUBERIA L= 15 ML de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	131.69 days	Thu 10/28/21	Wed 5/4/22	→ CORTE Y REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CRUCE DE CALLE Y EMPALME DE TUBERIA L= 15 ML de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
371	Señalización, manejo de transito y seguridad vial (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Fri 4/22/22	Thu 4/28/22	3.96 days	■ Señalización, manejo de transito y seguridad vial (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY															

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea	■ Agrupar por síntesis	→ Tareas externas	■ Tarea manual	■ solo fin
División	 Tarea resumida	→ Hito externo	◆ solo duración	■ Fecha límite
Hito	▲ Tarea crítica resumida	→ Tarea inactiva	▬ Informe de resumen manual	▬ Tarea crítica
Resumen	▬ Hito resumido	△ Hito inactivo	▬ Resumen manual	▬ Progreso
Resumen del proyecto	▬ Progreso resumido	▬ Resumen inactivo	▬ solo el comienzo	▬

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025				
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
372	Limpieza continua y final (incluye: obreros, camión y herramientas menores) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	33.78 days	Wed 3/9/22	Thu 4/28/22	13.78 days Limpieza continua y final (incluye: obreros, camión y herramientas menores) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
373	LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE POZO A CONSTRUIR A EMPALMAR CON TUBERÍA DE 16" HD EXISTENTE (TRAMO II) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	3.96 days	Thu 10/28/21	Tue 11/2/21	LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE POZO A CONSTRUIR A EMPALMAR CON TUBERÍA DE 16" HD EXISTENTE (TRAMO II) de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
375	MOV. DE TIERRA V= 603.08 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	120.54 days	Tue 11/2/21	Mon 4/25/22	MOV. DE TIERRA V= 603.08 de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
382	SUMINISTRO DE TUBERÍAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	66.21 days	Mon 12/6/21	Wed 3/9/22	SUMINISTRO DE TUBERÍAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
384	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY	161.61 days	Thu 11/11/21	Thu 6/30/22	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS de AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA, ACUEDUCTO DE HIGUEY																
408	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	1012.43 days	Thu 10/28/21	Tue 10/28/25	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
409	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE Ø6" de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	1012.43 days	Thu 10/28/21	Tue 10/28/25	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE Ø6" de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
458	PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPÓSITOS REGULADORES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	55.51 days	Thu 10/28/21	Thu 1/13/22	PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPÓSITOS REGULADORES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
459	PRELIMINARES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	21.41 days	Thu 10/28/21	Fri 11/26/21	PRELIMINARES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022					2023				2024				2025				
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	
465	ESTRUCTURAS METÁLICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	19.8 days	Fri 11/26/21	Fri 12/24/21	ys	ESTRUCTURAS METÁLICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
471	PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	14.3 days	Fri 12/24/21	Thu 1/13/22	days	PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
475	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	23.76 days	Thu 10/28/21	Tue 11/30/21		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
482	SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON CLORO de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	23.76 days	Tue 11/30/21	Mon 1/3/22	ys	SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON CLORO de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
489	INSTALACIONES ELÉCTRICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	3.96 days	Mon 1/3/22	Fri 1/7/22	days	INSTALACIONES ELÉCTRICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
491	ESTACIÓN DE BOMBEO de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	39.91 days	Thu 10/28/21	Wed 12/22/21		ESTACIÓN DE BOMBEO de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
492	PRELIMINARES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	12.16 days	Thu 10/28/21	Mon 11/15/21		PRELIMINARES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
496	ESTRUCTURAS METÁLICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	3.96 days	Mon 11/15/21	Fri 11/19/21	ys	ESTRUCTURAS METÁLICAS de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																
498	PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	13.1 days	Fri 11/19/21	Wed 12/8/21	ys	PINTURA MANTENIMIENTO Y ANTICORROSIVA de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish																					
					Qtr.4	2022	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4	2023	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4	2024	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4	2025	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4
504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	3.96 days	Wed 12/8/21	Tue 12/14/21	ays	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																			
506	REGISTRO DE CAPTACIÓN de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO	6.73 days	Tue 12/14/21	Wed 12/22/21	ays	REGISTRO DE CAPTACIÓN de MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO																			
509	HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	490.34 days	Thu 10/28/21	Fri 9/29/23	HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																				
510	READECUACIÓN ÁREAS INTERIORES (1ER Y 2DO NIVEL) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	368.63 days	Thu 10/28/21	Wed 4/5/23	READECUACIÓN ÁREAS INTERIORES (1ER Y 2DO NIVEL) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																				
518	PUERTAS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	490.34 days	Thu 10/28/21	Fri 9/29/23	PUERTAS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																				
519	Puerta flotante en cristal templado (incluye piezas, cerrajería y tirantes 82" 5/8" x 39" 3/8" e instalación) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	0.83 days	Wed 4/5/23	Mon 4/10/23	0.83 days Puerta flotante en cristal templado (incluye piezas, cerrajería y tirantes 82" 5/8" x 39" 3/8" e instalación) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																				
520	Puerta flotante con pintura protectora a prueba de ácidos alquídicos (incluye piezas, cerrajería y tirantes 82" 5/8" x 31" 3/8" e instalación) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	1.66 days	Mon 4/10/23	Wed 4/12/23	1.66 days Puerta flotante con pintura protectora a prueba de ácidos alquídicos (incluye piezas, cerrajería y tirantes 82" 5/8" x 31" 3/8" e instalación) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																				

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea crítica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish																
					2022	2023				2024				2025						
					Qtr.4	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4	Qtr.1	Qtr.2	Qtr.3	Qtr.4			
521	Cortina veneciana de madera (2.10 x 1.40) m, incluye instalación de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	3.96 days	Wed 4/12/23	Tue 4/18/23	3.96 days  Cortina veneciana de madera (2.10 x 1.40) m, incluye instalación de HAE															
522	MESETAS Y CRISTALES de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	34.31 days	Tue 4/18/23	Tue 6/6/23	34.31 days  MESETAS Y CRISTALES de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXT															
537	GABINETES: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	16.26 days	Tue 4/18/23	Thu 5/11/23	16.26 days  GABINETES: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLA															
546	Carrito transportador de muestras (three shelf tub cart) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	3.96 days	Thu 5/11/23	Wed 5/17/23	3.96 days  Carrito transportador de muestras (three shelf tub cart) de HABILITACI															
547	EQUIPAMIENTO: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	63.91 days	Tue 4/18/23	Tue 7/18/23	63.91 days  EQUIPAMIENTO: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTER															
566	MEDIOS DE CULTIVO: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	27.72 days	Wed 5/17/23	Tue 6/27/23	27.72 days  MEDIOS DE CULTIVO: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EX															
574	REACTIVOS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	67.32 days	Tue 6/27/23	Fri 9/29/23	67.32 days  REACTIVOS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXT															
592	MOBILIARIOS de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	35.64 days	Wed 6/21/23	Wed 8/9/23	35.64 days  MOBILIARIOS de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERI															

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea	Agrupar por síntesis	Tareas externas	Tarea manual	solo fin
División	Tarea resumida	Hito externo	solo duración	Fecha límite
Hito	Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Tarea crítica
Resumen	Hito resumido	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Progreso resumido	Resumen inactivo	solo el comienzo	

DIAGRAMA DE GANTT, AMPLIACION CAMPO DE POZO LA MATILLA, INAPA-CCC-LPN-2021-0022

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2022				2023				2024				2025				
					Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
602	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	2.86 days	Wed 8/9/23	Mon 8/14/23	2.86 days ▾ INSTALACIONES ELÉCTRICAS: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
605	ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DE LA PLANTA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	25.74 days	Mon 11/1/21	Mon 12/6/21	▸ ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DE LA PLANTA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
610	ASFALTO (4,797.00 M2) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	10.49 days	Mon 12/6/21	Tue 12/21/21	5 days ▸ ASFALTO (4,797.00 M2) de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
614	Construcción de aceras con hormigon industrial 210 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno (ancho=0.80m) Y CONTENES ÁREA PERIMETRAL: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	2.69 days	Thu 12/16/21	Mon 12/20/21	5 days ▾ Construcción de aceras con hormigon industrial 210 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno (ancho=0.80m) Y CONTENES ÁREA PERIMETRAL: de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
617	REPARACIÓN VERJA DE MALLA CICLÓNICA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	177.68 days	Thu 10/28/21	Fri 7/8/22	▸▸▸ REPARACIÓN VERJA DE MALLA CICLÓNICA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
623	PAISAJISMO Y JARDINERIA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	44.35 days	Wed 1/19/22	Wed 3/23/22	5 days ▸▸ PAISAJISMO Y JARDINERIA de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																
633	VARIOS de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO	6.02 days	Thu 10/28/21	Fri 11/5/21	▾ VARIOS de HABILITACIÓN LABORATORIO Y ÁREA EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO																

Preparado Por: RODECO
Para: INAPA

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual		solo fin	
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea critica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tarea critica	
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			