



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

*Santo Domingo, DN.
04 de junio, 2025*

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUBICACION No. 4 ✓
PERIODO DE EJECUCION: 01/10/2023 A 01/11/2023 ✓**

OBRA : Ampliación Acueducto en el Municipio de Cotui,
Provincia Sánchez Ramírez, Zona III. ✓
CONTRATO : 121-2022 ✓
CONTRATISTA: BTD PROYECTOS 12, S.A. ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Construcción de Plataforma Metálica.
- Electrificación y Equipamiento de Cárcamo de Bombeo.
- Equipo de bombeo, (pozos, 1 – 6).
- Línea de Impulsión.
- Redes de Distribución.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, el contratista tiene el 86.99% de ejecución de la obra, según planos y presupuesto de Inapa.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, la electrificación primaria de los pozos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También se cubica, la colocación de 3,529.83m de tubería de Ø16" Acero SCH-30.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

*Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras*

