

#	Titel	Erwartete Dauer	Erwarteter Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Ressourcen	KW 2, 3. Ja							KW 3, 10. Januar							KW 4, 17. Januar							KW 5, 24. Januar							KW 6, 31. Januar							KW 7, 7. Februar							KW 8, 14. Februar							KW 9, 21. Februar							KW 10, 28. Februar							KW 11, 7. März							KW 12, 14. März							KW 13, 21. März							KW 14, 28. März						
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1						
0	PROYECTO HIDRAULICO DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 EL PESCOZON	56 Tage	53 Tage	18.01.2021	31.03.2021		PROYECTO HIDRAULICO DEPOSITO VITRIFICADO...																																																																																										
1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE MARIPOSA Y DESAGUE	56 Tage	53 Tage	18.01.2021	31.03.2021		CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE MARIPOSA Y DES...																																																																																										
2	Inicio Excavación Losa de Fondo Registro de Mariposa y Desague	1 Tag	1 Tag	18.01.2021	18.01.2021		Inicio Excavación Losa de Fondo Registro de Maripo...																																																																																										
3	Colocación de Encofrado y Acero en Losa de Fondo Registros	1 Tag	1 Tag	18.01.2021	18.01.2021		Colocación de Encofrado y Acero en Losa de Fondo...																																																																																										
4	Vaciado de Hormigón en Losa de Fondo de Registros	1 Tag	1 Tag	19.01.2021	19.01.2021		Vaciado de Hormigón en Losa de Fondo de Registros																																																																																										
5	Colocación de Bloks en Todo el Perimetro de Registros	1 Tag	1 Tag	20.01.2021	20.01.2021		Colocación de Bloks en Todo el Perimetro de Registros																																																																																										
6	Colocación de Piezas Especiales en el Interior de los Registros	1 Tag	1 Tag	21.01.2021	21.01.2021		Colocación de Piezas Especiales en el Interior de los...																																																																																										
7	Continuación Colocación de Blocks en Registros	1 Tag	1 Tag	22.01.2021	22.01.2021		Continuación Colocación de Blocks en Registros																																																																																										
8	Inicio Empañete Exterior y Interior de los Registros	2 Tage	2 Tage	25.01.2021	26.01.2021		Inicio Empañete Exterior y Interior de los Registros																																																																																										
9	Fabricación y Colocación de Tapas Metálica en Registros	5 Tage	5 Tage	27.01.2021	01.02.2021		Fabricación y Colocación de Tapas Metálica en Regis...																																																																																										
10	CONEXIÓN DE TUBERIAS DE ARRASTRE	46 Tage	40 Tage	30.01.2021	31.03.2021		CONEXIÓN DE TUBERIAS DE ARRASTRE																																																																																										
11	Conexión Tuberías de Arrastre desde Registro de Mariposa a Salida y entrada	1 Tag	1 Tag	30.01.2021	30.01.2021		Conexión Tuberías de Arrastre desde Registro de Mar...																																																																																										
12	Conexión Tubería de Rebose con Empalme de Salida	1 Tag	1 Tag	01.02.2021	01.02.2021		Conexión Tubería de Rebose con Empalme de Salida																																																																																										
13	Colocación de Piezas Especiales en el Tramo de Tubería de Salida	1 Tag	1 Tag	02.02.2021	02.02.2021		Colocación de Piezas Especiales en el Tramo de Tub...																																																																																										
14	INICIO COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN REGISTRO DE MARIPOSA Y DESAGUE	42 Tage	37 Tage	04.02.2021	31.03.2021		INICIO COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN...																																																																																										
15	Fabricación de Z de 8" que baja para Conexión con Cruz de 8"	2 Tage	2 Tage	04.02.2021	05.02.2021		Fabricación de Z de 8" que baja para Conexión con...																																																																																										
16	Colocación de Codo y T de 8"	2 Tage	2 Tage	08.02.2021	09.02.2021		Colocación de Codo y T de 8"																																																																																										
17	Fabricación de Z de 8" desde la Tubería de Rebose a Salida	2 Tage	2 Tage	10.02.2021	11.02.2021		Fabricación de Z de 8" desde la Tubería de Rebose a...																																																																																										
18	Colocación de Válvulas de 8" SCH-40 en el Registro de Mariposa en la Intersecciones de Tuberías	5 Tage	5 Tage	12.02.2021	18.02.2021		Colocación de Válvulas de 8" SCH-40 en el Registro...																																																																																										
19	Colocación de Válvulas de 6" SCH-40 en el Registro de Desague	1 Tag	1 Tag	19.02.2021	19.02.2021		Colocación de Válvulas de 6" SCH-40 en el Registro...																																																																																										
20	RELLENO GRANULAR COMPACTADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE PIEZAS ESPECIALES	32 Tage	25 Tage	18.02.2021	31.03.2021		RELLENO GRANULAR COMPACTADO EN EL AREA...																																																																																										
21	Colocación de Relleno Granular Compactado	3 Tage	3 Tage	22.02.2021	24.02.2021		Colocación de Relleno Granular Compactado																																																																																										
22	INICIO CONSTRUCCIÓN LOSA DE HORMIGÓN PARA VÁLVULA ALTITUD DE 6" SCH-40	32 Tage	22 Tage	18.02.2021	31.03.2021		INICIO CONSTRUCCIÓN LOSA DE HORMIGÓN PAR...																																																																																										
23	Inicio Replanteo para Construcción Losa de Hormigón	1 Tag	1 Tag	18.02.2021	18.02.2021		Inicio Replanteo para Construcción Losa de Hormigón																																																																																										
24	Colocación de Encofrado y Acero para Losa Altitud	1 Tag	1 Tag	19.02.2021	19.02.2021		Colocación de Encofrado y Acero para Losa Altitud																																																																																										
25	Vaciado de Losa de Altitud	1 Tag	1 Tag	22.02.2021	22.02.2021		Vaciado de Losa de Altitud																																																																																										
26	Colocación de Tuberías y Piezas Especiales sobre Losa de Altitud	3 Tage	3 Tage	23.02.2021	25.02.2021		Colocación de Tuberías y Piezas Especiales sobre Lo...																																																																																										
27	CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL AREA DEL PROYECTO	25 Tage	16 Tage	27.02.2021	31.03.2021		CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL AREA DE...																																																																																										
28	Inicio Nivelación de la Superficie del Proyecto	2 Tage	2 Tage	27.02.2021	01.03.2021		Inicio Nivelación de la Superficie del Proyecto																																																																																										
29	Colocación de Gravilla en Toda la Superficie	2 Tage	2 Tage	02.03.2021	03.03.2021		Colocación de Gravilla en Toda la Superficie																																																																																										
30	CONSTRUCCIÓN CONTENES Y ACERA PERIMETRAL	20 Tage	12 Tage	05.03.2021	31.03.2021		CONSTRUCCIÓN CONTENES Y ACERA PERIMETRAL																																																																																										
31	Inicio demolición Estructura existente	2 Tage	2 Tage	05.03.2021	08.03.2021		Inicio demolición Estructura existente																																																																																										
32	Replanteo y Colocación de Guardera para Hormigón	1 Tag	1 Tag	09.03.2021	09.03.2021		Replanteo y Colocación de Guardera para Hormigón																																																																																										
33	Vaciado de Hormigón y Pulido	1 Tag	1 Tag	10.03.2021	10.03.2021		Vaciado de Hormigón y Pulido																																																																																										
34	COLOCACIÓN DE PANELES DE MALLA CICLONICA FALTANTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL	9 Tage	8 Tage	22.03.2021	31.03.2021		COLOCACIÓN DE PANELES DE MALLA CICLONICA...																																																																																										
35	Fabricación de Malla Ciclónica Faltante Lateral Izquierdo Proyecto	3 Tage	3 Tage	22.03.2021	24.03.2021		Fabricación de Malla Ciclónica Faltante Lateral Izqui...																																																																																										
36	Colocación de Puerta Principal	1 Tag	1 Tag	25.03.2021	25.03.2021		Colocación de Puerta Principal																																																																																										
37	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE VIGAS Y COLUMNAS	4 Tage	4 Tage	27.03.2021	31.03.2021		APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE VIGAS Y COLUM...																																																																																										
38	Inicio de Limpieza y Masilla en la superficie de Vigas y Columnas	2 Tage	2 Tage	27.03.2021	29.03.2021		Inicio de Limpieza y Masilla en la superficie de Vigas...																																																																																										
39	Aplicación Resane a Muros Verja Perimetral en Ambos Laterales	2 Tage	2 Tage	30.03.2021	31.03.2021		Aplicación Resane a Muros Verja Perimetral en Ambos																																																																																										