

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO AZUA (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION) PROVINCIA AZUA

ID	Task / Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2020											
						Sep	4th Quarter Oct	Nov	Dec	1st Quarter Jan	Feb	Mar	2nd Quarter Apr	May	Jun	3rd Quarter Jul	Aug
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO AZUA	199 days	Tue 01/10/19	Mon 06/07/20													
2	INICIO	0 days	Tue 01/10/19	Tue 01/10/19													
3	VALLA ANUNCIANDO LA OBRA	1 day	Tue 01/10/19	Tue 01/10/19													
4	CAMPAMENTO	2 days	Wed 02/10/19	Thu 03/10/19													
5	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.	10 days	Fri 04/10/19	Thu 17/10/19													
6	REHABILITACION CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE	15 days	Fri 18/10/19	Thu 07/11/19													
7	REHABILITACION DE POZO NUMERO NO. 5	12 days	Fri 08/11/19	Mon 25/11/19													
8	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2	15 days	Tue 26/11/19	Mon 16/12/19													
9	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.2A	12 days	Tue 17/12/19	Wed 01/01/20													
10	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	10 days	Thu 02/01/20	Wed 15/01/20													
11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3	15 days	Thu 16/01/20	Wed 05/02/20													
12	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3	12 days	Thu 06/02/20	Fri 21/02/20													
13	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	10 days	Mon 24/02/20	Fri 06/03/20													
14	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7	12 days	Mon 09/03/20	Tue 24/03/20													
15	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3A	7 days	Wed 25/03/20	Thu 02/04/20													
16	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	10 days	Fri 03/04/20	Thu 16/04/20													
17	INSTALACION HIDRAULICA	7 days	Fri 17/04/20	Mon 27/04/20													
18	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 8	15 days	Tue 28/04/20	Mon 18/05/20													
19	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.8	7 days	Tue 19/05/20	Wed 27/05/20													
20	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	10 days	Thu 28/05/20	Wed 10/06/20													
21	INSTALACION HIDRAULICA	7 days	Thu 11/06/20	Fri 19/06/20													
22	LINEA DE IMPULSION	10 days	Mon 22/06/20	Fri 03/07/20													
23	FIN	0 days	Mon 06/07/20	Mon 06/07/20													

Proyecto: ACUEDUCTO AZUA

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			