

OBRA: AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13 (LOTE 6)

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
0	OBRA: AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13 (LOTE 6)	130 días	mié 18/01/22	mié 19/07/22
1	REDES DE DISTRIBUCIÓN	130 días	mié 18/01/22	mié 19/07/22
2	PLANTEO	10 días	mié 18/01/22	mié 01/02/22
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	130 días	mié 18/01/22	mié 19/07/22
4	EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (1,2,3,17) M3	13 días	mié 18/01/22	vie 04/02/22
5	INVESTIGACIÓN EN ZONA	3 días	mié 18/01/22	vie 21/01/22
6	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PUNA	3 días	vie 21/01/22	mié 26/01/22
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE ACERADO	4 días	vié 27/01/22	mié 01/02/22
8	RELLENO COMPACTADO O SUELO EN CAPAS DE 0.20 M	3 días	mié 01/02/22	vie 04/02/22
9	BOTE DE MATERIAL CON CAJONERO ABIERTO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADEROS	3 días	vie 04/02/22	mié 26/02/22
10	SUMINISTRO DE TUBERÍA	4 días	mié 07/02/22	vié 10/02/22
11	DE 0.4" PVC SDR-26 C/J.O. +2% PERDIDA POR CAJONERA	2 días	mié 07/02/22	mié 14/02/22
12	DE 0.3" PVC SDR-26 C/J.O. +2% PERDIDA POR CAJONERA	4 días	mié 07/02/22	vié 10/02/22
13	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	10 días	vie 11/02/22	mié 24/02/22
14	DE 0.4" PVC SDR-26 C/J.O. +2% PERDIDA POR CAJONERA	2 días	vie 11/02/22	vié 14/02/22
15	DE 0.3" PVC SDR-26 C/J.O. +2% PERDIDA POR CAJONERA	10 días	vie 11/02/22	vié 24/02/22
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	15 días	vie 25/02/22	mié 17/03/22
17	CORDON 3" X 3" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	12 días	vie 25/02/22	mié 14/03/22
18	TRIE 3" X 3" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	10 días	vie 25/02/22	mié 10/03/22
19	REDUCCIÓN 4" X 3" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	4 días	vie 25/02/22	mié 03/03/22
20	CRUZ 4" X 3" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	4 días	vie 25/02/22	mié 03/03/22
21	CRUZ 3" X 3" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	2 días	vie 25/02/22	mié 28/02/22
22	TAJÓN DE 03" ACERO SDR-40 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	15 días	vie 25/02/22	mié 17/03/22
23	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE 034" 113750	vie 25/02/22	mié 03/03/22	



OBRA: AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13 (LOTE 6)



