

**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025				
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
1	Mode	Obra: REHABILITACIÓN AC. MULTIPLE DE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABOSICO - EL FLAIRE Y BAITOA - LA LIMA (FASE A)	490 days	Fri 29/7/22	Fri 3/5/24													
2		REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA IGLESIAS	250.6 days	Fri 29/7/22	Fri 23/6/23													
3		CASA DE QUÍMICO	48 days	Fri 29/7/22	Thu 29/9/22													
4		TRABAJOS DE ADECUACIÓN	48 days	Fri 29/7/22	Thu 29/9/22													
5		Suministro e Instalación de Ascensor Montacargas de dos paradas,	25 days	Mon 29/8/22	Thu 29/9/22	35	EQUIP - Montacargas											
6		Paletas de pino bruto tratado americano (1000 mm X 1200mm) confeccionada con tornillos roscamadera de acero inoxidable	2 days	Fri 29/7/22	Mon 1/8/22	855	Ramón Pérez											
7		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	15 days	Fri 29/7/22	Thu 18/8/22													
8		Rapillado de Techo y Paredes	1 wk	Fri 29/7/22	Fri 5/8/22		Enmanuel Florvil;Jean Cadet;Smick Milluis											
9		Resane de Pared	4 days	Fri 5/8/22	Wed 10/8/22	8	Benigno Burgos											
10		Limpieza a Presión de Piso	3 days	Thu 11/8/22	Thu 18/8/22	8;9	Smick Milluis											
11		Repicado Fino de Losa	2 days	Fri 5/8/22	Mon 8/8/22	8	Jean Cadet											
12		Fino de Techo	1 day	Thu 11/8/22	Thu 11/8/22	9	Benigno Burgos											
13		Impermeabilizante de Techo con Tela Asfáltica de 3mm	2 days	Fri 12/8/22	Mon 15/8/22	12	Alberto De la Cruz											
14		Pintura acrílica exterior e interior de almacén de sulfato y casa de químicos (techo y pared) incluye andamios	2 days	Thu 11/8/22	Fri 12/8/22	9	Pedro Osorio											
15		GABINETES	13.5 days	Thu 11/8/22	Mon 29/8/22													
16		Gabinete de Piso en MDF Hidrófugo Laqueado del Blanco	2.08 wks	Thu 11/8/22	Sat 27/8/22	9	Reyes Solis											
17		Gabinete de Pared en MDF Hidrófugo Laqueado del Blanco	2.08 wks	Thu 11/8/22	Sat 27/8/22	9	Reyes Solis											
18		Tope Meseta de Granito Natural de Origen Asiático	6 days	Mon 22/8/22	Mon 29/8/22	17FS-5 days	Bernardo Acosta											
19		ADECUACIÓN BAÑOS	9 days	Tue 9/8/22	Sat 20/8/22													
20		Inodoro	2 days	Thu 11/8/22	Fri 12/8/22	24	Juan Hope											
21		Lavaman	2 days	Thu 11/8/22	Fri 12/8/22	24	Juan Hope											
22		Puerta polimetálica blanca (incluye suministro, instalación y llavin)	7 days	Thu 11/8/22	Sat 20/8/22	24	Carpintería Metalica											
23		Demolición y bote de piso existente	1 day	Tue 9/8/22	Tue 9/8/22	11	Enmanuel Florvil											
24		Suministro y colocación piso de granito 30 x 30 fondo blanco	1 day	Wed 10/8/22	Wed 10/8/22	23	Daniel De la Cruz											
25		TINAS	15.5 days	Tue 9/8/22	Mon 29/8/22													
26		Limpieza de área (raspillado y lavado a presión) 17.56 M <sup>2</sup>	1 day	Tue 9/8/22	Tue 9/8/22	11	Jean Cadet;Simon Charite											
27		Aplicación de 2 manos de fibra de vidrio y resina de secado	3 days	Wed 10/8/22	Fri 12/8/22	26	Jean Cadet;Simon Charite											
28		Fino de fondo con pendiente a desagües (incluye repicado y bote)	2 days	Sat 13/8/22	Wed 17/8/22	27	Smick Milluis;Enmanuel Florvil											
29		Mantenimiento (pulido, aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno) a perfil metálico, base de agitadores.	2 days	Wed 10/8/22	Thu 11/8/22	26	PIN - Brigada de pintura especializada 01											
30		Desinstalación de barandas metálicas existente en escalera y tina (Incluye bote)	3 days	Tue 9/8/22	Thu 11/8/22	29FF	Genesis Henriquez;Pedro De los Santos											
31		Suministro y colocación de baranda de hierro galvanizado 1½" (h=1.20 en escalera)	2.08 wks	Fri 12/8/22	Mon 29/8/22	29	Genesis Henriquez											
32		Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1 hp y aspas metálicas	5 days	Fri 12/8/22	Fri 19/8/22	29	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01											
33		Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø1/2" hp rango de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios)	5 days	Fri 12/8/22	Fri 19/8/22	32SS	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
34		Limpieza final en área de sulfato, tinas y riel soporte de agitadores	2 days	Fri 19/8/22	Mon 22/8/22	33	Jean Cadet											
35		ELÉCTRICO	8 days	Thu 18/8/22	Mon 29/8/22													



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
36		Salidas Cenitales con lamparas explosión proof incluidas	3 days	Thu 18/8/22	Mon 22/8/22	10	German Montero										
37		Salida interruptor sencillo	1 day	Tue 23/8/22	Tue 23/8/22	36	German Montero										
38		Salida interruptor doble	1 day	Tue 23/8/22	Tue 23/8/22	37SS	Fernando Paniagua										
39		Salida Tomacorriente 120V Doble	2 days	Tue 23/8/22	Wed 24/8/22	38SS	Alejandro Hernandez										
40		Salida panel de distribución de 8/16 espacios, 125 AMPS. INCL .breakers	3 days	Thu 25/8/22	Mon 29/8/22	39	Fernando Paniagua										
41		<b>EQUIPAMIENTO LABORATORIO</b>	5 days	Tue 23/8/22	Mon 29/8/22												
42		Turbidímetro portable 2100q rant 0.1000NTY	5 days	Tue 23/8/22	Mon 29/8/22	34	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03										
43		Detector Multigas Altair 4XR	5 days	Tue 23/8/22	Mon 29/8/22	42SS	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
44		Equipo de prueba de jarras	3 days	Thu 25/8/22	Mon 29/8/22	43FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
45		Balanza de semiprecisión de 2610 grs	4 days	Wed 24/8/22	Mon 29/8/22	44FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
46		Comparador de cloro libre y combinado	2 days	Fri 26/8/22	Mon 29/8/22	45FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
47		Termómetro de vidrio de 20 @ 120 C	1 day	Sat 27/8/22	Mon 29/8/22	46FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
48		Jarra plástica de 2 litros	1 day	Sat 27/8/22	Mon 29/8/22	47FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
49		Matraz aforado de 100 ml vidrio	1 day	Sat 27/8/22	Mon 29/8/22	48FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
50		Manómetro manual	1 day	Sat 27/8/22	Mon 29/8/22	49FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
51		Colorímetro de cloro digital	1 day	Sat 27/8/22	Mon 29/8/22	50FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
52		Computadora Dell XPS 8930 W10PRO, INTEL I7-8700 (3.2GHZ/12MB CAC	3 days	Thu 25/8/22	Mon 29/8/22	51FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
53		<b>LOGO Y LETRERO DE INAPA</b>	9 days	Mon 1/8/22	Thu 11/8/22												
54		Logo y letrero de INAPA	9 days	Mon 1/8/22	Thu 11/8/22	6	Ramón Pérez										
55		<b>LIMPIEZA FINAL</b>	2 days	Mon 29/8/22	Wed 31/8/22												
56		Limpeza final	2 days	Mon 29/8/22	Wed 31/8/22	40	Jean Cadet;Smick Milluis										
57		<b>CASA CLORACIÓN</b>	54 days	Tue 23/8/22	Mon 31/10/2												
58		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	6 days	Tue 23/8/22	Tue 30/8/22												
59		Demolición de casa de cloración existente (3.68 M²)	3 days	Tue 23/8/22	Thu 25/8/22	34	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
60		Bote de material Producto de la demolición	1 day	Fri 26/8/22	Fri 26/8/22	59	Pedro De los Santos										
61		Adecuación de área	2 days	Fri 26/8/22	Mon 29/8/22	59	Leandro Delgado										
62		Replanteo	1 day	Mon 29/8/22	Tue 30/8/22	61	José García;TOP - Brigada Topografica										
63		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	8 days	Tue 30/8/22	Thu 8/9/22												
64		Excavación en tierra a mano	3 days	Tue 30/8/22	Fri 2/9/22	62	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
65		Relleno de reposición a mano	2 days	Tue 6/9/22	Wed 7/9/22	82	Jordany;Morillo										
66		Bote de material sobrante (in situ)	1 day	Thu 8/9/22	Thu 8/9/22	65	Pedro De los Santos										
67		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	20 days	Wed 31/8/22	Mon 26/9/22												
68		Zapata de muro (0.60 x 0.25) - 0.74 qq/m³	3 days	Wed 31/8/22	Sat 3/9/22	64FS-2 days	Daniel De la Cruz;Enmanuel Florvil;José García										
69		Zapata de columnas (1.20x1.20) m, e= 0.35- 0.86 qq/m³	3 days	Thu 1/9/22	Mon 5/9/22	68FS-2 days	Sergio De los Santos										
70		Columnas c1 (0.30 x 0.30) (2 ud) m - 6.69 qq/m³	4 days	Sat 10/9/22	Thu 15/9/22	80	Jose Alcantara;Enmanuel Florvil										
71		Columnas c2 (0.30 x 0.30) (4ud) m - 5.24 qq/m³	4 days	Sat 10/9/22	Thu 15/9/22	70FF	Jose Alcantara										
72		Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20) m - 3.94 qq/m³	2 days	Tue 6/9/22	Wed 7/9/22	69	Daniel De la Cruz;Jean Cadet;Simon Charite										
73		Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20) m - 2.87 qq/m³	2 days	Fri 9/9/22	Mon 12/9/22	72;80FS-1 day	Sergio De los Santos										
74		Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30) m - 3.25 qq/m³	3 days	Thu 15/9/22	Mon 19/9/22	80FS+2 days;7	Jose Alcantara										
75		Viga v1 (0.25 x 0.30) m- 4.46 qq/m³	3 days	Thu 15/9/22	Mon 19/9/22	74SS	Sergio De los Santos										
76		Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³	2 days	Fri 23/9/22	Mon 26/9/22	78	Jose Alcantara										
77		Losa de techo 0.12 m - 1.22 qq/m³	2 days	Tue 20/9/22	Wed 21/9/22	74;75FS-1 day	Sergio De los Santos;Jose Alcantara										
78		Hormigón de nivelación e=0.05 m, (F'c=100 kg/cm²)	1 day	Thu 22/9/22	Thu 22/9/22	77	Jose Alcantara										
79		<b>MURO DE BLOCK</b>	7 days	Mon 5/9/22	Tue 13/9/22												
80		Muro de Block 8" SNP (Cámara llena)	2 days	Thu 8/9/22	Fri 9/9/22	72	Daniel De la Cruz										
81		Muro de Block Calados	2 days	Sat 10/9/22	Tue 13/9/22	80	Daniel De la Cruz										
82		Muro de Block 8" BNP	1 day	Mon 5/9/22	Mon 5/9/22	68	Daniel De la Cruz										
83		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	9 days	Tue 27/9/22	Fri 7/10/22												
84		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Tue 27/9/22	Tue 27/9/22	80;76	Smick Milluis										
85		Pañete Interior	2 days	Wed 28/9/22	Thu 29/9/22	84	Benigno Burgos										



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
86		Pañete Exterior	2 days	Wed 28/9/22	Thu 29/9/22	84	Franco Julien										
87		Pañete Techo	3 days	Fri 30/9/22	Tue 4/10/22	85	Benigno Burgos										
88		Fino de Techo	2 days	Fri 30/9/22	Mon 3/10/22	86	Franco Julien										
89		Zabaleta en techo	1 day	Mon 3/10/22	Tue 4/10/22	88	Franco Julien										
90		Pintura acrílica calidad superior (incluye primer fresh cement o similar)	2 days	Wed 5/10/22	Fri 7/10/22	92	Smick Milluis										
91		Cantos	2 days	Fri 30/9/22	Mon 3/10/22	85;86	José García										
92		Frotado en losa de fondo	2 days	Mon 3/10/22	Wed 5/10/22	91	Smick Milluis										
93		Desagüe de techo en Ø3" PVC	1 day	Tue 4/10/22	Wed 5/10/22	89	Franco Julien										
94		<b>ACERA PERIMETRAL</b>	<b>3 days</b>	<b>Wed 5/10/22</b>	<b>Sat 8/10/22</b>												
95		Acera perimetral 0.80	3 days	Wed 5/10/22	Sat 8/10/22	92	Enmanuel Florvil;Jean Cadet;Leandro Delg										
96		<b>INTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 21/9/22</b>	<b>Tue 27/9/22</b>												
97		Salidas Cenitales	2 days	Wed 21/9/22	Thu 22/9/22	77FS-1 day	Alejandro Hernandez										
98		Salida interruptor sencillo	1 day	Thu 22/9/22	Thu 22/9/22	97FS-1 day	German Montero										
99		Salida Tomacorriente 120V Doble	1 day	Fri 23/9/22	Fri 23/9/22	98	José García										
100		Entrada Eléctrica ( Panel de Distribución de 2/4" circuitos)	2 days	Mon 26/9/22	Tue 27/9/22	99	Fernando Paniagua										
101		<b>INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO</b>	<b>9 days</b>	<b>Wed 5/10/22</b>	<b>Mon 17/10/2</b>												
102		Viga W 8x31 H.N., L=30 Pies	5 days	Wed 5/10/22	Tue 11/10/22	93	Alex Gonzalez										
103		Angular 3/8"x5"x5" H.N.	3 days	Thu 13/10/22	Mon 17/10/2	102FS+1 day	Alex Gonzalez										
104		Pernos expansivos 3/4"x4" (incluye tuerca)	1 day	Wed 12/10/2	Wed 12/10/2	102	Alex Gonzalez										
105		Tornillo ( A325 ) 3/4"x 1 1/2" (incluye tuerca)	1 day	Wed 12/10/2	Wed 12/10/2	104FF	Alex Gonzalez										
106		Trolley mecánico p/diferencial de 2 TON	2 days	Wed 12/10/2	Thu 13/10/22	102	Alex Gonzalez										
107		<b>SISTEMA DE CLORACIÓN :</b>	<b>4 days</b>	<b>Fri 14/10/22</b>	<b>Wed 19/10/2</b>												
108		Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100	2 days	Mon 17/10/22	Wed 19/10/22	101	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
109		Cilindro de cloro 2,000 Lbs. (lleno)	1 day	Tue 18/10/22	Wed 19/10/2	108FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
110		Filtros de cloro	2 days	Mon 17/10/2	Wed 19/10/2	109FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
111		Manómetro en glicerina	2 days	Mon 17/10/2	Wed 19/10/2	110FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
112		Válvula de globo PVC Ø1"	1 day	Tue 18/10/22	Wed 19/10/2	111FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
113		Soporte Main fold, en GRP.	2 days	Mon 17/10/2	Wed 19/10/2	112FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
114		Main fold conducción cloro gas, (tubería ø1" PVC SCH-80)	3 days	Sat 15/10/22	Wed 19/10/2	113FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
115		Diferencial manual capacidad 3 ton	2 days	Mon 17/10/2	Wed 19/10/2	114FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
116		Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantal	2 days	Mon 17/10/22	Wed 19/10/22	115FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
117		Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro)	2 days	Mon 17/10/2	Wed 19/10/2	116FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
118		Riel en piso para rodaje de cilindros ( angular 1/4"x3"x3") H.N.	2 days	Fri 14/10/22	Mon 17/10/22	106	Alex Gonzalez										
119		<b>SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS</b>	<b>9 days</b>	<b>Wed 19/10/2</b>	<b>Mon 31/10/2</b>												
120		Suministro tubería de ø1 1/2" PVC (sch-40) c/espiga campana	3 days	Mon 24/10/22	Wed 26/10/22	122	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
121		Piezas especiales de Ø1 1/2" PVC	3 days	Thu 27/10/22	Mon 31/10/2	120	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
122		Movimiento de tierra	3 days	Wed 19/10/2	Sat 22/10/22	107	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
123		<b>LOGO Y LETRERO DE INAPA</b>	<b>9 days</b>	<b>Fri 26/8/22</b>	<b>Tue 6/9/22</b>												
124		Logo y Letrero de Inapa	9 days	Fri 26/8/22	Tue 6/9/22	59	Ramón Pérez										
125		<b>PLANTA POTABILIZADORA</b>	<b>33.5 days</b>	<b>Fri 12/8/22</b>	<b>Mon 26/9/22</b>												
126		<b>ENTRADA A LA PLANTA</b>	<b>1 day</b>	<b>Fri 12/8/22</b>	<b>Fri 12/8/22</b>												
127		Aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno	1 day	Fri 12/8/22	Fri 12/8/22	29	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
128		<b>ENTRADA A PARSHALL</b>	<b>2 days</b>	<b>Sat 13/8/22</b>	<b>Wed 17/8/22</b>												
129		Cierre de hueco en muro de hormigón	2 days	Sat 13/8/22	Wed 17/8/22	127	Franco Julien										
130		<b>AIREADORES</b>	<b>13.5 days</b>	<b>Sat 13/8/22</b>	<b>Wed 31/8/22</b>												



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	Q1	Q2	Q3
131	Limpieza de superficie con Sandblasting SP5, desinfección y mantenimiento Aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno	1.25 wks	Tue 23/8/22	Wed 31/8/22	132	PIN - Brigada de pintura especializada 01																	
132	Cambio de dirección de salida con tubos de acero de Ø16" sch-40	6 days	Sat 13/8/22	Mon 22/8/22	127	Juan Hope																	
133	Sustitución de tola 1/2" galvanizada para reparación de cascada de	3 days	Tue 23/8/22	Thu 25/8/22	132	Alex Gonzalez																	
134	<b>FLOCULADORES</b>	3 days	Thu 1/9/22	Mon 5/9/22																			
135	Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de Floculadores diam. 8"	3 days	Thu 1/9/22	Mon 5/9/22	131	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																	
136	<b>SEDIMENTADOR</b>	16 days	Mon 5/9/22	Mon 26/9/22																			
137	Desinstalación de paneles lamelares existentes	3 days	Mon 5/9/22	Thu 8/9/22	135	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																	
138	Paneles Lamelares PVC, espesor lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-	2.5 wks	Tue 6/9/22	Mon 26/9/22	137FS-2 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03																	
139	Limpieza general, desinfección y lavado a presión de muros y fo	2 days	Thu 8/9/22	Sat 10/9/22	137	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																	
140	Corrección y resane de grietas (usar aditivos especializados par	4 days	Mon 12/9/22	Thu 15/9/22	139	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																	
141	Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de Se	2 days	Fri 16/9/22	Mon 19/9/22	140	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																	
142	<b>FILTRO</b>	79.5 days	Mon 29/8/22	Thu 8/12/22																			
143	<b>COMPUERTAS</b>	13 days	Mon 29/8/22	Wed 14/9/22																			
144	Desmante de compuertas	3 days	Mon 29/8/22	Thu 1/9/22	52	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																	
145	Suministro y colocación de compuertas de entrada doble acción (0.40 x 0.40) de acero inoxidable	2 days	Thu 1/9/22	Sat 3/9/22	144	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04																	
146	Suministro y colocación de compuertas de salida (0.45 x 0.45)	2 days	Thu 1/9/22	Sat 3/9/22	144	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																	
147	Suministro e instalación de mecanismos y pedestales para válvula	0.83 wks	Mon 5/9/22	Fri 9/9/22	146	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05																	
148	Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de fondo canal de retrolavado Ø12" (Incluye desmante de la existente)	3 days	Sat 10/9/22	Wed 14/9/22	147	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																	
149	Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de fondo canal de agua filtrada Ø8" (Incluye desmante de la existente)	3 days	Sat 10/9/22	Wed 14/9/22	147	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04																	
150	<b>EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE</b>	5 days	Wed 14/9/22	Tue 20/9/22																			
151	Arena y grava	4 days	Wed 14/9/22	Mon 19/9/22	149	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
152	Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcimiento en botadero)	1 day	Tue 20/9/22	Tue 20/9/22	151	Pedro De los Santos																	
153	<b>SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO</b>	5 days	Tue 20/9/22	Mon 26/9/22																			
154	Arena E=0.80 m + 10% reacomodo	2 days	Tue 20/9/22	Wed 21/9/22	152FS-1 day	AGRE - Suplidor de Agregados 01																	
155	Capa torpedo E=0.10 m + 15% reacomodo	1 day	Thu 22/9/22	Thu 22/9/22	154	AGRE - Suplidor de Agregados 01																	
156	Grava 1/8" @ 1/4" E=0.05 m	1 day	Thu 22/9/22	Thu 22/9/22	155FF	AGRE - Suplidor de Agregados 02																	
157	Grava 1/4" @ 3/4" E=0.05 m	1 day	Fri 23/9/22	Fri 23/9/22	156	AGRE - Suplidor de Agregados 01																	
158	Grava 3/4" @ 1 1/2" E=0.05 m	1 day	Fri 23/9/22	Fri 23/9/22	157FF	AGRE - Suplidor de Agregados 02																	
159	Grava 1 1/2" @ 2 1/2" E=0.20 m	1 day	Mon 26/9/22	Mon 26/9/22	158	AGRE - Suplidor de Agregados 01																	
160	<b>COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO</b>	6 days	Tue 27/9/22	Tue 4/10/22																			
161	Arena E=0.80 m + 10% reacomodo	1 day	Tue 27/9/22	Tue 27/9/22	159	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
162	Capa torpedo E=0.10 m + 15% reacomodo	1 day	Wed 28/9/22	Wed 28/9/22	161	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
163	Grava 1/8" @ 1/4" E=0.05 m	1 day	Thu 29/9/22	Thu 29/9/22	162	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
164	Grava 1/4" @ 3/4" E=0.05 m	1 day	Fri 30/9/22	Fri 30/9/22	163	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
165	Grava 3/4" @ 1 1/2" E=0.05 m	1 day	Sat 1/10/22	Mon 3/10/22	164	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	
166	Grava 1 1/2" @ 2 1/2" E=0.20 m	1 day	Mon 3/10/22	Tue 4/10/22	165	EQUIP - Movimiento de tierras 01																	



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
167	Mode	Envasado arena y capa torpedo	4 days	Thu 29/9/22	Tue 4/10/22	162	Enmanuel Florvil										
168		<b>LAVADO A PRESIÓN DE VIGUETILLAS Y MUROS</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 20/9/22</b>	<b>Wed 21/9/22</b>												
169		Lavado a presión de viguetillas y muros	2 days	Tue 20/9/22	Wed 21/9/22	151	DLC - Brigada de personal de la casa 04										
170		<b>PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE:</b>	<b>15 days</b>	<b>Thu 1/9/22</b>	<b>Tue 20/9/22</b>												
171		Barandas en material H.G., ø1½" en todas las tuberías, tanto ver	2.5 wks	Thu 1/9/22	Tue 20/9/22	144	Genesis Henriquez										
172		<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>	<b>3 days</b>	<b>Tue 30/8/22</b>	<b>Fri 2/9/22</b>												
173		Suministro tinaco de 350 GL	1 day	Thu 1/9/22	Fri 2/9/22	144	Felix Peña										
174		Manguera tipo bombero 1 1/2" Long=100 pies	2 days	Wed 31/8/22	Fri 2/9/22	173FF	Juan Hope;Ramón Pérez										
175		Suministro tubería de ø1 ½" PVC (sch-40) c/espiga campana	2 days	Wed 31/8/22	Fri 2/9/22	174FF	Juan Hope;Ramón Pérez										
176		Piezas especiales de ø1 ½" PVC (Codo, Tee, Válvula de paso)	1 day	Thu 1/9/22	Fri 2/9/22	175FF	Juan Hope;Ramón Pérez										
177		Tubería de ø1½" H.G. Para lavado de planta con acople rápido	2 days	Wed 31/8/22	Fri 2/9/22	176FF	Juan Hope;Ramón Pérez										
178		Caja de manguera	2 days	Wed 31/8/22	Fri 2/9/22	177FF	Juan Hope;Ramón Pérez										
179		Movimiento de tierra	2 days	Tue 30/8/22	Thu 1/9/22	173FS-3 days	Simon Charite										
180		<b>SALIDA DE GRAVEDAD DESDE PLANTA</b>	<b>11 days</b>	<b>Thu 1/9/22</b>	<b>Thu 15/9/22</b>												
181		Suministro tubería acero de ø12" SCH-40 c/protección anticorrosi	3 days	Thu 1/9/22	Mon 5/9/22	179	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
182		Suministro tubería de ø12" PVC-SDR-26 C/JG	1 day	Mon 5/9/22	Mon 5/9/22	181FF	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
183		Colocación tubería Acero y PVC de ø12"	1 day	Thu 8/9/22	Thu 8/9/22	184	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
184		Apertura y cierre de hueco pasante en muro para instalación de manga ø12" (incluye manga con anillo anti filtración) utilizar aditivos especializados	2 days	Tue 6/9/22	Wed 7/9/22	182	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
185		Codo ø12" x 45" Acero-Acero	1 day	Fri 9/9/22	Fri 9/9/22	183	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
186		Codo ø12" x 45" Acero-PVC	1 day	Fri 9/9/22	Fri 9/9/22	185FF	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
187		Yee ø12x 12" Acero-Pvc	1 day	Fri 9/9/22	Fri 9/9/22	185FF	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
188		Junta Mecánica tipo Dresser ø12"	2 days	Thu 8/9/22	Fri 9/9/22	187FF	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
189		Suministro y colocación válvula Check horizontal ø12"	2 days	Sat 10/9/22	Tue 13/9/22	188	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
190		Suministro y colocación válvula de compuerta ø12"	2 days	Sat 10/9/22	Tue 13/9/22	189FF	Socrates Díaz;Carlos Polanco										
191		Registro de 1.30 x 1.50 m para válvula de compuerta (ver detalle	5 days	Fri 9/9/22	Thu 15/9/22	183	Benigno Burgos										
192		<b>BOMBEO EXISTENTE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN )</b>	<b>13 days</b>	<b>Thu 15/9/22</b>	<b>Mon 3/10/22</b>												
193		Rapillado de pintura	2 days	Thu 15/9/22	Sat 17/9/22	191	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
194		Pintura acrílica interior, exterior y de techo	2 days	Mon 19/9/22	Tue 20/9/22	193	Smick Milluis										
195		Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	2 days	Wed 21/9/22	Thu 22/9/22	194	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
196		Generador eléctrico encapsulado de 500 KW de origen EEUU	5 days	Fri 23/9/22	Thu 29/9/22	195;201	Alejandro Hernandez										
197		Transfer de 750 AMP 3 fase manual	5 days	Fri 23/9/22	Thu 29/9/22	196FF	German Montero										
198		Limpieza final	2 days	Fri 30/9/22	Mon 3/10/22	197	Jean Cadet;Simon Charite										
199		Suministro de Tubería ø12" PVC SDR-26 C/J.G	1 day	Wed 21/9/22	Wed 21/9/22	201	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06										
200		Junta Mecánica Tipo Dresser ø12"	2 days	Tue 20/9/22	Wed 21/9/22	199FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
201		Movimiento de tierra	2 days	Mon 19/9/22	Tue 20/9/22	193	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
202		Logo y letrero de INAPA	9 days	Thu 15/9/22	Tue 27/9/22	191	Ramón Pérez										
203		<b>CASA DE OPERADOR</b>	<b>8 days</b>	<b>Mon 19/9/22</b>	<b>Wed 28/9/22</b>												
204		Rapillado de pintura	5 days	Mon 19/9/22	Fri 23/9/22	193	Jean Cadet										
205		Pintura acrílica calidad superior interior y exterior (incluye a	1 day	Wed 21/9/22	Wed 21/9/22	194	Smick Milluis										
206		Movimiento de tierra	1 day	Wed 21/9/22	Wed 21/9/22	201	Simon Charite										
207		Logo y letrero de INAPA	1 day	Wed 28/9/22	Wed 28/9/22	202	Ramón Pérez										
208		<b>CASA DE GENERADOR</b>	<b>14 days</b>	<b>Thu 22/9/22</b>	<b>Mon 10/10/2</b>												
209		Rapillado de pintura	4 days	Mon 26/9/22	Thu 29/9/22	204	Jordany										



CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	Q1	Q2	Q3
210		Pintura acrílica calidad superior interior y exterior (incluye a	2 days	Thu 22/9/22	Fri 23/9/22	205	Smick Milluis				Smick Milluis													
211		Movimiento de tierra	2 days	Mon 26/9/22	Tue 27/9/22	206FS+2 days	Morillo;Pascual				Morillo;Pascual													
212		Logo y letrero de INAPA	9 days	Thu 29/9/22	Mon 10/10/22	207	Ramón Pérez				Ramón Pérez													
213		<b>ÁREA EXTERIOR</b>	<b>56.5 days</b>	<b>Wed 28/9/22</b>	<b>Thu 8/12/22</b>																			
214		Sustitución de tapa para registros de 0.80 x 0.80 en tola negra de 1/4" con marco de hierro (incluye acabado con dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior)	4 days	Wed 28/9/22	Mon 3/10/22	211	Alex Gonzalez				Alex Gonzalez													
215		Sustitución de tapa para registros de 0.60 x 0.60 m en tola negra de 1/4" con marco de hierro (incluye acabado con dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior)	4 days	Wed 28/9/22	Mon 3/10/22	214FF	Genesis Henriquez				Genesis Henriquez													
216		Sustitución de tapa para registro de 2.05 x 0.80 m en tola negra de 1/4" con marco de hierro (incluye acabado con dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior)	3 days	Thu 29/9/22	Mon 3/10/22	215FF	Alex Gonzalez				Alex Gonzalez													
217		Acera interior de 1.00 m de ancho	2.92 wks	Sat 15/10/22	Mon 7/11/22	218	Daniel De la Cruz				Daniel De la Cruz													
218		Contén	1.67 wks	Mon 3/10/22	Fri 14/10/22	222	Daniel De la Cruz				Daniel De la Cruz													
219		Embellecimiento con gravilla el 60% de la superficie y grama en el restante 40 %	3.33 wks	Mon 14/11/22	Thu 8/12/22	224	PAI - Brigada de paisajismo				PAI - Brigada de paisajismo													
220		Rapillado de paredes	7 days	Mon 7/11/22	Tue 15/11/22	217	Jean Cadet				Jean Cadet													
221		Pintura general	4 days	Wed 16/11/22	Mon 21/11/22	220	Smick Milluis				Smick Milluis													
222		Suministro y colocación lámpara exterior tipo cobra (incluye electrificación)	2 days	Fri 30/9/22	Mon 3/10/22	211	Alejandro Hernandez				Alejandro Hernandez													
223		Limpieza final	2 days	Mon 21/11/22	Wed 23/11/22	221	Jordany				Jordany													
224		Riego por aspersores automatizado en la grama	0.83 wks	Mon 7/11/22	Sat 12/11/22	217	PAI - Brigada de paisajismo				PAI - Brigada de paisajismo													
225		Logo y letrero de inapa	9 days	Tue 11/10/22	Fri 21/10/22	212	Ramón Pérez				Ramón Pérez													
226		<b>CUARTO DE BOMBAS</b>	<b>59 days</b>	<b>Thu 8/12/22</b>	<b>Fri 24/2/23</b>																			
227		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>2 days</b>	<b>Thu 8/12/22</b>	<b>Sat 10/12/22</b>																			
228		Adecuación de área	1 day	Thu 8/12/22	Fri 9/12/22	142	Smick Milluis				Smick Milluis													
229		Replanteo	1 day	Fri 9/12/22	Sat 10/12/22	228	José García;TOP - Brigada Topografica				José García;TOP - Brigada Topografica													
230		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>4 days</b>	<b>Mon 12/12/22</b>	<b>Thu 15/12/22</b>																			
231		Excavación material a mano material no clasificado	2 days	Mon 12/12/22	Tue 13/12/22	229	Morillo;Pascual;Simon Charite				Morillo;Pascual;Simon Charite													
232		Relleno compactado a mano	1 day	Wed 14/12/22	Wed 14/12/22	231	Morillo;Pascual				Morillo;Pascual													
233		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguío y esparcim	1 day	Thu 15/12/22	Thu 15/12/22	232	Pedro De los Santos				Pedro De los Santos													
234		<b>HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM2:</b>	<b>23 days</b>	<b>Thu 15/12/22</b>	<b>Fri 13/1/23</b>																			
235		Zapata Muro 0.92 qq/m³	2 days	Thu 15/12/22	Fri 16/12/22	232	Jose Alcantara				Jose Alcantara													
236		Zapata de Columna C1 2.33 qq/m³	3 days	Sat 17/12/22	Wed 21/12/22	235	Jose Alcantara				Jose Alcantara													
237		Viga Amarre BNP (0.20 x 0.20) m- 2.75 qq/m³	2 days	Thu 22/12/22	Sat 24/12/22	245	Jose Alcantara				Jose Alcantara													
238		Columna (0.30 x 0.30) m- 4.32 qq/m³	3 days	Wed 28/12/22	Fri 30/12/22	246	Sergio De los Santos				Sergio De los Santos													
239		Viga Potico AB (0.30 x 0.30) m- 4.44 qq/m³	3 days	Sat 31/12/22	Wed 4/1/23	238	Sergio De los Santos				Sergio De los Santos													
240		Viga Pórtico 1, 2, 3 - (0.30 x 0.30)m- 3.34 qq/m³	3 days	Wed 4/1/23	Mon 9/1/23	239	Sergio De los Santos				Sergio De los Santos													
241		Losa de Techo e=0.15 m- 1.15 qq/m³	4 days	Tue 10/1/23	Fri 13/1/23	240	Jose Alcantara;Sergio De los Santos				Jose Alcantara;Sergio De los Santos													
242		<b>PISO DE HORMIGON FC=210 KG/CM2 REFORZADO C/MALLA ELECTROSOLDADA</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 17/1/23</b>	<b>Thu 19/1/23</b>																			
243		Piso de hormigon Fc=210 kg/cm² reforzado c/malla electrosoldada	2 days	Tue 17/1/23	Thu 19/1/23	241FS+2 days	Jose Alcantara;Sergio De los Santos				Jose Alcantara;Sergio De los Santos													
244		<b>MURO DE BLOCK</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 21/12/22</b>	<b>Tue 27/12/22</b>																			
245		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	1 day	Wed 21/12/22	Tue 22/12/22	236	Benigno Burgos				Benigno Burgos													
246		Block 6" SNP, ø3/8"@0.60 m	2 days	Mon 26/12/22	Tue 27/12/22	237	Benigno Burgos				Benigno Burgos													
247		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>13 days</b>	<b>Thu 19/1/23</b>	<b>Tue 7/2/23</b>																			
248		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Thu 19/1/23	Fri 20/1/23	243	Smick Milluis				Smick Milluis													



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
249		Pañete Exterior	2 days	Fri 20/1/23	Tue 24/1/23	248	Benigno Burgos											
250		Pañete Interior	2 days	Tue 24/1/23	Thu 26/1/23	249	Daniel De la Cruz											
251		Pañete Techo	2 days	Thu 26/1/23	Sat 28/1/23	250	Daniel De la Cruz											
252		Fino de Techo	1 day	Tue 24/1/23	Wed 25/1/23	241;249	Benigno Burgos											
253		Cantos	3 days	Tue 31/1/23	Thu 2/2/23	251	Daniel De la Cruz											
254		Pintura acrílica calidad superior (incluye primer fresh cem	3 days	Fri 3/2/23	Tue 7/2/23	253	Smick Milluis											
255		<b>ACERA EXTERIOR 0.80M</b>	<b>5 days</b>	<b>Tue 7/2/23</b>	<b>Mon 13/2/23</b>													
256		Acera exterior 0.80 m	5 days	Tue 7/2/23	Mon 13/2/23	254	Daniel De la Cruz											
257		<b>INTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	<b>8 days</b>	<b>Fri 13/1/23</b>	<b>Tue 24/1/23</b>													
258		Salidas Cenitales con lamparas LED explosión proof inclu	2 days	Fri 13/1/23	Mon 16/1/23	241FS-1 day	Fernando Paniagua											
259		Salida interruptor sencillo	1 day	Mon 16/1/23	Tue 17/1/23	258	Fernando Paniagua											
260		Salida Tomacorriente 120V Doble	1 day	Thu 19/1/23	Fri 20/1/23	243	Fernando Paniagua											
261		Salida panel distribución 2/4 espacios	2 days	Fri 20/1/23	Tue 24/1/23	260	Fernando Paniagua											
262		<b>INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)</b>	<b>14 days</b>	<b>Wed 25/1/23</b>	<b>Mon 13/2/23</b>													
263		Puerta Polimetal (2.10 x 0.90) m (incluida la instalacion y	5 days	Tue 7/2/23	Mon 13/2/23	254	Carpintería Metalica											
264		Ventana Salomónicas de aluminio con reja de protección	1.67 wks	Wed 1/2/23	Mon 13/2/23	263FF	Carpintería Metalica											
265		Desagüe de techo en Ø3" PVC	2 days	Wed 25/1/23	Fri 27/1/23	252	Benigno Burgos											
266		<b>EQUIPO DE BOMBEO</b>	<b>9 days</b>	<b>Tue 14/2/23</b>	<b>Fri 24/2/23</b>													
267		Bomba para llenado de tinas, llenado de tinaco y sistema	2 days	Tue 14/2/23	Wed 15/2/23	264	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
268		Bomba booster para cloración de 3 HP, 50 GPM, TDH 10'	2 days	Thu 16/2/23	Fri 17/2/23	267	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
269		Suministro tubería de ø1 1/2" PVC (sch-40) c/espiga camp	1 day	Sat 18/2/23	Mon 20/2/23	268	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
270		Piezas especiales de Ø1 1/2" PVC (Codo, Tee, Válvula	1 day	Sat 18/2/23	Mon 20/2/23	269FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
271		Mano de obra Instalacion (Bombas, Tuberías y piezas)	4 days	Mon 20/2/23	Fri 24/2/23	270	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
272		<b>LOGO Y LETRERO INAPA</b>	<b>9 days</b>	<b>Tue 7/2/23</b>	<b>Fri 17/2/23</b>													
273		Logo y letrero de inapa	9 days	Tue 7/2/23	Fri 17/2/23	254	Ramón Pérez											
274		<b>ÁREA EXTERNA</b>	<b>103.1 days</b>	<b>Tue 7/2/23</b>	<b>Fri 23/6/23</b>													
275		<b>VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS</b>	<b>103.1 days</b>	<b>Tue 7/2/23</b>	<b>Fri 23/6/23</b>													
276		<b>PRELIMINARES</b>	<b>4 days</b>	<b>Tue 7/2/23</b>	<b>Sat 11/2/23</b>													
277		Desmantelamiento de verja existente, incluye bote	3 days	Tue 7/2/23	Fri 10/2/23	247	Enmanuel Florvil;Jordany;José García											
278		Replanteo	1 day	Fri 10/2/23	Sat 11/2/23	277	José García;TOP - Brigada Topografica											
279		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>19 days</b>	<b>Mon 13/2/23</b>	<b>Thu 9/3/23</b>													
280		Excavación zapatas a mano material no clasificado	2 wks	Mon 13/2/23	Tue 28/2/23	278	Enmanuel Florvil;Jean Cadet;Jordany;Mori											
281		Relleno de reposición y compactado del material	0.83 wks	Wed 1/3/23	Tue 7/3/23	280	Jean Cadet;Jordany;Morillo;Pascual											
282		Bote de material inservible con camión a una distancia	2 days	Tue 7/3/23	Thu 9/3/23	281	Pedro De los Santos											
283		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	<b>47.5 days</b>	<b>Tue 7/3/23</b>	<b>Tue 9/5/23</b>													
284		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m³, f <sub>c</sub> =180	14 days	Tue 7/3/23	Sat 11/3/23	281	Jose Alcantara;José García											
285		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³	5 days	Mon 13/3/23	Fri 17/3/23	284	Jose Alcantara;José García											
286		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, f <sub>c</sub> =210 kg/cm²	7 days	Wed 19/4/23	Thu 27/4/23	292FS-5 days	Jose Alcantara;José García											
287		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f <sub>c</sub> =210 kg/cm	2 wks	Fri 24/3/23	Mon 10/4/23	291	Sergio De los Santos;José García											
288		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f <sub>c</sub> =210 kg/cm²	2 wks	Tue 18/4/23	Thu 4/5/23	292FS-1 wk	Sergio De los Santos;Leandro Delgado											
289		Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 x 0.20) m f <sub>c</sub>	6 days	Fri 28/4/23	Tue 9/5/23	286;292	Jose Alcantara;Leandro Delgado											
290		<b>MUROS</b>	<b>29 days</b>	<b>Sat 18/3/23</b>	<b>Tue 25/4/23</b>													
291		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	5 days	Sat 18/3/23	Fri 24/3/23	285	Daniel De la Cruz											
292		Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado	2 wks	Tue 11/4/23	Tue 25/4/23	287	Daniel De la Cruz											
293		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>13 days</b>	<b>Tue 9/5/23</b>	<b>Thu 25/5/23</b>													
294		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	2 days	Tue 9/5/23	Thu 11/5/23	289	DLC - Brigada de personal de la casa 01											
295		Pañete en vigas y columnas	0.83 wks	Thu 11/5/23	Wed 17/5/23	294	Daniel De la Cruz											



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
296		Cantos	1 wk	Thu 18/5/23	Thu 25/5/23	295	Daniel De la Cruz												
297		PINTURA	5 days	Thu 25/5/23	Wed 31/5/23														
298		Primer fresh cement en vigas y columnas	3 days	Thu 25/5/23	Mon 29/5/23	296	Smick Milluis												
299		Acrilica calidad superior en vigas y columnas (sin anda	2 days	Tue 30/5/23	Wed 31/5/23	298	Smick Milluis												
300		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA	5 days	Thu 1/6/23	Wed 7/6/23														
301		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo tri	0.83 wks	Thu 1/6/23	Wed 7/6/23	299	Genesis Henriquez												
302		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30 MTS EN COLUMNA ADICIONAL SEGUN DETALLE) TIRA DE FOAM DE 1/2"	1 day	Fri 28/4/23	Fri 28/4/23														
303		Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2"	1 day	Fri 28/4/23	Fri 28/4/23	286	Smick Milluis												
304		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULARES DE 1 1/2"X 3/16" (COLOCADO EN COLUMNA ADICIONAL SEGUN DETALLE)	2 days	Wed 7/6/23	Sat 10/6/23														
305		Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle)	2 days	Wed 7/6/23	Sat 10/6/23	301	Genesis Henriquez												
306		PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 M. INCLUYE MOTOR PARA APERTURA AUTOMATIZADA Y BOTONERA PARA CONTROL DE ACCESO	9.6 days	Mon 12/6/23	Fri 23/6/23														
307		Puerta corrediza Long=4.0 m. incluye motor para apertura automatizada y botonera para control de acceso	1.6 wks	Mon 12/6/23	Fri 23/6/23	305	Genesis Henriquez												
308		ESTACIÓN BOMBEO	148.9 days	Wed 31/5/23	Sat 9/12/23														
309		CÁRCAMO (CAPACIDAD DE 360 M3)	68.3 days	Wed 31/5/23	Mon 28/8/23														
310		PRELIMINARES	4.3 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23														
311		Replanteo y control topográfico	4.3 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23	296FS+4 days	José García;TOP - Brigada Topografica												
312		MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL INDEFINIDO	11 days	Mon 5/6/23	Tue 20/6/23														
313		Excavación zapata muros y columnas C-1 (Ver detalles pl	6 days	Mon 5/6/23	Wed 14/6/23	311	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
314		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	4 days	Wed 14/6/23	Mon 19/6/23	313	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
315		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	3 days	Fri 16/6/23	Tue 20/6/23	314FS-2 days	Pedro De los Santos												
316		HORMIGÓN ARMADO f'c=280 kg/cm² EN:	38.6 days	Mon 19/6/23	Mon 7/8/23														
317		Zapata muros, A=1.40 m, e=0.40 m, 1.18 qq/m².	0.83 wks	Mon 19/6/23	Mon 26/6/23	314	Jose Alcantara												
318		Zapata columna C1, e=0.40 m, 3.38 qq/m².	2 days	Mon 26/6/23	Wed 28/6/23	317	Jose Alcantara												
319		Losa de fondo, e=0.25 m - 3.28 qq/m².	0.83 wks	Thu 29/6/23	Wed 5/7/23	325	Jose Alcantara;Sergio De los Santos												
320		Muros exteriores, e=0.30 m, 2.34 qq/m².	1.6 wks	Mon 10/7/23	Fri 21/7/23	322	Jose Alcantara;Sergio De los Santos												
321		Muros interiores, e=0.20 m, 2.46 qq/m².	4 days	Fri 21/7/23	Wed 26/7/23	320	Jose Alcantara;Sergio De los Santos												
322		Columnas C1, 0.35mx0.35m, 8.03 qq/m².	3 days	Wed 5/7/23	Mon 10/7/23	319	Sergio De los Santos												
323		Losa de entrepiso, e=0.20 m, 2.71 qq/m².	5 days	Tue 1/8/23	Mon 7/8/23	324	Jose Alcantara;Sergio De los Santos												
324		Vigas Entrepiso V1 0.40m x 0.30m, 4.81 qq/m².	4 days	Wed 26/7/23	Tue 1/8/23	321	Jose Alcantara												
325		Hormigón simple de nivelación, e=0.05m, 100 qq/cm².	1 day	Wed 28/6/23	Thu 29/6/23	318	Leandro Delgado;Morillo;Pascual												
326		ANDAMIOS PARA VACIADO DE LOSA, ENVARILLADO, ENCOFRADO Y PANETE	54 days	Mon 19/6/23	Mon 28/8/23														
327		Andamios para vaciado de losa, envarillado, encofrado y	54 days	Mon 19/6/23	Mon 28/8/23	317SS	DLC - Brigada de personal de la casa 01												
328		TERMINACIONES DE SUPERFICIE	11 days	Mon 7/8/23	Tue 22/8/23														
329		Fino de fondo	2 days	Mon 7/8/23	Wed 9/8/23	323	Franco Julien												
330		Pañete Interior	5 days	Wed 9/8/23	Thu 17/8/23	329	Franco Julien												
331		Cantos	4 days	Thu 17/8/23	Tue 22/8/23	330	Franco Julien												
332		JUNTA DE GOMA HIDROFILICA DE 9'	1 day	Mon 10/7/23	Tue 11/7/23														
333		Junta de goma hidrofílica de 9'	1 day	Mon 10/7/23	Tue 11/7/23	322	Jose garcia												
334		CASETA DE BOMBEO	47 days	Mon 7/8/23	Fri 6/10/23														





**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
335		<b>HORMIGÓN ARMADO f'c=280 kg/cm²</b>	<b>20 days</b>	<b>Mon 7/8/23</b>	<b>Sat 2/9/23</b>												
336		Columnas C1, 0.35mx0.35m, 8.03 qq/m².	4 days	Mon 7/8/23	Fri 11/8/23	316	Jose Alcantara;Sergio De los Santos										
337		Viga V2 Intermedia 0.35 m x0.25 m, 4.15 qq/m³	3 days	Tue 8/8/23	Fri 11/8/23	341FS-2 days	Jose Alcantara;Sergio De los Santos										
338		Viga Techo V1 0.45 m x 0.30 m, 4.28 qq/m³	5 days	Thu 10/8/23	Fri 18/8/23	341	Jose Alcantara;Sergio De los Santos										
339		Losa de techo, e=0.15 m, 1.34 qq/m².	12 days	Fri 18/8/23	Sat 2/9/23	338	Jose Alcantara;Sergio De los Santos										
340		<b>MURO DE BLOCK:</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 7/8/23</b>	<b>Thu 10/8/23</b>												
341		De 6", 3/8"@0.80	3 days	Mon 7/8/23	Thu 10/8/23	316	Benigno Burgos										
342		<b>TERMINACIONES DE SUPERFICIE</b>	<b>14 days</b>	<b>Sat 2/9/23</b>	<b>Wed 20/9/23</b>												
343		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Sat 2/9/23	Mon 4/9/23	339	Smick Milluis										
344		Pañete Techo	2 days	Fri 8/9/23	Tue 12/9/23	346	Benigno Burgos										
345		Pañete Interior	4 days	Mon 4/9/23	Fri 8/9/23	343	Benigno Burgos										
346		Pañete Exterior	4 days	Mon 4/9/23	Fri 8/9/23	345SS	Daniel De la Cruz										
347		Cantos	5 days	Fri 8/9/23	Fri 15/9/23	346	Daniel De la Cruz										
348		Piso pulido HS	2 days	Fri 15/9/23	Mon 18/9/23	347	Benigno Burgos										
349		Fino de Techo	2 days	Fri 8/9/23	Tue 12/9/23	346	Franco Julien										
350		Impermeabilizante de Techo con Tela Asfáltica de 3mm	2 days	Wed 13/9/23	Fri 15/9/23	351	Alberto De la Cruz										
351		Desagüe de techo	1 day	Tue 12/9/23	Wed 13/9/23	349	Smick Milluis										
352		Pintura acrílica calidad superior (incluye primer fresh cem	2 days	Mon 18/9/23	Wed 20/9/23	348	Smick Milluis										
353		<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>	<b>7 days</b>	<b>Mon 18/9/23</b>	<b>Wed 27/9/23</b>												
354		Puerta polimétrica blanca (incluye suministro, instalaci	5 days	Wed 20/9/23	Wed 27/9/23	352	Carpintería Metalica										
355		Puerta doble en tola de 1/4" (2.10 x 2.00) m (ver detalle)	5 days	Wed 20/9/23	Wed 27/9/23	354SS	Genesis Henriquez										
356		Ventana Salomónicas de aluminio 1.10 x 2.80 m (5ud) con su reja	7 days	Mon 18/9/23	Wed 27/9/23	354FF	Carpintería Metalica										
357		<b>VIGA METÁLICA W 12X16</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 20/9/23</b>	<b>Fri 22/9/23</b>												
358		Viga metálica W 12X16	2 days	Wed 20/9/23	Fri 22/9/23	342	Alex Gonzalez										
359		<b>TAPA METÁLICA DE 0.80 X 0.80 M</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 27/9/23</b>	<b>Fri 29/9/23</b>												
360		Tapa metálica de 0.80 x 0.80 m	2 days	Wed 27/9/23	Fri 29/9/23	356	Genesis Henriquez										
361		<b>ELECTRIFICACIÓN INTERIOR EDIFICIO BOMBEO</b>	<b>17 days</b>	<b>Thu 10/8/23</b>	<b>Sat 2/9/23</b>												
362		Salida cenital EMT sin luminarias	2 days	Wed 30/8/23	Fri 1/9/23	339FS-3 days	Fernando Paniagua										
363		Salida cenital EMT incluyendo lamparas LED, 60 watts	3 days	Wed 30/8/23	Sat 2/9/23	362FS-2 days	Bernardo Acosta										
364		Salidas EMT P/Interruptor Sencillos	1 day	Fri 1/9/23	Sat 2/9/23	363FS-1 day	Fernando Paniagua										
365		Salidas Tomacorrientes 110V LEVITON EMT	2 days	Thu 10/8/23	Mon 14/8/23	341	Fernando Paniagua										
366		Salidas Tomacorrientes 220V LEVITON EMT	2 days	Thu 10/8/23	Mon 14/8/23	365SS	Bernardo Acosta										
367		Salidas de Tomacorrientes Para Cargas Especiales en El	2 days	Mon 14/8/23	Thu 17/8/23	366	Fernando Paniagua										
368		<b>INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO</b>	<b>7 days</b>	<b>Fri 22/9/23</b>	<b>Mon 2/10/23</b>												
369		Viga W 12 x 16 H.N. L=45 pies	2 days	Mon 25/9/23	Wed 27/9/23	373	Alex Gonzalez										
370		Angular 8" x 6" x 1/2" H.N.	1 day	Wed 27/9/23	Thu 28/9/23	369	Alex Gonzalez										
371		Pernos expansivo HILTI (HSL-3 M 16/25)	1 day	Wed 27/9/23	Thu 28/9/23	370SS	Alex Gonzalez										
372		Tornillo (A325) 3/4" x 2" (incluye tuerca)	1 day	Wed 27/9/23	Thu 28/9/23	370SS	Alex Gonzalez										
373		Trolley mecánico p/diferencial de 3 Ton	1 day	Fri 22/9/23	Mon 25/9/23	358	Alex Gonzalez										
374		Mano de obra	3 days	Thu 28/9/23	Mon 2/10/23	370	Alex Gonzalez										
375		Alquiler de grua para izaje de viga metalica	2 days	Thu 28/9/23	Sat 30/9/23	374SS	GRUA - Equipos de grua										
376		<b>ESTRUCTURA METALICA</b>	<b>6 days</b>	<b>Fri 29/9/23</b>	<b>Fri 6/10/23</b>												
377		Escaleras laterales tipo Gato en Acero Inoxidable	6 days	Fri 29/9/23	Fri 6/10/23	360	Genesis Henriquez										
378		<b>ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO (ESTACIONES DE BOMBEO)</b>	<b>49 days</b>	<b>Fri 6/10/23</b>	<b>Sat 9/12/23</b>												
379		<b>ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA</b>	<b>23 days</b>	<b>Fri 6/10/23</b>	<b>Mon 6/11/23</b>												
380		Estructura EQ-MT	1.5 wks	Fri 6/10/23	Wed 18/10/23	334	German Montero										
381		Transformador tipo pad mounted de 500 KVA, 12,470/7,200-240/480v	1 wk	Tue 24/10/23	Tue 31/10/23	385	Alejandro Hernandez										
382		Cono de alivio exterior	4 days	Tue 31/10/23	Mon 6/11/23	381	Alejandro Hernandez										
383		Cono de alivio interior	4 days	Tue 31/10/23	Mon 6/11/23	381	Alejandro Hernandez										



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
384		Mano de obra eléctrica primaria	3 wks	Thu 12/10/23	Fri 3/11/23	380FS-5 days	Alejandro Hernandez;Fernando Paniagua;									
385		Alimentador eléctrico desde medicion de energia en alta hasta transformador pad mounted, compuesto por 3 alanbres eléctricos URD No. 2/0 al 33% concentrico (f) en tuberías IMC y PVC de Ø4", incluye accesorios.	4 days	Wed 18/10/23	Tue 24/10/23	380	Fernando Paniagua;Jean Cadet;Jordany									
386		<b>ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA. (ESTACION DE BOMBEO)</b>	26 days	Mon 6/11/23	Sat 9/12/23											
387		Alimentador eléctrico desde banco de transformador pad mounted hasta main breaker normal casa de bombas compuesto por: 9 conductores eléctricos 250 MCM (fases) y 4 conductor eléctrico THW No.4/0 (neutro y tierra) en 4 tuberías EMT y PVC de Ø4", conectores	2 days	Mon 6/11/23	Wed 8/11/23	379	German Montero									
388		Alimentador eléctrico desde main breaker normal en casa de bombas hasta panel board casa de bombas compuesto por: 9 conductores eléctricos 250 MCM (fases) y 4 conductor eléctrico THW No.4/0 (neutro y tierra) en 4 tuberías EMT y PVC de Ø4", conectores y s	1 day	Wed 8/11/23	Fri 10/11/23	387	German Montero									
389		Alimentador eléctrico desde panel board en estación de bombeo hasta centro de control de motores con 6 arrancadores suave en casa de bombas compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.3/0 (fases), 1 conductor eléctrico THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor	1 day	Wed 8/11/23	Fri 10/11/23	388SS	Bernardo Acosta									
390		Alimentador eléctrico desde centro de motores con 6 arrancadores suave de electrobombas de 100 HP hasta motor de electrobombas de 100 HP (4 unidades), compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.2/0 (fases), 1 conductor electrico THW No.1/0 (neutro y 1	3 days	Fri 10/11/23	Tue 14/11/23	389	Bernardo Acosta									
391		Alimentador eléctrico desde centro de motores con 6 arrancadores suave de electrobombas de 60 HP hasta motor de electrobombas de 60 HP (2 unidades), compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.2 (fases), 1 conductor electrico THW No.4 (neutro y 1 condu	1 day	Mon 13/11/23	Tue 14/11/23	390FF	German Montero									
392		Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.10 (fases y tierra) en tubería EMT de Ø3/4", conectores y soporte de tubería	1 day	Tue 14/11/23	Wed 15/11/23	391	German Montero									
393		Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de breakers 6/12 circuitos de estación de bombas compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.10 (fases y tierra) en tubería EMT de Ø3/4", conectores y soporte de tubería	1 day	Tue 14/11/23	Wed 15/11/23	392FF	Fernando Paniagua									
394		Centro de control de motores equipado con 6 arrancadores suaves para 4 equipos de 100 HP y 2 equipos de 60 HP	2 wks	Mon 6/11/23	Wed 22/11/23	379	Alejandro Hernandez									
395		Suministro de main breaker normal de 750/3AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R	3 days	Wed 15/11/23	Mon 20/11/23	393	Alejandro Hernandez									
396		Suministro de panel board en barra de 1000AMP con main breaker de 750/3AMP., incluye: 1 breakers 600/3AMP. Y 2 breakers 30/2AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R	1.25 wks	Wed 15/11/23	Fri 24/11/23	393	Alejandro Hernandez									
397		Transformador seco de 5 KVA, 480/120-240V, 60HZ.	1.25 wks	Fri 24/11/23	Tue 5/12/23	396	Alejandro Hernandez									
398		Panel de breakers de 6/12 circuitos, 120-240V, 60HZ.	1 day	Fri 24/11/23	Mon 27/11/23	396	Fernando Paniagua									
399		Bandeja de rejilla para cable electrico (300 mm x 20 pies)	5 days	Wed 8/11/23	Thu 16/11/23	387	Fernando Paniagua									
400		Sistema de aterrizaje	2 days	Tue 5/12/23	Thu 7/12/23	397	Fernando Paniagua									
401		Registro eléctrico en block de 6" (0,6 x 0,6 x 1,0m).	5 days	Fri 10/11/23	Thu 16/11/23	403	Benigno Burgos									
402		Registro eléctrico, 4" x 4" x 4", NEMA 1R.	2 days	Thu 7/12/23	Sat 9/12/23	400	Fernando Paniagua									
403		Excavación de zanja, (0,6 x 0,6 x 75m)	3 days	Mon 6/11/23	Fri 10/11/23	379	DLC - Brigada de personal de la casa 01									



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
404	■	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLESIA)</b>	15 days	Fri 6/10/23	Thu 26/10/23														
405	■	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 950 GPM, vs. 285 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas tazones, con motor de 100 HP, 460V, 60HZ, trifásico a 1,770 RPM.	2 days	Fri 6/10/23	Tue 10/10/23	334	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
406	■	Motor vertical de 100 HP, 460V, 60HZ, trifásico a 1,770 RPM. US MOTORS	2 days	Fri 6/10/23	Tue 10/10/23	405FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
407	■	Instalación de electrobomba	3 days	Thu 12/10/23	Mon 16/10/23	419	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
408	■	Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V, trifásico, 60HZ, enclosure NEMA 3R.	2 days	Tue 10/10/23	Thu 12/10/23	406	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
409	■	Niple de Ø8" x 12" platillado en un extremo	2 days	Fri 13/10/23	Mon 16/10/23	407FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
410	■	Junta dresser autoportante de Ø8" a 250 PSI	2 days	Fri 13/10/23	Mon 16/10/23	407FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
411	■	Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de Ø8" pl	2 days	Mon 16/10/23	Wed 18/10/23	407	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
412	■	Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø8" a 250 psi, platillado.ula limitadora de caudal integrado de Ø	2 days	Fri 13/10/23	Mon 16/10/23	407FF	Juan Hope												
413	■	Válvula de aire Ø1"	2 days	Fri 13/10/23	Mon 16/10/23	407FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
414	■	Codo de Ø8" x 45 grados	1 day	Mon 16/10/23	Tue 17/10/23	407	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
415	■	Yee platillada de Ø8" x Ø8" x Ø8", en 45 grados	2 days	Fri 13/10/23	Mon 16/10/23	407FF	Socrates Díaz												
416	■	Reducción de Ø12" a Ø8"	2 days	Mon 16/10/23	Wed 18/10/23	407	Juan Hope												
417	■	Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI	1 day	Wed 18/10/23	Thu 19/10/23	421	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
418	■	Anclaje para descarga en hormigón simple	2 days	Thu 19/10/23	Mon 23/10/23	420SS	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
419	■	Base para bombas en H.A.	2 days	Tue 10/10/23	Thu 12/10/23	405	Daniel De la Cruz;DLC - Brigada de personal de												
420	■	Mano de obra construcción de descarga de Ø8"	3 days	Thu 19/10/23	Tue 24/10/23	417	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
421	■	Tubo en acero de Ø8" SCH-40	2 days	Mon 16/10/23	Wed 18/10/23	407	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
422	■	Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)	2 days	Tue 24/10/23	Thu 26/10/23	420	PIN - Brigada de pintura especializada 02												
423	■	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLECIAS EXT. LOS RANCHOS)</b>	12 days	Thu 26/10/23	Sat 11/11/23														
424	■	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 715 GPM, vs. 415 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas tazones con motor de 100 HP, 460V, 60HZ, trifásico a 1,770 RPM.	2 days	Thu 26/10/23	Sat 28/10/23	404	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
425	■	Instalación de electrobomba	2 days	Tue 31/10/23	Thu 2/11/23	437	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10												
426	■	Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V, trifásico, 60HZ, enclosure NEMA 3R.	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	424	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
427	■	Niple de Ø8" x 12" platillado en un extremo	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	424	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
428	■	Junta dresser autoportante de Ø8" a 250 PSI	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
429	■	Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de Ø8" pl	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
430	■	Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø8" a 250 PSI, platillado.	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
431	■	Válvula de aire Ø1"	1 day	Mon 30/10/23	Tue 31/10/23	427FF	Socrates Díaz												
432	■	Codo de Ø8" x 45 grados	1 day	Mon 30/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
433	■	Yee platillada de Ø8" x Ø8" x Ø8", en 45 grados	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
434	■	Reducción de Ø12" a Ø8"	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	427FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
435	■	Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI	1 day	Tue 31/10/23	Wed 1/11/23	434	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
436	■	Anclaje para descarga en hormigón simple	2 days	Wed 1/11/23	Fri 3/11/23	435	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
437	■	Base para bombas en H.A.	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	424	Juan Hope												
438	■	Mano de obra construcción de descarga de Ø8"	3 days	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	436	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024				2025				
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
439		Tubo en acero de Ø8" SCH-40	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	424	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
440		Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)	2 days	Wed 8/11/23	Sat 11/11/23	438	PIN - Brigada de pintura especializada 01												
441		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLECIAS, EXT. PALO AMARILLO)</b>	<b>14 days</b>	<b>Thu 26/10/23</b>	<b>Tue 14/11/23</b>														
442		Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 360 GPM, vs. 405 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas tazones con motor de 60 HP, 460V, 60HZ, trifásico a 1,770 RPM.	2 days	Sat 11/11/23	Tue 14/11/23	423	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
443		Instalación de electrobomba	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	455	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
444		Arrancador suave para motor de 60 HP, 460V, trifásico, 60HZ, enc	2 days	Thu 26/10/23	Sat 28/10/23	422	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
445		Niple de Ø6" x 12" platillado en un extremo	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	444	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
446		Junta mecánica tipo dresser Ø6"	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
447		Válvula de compuerta de vástago ascendente de Ø6" platillada a 2	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
448		Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø6" a 250 PSI, platillado.	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
449		Válvula de aire de Ø1"	1 day	Mon 30/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
450		Codos de Ø6" en 90 grado	1 day	Mon 30/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
451		Codos de Ø6" en 45 grado	1 day	Mon 30/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
452		Yee de Ø6" x Ø6" x Ø6", en 45 grados, platillada	4 days	Thu 26/10/23	Tue 31/10/23	445FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
453		Instalación manométrica completa	3 days	Tue 31/10/23	Fri 3/11/23	452	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
454		Anclaje en hormigón simple para piezas y tubos	2 days	Wed 8/11/23	Sat 11/11/23	456	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
455		Base para bombas en H.A.	2 days	Thu 26/10/23	Sat 28/10/23	422	Jordany;José García;Morillo												
456		Mano de obra construcción de descarga de Ø6"	3 days	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	453	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
457		Tubo en acero de Ø6" SCH-40	2 days	Tue 31/10/23	Thu 2/11/23	443	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
458		Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)	2 days	Sat 11/11/23	Tue 14/11/23	454	PIN - Brigada de pintura especializada 01												
459		<b>ILUMINACIÓN PERIFÉRICA A CASA DE BOMBAS</b>	<b>9 days</b>	<b>Mon 6/11/23</b>	<b>Fri 17/11/23</b>														
460		Suministro e instalación de lámpara H.P.S tipo cobra de 250 W, 220 V.	5 days	Mon 6/11/23	Mon 13/11/23	379	Smick Milluis												
461		Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vir	1 day	Thu 16/11/23	Fri 17/11/23	460	German Montero												
462		<b>LÍNEA IMPULSIÓN Ø6" PVC SDR-21, DESDE DEPÓSITO REGULADOR PALO HASTA ESTACION DE BOMBEO</b>	<b>72 days</b>	<b>Fri 24/2/23</b>	<b>Wed 31/5/23</b>														
463		<b>REPLANTEO</b>	<b>7.5 days</b>	<b>Fri 24/2/23</b>	<b>Tue 7/3/23</b>														
464		Replanteo	1.25 wks	Fri 24/2/23	Tue 7/3/23	226	TOP - Brigada Topografica												
465		<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL</b>	<b>16 days</b>	<b>Wed 8/3/23</b>	<b>Tue 28/3/23</b>														
466		Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2 wks	Wed 8/3/23	Wed 22/3/23	464	Leandro Delgado;Smick Milluis												
467		Remoción de asfalto	1.5 wks	Wed 15/3/23	Mon 27/3/23	466FS-1 wk	DLC - Brigada de personal de la casa 01												
468		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	4 days	Thu 23/3/23	Tue 28/3/23	467FS-3 days	Pedro De los Santos												
469		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>24.5 days</b>	<b>Mon 27/3/23</b>	<b>Thu 27/4/23</b>														
470		Excavación material compacto c/equipo	1.25 wks	Mon 27/3/23	Wed 5/4/23	467	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
471		Nivelación de fondo de zanja	5 days	Sat 1/4/23	Sat 8/4/23	470FS-3 days	EQUIP - Movimiento de tierras 02												
472		Asiento de arena	5 days	Mon 10/4/23	Fri 14/4/23	471	DLC - Brigada de personal de la casa 04												
473		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	472	AGRE - Suplidor de Agregados 01												
474		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m	1 wk	Thu 20/4/23	Thu 27/4/23	473	EQUIP - Movimiento de tierras 02												
475		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	1.58 wks	Wed 5/4/23	Tue 18/4/23	470	Pedro De los Santos												
476		<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>3 days</b>	<b>Fri 28/4/23</b>	<b>Wed 3/5/23</b>														



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
477		De Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G incluye un 3% de perdida	3 days	Fri 28/4/23	Wed 3/5/23	474	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
478		<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	18 days	Wed 3/5/23	Thu 25/5/23														
479		De Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G	3 wks	Wed 3/5/23	Thu 25/5/23	477;483FS-4	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
480		<b>PRUEBA HIDROSTÁTICA</b>	4 days	Fri 26/5/23	Wed 31/5/23														
481		De Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G	4 days	Fri 26/5/23	Wed 31/5/23	479	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
482		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO</b>	10 days	Wed 26/4/23	Tue 9/5/23														
483		Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
484		Codo 6" x 40° Acero-PVC SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
485		Codo 6" x 35° Acero-PVC SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
486		Codo 6" x 30° Acero-PVC SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
487		Codo 6" x 25° Acero-PVC SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
488		Codo 6" x 20° Acero-PVC SCH-40	5 days	Wed 26/4/23	Wed 3/5/23	477FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
489		Anclajes H.A.	5 days	Wed 3/5/23	Tue 9/5/23	477	DLC - Brigada de personal de la casa 04;Ra												
490		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS</b>	5 days	Tue 16/5/23	Mon 22/5/23														
491		Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	0.83 wks	Tue 16/5/23	Mon 22/5/23	479FS-1.4	wks HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
492		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23														
493		Válvula de Aire HF Ø1", 150 PSI	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	491FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
494		Válvula de Aire Combinada HF Ø2", 200 PSI	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	491FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
495		Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	491FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
496		Registros para Válvulas de aire simple y combinada	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	491FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
497		Caja telescópica HF para Válvula de Desagüe	4 days	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	491FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
498		<b>CRUCES</b>	14 days	Fri 28/4/23	Wed 17/5/23														
499		<b>DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (2 u)</b>	14 days	Fri 28/4/23	Wed 17/5/23														
500		Replanteo	1 day	Fri 28/4/23	Fri 28/4/23	469	TOP - Brigada Topografica												
501		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	4 days	Tue 2/5/23	Sat 6/5/23	505	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
502		Codo 6"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	4 days	Tue 2/5/23	Sat 6/5/23	501FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
503		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 days	Tue 2/5/23	Sat 6/5/23	501FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
504		Anclajes de H.S.	3 days	Mon 8/5/23	Wed 10/5/23	503	José García												
505		Excavación material compacto c/equipo	1 day	Sat 29/4/23	Tue 2/5/23	500	EQUIP - Movimiento de tierras 02												
506		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	3 days	Tue 2/5/23	Fri 5/5/23	505	EQUIP - Movimiento de tierras 02												
507		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	1 day	Fri 5/5/23	Sat 6/5/23	506	Pedro De los Santos												
508		Mano de obra	5 days	Thu 11/5/23	Wed 17/5/23	504	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
509		<b>SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO</b>	12 days	Wed 8/3/23	Wed 22/3/23														
510		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 GI pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	2 wks	Wed 8/3/23	Wed 22/3/23	464	Ramón Pérez												
511		<b>CARPETA ASFÁLTICA</b>	8 days	Sat 13/5/23	Tue 23/5/23														
512		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m²	3 days	Sat 13/5/23	Wed 17/5/23	482FS+3	days ASFA - Brigada de Riego de imprimación												
513		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de adherencia)	7 days	Mon 15/5/23	Tue 23/5/23	512FS-2	days ASFA - Brigada de Asfalto												
514		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	7 days	Mon 15/5/23	Tue 23/5/23	513SS	Camion de asfalto												
515		<b>LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORE</b>	4 days	Wed 24/5/23	Mon 29/5/23														
516		Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menore	4 days	Wed 24/5/23	Mon 29/5/23	513	DLC - Brigada de personal de la casa 01;Pedro De los Santos												



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
517		LÍNEA IMPULSIÓN Ø8" PVC SDR-21, DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL EXISTENTE	88.5 days	Wed 8/3/23	Sat 1/7/23													
518		REPLANTEO	5 days	Wed 8/3/23	Tue 14/3/23													
519		Replanteo	5 days	Wed 8/3/23	Tue 14/3/23	464	TOP - Brigada Topografica											
520		CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL	19 days	Tue 28/3/23	Fri 21/4/23													
521		Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2.33 wks	Tue 28/3/23	Fri 21/4/23	466FS+1 day	DLC - Brigada de personal de la casa 01											
522		Remoción de asfalto	7 days	Wed 5/4/23	Fri 14/4/23	521FS-2 wks	DLC - Brigada de personal de la casa 02											
523		Bote carpeta asfáltica c/camión a una distancia promedio de 11 km (incluye cargulo y esparcimiento en el botadero) a una distancia promedio de 11 km (incluye cargulo y esparcimiento en el botadero)	2 days	Fri 14/4/23	Mon 17/4/23	522FS-1 day	Camión de bote											
524		MOVIMIENTO DE TIERRA	34.8 days	Sat 15/4/23	Wed 31/5/23													
525		Excavación material compacto c/equipo	2 wks	Sat 15/4/23	Tue 2/5/23	522	EQUIP - Movimiento de tierras 01											
526		Nivelación de fondo de zanja	1 wk	Tue 2/5/23	Tue 9/5/23	525	EQUIP - Movimiento de tierras 01											
527		Asiento de arena	0.6 wks	Wed 17/5/23	Mon 22/5/23	528	EQUIP - Movimiento de tierras 01											
528		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	1 wk	Wed 10/5/23	Wed 17/5/23	526	AGRE - Suplidor de Agregados 01											
529		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	1.2 wks	Mon 22/5/23	Wed 31/5/23	527	EQUIP - Movimiento de tierras 01											
530		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcimiento en botadero)	4 days	Wed 10/5/23	Mon 15/5/23	526	Camión de bote											
531		SUMINISTRO DE TUBERIA	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23													
532		De Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	519	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
533		COLOCACIÓN DE TUBERIA	12.5 days	Wed 31/5/23	Fri 16/6/23													
534		De Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G	2.08 wks	Wed 31/5/23	Fri 16/6/23	532;529	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
535		PRUEBA HIDROSTÁTICA	5 days	Fri 16/6/23	Fri 23/6/23													
536		De Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G	0.83 wks	Fri 16/6/23	Fri 23/6/23	534	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
537		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICO	15 days	Tue 14/3/23	Sat 1/4/23													
538		Codo 8" x 90° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
539		Codo 8" x 60° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
540		Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
541		Codo 8" x 35° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
542		Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
543		Codo 8" x 25° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
544		Codo 8" x 20° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
545		Codo 8" x 15° Acero-PVC SCH-40	3 days	Tue 14/3/23	Fri 17/3/23	532FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
546		Anclajes H.A.	12 days	Fri 17/3/23	Sat 1/4/23	532	DLC - Brigada de personal de la casa 02											
547		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS	5 days	Fri 9/6/23	Thu 15/6/23													
548		Mecánica tipo dresser Ø8" 150 psi	0.83 wks	Fri 9/6/23	Thu 15/6/23	534FS-1 wk	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03											
549		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23													
550		Válvula de Aire HF Ø1", 150 PSI	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23	548FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
551		Válvula de Aire Combinada HF Ø2", 200 PSI	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23	548FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
552		Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23	548FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
553		Registros para Válvulas de aire simple y combinada	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23	548FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
554		Caja telecópica HF para Válvula de Desagüe	4 days	Sat 10/6/23	Thu 15/6/23	548FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02											
555		CRUCES	9 days	Mon 5/6/23	Fri 16/6/23													
556		DE PUENTE Ø8" ACERO L=25.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS	7 days	Mon 5/6/23	Wed 14/6/23													
557		Replanteo	1 day	Mon 5/6/23	Mon 5/6/23	524	TOP - Brigada Topografica											
558		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	557	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05											
559		Codo 8"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	558FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06											



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
560		Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	558FF	Socrates Díaz										
561		Anclajes de H.S.	2 days	Tue 6/6/23	Wed 7/6/23	557	DLC - Brigada de personal de la casa 02										
562		Pintura antioxidante Oxipoxiguard o similar dos capas	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	565	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
563		Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 day	Tue 13/6/23	Wed 14/6/23	562	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
564		Abrazadera	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	558FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
565		Mano de obra	2 days	Fri 9/6/23	Mon 12/6/23	561;558	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06										
566		<b>DE PUENTE Ø8" ACERO L=16.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS</b>	<b>8 days</b>	<b>Tue 6/6/23</b>	<b>Fri 16/6/23</b>												
567		Replanteo	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	557	TOP - Brigada Topografica										
568		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	1 day	Wed 7/6/23	Wed 7/6/23	567	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06										
569		Codo 8"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	1 day	Wed 7/6/23	Wed 7/6/23	568FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
570		Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	1 day	Wed 7/6/23	Wed 7/6/23	568FF	Pascual										
571		Anclajes de H.S.	3 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	567	DLC - Brigada de personal de la casa 01										
572		Pintura antioxidante Oxipoxiguard o similar dos capas	1 day	Wed 14/6/23	Thu 15/6/23	575	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
573		Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 day	Thu 15/6/23	Fri 16/6/23	572	PIN - Brigada de pintura especializada 01										
574		Abrazadera	1 day	Wed 7/6/23	Wed 7/6/23	568FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02										
575		Mano de obra	2 days	Mon 12/6/23	Wed 14/6/23	568;571	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06										
576		<b>DE ALCANTARILLA Ø8" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS</b>	<b>7 days</b>	<b>Wed 7/6/23</b>	<b>Fri 16/6/23</b>												
577		Replanteo	1 day	Wed 7/6/23	Wed 7/6/23	567	TOP - Brigada Topografica										
578		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Fri 9/6/23	Wed 14/6/23	577	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05										
579		Codo 8"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 days	Mon 12/6/23	Wed 14/6/23	578FF	Felix Peña										
580		Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	2 days	Mon 12/6/23	Wed 14/6/23	578FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
581		Anclajes de H.S.	2 days	Mon 12/6/23	Wed 14/6/23	583	DLC - Brigada de personal de la casa 02										
582		Excavación material compacto c/equipo	1 day	Fri 9/6/23	Fri 9/6/23	577	EQUIP - Movimiento de tierras 02										
583		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 day	Sat 10/6/23	Mon 12/6/23	582	EQUIP - Movimiento de tierras 02										
584		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	583	Pedro De los Santos										
585		Mano de obra	2 days	Wed 14/6/23	Fri 16/6/23	581	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01										
586		<b>SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO</b>	<b>18 days</b>	<b>Sat 15/4/23</b>	<b>Tue 9/5/23</b>												
587		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	3 wks	Sat 15/4/23	Tue 9/5/23	522	Ramón Pérez										
588		<b>CARPETA ASFÁLTICA</b>	<b>8 days</b>	<b>Fri 16/6/23</b>	<b>Tue 27/6/23</b>												
589		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m²	2 days	Fri 16/6/23	Mon 19/6/23	576	ASFA - Brigada de Riego de imprimación										
590		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de ac	6 days	Tue 20/6/23	Tue 27/6/23	589	ASFA - Brigada de Asfalto										
591		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	6 days	Tue 20/6/23	Tue 27/6/23	590SS	Camion de asfalto										
592		<b>LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORE</b>	<b>4 days</b>	<b>Tue 27/6/23</b>	<b>Sat 1/7/23</b>												
593		Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menore	4 days	Tue 27/6/23	Sat 1/7/23	588	DLC - Brigada de personal de la casa 02;Camión de bote										
594		<b>LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC SDR-26, DESDE DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO EXISTENTE HASTA E2+522.84</b>	<b>68.6 days</b>	<b>Mon 3/7/23</b>	<b>Thu 28/9/23</b>												
595		<b>REPLANTEO</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 3/7/23</b>	<b>Fri 7/7/23</b>												
596		Replanteo	5 days	Mon 3/7/23	Fri 7/7/23	517	TOP - Brigada Topografica										
597		<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL</b>	<b>16.6 days</b>	<b>Sat 8/7/23</b>	<b>Sat 29/7/23</b>												
598		Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2.2 wks	Sat 8/7/23	Tue 25/7/23	596	DLC - Brigada de personal de la casa 02										
599		Remoción de asfalto	2 wks	Thu 13/7/23	Fri 28/7/23	598FS-1.6 wks	DLC - Brigada de personal de la casa 03										



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
600		Bote carpeta asfáltica c/camión a una distancia promedio de 11 km (incluye carguio y esparcimiento en el botadero) a una distancia promedio de 11 km	4 days	Tue 25/7/23	Sat 29/7/23	599FS-3 days	Camión de bote												
601		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>26.5 days</b>	<b>Tue 25/7/23</b>	<b>Tue 29/8/23</b>														
602		Excavación material compacto c/equipo	5 days	Tue 25/7/23	Mon 31/7/23	599FS-3 days	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
603		Nivelación de fondo de zanja	3 days	Mon 31/7/23	Thu 3/8/23	602	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
604		Asiento de arena	4 days	Thu 10/8/23	Tue 15/8/23	605	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
605		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	0.83 wks	Thu 3/8/23	Thu 10/8/23	603	AGRE - Suplidor de Agregados 01												
606		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	1.58 wks	Tue 15/8/23	Tue 29/8/23	604	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
607		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	0.83 wks	Thu 3/8/23	Thu 10/8/23	603	Pedro De los Santos												
608		<b>SUMINISTRO DE TUBERIA</b>	<b>4 days</b>	<b>Mon 31/7/23</b>	<b>Fri 4/8/23</b>														
609		De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	4 days	Mon 31/7/23	Fri 4/8/23	602	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05												
610		<b>COLOCACIÓN DE TUBERIA</b>	<b>17.5 days</b>	<b>Thu 31/8/23</b>	<b>Fri 22/9/23</b>														
611		De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G	2.92 wks	Thu 31/8/23	Fri 22/9/23	629	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05												
612		<b>PRUEBA HIDROSTÁTICA</b>	<b>5 days</b>	<b>Fri 22/9/23</b>	<b>Thu 28/9/23</b>														
613		De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G	0.83 wks	Fri 22/9/23	Thu 28/9/23	611	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
614		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICO</b>	<b>10.7 days</b>	<b>Tue 29/8/23</b>	<b>Mon 11/9/23</b>														
615		Codo 8" x 60° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
616		Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
617		Codo 8" x 40° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
618		Codo 8" x 35° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
619		Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
620		Codo 8" x 25° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
621		Codo 8" x 20° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
622		Codo 8" x 15° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
623		Codo 6" x 30° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
624		Codo 4" x 45° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
625		Tee 8" x 8" Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
626		Tee 6" x 6" Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
627		Reducción 8" x 6" Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
628		Reducción 8" x 4" Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 8/9/23	Mon 11/9/23	611FS-1.8 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
629		Anclajes H.A.	2 days	Tue 29/8/23	Thu 31/8/23	606	DLC - Brigada de personal de la casa 04												
630		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 7/9/23</b>	<b>Tue 12/9/23</b>														
631		Mecánica tipo dresser Ø8" 150 psi	4 days	Thu 7/9/23	Tue 12/9/23	611FS-2 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
632		Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Tue 12/9/23	611FS-2 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
633		Mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Tue 12/9/23	611FS-2 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
634		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 7/9/23</b>	<b>Wed 13/9/23</b>														
635		Válvula Reguladora de Presión HF 40", 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
636		Válvula de Aire HF Ø1", 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
637		Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
638		Válvula de Compuerta Ø8" 150 PSI	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
639		Registros para Reguladora de Presión	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
640		Registros para Válvulas de aire	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
641		Registros para de Compuerta	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
642		Caja telecópica HF para Válvula de Desagüe	4 days	Thu 7/9/23	Wed 13/9/23	611FS-1.9 wks	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
643		<b>CRUCES</b>	<b>14 days</b>	<b>Fri 14/7/23</b>	<b>Tue 1/8/23</b>														
644		<b>DE ALCANTARILLA Ø8" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (2 u)</b>	<b>14 days</b>	<b>Fri 14/7/23</b>	<b>Tue 1/8/23</b>														





**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2
645		Replanteo	1 day	Fri 14/7/23	Sat 15/7/23	596FS+5 days	TOP - Brigada Topografica												
646		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Mon 17/7/23	Tue 18/7/23	645	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
647		Codo 8" X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 days	Mon 17/7/23	Tue 18/7/23	646FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
648		Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	2 days	Mon 17/7/23	Tue 18/7/23	646FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
649		Anclajes de H.S.	5 days	Wed 19/7/23	Tue 25/7/23	651	Franco Julien;Jean Cadet;Jordany												
650		Excavación material compacto c/equipo	1 day	Mon 17/7/23	Mon 17/7/23	645	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
651		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 day	Tue 18/7/23	Tue 18/7/23	650	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
652		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 day	Wed 19/7/23	Wed 19/7/23	651	Pedro De los Santos												
653		Mano de obra	6 days	Tue 25/7/23	Tue 1/8/23	649	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
654		<b>SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO</b>	<b>8.4 days</b>	<b>Tue 25/7/23</b>	<b>Fri 4/8/23</b>														
655		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	1.4 wks	Tue 25/7/23	Fri 4/8/23	598	Ramón Pérez												
656		<b>CARPETA ASFÁLTICA</b>	<b>8 days</b>	<b>Mon 31/7/23</b>	<b>Wed 9/8/23</b>														
657		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m²	3 days	Wed 2/8/23	Fri 4/8/23	653	ASFA - Brigada de Riego de imprimación												
658		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de ac	8 days	Mon 31/7/23	Wed 9/8/23	657FS-5 days	ASFA - Brigada de Asfalto												
659		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	8 days	Mon 31/7/23	Wed 9/8/23	658SS	Camion de asfalto												
660		<b>LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORE</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 9/8/23</b>	<b>Tue 15/8/23</b>														
661		Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menore	0.83 wks	Wed 9/8/23	Tue 15/8/23	659	Pedro "Bote" García												
662		<b>RED DE DISTRIBUCIÓN LOS RANCHOS DE BABOSICO</b>	<b>157.7 days</b>	<b>Thu 28/9/23</b>	<b>Wed 24/4/24</b>														
663		<b>REPLANTEO</b>	<b>12.5 days</b>	<b>Thu 28/9/23</b>	<b>Sat 14/10/23</b>														
664		Replanteo	2.08 wks	Thu 28/9/23	Sat 14/10/23	594	TOP - Brigada Topografica												
665		<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL</b>	<b>29 days</b>	<b>Sat 14/10/23</b>	<b>Wed 22/11/2</b>														
666		Corte de asfalto c/disco, ambos lados	3.33 wks	Sat 14/10/23	Fri 10/11/23	664	DLC - Brigada de personal de la casa 06												
667		Remoción de asfalto	2.5 wks	Wed 25/10/23	Tue 14/11/23	666FS-2 wks	DLC - Brigada de personal de la casa 02												
668		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	2 wks	Mon 6/11/23	Wed 22/11/23	667FS-1 wk	Camión de bote												
669		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>43.2 days</b>	<b>Tue 14/11/23</b>	<b>Thu 11/1/24</b>														
670		Excavación material compacto c/equipo	2.4 wks	Tue 14/11/23	Fri 1/12/23	667	EQUIP - Movimiento de tierras 03												
671		Nivelación de fondo de zanja	1.8 wks	Fri 17/11/23	Thu 30/11/23	670FS-2 wks	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
672		Asiento de arena	1.4 wks	Fri 8/12/23	Tue 19/12/23	673	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
673		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	1 wk	Thu 30/11/23	Fri 8/12/23	671	AGRE - Suplidor de Agregados 01												
674		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m	1.6 wks	Tue 19/12/23	Wed 3/1/24	672	EQUIP - Movimiento de tierras 01												
675		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 wk	Wed 3/1/24	Thu 11/1/24	674	Camión de bote												
676		<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>5 days</b>	<b>Sat 2/12/23</b>	<b>Fri 8/12/23</b>														
677		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	5 days	Sat 2/12/23	Fri 8/12/23	670	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
678		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	5 days	Sat 2/12/23	Fri 8/12/23	670	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05												
679		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	4 days	Sat 2/12/23	Thu 7/12/23	670	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
680		<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>21 days</b>	<b>Fri 8/12/23</b>	<b>Mon 8/1/24</b>														
681		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	14 days	Fri 8/12/23	Wed 27/12/23	676	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
682		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	16 days	Fri 15/12/23	Mon 8/1/24	681FS-9 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
683		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	9 days	Tue 26/12/23	Mon 8/1/24	681FS-2 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025						
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
684		<b>PRUEBA HIDROSTÁTICA</b>	9 days	Thu 28/12/23	Wed 10/1/24																	
685		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	3 days	Thu 28/12/23	Tue 2/1/24	681	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05															
686		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	2 days	Mon 8/1/24	Wed 10/1/24	682	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02															
687		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	2 days	Mon 8/1/24	Wed 10/1/24	683	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06															
688		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO</b>	22.8 days	Wed 27/12/23	Fri 26/1/24																	
689		Codo 8" x 15" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
690		Codo 6" x 65" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
691		Codo 6" x 45" Acero-Acero SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
692		Codo 6" x 35" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
693		Codo 6" x 30" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
694		Codo 6" x 25" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
695		Codo 6" x 20" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
696		Codo 6" x 15" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
697		Codo 4" x 45" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
698		Codo 4" x 25" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
699		Codo 3" x 90" PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
700		Codo 3" x 45" PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
701		Tee 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
702		Tee 4" x 4" PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
703		Tee 3" x 3" PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
704		Reducción 8" x 6" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
705		Reducción 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
706		Reducción 4" x 3" PVC SCH-40	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
707		Junta Tapón Ø6"	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
708		Junta Tapón Ø4"	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
709		Junta Tapón Ø3"	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
710		Cemento PVC	4 days	Wed 27/12/23	Tue 2/1/24	680FS-8 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
711		Anclajes H.A.	15 days	Wed 3/1/24	Tue 23/1/24	674	DLC - Brigada de personal de la casa 01															
712		Anclajes H.S.	18 days	Wed 3/1/24	Fri 26/1/24	674	DLC - Brigada de personal de la casa 02															
713		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS</b>	2 days	Wed 27/12/23	Thu 28/12/23																	
714		Mecánica tipo dresser Ø8" 150 psi	2 days	Wed 27/12/23	Thu 28/12/23	680FS-8 days	Juan Hope															
715		Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2 days	Wed 27/12/23	Thu 28/12/23	680FS-8 days	Juan Hope															
716		Mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI	2 days	Wed 27/12/23	Thu 28/12/23	680FS-8 days	Juan Hope															
717		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	5 days	Tue 2/1/24	Tue 9/1/24																	
718		Válvula Sostenedora de Presión HF Ø4"	3 days	Tue 2/1/24	Fri 5/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
719		Válvula Reguladora de Presión HF 4Ø", 150 PSI	2 days	Tue 2/1/24	Thu 4/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
720		Válvula Reguladora de Presión HF Ø3"	3 days	Thu 4/1/24	Tue 9/1/24	680FS-2 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
721		Válvula Reguladora de Presión HF Ø2"	3 days	Thu 4/1/24	Tue 9/1/24	680FS-2 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
722		Válvula de Compuerta HF Ø6"	2 days	Tue 2/1/24	Thu 4/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
723		Válvula de compuerta Ø4" H.F. ( inc. Suministro, instalación	4 days	Tue 2/1/24	Mon 8/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
724		Registros para Válvulas Reguladora	4 days	Tue 2/1/24	Mon 8/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
725		Registros para Válvula Sostenedora	4 days	Tue 2/1/24	Mon 8/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
726		Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 days	Tue 2/1/24	Mon 8/1/24	680FS-4 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01															
727		<b>CRUCES</b>	49 days	Sat 2/12/23	Wed 7/2/24																	
728		<b>DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (7 ud)</b>	27 days	Sat 2/12/23	Tue 9/1/24																	
729		Replanteo	1 day	Mon 8/1/24	Tue 9/1/24	726	TOP - Brigada Topografica															
730		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Mon 4/12/23	Wed 6/12/23	734	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03															
731		Codo 6"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 days	Mon 4/12/23	Fri 8/12/23	734	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03															
732		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2 days	Mon 4/12/23	Mon 11/12/23	734	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03															



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025							
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3						
733		Anclajes de H.S.	4 days	Tue 5/12/23	Sat 9/12/23	735	DLC - Brigada de personal de la casa 01																
734		Excavación material compacto c/equipo	1 day	Sat 2/12/23	Mon 4/12/23	670	EQUIP - Movimiento de tierras 02																
735		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 day	Mon 4/12/23	Tue 5/12/23	734	EQUIP - Movimiento de tierras 02																
736		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 day	Tue 5/12/23	Wed 6/12/23	735	Pedro De los Santos																
737		Mano de obra	3 days	Mon 11/12/23	Wed 13/12/23	733	Juan Hope																
738		<b>DE ALCANTARILLA Ø4" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (1 u)</b>	<b>27 days</b>	<b>Mon 4/12/23</b>	<b>Wed 10/1/24</b>																		
739		Replanteo	1 day	Tue 9/1/24	Wed 10/1/24	729	TOP - Brigada Topografica																
740		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Tue 5/12/23	Thu 7/12/23	744	Ramón Pérez																
741		Codo 6"x 45° Acero c/protección anticorrosiva	2 days	Tue 5/12/23	Thu 7/12/23	744	Ramón Pérez																
742		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2 days	Tue 5/12/23	Thu 7/12/23	744	Ramón Pérez																
743		Anclajes de H.S.	1 day	Wed 6/12/23	Thu 7/12/23	745	Franco Julien;Jean Cadet;Jordany																
744		Excavación material compacto c/equipo	1 day	Mon 4/12/23	Tue 5/12/23	734	EQUIP - Movimiento de tierras 01																
745		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 day	Tue 5/12/23	Wed 6/12/23	744	EQUIP - Movimiento de tierras 01																
746		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 day	Wed 6/12/23	Thu 7/12/23	745	Camión de bote																
747		Mano de obra	2 days	Thu 7/12/23	Sat 9/12/23	743	Juan Hope																
748		<b>DE PUENTE Ø4" ACERO L=35.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS</b>	<b>7 days</b>	<b>Wed 10/1/24</b>	<b>Thu 18/1/24</b>																		
749		Replanteo	1 day	Wed 10/1/24	Thu 11/1/24	739	TOP - Brigada Topografica																
750		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Thu 11/1/24	Sat 13/1/24	749	Ramón Pérez																
751		Codo 6"x 45° Acero c/protección anticorrosiva	2 days	Thu 11/1/24	Sat 13/1/24	749	Ramón Pérez																
752		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2 days	Thu 11/1/24	Sat 13/1/24	749	Ramón Pérez																
753		Anclajes de H.S.	1 day	Thu 11/1/24	Fri 12/1/24	749	DLC - Brigada de personal de la casa 01																
754		Pintura antioxidante Oxipoxiguard o similar dos capas	1 day	Wed 17/1/24	Wed 17/1/24	757	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
755		Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 day	Thu 18/1/24	Thu 18/1/24	754	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
756		Abrazadera	1 day	Thu 11/1/24	Fri 12/1/24	749	Ramón Pérez																
757		Mano de obra	2 days	Mon 15/1/24	Tue 16/1/24	750	Juan Hope																
758		<b>DE PUENTE Ø6" ACERO L=10.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS</b>	<b>8 days</b>	<b>Fri 19/1/24</b>	<b>Tue 30/1/24</b>																		
759		Replanteo	1 day	Fri 19/1/24	Fri 19/1/24	749FS+1 wk	TOP - Brigada Topografica																
760		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Sat 20/1/24	Tue 23/1/24	759	Ramón Pérez																
761		Codo 6"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 days	Sat 20/1/24	Tue 23/1/24	759	Ramón Pérez																
762		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 days	Sat 20/1/24	Thu 25/1/24	759	Ramón Pérez																
763		Anclajes de H.S.	1 day	Sat 20/1/24	Mon 22/1/24	759	Enmanuel Florvil;Franco Julien;Jean Cadet																
764		Pintura antioxidante Oxipoxiguard o similar dos capas	1 day	Fri 26/1/24	Sat 27/1/24	767	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
765		Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 day	Tue 30/1/24	Tue 30/1/24	764	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
766		Abrazadera	1 day	Sat 20/1/24	Mon 22/1/24	759	Ramón Pérez																
767		Mano de obra	3 days	Tue 23/1/24	Fri 26/1/24	760	Juan Hope																
768		<b>DE PUENTE Ø6" ACERO L=14.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS</b>	<b>7 days</b>	<b>Tue 30/1/24</b>	<b>Wed 7/2/24</b>																		
769		Replanteo	1 day	Tue 30/1/24	Tue 30/1/24	759FS+1 wk	TOP - Brigada Topografica																
770		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Wed 31/1/24	Thu 1/2/24	769	Ramón Pérez																
771		Codo 6"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 days	Wed 31/1/24	Thu 1/2/24	769	Ramón Pérez																
772		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 days	Wed 31/1/24	Mon 5/2/24	769	Ramón Pérez																
773		Anclajes de H.S.	1 day	Wed 31/1/24	Wed 31/1/24	769	DLC - Brigada de personal de la casa 01																



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025					
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3				
774	☑	Pintura antioxidante Oxipoxiguard o similar dos capas	1 day	Mon 5/2/24	Tue 6/2/24	777	PIN - Brigada de pintura especializada 01														
775	☑	Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 day	Tue 6/2/24	Wed 7/2/24	774	PIN - Brigada de pintura especializada 01														
776	☑	Abrazadera	1 day	Wed 31/1/24	Wed 31/1/24	769	Ramón Pérez														
777	☑	Mano de obra	2 days	Fri 2/2/24	Mon 5/2/24	770	Juan Hope														
778	☑	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:</b>	<b>5 days</b>	<b>Wed 10/1/24</b>	<b>Tue 16/1/24</b>																
779	☑	Hidrante Ø6"	5 days	Wed 10/1/24	Tue 16/1/24	684	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03														
780	☑	<b>ACOMETIDAS URBANAS EN POLIETILENO (INCLUYE CAJA REGISTRO Y VALVU</b>	<b>30 days</b>	<b>Wed 7/2/24</b>	<b>Mon 18/3/24</b>																
781	☑	Acometidas urbanas en polietileno (incluye caja registro y valvula)	5 wks	Wed 7/2/24	Mon 18/3/24	684FS+1 wk;727	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01														
782	☑	<b>DEMOLICIÓN Y BOTE DE:</b>	<b>14 days</b>	<b>Mon 4/3/24</b>	<b>Thu 21/3/24</b>																
783	☑	Contén	1.6 wks	Wed 6/3/24	Tue 19/3/24	781FS-9 days	DLC - Brigada de personal de la casa 01														
784	☑	Acera ancho 1.00 M	2 wks	Mon 4/3/24	Tue 19/3/24	783FF	DLC - Brigada de personal de la casa 02														
785	☑	Bote de material producto de la demolicion c/camión a una distan	5 days	Thu 14/3/24	Thu 21/3/24	784FS-3 days	Camión de bote														
786	☑	<b>REPOSICIÓN DE:</b>	<b>15.4 days</b>	<b>Mon 11/3/24</b>	<b>Mon 1/4/24</b>																
787	☑	Contén	2 wks	Mon 11/3/24	Tue 26/3/24	783FS-1 wk	Jordany;Simon Charite;Smick Milluis														
788	☑	Acera ancho 1.00 M	2.4 wks	Tue 12/3/24	Mon 1/4/24	784FS-5 days	José García;Morillo;Jean Cadet;Daniel De l														
789	☑	<b>SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO</b>	<b>6 days</b>	<b>Sat 2/12/23</b>	<b>Sat 9/12/23</b>																
790	☑	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderola	1 wk	Sat 2/12/23	Sat 9/12/23	670	Carlos Polanco														
791	☑	<b>CARPETA ASFÁLTICA</b>	<b>18 days</b>	<b>Thu 28/3/24</b>	<b>Mon 22/4/24</b>																
792	☑	Riego de imprimación con gravilla 0.30 gts/m²	2 wks	Mon 1/4/24	Tue 16/4/24	786	ASFA - Brigada de Riego de imprimación														
793	☑	Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de ac	3 wks	Thu 28/3/24	Mon 22/4/24	792FS-2.2 wks	ASFA - Brigada de Asfalto														
794	☑	Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	3 wks	Thu 28/3/24	Mon 22/4/24	793SS	Camion de asfalto														
795	☑	<b>LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORE</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 22/4/24</b>	<b>Wed 24/4/24</b>																
796	☑	Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menore	2 days	Mon 22/4/24	Wed 24/4/24	794	DLC - Brigada de personal de la casa 02														
797	☑	<b>RED DE DISTRIBUCIÓN EL FLAIRE</b>	<b>329.4 days</b>	<b>Fri 29/7/22</b>	<b>Tue 3/10/23</b>																
798	☑	<b>REPLANTEO</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 23/3/23</b>	<b>Wed 29/3/23</b>																
799	☑	Replanteo	5 days	Thu 23/3/23	Wed 29/3/23	466	TOP - Brigada Topografica														
800	☑	<b>CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL</b>	<b>26 days</b>	<b>Wed 29/3/23</b>	<b>Wed 3/5/23</b>																
801	☑	Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2.5 wks	Wed 29/3/23	Tue 18/4/23	799	DLC - Brigada de personal de la casa 03														
802	☑	Remoción de asfalto	3.83 wks	Mon 3/4/23	Wed 3/5/23	801FS-2 wks	Franco Julien;Genesis Henriquez;Jean Cad														
803	☑	Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 wk	Tue 25/4/23	Wed 3/5/23	802FS-1 wk	Camión de bote														
804	☑	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>33.2 days</b>	<b>Tue 18/4/23</b>	<b>Wed 31/5/23</b>																
805	☑	Excavación material compacto c/equipo	2.33 wks	Tue 18/4/23	Fri 5/5/23	802FS-2 wks	EQUIP - Movimiento de tierras 03														
806	☑	Nivelación de fondo de zanja	1.67 wks	Thu 27/4/23	Thu 11/5/23	805FS-1 wk	EQUIP - Movimiento de tierras 03														
807	☑	Asiento de arena	1.5 wks	Mon 8/5/23	Thu 18/5/23	808FS-1.2 wks	EQUIP - Movimiento de tierras 03														
808	☑	Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	1.67 wks	Thu 4/5/23	Tue 16/5/23	806FS-1 wk	AGRE - Suplidor de Agregados 02														
809	☑	Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	2.4 wks	Thu 11/5/23	Tue 30/5/23	807FS-1 wk	EQUIP - Movimiento de tierras 03														
810	☑	Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	6 days	Tue 23/5/23	Wed 31/5/23	809FS-5 days	Camión de bote														
811	☑	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>4 days</b>	<b>Sat 6/5/23</b>	<b>Thu 11/5/23</b>																
812	☑	De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	3 days	Sat 6/5/23	Wed 10/5/23	805	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04														



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025						
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
813		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	3 days	Sat 6/5/23	Wed 10/5/23	805	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
814		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	4 days	Sat 6/5/23	Thu 11/5/23	805	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
815		<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>24.7 days</b>	<b>Tue 30/5/23</b>	<b>Fri 30/6/23</b>																	
816		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	4 days	Tue 30/5/23	Sat 3/6/23	809	Juan Hope															
817		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	1.67 wks	Tue 30/5/23	Tue 13/6/23	809	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
818		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	2.5 wks	Tue 30/5/23	Fri 30/6/23	809	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
819		<b>PRUEBA HIDROSTÁTICA</b>	<b>5 days</b>	<b>Fri 30/6/23</b>	<b>Fri 7/7/23</b>																	
820		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	2 days	Fri 30/6/23	Tue 4/7/23	815	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
821		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	4 days	Fri 30/6/23	Thu 6/7/23	815	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
822		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	5 days	Fri 30/6/23	Fri 7/7/23	815	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
823		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICO</b>	<b>18 days</b>	<b>Wed 31/5/23</b>	<b>Fri 23/6/23</b>																	
824		Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	4 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23	816FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
825		Codo 6" x 35° Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23	816FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
826		Codo 6" x 25° Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23	816FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
827		Codo 6" x 20° Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 31/5/23	Mon 5/6/23	816FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
828		Codo 4" x 45° Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 7/6/23	Wed 14/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
829		Codo 4" x 45° PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
830		Codo 3" x 90° PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
831		Codo 3" x 45° PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
832		Tee 4" x 4" PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
833		Tee 3" x 3" PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
834		Reducción 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 days	Wed 7/6/23	Wed 14/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
835		Reducción 4" x 3" PVC SCH-40	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
836		Junta Tapón Ø4"	4 days	Wed 7/6/23	Wed 14/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
837		Junta Tapón Ø3"	4 days	Wed 7/6/23	Wed 14/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
838		Cemento PVC	2 days	Wed 7/6/23	Mon 12/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
839		Anclajes H.S.	2 wks	Wed 7/6/23	Fri 23/6/23	817FS-3 days	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04;HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
840		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 1/6/23</b>	<b>Tue 6/6/23</b>																	
841		Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 days	Thu 1/6/23	Tue 6/6/23	816FS-2 days	Pedro Osorio;Ramón Pérez;Simon Charite															
842		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	<b>4 days</b>	<b>Wed 28/6/23</b>	<b>Tue 4/7/23</b>																	
843		Válvula Compuerta Ø3" 150 PSI	4 days	Wed 28/6/23	Tue 4/7/23	818FS-2 days	Felix Peña															
844		Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 days	Wed 28/6/23	Tue 4/7/23	818FS-2 days	German Montero															
845		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:</b>	<b>1 day</b>	<b>Fri 29/7/22</b>	<b>Fri 29/7/22</b>																	
846		Hidrante Ø4"	5 days	Fri 7/7/23	Thu 13/7/23	819	Juan Hope															
847		<b>ACOMETIDAS URBANAS EN POLIETILENO (INCLUYE CAJA REGISTRO Y VALVU</b>	<b>20 days</b>	<b>Fri 7/7/23</b>	<b>Wed 2/8/23</b>																	
848		Acometidas urbanas en polietileno (incluye caja registro y v	3.33 wks	Fri 7/7/23	Wed 2/8/23	819	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04															
849		<b>DEMOLICIÓN Y BOTE DE:</b>	<b>16.5 days</b>	<b>Wed 2/8/23</b>	<b>Thu 24/8/23</b>																	
850		Contén	2.08 wks	Wed 2/8/23	Fri 18/8/23	848	DLC - Brigada de personal de la casa 07															
851		Acera ancho 1.00 M	2.5 wks	Wed 2/8/23	Wed 23/8/23	850FS-2 wks	DLC - Brigada de personal de la casa 02															
852		Bote de material producto de la demolicion c/camión a una distan	5 days	Thu 17/8/23	Thu 24/8/23	851FS-4 days	Pedro De los Santos															
853		<b>REPOSICIÓN DE:</b>	<b>16 days</b>	<b>Thu 10/8/23</b>	<b>Thu 31/8/23</b>																	
854		Contén	1.67 wks	Thu 10/8/23	Thu 24/8/23	850FS-1 wk	Daniel De la Cruz;Enmanuel Florvil;Jean Cadet;Jon															
855		Acera ancho 1.00 M	2 wks	Tue 15/8/23	Thu 31/8/23	854FS-1 wk	Pedro Osorio;Ramón Pérez															
856		<b>SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO</b>	<b>12 days</b>	<b>Thu 4/5/23</b>	<b>Thu 18/5/23</b>																	



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
857		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 GI pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	2 wks	Thu 4/5/23	Thu 18/5/23	802	Carlos Polanco									
858		<b>CARPETA ASFÁLTICA</b>	17 days	Thu 31/8/23	Fri 22/9/23											
859		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m²	1 wk	Thu 31/8/23	Fri 8/9/23	853	ASFA - Brigada de Riego de imprimación									
860		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de ac	2.5 wks	Mon 4/9/23	Fri 22/9/23	859FS-4 days	ASFA - Brigada de Asfalto									
861		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	2.5 wks	Mon 4/9/23	Fri 22/9/23	860SS	Camion de asfalto									
862		<b>LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORE</b>	8 days	Fri 22/9/23	Tue 3/10/23											
863		Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menores.	1.33 wks	Fri 22/9/23	Tue 3/10/23	861	Pedro De los Santos									
864		<b>REHABILITACIÓN ÁREA DE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 45.000 GL LOS RANCHOS DE BABOSÍCO</b>	41 days	Sat 14/10/23	Thu 7/12/23											
865		<b>PRELIMINARES</b>	5 days	Sat 14/10/23	Fri 20/10/23											
866		Limpieza general del área	2 days	Sat 14/10/23	Tue 17/10/23	664	DLC - Brigada de personal de la casa 03									
867		Desinstalación de verja en malla ciclónica existente	2 days	Mon 16/10/23	Wed 18/10/23	866FS-1 day	DLC - Brigada de personal de la casa 05									
868		Demolición de muros en bloques	1 day	Wed 18/10/23	Thu 19/10/23	867	DLC - Brigada de personal de la casa 07									
869		Bote de material Producto de la demolición	1 day	Thu 19/10/23	Fri 20/10/23	868	Camión de bote									
870		<b>REFORZAMIENTO DE BASE DE TANQUE</b>	4 days	Tue 17/10/23	Mon 23/10/23											
871		Reforzamiento de base de tanque por erosion	4 days	Tue 17/10/23	Mon 23/10/23	866	Alex Gonzalez									
872		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACCESO</b>	6 days	Fri 20/10/23	Sat 28/10/23											
873		Escalones de H.A	2 days	Fri 20/10/23	Tue 24/10/23	869	Benigno Burgos									
874		Acera perimetral 0.80	4 days	Tue 24/10/23	Sat 28/10/23	873	Benigno Burgos									
875		<b>MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO</b>	10 days	Mon 23/10/23	Fri 3/11/23											
876		Limpieza de superficie externo con Sandblasting SP5 (debe cubrirse con andamios y lonas para evitar contaminación por polución)	2 days	Mon 23/10/23	Wed 25/10/23	871	DLC - Brigada de personal de la casa 03									
877		Limpieza de superficie interna con Sandblasting SP5	3 days	Wed 25/10/23	Sat 28/10/23	876	DLC - Brigada de personal de la casa 03									
878		Aplicación de primer área exterior de tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	3 days	Wed 25/10/23	Sat 28/10/23	876	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
879		Aplicación pintura epóxica poliamida industrial de la marca popular epoxiguard o similar para exterior del tanque	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	878	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
880		Suministro y aplicación Polyurea a un espesor de 2 mm/m2 para interior de tanque	2 days	Sat 28/10/23	Tue 31/10/23	877	PIN - Brigada de pintura especializada 02									
881		Aplicación de primer área exterior e interior en el techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 days	Tue 31/10/23	Thu 2/11/23	880;879	PIN - Brigada de pintura especializada 02									
882		Aplicación de terminación área exterior del techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 500 o similar	1 day	Thu 2/11/23	Fri 3/11/23	881	PIN - Brigada de pintura especializada 02									
883		<b>BY-PASS</b>	4 days	Fri 3/11/23	Fri 10/11/23											
884		<b>SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	4 days	Fri 3/11/23	Fri 10/11/23											
885		Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 days	Fri 3/11/23	Tue 7/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02									
886		Tee 8" x 8" Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 3/11/23	Tue 7/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03									
887		Yee Ø8 x 8 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 days	Fri 3/11/23	Tue 7/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04									
888		Codo 8" x 90° Acero-PVC SCH-40	2 days	Fri 3/11/23	Tue 7/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02									
889		Niple Ø8x24" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 days	Fri 3/11/23	Tue 7/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03									
890		Junta Mecánica tipo Dresser HF Ø8" 150 PSI	4 days	Fri 3/11/23	Fri 10/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04									
891		Válvula de Compuerta Ø8" 150 PSI	4 days	Fri 3/11/23	Fri 10/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02									
892		Registro para Válvula	4 days	Fri 3/11/23	Fri 10/11/23	875	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03									
893		<b>VERJA DE BLOCK</b>	36 days	Fri 20/10/23	Thu 7/12/23											
894		<b>PRELIMINARES</b>	1 day	Fri 20/10/23	Mon 23/10/23											
895		Replanteo	1 day	Fri 20/10/23	Mon 23/10/23	869	TOP - Brigada Topografica									



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024				2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
896		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 23/10/23</b>	<b>Sat 11/11/23</b>													
897		Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 days	Mon 23/10/23	Thu 26/10/23	895	DLC - Brigada de personal de la casa 04											DLC - Brigada de personal de la casa 04
898		Reposición material compactado	1 day	Fri 10/11/23	Sat 11/11/23	904	DLC - Brigada de personal de la casa 04											DLC - Brigada de personal de la casa 04
899		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 day	Thu 26/10/23	Fri 27/10/23	897	Camión de bote											Camión de bote
900		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	<b>23 days</b>	<b>Thu 26/10/23</b>	<b>Sat 25/11/23</b>													
901		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/	3 days	Thu 26/10/23	Mon 30/10/23	897	Daniel De la Cruz											Daniel De la Cruz
902		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³ f'c	3 days	Mon 30/10/23	Thu 2/11/23	901	Franco Julien											Franco Julien
903		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m- 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	4 days	Wed 15/11/23	Tue 21/11/23	908	Jose Alcantara											Jose Alcantara
904		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm	3 days	Mon 6/11/23	Fri 10/11/23	909	Jose Alcantara											Jose Alcantara
905		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Wed 15/11/23	Mon 20/11/23	908	Sergio De los Santos											Sergio De los Santos
906		Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kg/	4 days	Tue 21/11/23	Sat 25/11/23	903	Jose Alcantara											Jose Alcantara
907		<b>MUROS</b>	<b>9 days</b>	<b>Thu 2/11/23</b>	<b>Wed 15/11/23</b>													
908		Block 6" ø3/8" @0.60 m SNP violinado	4 days	Fri 10/11/23	Wed 15/11/23	904	José García											José García
909		Block 6" BNP, ø3/8" @0.60 m	2 days	Thu 2/11/23	Mon 6/11/23	902	José García											José García
910		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>5 days</b>	<b>Sat 25/11/23</b>	<b>Fri 1/12/23</b>													
911		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Sat 25/11/23	Mon 27/11/23	906	Smick Milluis											Smick Milluis
912		Pañete en vigas y columnas	2 days	Mon 27/11/23	Wed 29/11/23	911	Franco Julien											Franco Julien
913		Cantos	4 days	Mon 27/11/23	Fri 1/12/23	912FS-2 days	Daniel De la Cruz											Daniel De la Cruz
914		<b>PINTURA</b>	<b>2 days</b>	<b>Fri 1/12/23</b>	<b>Tue 5/12/23</b>													
915		Primer fresh cement o similar	1 day	Fri 1/12/23	Mon 4/12/23	913	Smick Milluis											Smick Milluis
916		Acrilica calidad superior en vigas y columnas (sin andami	1 day	Mon 4/12/23	Tue 5/12/23	915	Smick Milluis											Smick Milluis
917		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA</b>	<b>2 days</b>	<b>Sat 25/11/23</b>	<b>Tue 28/11/23</b>													
918		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	2 days	Sat 25/11/23	Tue 28/11/23	906	Lala Diaz											Lala Diaz
919		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16" (COLOCADO</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 28/11/23</b>	<b>Thu 30/11/23</b>													
920		Suministro y colocación de angulares de 1 1/2" x 3/16" (colocado en columna adicional segun detalle)	2 days	Tue 28/11/23	Thu 30/11/23	918	Lala Diaz											Lala Diaz
921		<b>PUERTA CORREDIZA LONG=2.0 MTS</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 30/11/23</b>	<b>Thu 7/12/23</b>													
922		Puerta corrediza L=2.0 m	5 days	Thu 30/11/23	Thu 7/12/23	920	Lala Diaz											Lala Diaz
923		<b>REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO DE ALMACENAMIENTO A INTERCONETAR CON RED EXISTENTE LOS RANCHOS, CAPACIDAD 40,000.00 GL</b>	<b>40 days</b>	<b>Thu 7/12/23</b>	<b>Wed 31/1/24</b>													
924		<b>PRELIMINARES</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 7/12/23</b>	<b>Wed 13/12/23</b>													
925		Limpieza general del área	1 day	Thu 7/12/23	Fri 8/12/23	864	DLC - Brigada de personal de la casa 03											DLC - Brigada de personal de la casa 03
926		Desinstalación de verja en malla ciclónica existente	1 day	Thu 7/12/23	Fri 8/12/23	925FF	DLC - Brigada de personal de la casa 04											DLC - Brigada de personal de la casa 04
927		Demolición de muros en bloques	1 day	Fri 8/12/23	Sat 9/12/23	926	DLC - Brigada de personal de la casa 02											DLC - Brigada de personal de la casa 02
928		Demolición de zapata de H.A.	2 days	Sat 9/12/23	Tue 12/12/23	927	DLC - Brigada de personal de la casa 02											DLC - Brigada de personal de la casa 02
929		Bote de material Producto de la demolición	1 day	Tue 12/12/23	Wed 13/12/23	928	Pedro De los Santos											Pedro De los Santos
930		<b>MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO</b>	<b>10 days</b>	<b>Fri 8/12/23</b>	<b>Thu 21/12/23</b>													
931		Limpieza de superficie externo con Sandblasting SP5 (debe cubrirse con andamios y lonas para evitar contaminación por polución)	2 days	Fri 8/12/23	Mon 11/12/23	925	DLC - Brigada de personal de la casa 04											DLC - Brigada de personal de la casa 04
932		Limpieza de superficie interna con Sandblasting SP5	3 days	Mon 11/12/23	Thu 14/12/23	931	DLC - Brigada de personal de la casa 04											DLC - Brigada de personal de la casa 04
933		Aplicación de primer área exterior de tanque, pintura base antioxidante Mastecocat 480P o similar	3 days	Mon 11/12/23	Thu 14/12/23	931	PIN - Brigada de pintura especializada 01											PIN - Brigada de pintura especializada 01
934		Aplicación pintura epóxica poliámidia industrial de la marca popular epoxiguard o similar para exterior del tanque	2 days	Thu 14/12/23	Mon 18/12/23	933	PIN - Brigada de pintura especializada 01											PIN - Brigada de pintura especializada 01



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024			2025				
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
935		Suministro y aplicación Polyurea a un espesor de 2 mm/m2 para interior de tanque	2 days	Thu 14/12/23	Mon 18/12/23	932	PIN - Brigada de pintura especializada 02												
936		Aplicación de primer área exterior e interior en el techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 days	Mon 18/12/23	Wed 20/12/23	935	PIN - Brigada de pintura especializada 02												
937		Aplicación de terminación área exterior del techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 500 o similar	1 day	Wed 20/12/23	Thu 21/12/23	936	PIN - Brigada de pintura especializada 01												
938		<b>REHABILITACION CASETA DE BOMBEO</b>	2 days	<b>Tue 12/12/23</b>	<b>Thu 14/12/23</b>														
939		Rapillado de Techo y Paredes	1 day	Tue 12/12/23	Wed 13/12/23	928	DLC - Brigada de personal de la casa 03												
940		Preparación de superficie (masilla, lija)	1 day	Wed 13/12/23	Thu 14/12/23	939	Smick Milluis												
941		Fino de Techo	2 days	Tue 12/12/23	Thu 14/12/23	928	Benigno Burgos												
942		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>	4 days	<b>Thu 14/12/23</b>	<b>Wed 20/12/23</b>														
943		Pintura acrílica calida superior en muro	1 day	Thu 14/12/23	Fri 15/12/23	940	Smick Milluis												
944		Pintura acrílica calidad superior en techo	1 day	Thu 14/12/23	Fri 15/12/23	941	Alberto De la Cruz												
945		Logo y letrero de INAPA	3 days	Fri 15/12/23	Wed 20/12/23	943	Smick Milluis												
946		<b>PORTAJE</b>	5 days	<b>Wed 13/12/23</b>	<b>Wed 20/12/23</b>														
947		Mantenimiento Ventana de aluminio	2 days	Wed 13/12/23	Fri 15/12/23	939	Felix Peña												
948		Suministro y colocación puerta polimetálica (2.10 x 1.00) m, inc. instalación, marco y llavín de palanca	5 days	Wed 13/12/23	Wed 20/12/23	939	Carpintería Metalica												
949		<b>VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS</b>	40 days	<b>Thu 7/12/23</b>	<b>Wed 31/1/24</b>														
950		<b>PRELIMINARES</b>	1 day	<b>Thu 7/12/23</b>	<b>Fri 8/12/23</b>														
951		Replanteo	1 day	Thu 7/12/23	Fri 8/12/23	864													
952		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	22 days	<b>Fri 8/12/23</b>	<b>Tue 9/1/24</b>														
953		Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 days	Fri 8/12/23	Tue 12/12/23	951	DLC - Brigada de personal de la casa 03												
954		Reposición material compactado	1 day	Mon 8/1/24	Tue 9/1/24	961	Morillo;Pascual												
955		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim)	1 day	Tue 12/12/23	Wed 13/12/23	953	Camión de bote												
956		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	25 days	<b>Tue 12/12/23</b>	<b>Tue 16/1/24</b>														
957		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/cm²	4 days	Tue 12/12/23	Mon 18/12/23	953	Enmanuel Florvil												
958		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Mon 18/12/23	Thu 21/12/23	957	Jose Alcantara												
959		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Mon 8/1/24	Thu 11/1/24	961	Jose Alcantara												
960		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Fri 22/12/23	Wed 27/12/23	965	Sergio De los Santos												
961		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Wed 3/1/24	Mon 8/1/24	964	Sergio De los Santos												
962		Viga apoyoriel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kg/cm²	4 days	Thu 11/1/24	Tue 16/1/24	959	Jose Alcantara												
963		<b>MUROS</b>	8 days	<b>Thu 21/12/23</b>	<b>Wed 3/1/24</b>														
964		Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado	4 days	Wed 27/12/23	Wed 3/1/24	960	Benigno Burgos												
965		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	1 day	Thu 21/12/23	Fri 22/12/23	958	Benigno Burgos												
966		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	6 days	<b>Tue 16/1/24</b>	<b>Wed 24/1/24</b>														
967		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Tue 16/1/24	Wed 17/1/24	962	Smick Milluis												
968		Pañete en vigas y columnas	2 days	Wed 17/1/24	Fri 19/1/24	967	Franco Julien												
969		Cantos	4 days	Thu 18/1/24	Wed 24/1/24	968FS-1 day	Benigno Burgos												
970		<b>PINTURA</b>	2 days	<b>Wed 24/1/24</b>	<b>Fri 26/1/24</b>														
971		Primer fresh cement o similar	1 day	Wed 24/1/24	Thu 25/1/24	969	Smick Milluis												
972		Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andami)	1 day	Thu 25/1/24	Fri 26/1/24	971	Smick Milluis												
973		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA</b>	1 day	<b>Fri 26/1/24</b>	<b>Sat 27/1/24</b>														
974		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	1 day	Fri 26/1/24	Sat 27/1/24	972	Genesis Henriquez												
975		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16" (COLOCADO)</b>	2 days	<b>Sat 27/1/24</b>	<b>Wed 31/1/24</b>														





**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025							
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
976		Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en cada columna adicional segun detalle)	2 days	Sat 27/1/24	Wed 31/1/24	974	Genesis Henriquez																
977		<b>PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS</b>	5 days	Wed 24/1/24	Wed 31/1/24																		
978		Puerta corrediza long=4.0 mts	5 days	Wed 24/1/24	Wed 31/1/24	976FF	Alex Gonzalez																
979		<b>CONEXIÓN SALIDA DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE DE 45,000 GL EL FLAIRE</b>	15 days	Wed 29/3/23	Tue 18/4/23																		
980		<b>PRELIMINARES</b>	2 days	Wed 29/3/23	Fri 31/3/23																		
981		Limpieza general del área	2 days	Wed 29/3/23	Fri 31/3/23	799	DLC - Brigada de personal de la casa 04																
982		<b>MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO</b>	9 days	Fri 31/3/23	Thu 13/4/23																		
983		Limpieza de superficie externo con Sandblasting SP5 (debe cubrirse con andamios y lonas para evitar contaminación por polución)	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	981	DLC - Brigada de personal de la casa 04																
984		Limpieza de superficie interna con Sandblasting SP5	3 days	Tue 4/4/23	Thu 6/4/23	983	DLC - Brigada de personal de la casa 04																
985		Aplicación de primer área exterior de tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 days	Tue 4/4/23	Wed 5/4/23	983	PIN - Brigada de pintura especializada 02																
986		Aplicación pintura epóxica poliámidada industrial de la marca popular epoxiguard o similar para exterior del tanque	2 days	Thu 6/4/23	Mon 10/4/23	985	PIN - Brigada de pintura especializada 02																
987		Suministro y aplicación Polyurea a un espesor de 2 mm/m2 para interior de tanque	3 days	Sat 8/4/23	Wed 12/4/23	984	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
988		Aplicación de primer área exterior e interior en el techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 days	Mon 10/4/23	Wed 12/4/23	986	PIN - Brigada de pintura especializada 02																
989		Aplicación de terminación área exterior del techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 500 o similar	1 day	Wed 12/4/23	Thu 13/4/23	988	PIN - Brigada de pintura especializada 02																
990		<b>SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23																		
991		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Thu 13/4/23	Sat 15/4/23	982	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																
992		Codo Ø6 x 90° Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	982	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																
993		Niple Ø6x30" Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	982	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03																
994		Junta Mecánica tipo Dresser HF Ø6" 150 PSI	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	982	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04																
995		Válvula de Compuerta HF Ø6"	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	982	Juan Hope																
996		Registro para Válvula	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	982	Socrates Díaz																
997		<b>REHABILITACIÓN ÁREA DE DEPÓSITO REGULADOR</b>	44 days	Sat 8/7/23	Mon 4/9/23																		
998		<b>BY-PASS</b>	6 days	Sat 8/7/23	Sat 15/7/23																		
999		<b>SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE:</b>	6 days	Sat 8/7/23	Sat 15/7/23																		
1000		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 days	Sat 8/7/23	Tue 11/7/23	596	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01																
1001		Yee Ø6 x 6 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																
1002		Yee Ø6 x 4 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03																
1003		Codo Ø6 x 90° Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	Pedro Osorio																
1004		Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	Reyes Solis																
1005		Niple Ø8x24" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	José García																
1006		Junta Mecánica tipo Dresser HF Ø6" 150 PSI	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	Franco Julien																
1007		Válvula de Compuerta HF Ø6"	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	Victor Serrano																
1008		Registro para Válvula	4 days	Tue 11/7/23	Sat 15/7/23	1000	Felix Peña																
1009		<b>VERJA DE BLOCK</b>	44 days	Sat 8/7/23	Mon 4/9/23																		
1010		<b>PRELIMINARES</b>	1 day	Sat 8/7/23	Mon 10/7/23																		
1011		Replanteo	1 day	Sat 8/7/23	Mon 10/7/23	596	José García;TOP - Brigada Topografica																
1012		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	15 days	Mon 10/7/23	Fri 28/7/23																		
1013		Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 days	Mon 10/7/23	Thu 13/7/23	1011	Enmanuel Florvil;Jean Cadet;Jordany																
1014		Reposición material compactado	1 day	Thu 27/7/23	Fri 28/7/23	1020	Morillo;Pascual																
1015		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	1 day	Thu 13/7/23	Fri 14/7/23	1013	Camión de bote																
1016		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	26 days	Thu 13/7/23	Tue 15/8/23																		



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1017		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/	4 days	Thu 13/7/23	Tue 18/7/23	1013	Raul Nuñez									
1018		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³ f'c	3 days	Wed 19/7/23	Fri 21/7/23	1017	Raul Nuñez									
1019		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m- 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Mon 7/8/23	Thu 10/8/23	1021	Raul Nuñez									
1020		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm	3 days	Mon 24/7/23	Thu 27/7/23	1025	Raul Nuñez									
1021		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Thu 3/8/23	Mon 7/8/23	1024	Raul Nuñez									
1022		Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kg/	4 days	Thu 10/8/23	Tue 15/8/23	1019	Raul Nuñez									
1023		<b>MUROS</b>	<b>9 days</b>	<b>Sat 22/7/23</b>	<b>Wed 2/8/23</b>											
1024		Block 6" e3/8"@0.60 m SNP violinado	5 days	Thu 27/7/23	Wed 2/8/23	1020	Benigno Burgos									
1025		Block 6" BNP, e3/8"@0.60 m	1 day	Sat 22/7/23	Mon 24/7/23	1018	Daniel De la Cruz									
1026		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>6 days</b>	<b>Thu 17/8/23</b>	<b>Thu 24/8/23</b>											
1027		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Thu 17/8/23	Thu 17/8/23	1022	Smick Milluis									
1028		Pañete en vigas y columnas	2 days	Fri 18/8/23	Mon 21/8/23	1027	Pascual;Smick Milluis									
1029		Cantos	4 days	Sat 19/8/23	Thu 24/8/23	1028FS-1 day	Morillo;José García									
1030		<b>PINTURA</b>	<b>2 days</b>	<b>Thu 24/8/23</b>	<b>Sat 26/8/23</b>											
1031		Primer fresh cement o similar	1 day	Thu 24/8/23	Fri 25/8/23	1029	Smick Milluis									
1032		Acrilica calidad superior en vigas y columnas (sin andami	1 day	Fri 25/8/23	Sat 26/8/23	1031	Smick Milluis									
1033		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 28/8/23</b>	<b>Mon 28/8/23</b>											
1034		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinc	1 day	Mon 28/8/23	Mon 28/8/23	1032	Alex Gonzalez									
1035		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"X 3/16" (COLOCADO)</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 29/8/23</b>	<b>Wed 30/8/23</b>											
1036		Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado)	2 days	Tue 29/8/23	Wed 30/8/23	1034	Alex Gonzalez									
1037		<b>PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS</b>	<b>5 days</b>	<b>Tue 29/8/23</b>	<b>Mon 4/9/23</b>											
1038		Puerta corrediza L=2.0 m	5 days	Tue 29/8/23	Mon 4/9/23	1036FS-2 days	Genesis Henriquez									
1039		<b>REHABILITACIÓN DE CASETA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE YERBA DE CULEBRA</b>	<b>43 days</b>	<b>Fri 11/8/23</b>	<b>Fri 6/10/23</b>											
1040		<b>PRELIMINARES</b>	<b>30 days</b>	<b>Fri 11/8/23</b>	<b>Wed 20/9/23</b>											
1041		Desintalacion de techo de zinc existente	1 day	Fri 11/8/23	Mon 14/8/23	336	DLC - Brigada de personal de la casa 03									
1042		Alquiler de andamios metálicos (1 mes)	30 days	Fri 11/8/23	Wed 20/9/23	336	EQUIP - Montacargas									
1043		Alquiler de grua para izardo de perfiles (3-5 ton)	6 days	Mon 21/8/23	Tue 29/8/23	1047FS-5 days	GRUA - Equipos de grua									
1044		Desinstalación de Puerta y Ventanas en malla ciclonica	2 days	Mon 14/8/23	Thu 17/8/23	1041	Felix Peña									
1045		Bote de material producto de la desintalacion	1 day	Thu 17/8/23	Fri 18/8/23	1044	Camión de bote									
1046		<b>REHABILITACIÓN DE TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA</b>	<b>10 days</b>	<b>Mon 14/8/23</b>	<b>Mon 28/8/23</b>											
1047		Estructura metálica p/techo (suministro e instalación) incluye pintura industrial	10 days	Mon 14/8/23	Mon 28/8/23	1041	Lala Diaz									
1048		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>6 days</b>	<b>Mon 28/8/23</b>	<b>Mon 4/9/23</b>											
1049		Pañete en muro	1 day	Mon 28/8/23	Tue 29/8/23	1047	Daniel De la Cruz									
1050		Primer fresh cement o similar	1 day	Tue 29/8/23	Wed 30/8/23	1049	Smick Milluis									
1051		Acrilica calidad superior en vigas y columnas (sin andamios)	2 days	Wed 30/8/23	Fri 1/9/23	1050	Smick Milluis									
1052		Logo de INAPA grande	2 days	Fri 1/9/23	Mon 4/9/23	1051	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
1053		<b>PORTAJE</b>	<b>7 days</b>	<b>Fri 1/9/23</b>	<b>Mon 11/9/23</b>											
1054		Ventana de aluminio (incluye colocación)	7 days	Fri 1/9/23	Mon 11/9/23	1051	Carpintería Metalica									
1055		Puerta metálica posterior (1.00 m x 2.10 m) con barras Ø 5/8"	5 days	Fri 1/9/23	Thu 7/9/23	1054SS	Lala Diaz									
1056		<b>VERJA DE BLOCK</b>	<b>43 days</b>	<b>Fri 11/8/23</b>	<b>Fri 6/10/23</b>											
1057		<b>PRELIMINARES</b>	<b>1 day</b>	<b>Fri 11/8/23</b>	<b>Mon 14/8/23</b>											
1058		Replanteo	1 day	Fri 11/8/23	Mon 14/8/23	336	TOP - Brigada Topografica									
1059		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 14/8/23</b>	<b>Sat 2/9/23</b>											
1060		Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 days	Mon 14/8/23	Fri 18/8/23	1058	DLC - Brigada de personal de la casa 03									



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1061		Reposición material compactado	2 days	Thu 31/8/23	Sat 2/9/23	1067	DLC - Brigada de personal de la casa 03									
1062		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcimiento en botadero)	1 day	Fri 18/8/23	Sat 19/8/23	1060	Camión de bote									
1063		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	22 days	Fri 18/8/23	Fri 15/9/23											
1064		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/cm²	5 days	Fri 18/8/23	Thu 24/8/23	1060	Raul Nuñez									
1065		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³ f'c=210 kg/cm²	2 days	Thu 24/8/23	Mon 28/8/23	1064	Raul Nuñez									
1066		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Thu 7/9/23	Tue 12/9/23	1068	Raul Nuñez									
1067		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm	2 days	Tue 29/8/23	Thu 31/8/23	1072	Raul Nuñez									
1068		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 days	Mon 4/9/23	Thu 7/9/23	1071	Raul Nuñez									
1069		Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kg/cm	3 days	Tue 12/9/23	Fri 15/9/23	1066	Raul Nuñez									
1070		<b>MUROS</b>	6 days	Mon 28/8/23	Mon 4/9/23											
1071		Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado	3 days	Thu 31/8/23	Mon 4/9/23	1067	Franco Julien									
1072		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	1 day	Mon 28/8/23	Tue 29/8/23	1065	Franco Julien									
1073		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	6 days	Fri 15/9/23	Fri 22/9/23											
1074		Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 day	Fri 15/9/23	Sat 16/9/23	1069	Smick Milluis									
1075		Pañete en vigas y columnas	2 days	Sat 16/9/23	Tue 19/9/23	1074	Daniel De la Cruz									
1076		Cantos	4 days	Mon 18/9/23	Fri 22/9/23	1075FS-1 day	Benigno Burgos									
1077		<b>PINTURA</b>	2 days	Fri 22/9/23	Tue 26/9/23											
1078		Primer fresh cement o similar	1 day	Fri 22/9/23	Mon 25/9/23	1076	Smick Milluis									
1079		Acrilica calidad superior en vigas y columnas (sin andami)	1 day	Mon 25/9/23	Tue 26/9/23	1078	Smick Milluis									
1080		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA</b>	2 days	Tue 26/9/23	Thu 28/9/23											
1081		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinc	2 days	Tue 26/9/23	Thu 28/9/23	1079	Lala Diaz									
1082		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16" (COLOCADO)</b>	2 days	Thu 28/9/23	Sat 30/9/23											
1083		Suministro y colocación de angulares de 1 1/2" x 3/16" (colocado)	2 days	Thu 28/9/23	Sat 30/9/23	1081	Lala Diaz									
1084		<b>PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS</b>	5 days	Sat 30/9/23	Fri 6/10/23											
1085		Puerta corrediza L=4.0 m	5 days	Sat 30/9/23	Fri 6/10/23	1083	Lala Diaz									
1086		<b>REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE BAITOA</b>	277.5 days	Wed 21/9/22	Tue 19/9/23											
1087		<b>REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS FILTRACIÓN RÁPIDA</b>	102 days	Wed 8/3/23	Wed 19/7/23											
1088		<b>ENTRADA A FILTROS</b>	12 days	Wed 8/3/23	Wed 22/3/23											
1089		Suministro e instalación de compuertas de 0.48m x 0.48m en Acero	6 days	Wed 8/3/23	Wed 15/3/23	464	Felix Peña									
1090		Escalera fija acero inoxidable	1.67 wks	Fri 10/3/23	Wed 22/3/23	1089FS-4 days	Alex Gonzalez									
1091		<b>DESAGUE SEDIMENTADORES Ø8"</b>	16 days	Wed 15/3/23	Tue 4/4/23											
1092		Sustitución de válvula de compuerta de Ø8" H.F. p/desagüe (Incluye desmonte de la existente)	6 days	Wed 15/3/23	Wed 22/3/23	1089	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04									
1093		Escalera fija acero inoxidable	1.67 wks	Thu 23/3/23	Tue 4/4/23	1090	Alex Gonzalez									
1094		<b>BY-PASS DE AGUA CRUDA Y AGUA SEDIMENTADA</b>	5 days	Wed 15/3/23	Tue 21/3/23											
1095		Válvula de compuerta ø6" H.F. (Incluye: Suministro, instalación y desmonte de existente)	5 days	Wed 15/3/23	Tue 21/3/23	1089	Felix Peña									
1096		Suministro e instalación de compuerta de 0.60m x 0.50m Acero Inoxidable	5 days	Wed 15/3/23	Tue 21/3/23	1095FF	Genesis Henriquez									
1097		Tubería de PVC Ø6" (Suministro e instalación)	3 days	Wed 15/3/23	Sat 18/3/23	1096SS	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06									
1098		Tubería de acero Ø6" SCH-40 (Suministro e instalación)	2 days	Wed 15/3/23	Fri 17/3/23	1097SS	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05									
1099		<b>PIEZAS ESPECIALES</b>	5 days	Wed 22/3/23	Tue 28/3/23											
1100		Codo Ø6 x 90° Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	1 day	Wed 22/3/23	Wed 22/3/23	1094	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05									
1101		Tee acero Ø8" x 6"	4 days	Thu 23/3/23	Tue 28/3/23	1100	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04									



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024				2025				
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
1102		Junta tipo Dresser Ø6"	4 days	Thu 23/3/23	Tue 28/3/23	1101FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
1103		AIREADOR, CAMARA ENTRADA Y SEDIMENTACIÓN	1 day	Thu 23/3/23	Thu 23/3/23														
1104		Limpieza y bote de maleza a mano	1 day	Thu 23/3/23	Thu 23/3/23	1100	DLC - Brigada de personal de la casa 04												
1105		FILTROS	5 days	Wed 15/3/23	Tue 21/3/23														
1106		Limpieza y bote de maleza a mano	5 days	Wed 15/3/23	Tue 21/3/23	1089	DLC - Brigada de personal de la casa 04												
1107		EXTRACCIÓN DE MATERIAL FILTRANTE A MANO	12 days	Fri 24/3/23	Mon 10/4/23														
1108		Arena	1.67 wks	Fri 24/3/23	Wed 5/4/23	1104	Pascual;Pedro Osorio;Smick Milluis												
1109		Capa Torpedo	5 days	Mon 3/4/23	Mon 10/4/23	1108FS-3 days	Enmanuel Florvil;Jordany												
1110		LIMPIEZA GENERAL CON HIDROLAVADORA	3 days	Mon 10/4/23	Thu 13/4/23														
1111		Limpieza general con hidrolavadora	3 days	Mon 10/4/23	Thu 13/4/23	1107	DLC - Brigada de personal de la casa 05												
1112		LAVADO IN-SITU DE AGREGADOS GRUESOS CON AGUA	1 day	Mon 10/4/23	Tue 11/4/23														
1113		Lavado in-situ de agregados gruesos con agua	1 day	Mon 10/4/23	Tue 11/4/23	1109	AGRE - Suplidor de Agregados 01												
1114		PROCESO EN PLANTA DE BONAO	13 days	Tue 11/4/23	Thu 27/4/23														
1115		Lavado, secado y cedaceado de material extraído en Planta de Baitoa, recuperación esperada de un 60%, y certificación de calidad de acuerdo a estándares del INAPA, para su reúso.	2.17 wks	Tue 11/4/23	Thu 27/4/23	1113	AGRE - Suplidor de Agregados 02												
1116		SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE	10 days	Mon 10/4/23	Fri 21/4/23														
1117		Arena (T10=0.47-0.65mm, CU=1.50-1.70, TS=1.41mm, Tl=0.425mm, γ= 2,600 kg/m³, Ce=0.80, espesor lecho =0.60 m	4 days	Mon 10/4/23	Fri 14/4/23	1107	AGRE - Suplidor de Agregados 03												
1118		Grava (capa Torpedo) E=0,10m	1 day	Fri 14/4/23	Sat 15/4/23	1117	AGRE - Suplidor de Agregados 03												
1119		Envasado de finos	0.83 wks	Mon 17/4/23	Fri 21/4/23	1118	AGRE - Suplidor de Agregados 03												
1120		COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE A MANO	8 days	Sat 22/4/23	Wed 3/5/23														
1121		Arena (T10=0.47-0.65mm, CU=1.50-1.70, TS=1.41mm, Tl=0.425mm, γ= 2,600 Kg/M³, Ce=0.80, espesor lecho =0.60 m	8 days	Sat 22/4/23	Wed 3/5/23	1116	DLC - Brigada de personal de la casa 05												
1122		BARANDILLA PROTECCIÓN DE H.G. Ø 1 1/2"	7 days	Wed 5/4/23	Fri 14/4/23														
1123		BARANDILLA PROTECCIÓN DE H.G. Ø 1 1/2"	7 days	Wed 5/4/23	Fri 14/4/23	1093	Alex Gonzalez												
1124		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y VÁLVULAS VARIAS:	8 days	Wed 22/3/23	Fri 31/3/23														
1125		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo y junta tipo Dresser	4 days	Wed 22/3/23	Mon 27/3/23	1094	Socrates Díaz												
1126		Válvula de compuerta Ø4" H.F. ( inc. Suministro, instalación y desmonte de existente)	4 days	Mon 27/3/23	Fri 31/3/23	1125	Socrates Díaz												
1127		SISTEMA TOMA DE MUESTRA AGUAS CRUDAS Y POTABILIZADAS:	5 days	Fri 31/3/23	Thu 6/4/23														
1128		Niple roscado ø3/4" Acero Inoxidable 304 (0.35 m)	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	1126	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05												
1129		Arandela ø3/4" Acero Inoxidable 304	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	1128FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01												
1130		Válvula de bola ø3/4" Acero Inoxidable 304	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	1128FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02												
1131		Niple roscado ø3/4" x 3" Acero Inoxidable 304	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	1128FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03												
1132		Codo ø3/4" x 90° Acero Inoxidable 304	2 days	Fri 31/3/23	Mon 3/4/23	1128FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
1133		Mano de obra instalación	3 days	Tue 4/4/23	Thu 6/4/23	1132													
1134		SISTEMA DE CLORACIÓN Y PRECLORACIÓN	9 days	Sat 8/4/23	Wed 19/4/23														
1135		Dosificador de cloro de 0 a 40 lb/día cloración directa	1.33 wks	Sat 8/4/23	Tue 18/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
1136		Cilindro de gas cloro lleno de 150 lb	3 days	Sat 8/4/23	Wed 12/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05												
1137		Válvula para cilindros	2 days	Sat 8/4/23	Tue 11/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04												
1138		Bomba tipo Booster para cloro 0,5 hp	0.5 wks	Sat 8/4/23	Wed 12/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 07												
1139		Tubería ø1" PVC SCH-80	2 days	Sat 8/4/23	Tue 11/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08												
1140		Tarima de madera para cilindros	2 days	Sat 8/4/23	Tue 11/4/23	1133	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09												
1141		Mano de obra	6 days	Tue 11/4/23	Tue 18/4/23	1140	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09												
1142		Pintura acrílica calidad superior	1 day	Wed 19/4/23	Wed 19/4/23	1141	PIN - Brigada de pintura especializada 02												
1143		PROTECCIÓN PARA AIREADOR	6 days	Fri 24/3/23	Fri 31/3/23														
1144		Muro bloques 6", 3 líneas sobre antepecho	1 day	Fri 24/3/23	Fri 24/3/23	1104	Franco Julien												



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Gantt Chart															
								2023	2024	2025	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3			
1145		Pañete Exterior	1 day	Sat 25/3/23	Mon 27/3/23	1144	Franco Julien																
1146		Cantos	1 day	Mon 27/3/23	Tue 28/3/23	1145	Franco Julien																
1147		Pintura acrílica calidad superior	1 day	Tue 28/3/23	Wed 29/3/23	1146	PIN - Brigada de pintura especializada 01																
1148		Impermeabilizante de Techo con Tela Asfáltica de 3mm	2 days	Wed 29/3/23	Fri 31/3/23	1147	Alberto De la Cruz																
1149		<b>ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE ANTIOXIDANTE OXIGUARD Y PINTURA EPOXIGUARD INDUSTRIAL O SIMILAR</b>	<b>77 days</b>	<b>Thu 23/3/23</b>	<b>Mon 3/7/23</b>																		
1150		Placa base de 254mm x 200,025mm x 12,7mm (10" x 7,7/8" x 1/2") 40 PCS	15 days	Wed 5/4/23	Tue 25/4/23	1158	Lala Diaz																
1151		Placa unión correa a muro de 241,3mm x 241,3mm x 9,525mm (9, 1/2" x 9, 1/2" x 3/8") 36 PCS	12 days	Mon 10/4/23	Tue 25/4/23	1150FF	Lala Diaz																
1152		Tubo unión correa a placa de 101,6mm x 101,6mm X 4,7625mm (4" x 4" x 3/16") 36 PCS	10 days	Wed 12/4/23	Tue 25/4/23	1151FF	Victor Serrano																
1153		Vigas w 8 x 15 grado A36	26 days	Tue 18/4/23	Mon 22/5/23	1152FS-6 days	Francisco Ureña																
1154		Cubierta con planchas de aluzinc calibre 26 + correa C 8" x 1/16 en HG + Tillas tensoras en barras HN 1/2" de 4"	5 wks	Mon 22/5/23	Thu 29/6/23	1153	Francisco Ureña																
1155		Perno expansivo ø3/8" x 3" HILTI KB3 con tuerca y arand	3 days	Thu 18/5/23	Mon 22/5/23	1153FF	Victor Serrano																
1156		Tornillo ø1/2" x 3/4" con tuerca y arandela	3 days	Thu 18/5/23	Mon 22/5/23	1153FF	Victor Serrano																
1157		Pernos ø 1/2" x 6, 1/2" HILTI HY200R (Incluye resina epóxica para anclajes)	3 days	Thu 18/5/23	Mon 22/5/23	1153FF	Victor Serrano																
1158		Desmonte vigas existentes	0.83 wks	Wed 29/3/23	Tue 4/4/23	1159	EQUIP - Montacargas																
1159		Desmonte aluzinc existente	0.83 wks	Thu 23/3/23	Wed 29/3/23	1090	EQUIP - Montacargas																
1160		Cañerías y bajantes	2 days	Fri 30/6/23	Mon 3/7/23	1154	Alex Gonzalez																
1161		<b>PINTURA EXTERIOR HIDRÓFUGA (DRY COAT)</b>	<b>5 days</b>	<b>Fri 30/6/23</b>	<b>Thu 6/7/23</b>																		
1162		Pintura exterior hidrófuga (dry coat)	5 days	Fri 30/6/23	Thu 6/7/23	1154	PIN - Brigada de pintura especializada 02																
1163		<b>ESCALERAS ASCESO LATERAL A PLANTA POTABILIZADORA</b>	<b>13 days</b>	<b>Mon 3/7/23</b>	<b>Wed 19/7/23</b>																		
1164		Escaleras acceso lateral a planta potabilizadora.	13 days	Mon 3/7/23	Wed 19/7/23	1160	Alex Gonzalez																
1165		<b>REPARACIONES MENORES VARIAS</b>	<b>13 days</b>	<b>Fri 14/4/23</b>	<b>Tue 2/5/23</b>																		
1166		Reparaciones menores varias	2.17 wks	Fri 14/4/23	Tue 2/5/23	1123	DLC - Brigada de personal de la casa 06																
1167		<b>CASA DE OPERADOR (1 HABITACIÓN)</b>	<b>201.5 days</b>	<b>Wed 21/9/22</b>	<b>Tue 13/6/23</b>																		
1168		<b>REPLANTEO</b>	<b>1 day</b>	<b>Wed 5/4/23</b>	<b>Thu 6/4/23</b>																		
1169		Replanteo	1 day	Wed 5/4/23	Thu 6/4/23	470	TOP - Brigada Topografica																
1170		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>162.5 days</b>	<b>Wed 21/9/22</b>	<b>Fri 21/4/23</b>																		
1171		Excavación material a mano material no clasificado	2 days	Thu 6/4/23	Mon 10/4/23	1169	DLC - Brigada de personal de la casa 06																
1172		Relleno compactado a mano	1 day	Thu 20/4/23	Fri 21/4/23	1176	DLC - Brigada de personal de la casa 05																
1173		Bote de material inservible con camión a una distancia de 11 km	1 day	Wed 21/9/22	Wed 21/9/22	171	Pedro De los Santos																
1174		<b>HORMIGÓN ARMADO</b>	<b>19 days</b>	<b>Tue 11/4/23</b>	<b>Fri 5/5/23</b>																		
1175		Zapata de muro h=0,25m 0.87 qq/m²	4 days	Tue 11/4/23	Fri 14/4/23	1171	Juan Aristides																
1176		Viga a nivel de piso 0.15m x 0.20m - 3.92 qq/m²	3 days	Mon 17/4/23	Tue 20/4/23	1182	Juan Aristides																
1177		Viga V1 0.15m X 0.30m - 2.95 qq/m²	3 days	Mon 24/4/23	Wed 26/4/23	1183	Raul Nuñez																
1178		Viga dintel d1 0.15 x 0.20 - 2.95 qq/m²	3 days	Mon 24/4/23	Wed 26/4/23	1183	Juan Aristides																
1179		Losa de piso pulido 0.10 m con malla electro soldada D2.3 x D2.	3 days	Tue 2/5/23	Fri 5/5/23	1180	Juan Aristides																
1180		Losa de techo 0.12 m - 1.22 qq/m²	3 days	Thu 27/4/23	Tue 2/5/23	1177	Juan Aristides																
1181		<b>MUROS DE BLOQUES</b>	<b>6 days</b>	<b>Sat 15/4/23</b>	<b>Sat 22/4/23</b>																		
1182		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	1 day	Sat 15/4/23	Mon 17/4/23	1175	Benigno Burgos																
1183		Block 6" SNP, ø3/8"@0.60 m	2 days	Thu 20/4/23	Sat 22/4/23	1176	Benigno Burgos																
1184		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 2/5/23</b>	<b>Mon 15/5/23</b>																		
1185		Pañete Techo	2 days	Tue 9/5/23	Wed 10/5/23	1186	Pedro Osorio																
1186		Pañete Interior	2 days	Fri 5/5/23	Mon 8/5/23	1179	Daniel De la Cruz																



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1187		Pañete Exterior	1 day	Tue 9/5/23	Tue 9/5/23	1186	Daniel De la Cruz									
1188		Cantos	3 days	Tue 9/5/23	Thu 11/5/23	1186	Franco Julien									
1189		Fino de Techo	1 day	Tue 2/5/23	Wed 3/5/23	1180	Smick Milluis									
1190		Zabaleta en techo	1 day	Thu 4/5/23	Fri 5/5/23	1191	Smick Milluis									
1191		Antepecho	1 day	Wed 3/5/23	Thu 4/5/23	1189	DLC - Brigada de personal de la casa 06									
1192		Acera perimetral 0.80	3 days	Mon 8/5/23	Wed 10/5/23	1191FS+2 day	DLC - Brigada de personal de la casa 06									
1193		Pintura acrílica superior interior incluye primer fresh ceme	2 days	Fri 12/5/23	Mon 15/5/23	1186;1188	Smick Milluis									
1194		Pintura acrílica superior exterior incluye primer fresh cem	2 days	Fri 12/5/23	Mon 15/5/23	1187;1188	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
1195		Sellador de techo Lanco siliconizado (tres manos según instrucc	2 days	Thu 4/5/23	Sat 6/5/23	1191	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
1196		Cerámica en baño (inc. Paredes y ducha)	2 days	Tue 2/5/23	Thu 4/5/23	1180	Daniel De la Cruz									
1197		Cerámica en cocina	1 day	Fri 12/5/23	Fri 12/5/23	1188	Daniel De la Cruz									
1198		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA</b>	<b>31 days</b>	<b>Tue 11/4/23</b>	<b>Sat 20/5/23</b>											
1199		Pileta bañera	2 days	Thu 4/5/23	Sat 6/5/23	1196	Juan Hope									
1200		Inodoro completo	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1201		Lavamanos completo	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1202		Barra para cortina	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1203		Ducha	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1204		Desagüe de piso	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1205		Fregadero acero inoxidable sencillo	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	1199	Juan Hope									
1206		Cámara de inspección	5 days	Tue 11/4/23	Mon 17/4/23	1171	Leandro Delgado									
1207		Trampa de grasa	3 days	Mon 17/4/23	Thu 20/4/23	1206	Leandro Delgado									
1208		Cámara séptica	4 days	Thu 20/4/23	Tue 25/4/23	1207	Smick Milluis									
1209		Pozo filtrante	2 days	Wed 26/4/23	Thu 27/4/23	1208	POZ - Brigada Pozos									
1210		Suministro e instalación de tinaco 225 gl	2 days	Mon 8/5/23	Tue 9/5/23	1195	Juan Hope									
1211		Bomba 1/2 HP eléctrica con tanque presión	3 days	Wed 17/5/23	Sat 20/5/23	1212	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08									
1212		Caseta protección bomba 1/2 HP	3 days	Sat 13/5/23	Wed 17/5/23	1197	José García;DLC - Brigada de personal de la casa 04									
1213		Válvula check ø1"	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	1183	Juan Hope									
1214		Tubería PVC ø1"	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	1183	Juan Hope									
1215		Columna de ventilación 2"	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	1183	Juan Hope									
1216		Tubería y piezas varias	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	1183	Juan Hope									
1217		<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>7 days</b>	<b>Mon 24/4/23</b>	<b>Wed 3/5/23</b>											
1218		Salidas Cenitales	2 days	Mon 24/4/23	Tue 25/4/23	1183	Fernando Paniagua									
1219		Salida cenital con abanico de techo con lampara KDK o similar	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	1183	Fernando Paniagua									
1220		Salida Tomacorriente 120V Doble	2 days	Thu 27/4/23	Fri 28/4/23	1222	German Montero									
1221		Salida interruptor sencillo	1 day	Wed 26/4/23	Wed 26/4/23	1218	German Montero									
1222		Salida interruptor doble	1 day	Wed 26/4/23	Wed 26/4/23	1221FF	Alejandro Hernandez									
1223		Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos	2 days	Sat 29/4/23	Wed 3/5/23	1220	Alejandro Hernandez									
1224		<b>PORTAJE</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 15/5/23</b>	<b>Sat 20/5/23</b>											
1225		Puerta polimetálica 0,90m x 2,10m (Incluye llavín Kwikset o similar)	5 days	Mon 15/5/23	Sat 20/5/23	1194	Carpintería Metálica									
1226		Puerta polimetálica en baño 0,80m x 2,10m (Incluye llavín Kwikset o similar)	5 days	Mon 15/5/23	Sat 20/5/23	1194	Carpintería Metálica									
1227		<b>VENTANA</b>	<b>7 days</b>	<b>Mon 15/5/23</b>	<b>Tue 23/5/23</b>											
1228		Ventana aluminio reforzada	7 days	Mon 15/5/23	Tue 23/5/23	1194	Carpintería Metálica									
1229		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:</b>	<b>20 days</b>	<b>Mon 15/5/23</b>	<b>Fri 9/6/23</b>											
1230		Gabinete de pared en MDF hidrófugo laqueado de blanco	1.67 wks	Mon 15/5/23	Fri 26/5/23	1194	Reyes Solis									
1231		Gabinete de piso en MDF hidrófugo laqueado de blanco	1.67 wks	Mon 15/5/23	Fri 26/5/23	1194	Reyes Solis									
1232		Tope Meseta de Granito Natural de Origen Asiático	1.67 wks	Sat 27/5/23	Fri 9/6/23	1231	Bernardo Acosta									
1233		<b>LIMPIEZA FINAL</b>	<b>2 days</b>	<b>Sat 10/6/23</b>	<b>Tue 13/6/23</b>											
1234		Limpeza final	2 days	Sat 10/6/23	Tue 13/6/23	1229	DLC - Brigada de personal de la casa 06									



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
RNC 1-31-42413-9

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025			
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1235		<b>ÁREA EXTERIOR GENERAL</b>	55 days	Thu 6/4/23	Mon 19/6/23												
1236		VERJA EN MURO DE BLOQUES DE 6", LONG.= 130 M	49 days	Thu 6/4/23	Mon 12/6/23												
1237		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	28 days	Thu 6/4/23	Mon 15/5/23												
1238		Excavación zapatas a mano material no clasificado	1 day	Thu 6/4/23	Sat 8/4/23	1169	DLC - Brigada de personal de la casa 05										
1239		Reposición material compactado	1 day	Sat 13/5/23	Mon 15/5/23	1246	DLC - Brigada de personal de la casa 03										
1240		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguío y esparcim	1 day	Mon 10/4/23	Mon 10/4/23	1238	Camión de bote										
1241		<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	32 days	Mon 10/4/23	Sat 20/5/23												
1242		Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180	15 days	Mon 10/4/23	Fri 14/4/23	1238	Raul Nuñez										
1243		Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³	3 days	Sat 15/4/23	Wed 19/4/23	1242	Raul Nuñez										
1244		Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m- 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	4 days	Sat 13/5/23	Thu 18/5/23	1246	Raul Nuñez										
1245		Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm	3 days	Thu 20/4/23	Mon 24/4/23	1250FS-2 days	Alex Gonzalez										
1246		Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	4 days	Tue 9/5/23	Fri 12/5/23	1249	Simon Charite										
1247		Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kg/	2 days	Thu 18/5/23	Sat 20/5/23	1244	Raul Nuñez										
1248		<b>MUROS</b>	14 days	Wed 19/4/23	Mon 8/5/23												
1249		Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado	1.67 wks	Tue 25/4/23	Mon 8/5/23	1245	Benigno Burgos										
1250		Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m	3 days	Wed 19/4/23	Sat 22/4/23	1243	Jordany										
1251		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	8 days	Thu 18/5/23	Mon 29/5/23												
1252		Pañete en vigas y columnas	3 days	Thu 18/5/23	Mon 22/5/23	1244	DLC - Brigada de personal de la casa 05										
1253		Cantos	5 days	Tue 23/5/23	Mon 29/5/23	1252	DLC - Brigada de personal de la casa 05										
1254		<b>PINTURA</b>	3 days	Mon 29/5/23	Thu 1/6/23												
1255		Primer fresh cement o similar	1 day	Mon 29/5/23	Tue 30/5/23	1253	PIN - Brigada de pintura especializada 02										
1256		Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin anda	2 days	Tue 30/5/23	Thu 1/6/23	1255	PIN - Brigada de pintura especializada 02										
1257		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA</b>	2 days	Thu 1/6/23	Sat 3/6/23												
1258		Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo tri	2 days	Thu 1/6/23	Sat 3/6/23	1256	Victor Serrano										
1259		<b>PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS</b>	5 days	Mon 5/6/23	Mon 12/6/23												
1260		PORTÓN CORREDIZO EN CANALETA DE 3 1/2" Y BARRA DE 1/2", (L = 4.0 m)	5 days	Mon 5/6/23	Mon 12/6/23	1258	Alex Gonzalez										
1261		<b>ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>	24 days	Thu 18/5/23	Mon 19/6/23												
1262		Lámpara tipo cobra 175w HPS, 120/240v, fotocelda y brazo 6' incl	1.5 wks	Thu 18/5/23	Tue 30/5/23	1244	Alejandro Hernandez										
1263		Poste H.A. pretensado 25' Clase III	2.5 wks	Tue 30/5/23	Mon 19/6/23	1262	Alejandro Hernandez										
1264		Registro eléctrico	0.83 wks	Thu 18/5/23	Wed 24/5/23	1244	DLC - Brigada de personal de la casa 06										
1265		<b>ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO</b>	71 days	Tue 20/6/23	Tue 19/9/23												
1266		<b>ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA</b>	36 days	Tue 20/6/23	Thu 3/8/23												
1267		Estructura tr-306 (con transformadores de 100 kva)	3 wks	Tue 20/6/23	Wed 12/7/23	1261	Alejandro Hernandez										
1268		Rehabilitación línea eléctrica primaria existente	4 wks	Tue 27/6/23	Thu 27/7/23	1267FS-2 wks	Fernando Paniagua										
1269		Mano de obra eléctrica primaria	2 wks	Thu 20/7/23	Thu 3/8/23	1268FS-1 wk	German Montero										
1270		<b>ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA</b>	9 days	Fri 4/8/23	Tue 15/8/23												
1271		Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta main breaker con 3 alambres eléctricos no.350 mcm (fases), 1 alambre Eléctrico no.350 mcm (neutro) y 1 alambre eléctrico hdb no.2 a 7 hilos trenzado (tierra) en tubería PVC y LT. de ø3", incluye c	4 days	Fri 4/8/23	Wed 9/8/23	1269	Alejandro Hernandez										
1272		Alimentador eléctrico desde arrancadores suave hasta motor eléctrico de electrobomba, con 3 alambres eléctricos tHW no.1/0 (fases), en tuberías PVC y L.T de ø2", incluye, conectores y soportes de tuberías.	3 days	Fri 4/8/23	Tue 8/8/23	1269	Daniel De la Cruz										



**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023				2024				2025												
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3							
1273		Alimentador eléctrico desde arrancadores suave hasta motor eléctrico de electrobomba, con 3 alambres eléctricos (THW no. 1/0 (fases), en tuberías PVC y L.T de ø2", incluye, conectores y soportes de tuberías.	9 days	Fri 4/8/23	Tue 15/8/23	1269	German Montero																					
1274		Main breaker 400 amp, 460 volts, 3ø, enclosure, nema 3F	2 days	Fri 4/8/23	Mon 7/8/23	1269	Fernando Paniagua																					
1275		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA</b>	<b>33 days</b>	<b>Mon 7/8/23</b>	<b>Tue 19/9/23</b>																							
1276		Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 250 gpm, vs. 783 pies TDH, profundidad de columna 12 pies, con motor de 75 H.P., 460v, 60hz, trifásico a 3,500 RPM.	1 wk	Mon 7/8/23	Mon 14/8/23	1274	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 0																					
1277		Instalación de electrobomba	3 days	Tue 15/8/23	Fri 18/8/23	1276	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02																					
1278		Arrancador suave para motor de 75 H.P., enclosure, nema	0.83 wks	Sat 19/8/23	Fri 25/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03																					
1279		Niple de 6" x 12" platillado en un extremo	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04																					
1280		Niple de 4" x 12" platillado en un extremo	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05																					
1281		Junta tipo Dresser Ø6"	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06																					
1282		Válvula de compuerta de vástago ascendente de 6" platillada a 30	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 07																					
1283		Válvula de compuerta de vástago ascendente de 4" platillada a 30	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08																					
1284		Válvula check horizontal de 6" a 300 psi, platillado.	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09																					
1285		Válvula de aire de 1"300 PSI	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09																					
1286		Tee 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09																					
1287		Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	2 days	Sat 19/8/23	Tue 22/8/23	1277	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09																					
1288		Instalación manométrica completa	5 days	Tue 22/8/23	Mon 28/8/23	1287	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09																					
1289		Anclajes H.A.	6 days	Tue 29/8/23	Tue 5/9/23	1288	DLC - Brigada de personal de la casa 05																					
1290		Base en H.A. para bombas	6 days	Tue 5/9/23	Tue 12/9/23	1289	DLC - Brigada de personal de la casa 05																					
1291		Mano de obra construcción de descarga de 6"	3 days	Wed 13/9/23	Fri 15/9/23	1290	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08																					
1292		Pintura anticorrosiva Oxiguard o similar para descarga (dos mano)	2 days	Sat 16/9/23	Tue 19/9/23	1291	PIN - Brigada de pintura especializada 02																					
1293		<b>REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO</b>	<b>9 days</b>	<b>Wed 12/7/23</b>	<b>Mon 24/7/23</b>																							
1294		Pintura general en caseta de bombeo (acrílica superior)	2 days	Fri 21/7/23	Mon 24/7/23	1295	Smick Milluis																					
1295		Suministro y colocación de puerta en barra cuadrada	5 days	Fri 14/7/23	Thu 20/7/23	1296FF	Genesis Henriquez																					
1296		Suministro y colocación de tapa metálica en techo de caseta y cisterna de (1.00 x 1.00)m.	5 days	Fri 14/7/23	Thu 20/7/23	1297	Genesis Henriquez																					
1297		Fino de techo en caseta	1 day	Thu 13/7/23	Fri 14/7/23	1298	Smick Milluis																					
1298		Antepecho	1 day	Wed 12/7/23	Thu 13/7/23	1267	DLC - Brigada de personal de la casa 05;Sm																					
1299		<b>SUSTITUCIÓN TRAMO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 10/4/23</b>	<b>Thu 27/4/23</b>																							
1300		<b>REPLANTEO</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 10/4/23</b>	<b>Wed 12/4/23</b>																							
1301		Replanteo	3 days	Mon 10/4/23	Wed 12/4/23	1238	TOP - Brigada Topografica																					
1302		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>10 days</b>	<b>Thu 13/4/23</b>	<b>Tue 25/4/23</b>																							
1303		Excavación material compacto c/equipo	3 days	Thu 13/4/23	Mon 17/4/23	1301	EQUIP - Movimiento de tierras 02																					
1304		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 M. C/material producto de la excavación	5 days	Mon 17/4/23	Sat 22/4/23	1303	EQUIP - Movimiento de tierras 04																					
1305		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	2 days	Mon 24/4/23	Tue 25/4/23	1304	Pedro De los Santos																					
1306		<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 13/4/23</b>	<b>Tue 18/4/23</b>																							
1307		Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 days	Thu 13/4/23	Tue 18/4/23	1301	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08																					
1308		<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA. (CON 2 MANO DE APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA OXIGUARD O SIMILAR)</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 18/4/23</b>	<b>Thu 20/4/23</b>																							
1309		De Ø 8" Acero SCH-40	2 days	Tue 18/4/23	Thu 20/4/23	1307	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 07																					
1310		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES. (CON 2 MANO DE APLICACIÓN ANTICORROSIVA</b>	<b>10 days</b>	<b>Sat 15/4/23</b>	<b>Thu 27/4/23</b>																							
1311		Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05																					
1312		Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05																					





**CONSTRUCTORA PRIDA**  
**RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024			2025		
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1313		Anclajes H.A.	4 days	Mon 24/4/23	Thu 27/4/23	1304	DLC - Brigada de personal de la casa 04									
1314		<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS</b>	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23											
1315		Válvula de desagüe H.F. de ø 4" 150 PSI, Completa	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1316		Válvula anticipadora de onda H.F. de ø 4" 400 PSI, Comp	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1317		Válvula de aire simple H.F. de Ø 2" 250 PSI, Completa	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1318		Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 days	Sat 15/4/23	Thu 20/4/23	1309FF	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1319		<b>CASA DE OPERADOR Y CUARTO DE CONTROL</b>	43 days	Thu 20/4/23	Fri 16/6/23											
1320		<b>REPLANTEO</b>	1 day	Thu 20/4/23	Fri 21/4/23											
1321		REPLANTEO	1 day	Thu 20/4/23	Fri 21/4/23	1301FS+1 wk										
1322		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	4 days	Fri 21/4/23	Wed 26/4/23											
1323		Excavación material a mano material no clasificado	2 days	Fri 21/4/23	Mon 24/4/23	1321	DLC - Brigada de personal de la casa 07									
1324		Relleno compactado a mano	1 day	Tue 25/4/23	Tue 25/4/23	1323	DLC - Brigada de personal de la casa 07									
1325		Bote de material inservible con camión a una distancia de 11 km	1 day	Wed 26/4/23	Wed 26/4/23	1324	Pedro De los Santos									
1326		<b>HORMIGÓN ARMADO</b>	26 days	Tue 25/4/23	Mon 29/5/23											
1327		Zapata de muros 0.75 qq/m²	4 days	Tue 25/4/23	Fri 28/4/23	1323	Bernardo Acosta									
1328		Zapata de columna 1.15 qq/m²	4 days	Sat 29/4/23	Fri 5/5/23	1327	Bernardo Acosta									
1329		Viga a nivel de piso 0.20 x 0.20 m- 4.10 qq/m²	2 days	Mon 8/5/23	Tue 9/5/23	1336	Bernardo Acosta									
1330		Viga dintel D1 0.20 x 0.25 m - 3.38 qq/m²	2 days	Fri 12/5/23	Mon 15/5/23	1337	Jose Alcantara									
1331		Viga de amarre 0.20 x 0.40 - 2.70 qq/m²	3 days	Tue 16/5/23	Fri 19/5/23	1332	Bernardo Acosta									
1332		Columna CA (0.20 x 0.20) m - 5.02 qq/m²	3 days	Fri 12/5/23	Tue 16/5/23	1337	Bernardo Acosta									
1333		Losa de techo 0.12 m - 1.22 qq/m²	4 days	Fri 19/5/23	Wed 24/5/23	1331	Bernardo Acosta									
1334		Losa de piso pulido 0.10 m con malla electro soldada D2.3 x D2.	3 days	Thu 25/5/23	Mon 29/5/23	1333	Smick Milluis									
1335		<b>MUROS DE BLOQUES</b>	16 days	Fri 5/5/23	Thu 25/5/23											
1336		Muro de Block 8" BNP	1 day	Fri 5/5/23	Sat 6/5/23	1328	Franco Julien									
1337		Bloques de 8" S.N.P.	2 days	Wed 10/5/23	Thu 11/5/23	1329	Smick Milluis									
1338		Block 6" SNP, ø3/8"@0.60 m	1 day	Fri 12/5/23	Fri 12/5/23	1337	José García									
1339		Muro de Block Calados	1 day	Thu 25/5/23	Thu 25/5/23	1333	Franco Julien									
1340		<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	13 days	Thu 25/5/23	Mon 12/6/23											
1341		Pañete Techo	1 day	Wed 31/5/23	Thu 1/6/23	1342	Benigno Burgos									
1342		Pañete Interior	2 days	Mon 29/5/23	Wed 31/5/23	1334	Benigno Burgos									
1343		Pañete exterior y vuelos	2 days	Wed 31/5/23	Fri 2/6/23	1342	Daniel De la Cruz									
1344		Cantos y mocheta	2 days	Fri 2/6/23	Mon 5/6/23	1343	Daniel De la Cruz									
1345		Antepecho	1 day	Thu 25/5/23	Thu 25/5/23	1333	Benigno Burgos									
1346		Fino de Techo	1 day	Fri 26/5/23	Fri 26/5/23	1345	Benigno Burgos									
1347		Primer fresh cement o similar	1 day	Tue 6/6/23	Tue 6/6/23	1344	PIN - Brigada de pintura especializada 01									
1348		Pintura acrílica calidad superior interior y exterior (incluye	2 days	Wed 7/6/23	Fri 9/6/23	1347	PIN - Brigada de pintura especializada 02									
1349		Cerámica en baño (inc. Paredes y ducha)	2 days	Fri 9/6/23	Mon 12/6/23	1363	Franco Julien									
1350		Cerámica en piso, incluye bañera	1 day	Tue 30/5/23	Wed 31/5/23	1358	Franco Julien									
1351		Acera perimetral 0.80	2 days	Sat 27/5/23	Tue 30/5/23	1346	Jose Alcantara									
1352		<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA</b>	14 days	Fri 26/5/23	Wed 14/6/23											
1353		Inodoro completo	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	1349	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1354		Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	1349	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1355		Barra para cortina	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	1349	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1356		Pileta bañera	2 days	Mon 12/6/23	Wed 14/6/23	1349	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1357		Ducha	1 day	Mon 12/6/23	Tue 13/6/23	1349	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10									
1358		Desagüe de piso	1 day	Mon 29/5/23	Tue 30/5/23	1334	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09									
1359		Desagüe de techo	1 day	Fri 26/5/23	Fri 26/5/23	1345	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08									
1360		Cámara de inspección	3 days	Fri 26/5/23	Tue 30/5/23	1339	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 07									
1361		Cámara séptica	4 days	Tue 30/5/23	Sat 3/6/23	1360	DLC - Brigada de personal de la casa 07;Leandro Delgado									
1362		Zanja de infiltración con tubería de ø 4" PVC SDR-41	3 days	Mon 5/6/23	Wed 7/6/23	1361	DLC - Brigada de personal de la casa 07;Leandro Delgado									



**CONSTRUCTORA PRIDA  
RNC 1-31-42413-9**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	2023			2024				2025				
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
1363		Tuberías y piezas para conexión de agua potable, ventilación y drenaje sanitario	8 days	Mon 29/5/23	Wed 7/6/23	1334	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08												
1364		Suministro e instalación tinaco 250 Gls	3 days	Sat 27/5/23	Wed 31/5/23	1346	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06												
1365		<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>9 days</b>	<b>Fri 19/5/23</b>	<b>Wed 31/5/23</b>														
1366		Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos)	3 days	Sat 27/5/23	Wed 31/5/23	1368	Fernando Paniagua												
1367		Salidas Conitales	2 days	Fri 19/5/23	Mon 22/5/23	1331	German Montero												
1368		Salida Tomacorriente 120V Doble	3 days	Wed 24/5/23	Fri 26/5/23	1369	German Montero												
1369		Salida interruptor sencillo	1 day	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	1367	Fernando Paniagua												
1370		Salida interruptor triple	1 day	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	1367	Fernando Paniagua												
1371		<b>PORTAJE</b>	<b>5 days</b>	<b>Sat 10/6/23</b>	<b>Fri 16/6/23</b>														
1372		Suministro y colocación puerta interior Everlast (0.70-1.10 x 2.10) m. Incluye marco y llavin Kwikset o similar	5 days	Sat 10/6/23	Fri 16/6/23	1348	Carpintería Metalica												
1373		Suministro y colocación puerta interior everlast (0.70-1.50 x 2.10) m. Incluye marco y llavin Kwikset o similar	5 days	Sat 10/6/23	Fri 16/6/23	1348	Carpintería Metalica												
1374		<b>VENTANA</b>	<b>6 days</b>	<b>Fri 9/6/23</b>	<b>Fri 16/6/23</b>														
1375		Ventana de celosías	6 days	Fri 9/6/23	Fri 16/6/23	1373FF	Carpintería Metalica												
1376		<b>LIMPIEZA FINAL</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 31/5/23</b>	<b>Fri 2/6/23</b>														
1377		Limpieza final	2 days	Wed 31/5/23	Fri 2/6/23	1365	DLC - Brigada de personal de la casa 03												
1378		<b>VARIOS</b>	<b>490 days</b>	<b>Fri 29/7/22</b>	<b>Fri 3/5/24</b>														
1379		Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4"	9 days	Fri 29/7/22	Tue 9/8/22	855	Carlos Polanco												
1380		Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales, furgón)	490 days	Fri 29/7/22	Fri 3/5/24	855	Remax Dominicana												

