

ITEM	NOMBRE DE TAREA	DURACION	COMIENZO	FIN	PREDECESORA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
A.-	REHABILITACION FONDO TANQUE METALICO							
1	PRELIMINARES	7 dias	1-Sep	9-Sep		█		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 dias	10-Sep	17-Sep	1		█	
3	RELLENO EN FONDO	8 dias	18-Sep	29-Sep	2		█	
4	TOLAS DE FONDO	7 dias	30-Sep	7-Oct	3		█	
5	PINTURA DE MANTENIMIENTO	6 dias	8-Oct	15-Oct	4		█	
6	ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN EXISTENTE	5 dias	18-Oct	22-Oct	5			█
7	REPARACION DE TAPA DE MANHOLD D.R. MANZANILLO	2 dias	4-Oct	5-Oct			█	
8	REGISTRO DE SALIDA Y REBOSE DEL D. R.	3 dias	4-Oct	6-Oct			█	
9	MISCELÁNEOS	15 dias	1-Oct	21-Oct			█	
10	VARIOS	66 dias	1-Sep	31/11		█	█	█
B.-	CORRECCION DE AVERIAS EN RED DE DISTRIBUCION C/ B POR EL PARQUE EN (BARRIO MANHATHAN). C/ PRINCIPAL HACIA LA LOMA MANZANILLO, FRENTE A LA CASA AL PROYECTO LA CRUZ							
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	10 dias	2-Nov	13-Nov	1			█
2	MANTENIMIENTO DE TRANSITO:	17 dias	2-Nov	24-Nov	1			█
3	CORRECCION DE AVERIAS Ø6" (RED DE DISTRIBUCION) COPEY DE MANZANILLO (2 UD):	9 dias	3-Nov	13-Nov	1			█
4	CORRECCION DE AVERIAS Ø4" PVC. EN RED DE DISTRIBUCION: MANZANILLO C/ DUARTE (4 UD)	16 dias	3-Nov	24-Nov	1			█
5	CORRECCION DE AVERIAS Ø3 (RED DE DISTRIBUCION) (3UDS): MANZANILLO (3 UD)	13 dias	3-Nov	19-Nov	1			█

TIEMPO TOTAL DE EJECUCION: 66 DIAS LABORABLES



Handwritten signature/initials in blue ink.