



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo,
D.N.
13 de noviembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DESDE 13/07/2023 HASTA 13/09/23

Referencia : **Obra:** Construcción Depósito Regulador 2,000 m³, H.A. Superficial
Circular Acueducto Pedernales
Contrato: 052-2021
Contratista: Amarante - Camilo & Asociados, S.R.L.
Provincia: Pedernales

Anexos : -Reporte de cubicación no. 4
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:** La obra consiste en la construcción de un Depósito Regulador Superficial de Hormigón Armado, con capacidad de 2,000 m³ en el municipio de Pedernales.

Los trabajos consisten en realizar las siguientes actividades:

- Movimiento de tierra del área de construcción del Depósito (excavación, relleno y bote).
- Construcción de zapatas, losas de fondo y de techo, muros, vigas y columnas con hormigón armado f_c 280 kg/cm²
- Colocación de tuberías de entrada, salida, desagüe y rebose en diámetro Ø12" Acero.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación el avance financiero de la obra corresponde a un 84.24%.

III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacada en esta cubicación corresponde a 177.11 M3 de Muro circular 0.35 MTS-3.28 qq/m³ perimetral correspondiente al Depósito Regulador H.A. Superficial 2,000 M3, circular.

Atentamente,


José Frank Langumas
Supervisor Zona VIII



**MEMORIA FOTOGRÁFICA CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR 2,000 M3,
H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA
PEDERNALES.**

