



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.
03 de noviembre del 2020**

***INFORME DE CUBICACION NO. 05*
PERIODO DE EJECUCION: 16/06/2020 al 05/09/2020**

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte Hato Mayor Lote 1
Contrato: 052-2019
Contratista: Emilio A. Sánchez Pérez
Provincia: Hato Mayor

Anexos : -Reporte de Cubicación No.5
-Reporte de Imprevistos
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Corte, extracción y bote de carpeta asfáltica.
- Excavación con clasificación (V=35,218.29M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø8'', Ø6'', Ø4'' y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G., con su prueba hidrostática.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø4'' (650 Ud.) y Ø3'' (2650 Ud.)
- Hidrantes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra contiene una estimación de un 60% en el avance general de la obra, donde los trabajos de suministro y colocación de tubería de Ø4'' y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. han sido el núcleo de los trabajos ejecutados en esta cubicación.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las actividades a destacar en la obra son los siguientes;

- Corte, extracción y bote de carpeta asfáltica
- Excavación con clasificación (v= 35,218.29 m3)
- Suministro y colocación de tubería de Ø4" y Ø3" PVC SRD - 26 c/junta goma + 2% de pérdida
- Suministro y colocación de piezas especiales
- Suministro y colocación de válvulas
- Acometidas urbanas de Ø3" y Ø4"

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:

José Frank Langumas

Ing. José Frank Langumas
Supervisor de Obras



Memoria fotográfica.



