



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.  
03 de junio del 2020**

***INFORME DE CUBICACION NO. 03***  
**PERIODO DE EJECUCION: 02/04/2020 al 26/05/2020**

**Referencia : Obra: Ampliación Red de Distribución Zona Norte Hato Mayor Lote 1**  
**Contrato: 052-2019**  
**Contratista: Emilio E. Sánchez Pérez**  
**Provincia: Hato Mayor**

**Anexos : - Reporte de Cubicación No.3**  
**- Reporte de Imprevistos**

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Corte, extracción y bote de carpeta asfáltica.
- Excavación con clasificación (V=35,218.29M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø8", Ø6", Ø4" y Ø3" PVC SDR-26 C/J.G., con su prueba hidrostática.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø4" (650 Ud.) y Ø3" (2650 Ud.)
- Hidrantes.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

- Suministro y Colocación de tubería Ø 8" PVC SDR-26 C/J. G..... 81.3%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J. G..... 48.5%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J. G..... 47.20%
- Suministro de tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G.....53.6%

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

- Suministro y colocación de 28m de tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 1.00m y H= 1.10m, esta línea tiene una línea paralela Ø 3" PVC SDR-26.
- Suministro y colocación de 383.5m de tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 0.70m y H= 1.10m.
- Suministro y colocación de 4019.4m de tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 0.70m y H= 1.10m.,
- Colocación de Acometidas Urbanas en la tubería Ø4" .....53 Unidad
- Colocación Acometidas Urbanas en la tubería Ø3" .....479 Unidad

La diferencia entre el replanteo, el control y manejo de tránsito, señalización, pasarela, control y seguridad en la vía se debe a que en la cubicación No.2 no se reportaron dichos trabajos, en esta cubicación se está reportando parte de la excavación para las acometidas de la cubicación No. 2

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:

*José Manuel Feliz*

**Ing. José M. Feliz.**  
Supervisor de Obras