



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Año de la innovación y la competitividad

Santo Domingo, DN.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Reporte de cubicación No.2

Periodo de Ejecución: 19- 2 -2019 al 30-3-2019

OBRA.Cambio de Tubería Asbesto Cemento de Ø12” A PVC De Ø12 y Sustitución De Tramo Ø8” De PVC, Acueducto Esperanza, Provincia Valverde.

CONTRATO.133/2018

CONTRATISTA : Ing.Livio Mercedes Castillo

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este Proyecto tiene como actividades principales ,las siguientes :

A) Redes Distribucion Sectores De Esperanza

- 1) Suministro y colocación de tubería Ø 12” pvc sdr-26. (1,664.00 mls) , Ø de 8” (937.30 mls y Ø 3” (402.90 mls)
- 2) Piezas especiales: Suministro y colocación de (tee, cruz, codos, reducciones y juntas dresser). Válvulas de compuertas Ø 12” H.F.(2u),y de 6” (1u), ademas un hidrante.
- 3) Un cruce de cañada Ø8”
- 4) Acometidas Urbanas (30 unidades).
- 5) Reparación Servicios Existentes: Demolición acera y contenes y su reposición
- 6) Carpeta Asfáltica: Corte de asfalto (5,020 m) y su reposición (935.00m2).

B) Instalaciones En El Deposito Regulador Existente , Cap.5,250 m3.

- 1) Suministro y colocación de piezas especiales y tuberías (codos, reducciones, tee, juntas dresser y válvulas de compuertas

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Luego de haber puesto en posesión al contratista el día 17 de enero del 2019, una semana después se iniciaron los trabajos colocando la tubería Ø 12" arrancando desde el depósito regulador hacia la calle principal del municipio (Maria Trinidad Sanchez) .Su rendimiento es de unos 15 tubos diarios.

Los trabajos se están realizando con el debido cuidado en vista de la cantidad existente de tubería en la vía .

III) ASPECTOS GENERALES A RESALTAR:

En esta cubicación No.2 , se reflejan los trabajos primarios ejecutados por el contratista . Consisten en la colocación de alrededor de 956.40 mls de tubería Ø 12" pvc y 468.65 mls de tubería de 8" . Se encuentra en obra un Segundo pedido de tubería en los tres diámetros a colocar (12", 8" y 3") y piezas especiales. Se instruyó al contratista para el manejo del tránsito en la calle principal debido al gran flujo vehicular. También se ha cortado en este período 1,532.50 m².

Atentamente.

Ing. Adalberto Hernandez
Supervisor Zona I