

CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
1		Obras: REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE DE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABOSICO - EL FLAIRE Y BAITOA - LA LIMA (FASE A)	575 días	vie 29/07/22	jue 22/08/24					
2		REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA IGLESIAS	255.6 días	vie 29/07/22	jue 29/06/23					
3		CASA DE QUIMICO	48 días	vie 29/07/22	jue 29/09/22					
4		TRABAJOS DE ADECUACIÓN	48 días	vie 29/07/22	jue 29/09/22					
5		Suministro e Instalación de Ascensor Montacargas de dos paradas.	25 días	lun 29/08/22	jue 29/09/22					
6		Paletas de pino bruto tratado americano (1000 mm X 1200mm) confeccionada con tornillos roscamadera de acero inoxidable	2 días	vie 29/07/22	lun 01/08/22					
7		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	15 días	vie 29/07/22	jue 18/08/22					
8		Rapillado de Techo y Paredes	1 sem	vie 29/07/22	vie 05/08/22					
9		Resane de Pared	4 días	vie 05/08/22	mié 10/08/22					
10		Limpieza a Presión de Piso	3 días	jue 11/08/22	jue 18/08/22					
11		Repicado Fino de Losa	2 días	vie 05/08/22	lun 08/08/22					
12		Fino de Techo	1 día	jue 11/08/22	jue 11/08/22					
13		Impermeabilizante de Techo con Tela Asfáltica de 3mm	2 días	vie 12/08/22	lun 15/08/22					
14		Pintura acrílica exterior e interior de almacén de sulfato y casa de químicos (techo y pared) incluye endamos	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22					
15		GABINETES	13.5 días	jue 11/08/22	lun 29/08/22					
16		Gabinete de Piso en MDF Hidrófugo Laqueado del Blanco	2.08 sem.	jue 11/08/22	sáb 27/08/22					
17		Gabinete de Pared en MDF Hidrófugo Laqueado del Blanco	2.08 sem.	jue 11/08/22	sáb 27/08/22					
18		Tope Mesela de Granito Natural de Origen Asiático	6 días	lun 22/08/22	lun 29/08/22					
19		ADECUACIÓN BAÑOS	9 días	mar 09/08/22	sáb 20/08/22					
20		Inodoro	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22					
21		Lavamanos	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22					
22		Puerta polimetalica blanca (incluye suministro, instalación y llavin)	7 días	jue 11/08/22	sáb 20/08/22					
23		Demolición y bote de piso existente	1 día	mar 09/08/22	mar 09/08/22					
24		Suministro y colocación piso de granito 30 x 30 fondo blanco	1 día	mié 10/08/22	mié 10/08/22					
25		TINAS	15.5 días	mar 09/08/22	lun 29/08/22					
26		Limpieza de área (raspillado y lavado a presión) 17.56 M²	1 día	mar 09/08/22	mar 09/08/22					
27		Aplicación de 2 manos de fibra de vidrio y resina de secado	3 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22					
28		Fino de fondo con pendiente a desagües (incluye replicado y bote)	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22					
29		Mantenimiento (pulido, aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno) a perfil metálico, base de agitadores.	2 días	mié 10/08/22	jue 11/08/22					
30		Desinstalación de barandas metálicas existente en escalera y tina (Incluye bote)	3 días	mar 09/08/22	jue 11/08/22					
31		Suministro y colocación de baranda de hierro galvanizado 1 1/2" (h=1.20 en escalera)	2.08 sem.	vie 12/08/22	lun 29/08/22					
32		Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1 hp y aspas metálicas	5 días	vie 12/08/22	vie 19/08/22					
33		Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma e 1/2" hp rango de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios)	5 días	vie 12/08/22	vie 19/08/22					
34		Limpieza final en área de sulfato, tinas y riel soporte de agitadores	2 días	vie 19/08/22	lun 22/08/22					
35		ELECTRICO	8 días	jue 18/08/22	lun 29/08/22					
36		Salidas Centales con lamparas explosión proof incluidas	3 días	jue 18/08/22	lun 22/08/22					
37		Salida interruptor sencillo	1 día	mar 23/08/22	mar 23/08/22					
38		Salida interruptor doble	1 día	mar 23/08/22	mar 23/08/22					
39		Salida Tomacorriente 120V Doble	2 días	mar 23/08/22	mié 24/08/22					
40		Salida panel de distribución de 8/16 espacios, 125 AMPS. INCL. breakers	3 días	jue 25/08/22	lun 29/08/22					
41		EQUIPAMIENTO LABORATORIO	5 días	mar 23/08/22	lun 29/08/22					
42		Turbidimetro portable 2100q rant 0.1000NTY	5 días	mar 23/08/22	lun 29/08/22					
43		Detector Multigas Altair 4XR	5 días	mar 23/08/22	lun 29/08/22					
44		Equipo de prueba de jarras	3 días	jue 25/08/22	lun 29/08/22					
45		Balanza de semiprecisión de 2610 grs	4 días	mié 24/08/22	lun 29/08/22					



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
46		Comparador de cloro libre y combinado	2 días	vie 26/08/22	lun 29/08/22					
47		Termómetro de vidrio de 20 @ 120 C	1 día	sáb 27/08/22	lun 29/08/22					
48		Jarra plástica de 2 litros	1 día	sáb 27/08/22	lun 29/08/22					
49		Matraz aforado de 100 ml vidrio	1 día	sáb 27/08/22	lun 29/08/22					
50		Manómetro manual	1 día	sáb 27/08/22	lun 29/08/22					
51		Colorímetro de cloro digital	1 día	sáb 27/08/22	lun 29/08/22					
52		Computadora Dell XPS 8930 W10PRO, INTEL I7-8700 (3.2GHZ/12MB CAC)	3 días	jue 25/08/22	lun 29/08/22					
53		LOGO Y LETRERO DE INAPA	9 días	lun 01/08/22	jue 11/08/22					
54		Logo y letrero de INAPA	9 días	lun 01/08/22	jue 11/08/22					
55		LIMPIEZA FINAL	2 días	lun 29/08/22	mié 31/08/22					
56		Umpieza final	2 días	lun 29/08/22	mié 31/08/22					
57		CASA CLORACIÓN	54 días	mar 23/08/22	lun 31/10/22					
58		TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	mar 23/08/22	mar 30/08/22					
59		Demolición de casa de cloración existente (3.65 M²)	3 días	mar 23/08/22	jue 25/08/22					
60		Bote de material Producto de la demolición	1 día	vie 26/08/22	vie 26/08/22					
61		Adecuación de área	2 días	vie 26/08/22	lun 29/08/22					
62		Replanteo	1 día	lun 29/08/22	mar 30/08/22					
63		MOVIMIENTO DE TIERRA	8 días	mar 30/08/22	jue 08/09/22					
64		Excavación en tierra a mano	3 días	mar 30/08/22	vie 02/09/22					
65		Relleno de reposición a mano	2 días	mar 06/09/22	mié 07/09/22					
66		Bote de material sobrante (in situ)	1 día	jue 08/09/22	jue 08/09/22					
67		HORMIGÓN ARMADO EN:	20 días	mié 31/08/22	lun 26/09/22					
68		Zapata de muro (0.60 x 0.25) - 0.74 qq/m³	3 días	mié 31/08/22	sáb 03/09/22					
69		Zapata de columnas (1.20x1.20) m, e= 0.35- 0.86 qq/m³	3 días	jue 01/09/22	lun 05/09/22					
70		Columnas c1 (0.30 x 0.30) (2 ud) m - 6.69 qq/m³	4 días	sáb 10/09/22	jue 15/09/22					
71		Columnas c2 (0.30 x 0.30) (4ud) m - 5.24 qq/m³	4 días	sáb 10/09/22	jue 15/09/22					
72		Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20) m - 3.84 qq/m³	2 días	mar 06/09/22	mié 07/09/22					
73		Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20) m - 2.87 qq/m³	2 días	vie 09/09/22	lun 12/09/22					
74		Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30) m - 3.25 qq/m³	3 días	jue 15/09/22	lun 19/09/22					
75		Viga v1 (0.25 x 0.30) m - 4.46 qq/m³	3 días	jue 15/09/22	lun 19/09/22					
76		Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³	2 días	vie 23/09/22	lun 26/09/22					
77		Losa de techo 0.12 m - 1.22 qq/m³	2 días	mar 20/09/22	mié 21/09/22					
78		Hormigón de nivelación e=0.05 m, (F'c=100 kg/cm²)	1 día	jue 22/09/22	jue 22/09/22					
79		MURO DE BLOCK	7 días	lun 05/09/22	mar 13/09/22					
80		Muro de Block 8" SNP (Cámara llena)	2 días	jue 08/09/22	vie 09/09/22					
81		Muro de Block Calados	2 días	sáb 10/09/22	mar 13/09/22					
82		Muro de Block 8" BNP	1 día	lun 05/09/22	lun 05/09/22					
83		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	9 días	mar 27/09/22	vie 07/10/22					
84		Adhesivo para concreto Lanco CB-969 o similar	1 día	mar 27/09/22	mar 27/09/22					
85		Pañete Interior	2 días	mié 28/09/22	jue 29/09/22					
86		Pañete Exterior	2 días	mié 28/09/22	jue 29/09/22					
87		Pañete Techo	3 días	vie 30/09/22	mar 04/10/22					
88		Fino de Techo	2 días	vie 30/09/22	lun 03/10/22					
89		Zabaleta en techo	1 día	lun 03/10/22	mar 04/10/22					
90		Pintura acrílica calidad superior (incluye primer fresh cement o similar)	2 días	mié 05/10/22	vie 07/10/22					
91		Cantos	2 días	vie 30/09/22	lun 03/10/22					
92		Frotado en losa de fondo	2 días	lun 03/10/22	mié 05/10/22					
93		Desagüe de techo en Ø3" PVC	1 día	mar 04/10/22	mié 05/10/22					
94		ACERA PERIMETRAL	3 días	mié 05/10/22	sáb 08/10/22					
95		Acera perimetral 0.80	3 días	mié 05/10/22	sáb 08/10/22					
96		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5 días	mié 21/09/22	mar 27/09/22					
97		Salidas Centrales	2 días	mié 21/09/22	jue 22/09/22					
98		Salida interruptor sencillo	1 día	jue 22/09/22	jue 22/09/22					
99		Salida Tomacorriente 120V Doble	1 día	vie 23/09/22	vie 23/09/22					
100		Entrada Eléctrica (Panel de Distribución de 24" circuitos)	2 días	lun 26/09/22	mar 27/09/22					
101		INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO	9 días	mié 05/10/22	lun 17/10/22					
102		Viga W 8x31 H.N., L=30 Pies	5 días	mié 05/10/22	mar 11/10/22					
103		Angular 3/8"x5"x5" H.N.	3 días	jue 13/10/22	lun 17/10/22					
104		Pernos expansivos 3/4"x4" (incluye tuerca)	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22					
105		Tornillo (A325) 3/4"x 1 1/2" (incluye tuerca)	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22					
106		Trolley mecánico diferencial de 2 TON	2 días	mié 12/10/22	jue 13/10/22					
107		SISTEMA DE CLORACIÓN	4 días	vie 14/10/22	mié 19/10/22					



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
108		Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
109		Cilindro de cloro 2,000 Lbs. (leno)	1 día	mar 18/10/22	mié 19/10/22					
110		Filtros de cloro	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
111		Manómetro en glicerina	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
112		Válvula de globo PVC Ø1"	1 día	mar 18/10/22	mié 19/10/22					
113		Soporte Main fold, en GRP.	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
114		Main fold conducción cloro gas, (tubería ø1" PVC SCH-80)	3 días	sáb 15/10/22	mié 19/10/22					
115		Diferencial manual capacidad 3 ton	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
116		Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantal	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
117		Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro)	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22					
118		Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.N.	2 días	vie 14/10/22	lun 17/10/22					
119		SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS	9 días	mié 19/10/22	lun 31/10/22					
120		Suministro tubería de ø1 1/2" PVC (sch-40) c/espiga campana	3 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22					
121		Piezas especiales de Ø1 1/2" PVC	3 días	jue 27/10/22	lun 31/10/22					
122		Movimiento de tierra	3 días	mié 19/10/22	sáb 22/10/22					
123		LOGO Y LETRERO DE INAPA	9 días	vie 26/08/22	mar 06/09/22					
124		Logo y Letrero de Inapa	9 días	vie 26/08/22	mar 06/09/22					
125		PLANTA POTABILIZADORA	33.5 días	vie 12/08/22	lun 26/09/22					
126		ENTRADA A LA PLANTA	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22					
127		Aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22					
128		ENTRADA A PARSHALL	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22					
129		Cierre de hueco en muro de hormigón	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22					
130		AIÑEADORES	13.5 días	sáb 13/08/22	mié 31/08/22					
131		Limpeza de superficie con Sandblasting GPS, desinfección y mantenimiento Aplicación de anticorrosivo calidad superior y pintura epóxica industrial calidad superior, dos manos de cada uno	1.25 sem.	mar 23/08/22	mié 31/08/22					
132		Cambio de dirección de salida con tubos de acero de Ø16" sch-40	6 días	sáb 13/08/22	lun 22/08/22					
133		Sustitución de tola 1/2" galvanizada para reparación de cascada de	3 días	mar 23/08/22	jue 25/08/22					
134		FLOCULADORES	3 días	jue 01/09/22	lun 05/09/22					
135		Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de Floculadores diam. 8"	3 días	jue 01/09/22	lun 05/09/22					
136		SEDIMENTADOR	16 días	lun 05/09/22	lun 26/09/22					
137		Desinstalación de paneles lamelares existentes	3 días	lun 05/09/22	jue 08/09/22					
138		Paneles Lamelares PVC, espesor lámina 1 mm y tubo hexagonal 1"	2.5 sem.	mar 06/09/22	lun 26/09/22					
139		Limpeza general, desinfección y lavado a presión de muros y fo	2 días	jue 08/09/22	sáb 10/09/22					
140		Corrección y resane de grietas (usar aditivos especializados par	4 días	lun 12/09/22	jue 15/09/22					
141		Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de Se	2 días	vie 16/09/22	lun 19/09/22					
142		FILTRO	79.5 días	lun 29/08/22	jue 08/12/22					
143		COMPUERTAS	13 días	lun 29/08/22	mié 14/09/22					
144		Desmonte de compuertas	3 días	lun 29/08/22	jue 01/09/22					
145		Suministro y colocación de compuertas de entrada doble acción (0.40 x 0.40) de acero inoxidable	2 días	jue 01/09/22	sáb 03/09/22					
146		Suministro y colocación de compuertas de salida (0.45 x 0.45)	2 días	jue 01/09/22	sáb 03/09/22					
147		Suministro e instalación de mecanismos y pedestales para válvula	0.83 sem.	lun 05/09/22	vie 09/09/22					
148		Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de fondo canal de retrolavado Ø12" (incluye desmonte de la existente)	3 días	sáb 10/09/22	mié 14/09/22					
149		Suministro y colocación de válvula de compuerta de desagüe de fondo canal de agua filtrada Ø6" (incluye desmonte de la existente)	3 días	sáb 10/09/22	mié 14/09/22					
150		EXTRACCION MATERIAL FILTRANTE	5 días	mié 14/09/22	mar 20/09/22					
151		Arena y grava	4 días	mié 14/09/22	lun 19/09/22					



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Modelo	Task Name	Duration	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
152	Bolsa de material con camión de 11 km (incluye carguero y esparcimiento en botadero)	1 día	mar 20/09/22	mar 20/09/22					
153	SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO	5 días	mar 20/09/22	lun 26/09/22					
154	Arena E=0.80 m + 10% reacomodo	2 días	mar 20/09/22	mié 21/09/22					
155	Capa torpeda E=0.10 m + 15% reacomodo	1 día	jue 22/09/22	jue 22/09/22					
156	Grava 1/8" @ 1/4" E=0.05 m	1 día	jue 22/09/22	jue 22/09/22					
157	Grava 1/4" @ 3/4" E=0.05 m	1 día	vie 23/09/22	vie 23/09/22					
158	Grava 3/4" @ 1 1/2" E=0.05 m	1 día	vie 23/09/22	vie 23/09/22					
159	Grava 1 1/2" @ 2 1/2" E=0.20 m	1 día	lun 26/09/22	lun 26/09/22					
160	COLOCACION MATERIAL DE FILTRO	6 días	mar 27/09/22	mar 04/10/22					
161	Arena E=0.80 m + 10% reacomodo	1 día	mar 27/09/22	mar 27/09/22					
162	Capa torpeda E=0.10 m + 15% reacomodo	1 día	mié 28/09/22	mié 28/09/22					
163	Grava 1/8" @ 1/4" E=0.05 m	1 día	jue 29/09/22	jue 29/09/22					
164	Grava 1/4" @ 3/4" E=0.05 m	1 día	vie 30/09/22	vie 30/09/22					
165	Grava 3/4" @ 1 1/2" E=0.05 m	1 día	sáb 01/10/22	lun 03/10/22					
166	Grava 1 1/2" @ 2 1/2" E=0.20 m	1 día	lun 03/10/22	mar 04/10/22					
167	Envasado arena y capa torpeda	4 días	jue 29/09/22	mar 04/10/22					
168	LAVADO A PRESION DE VIGUETILLAS Y MUROS	2 días	mar 20/09/22	mié 21/09/22					
169	Lavado a presión de viguetillas y muros	2 días	mar 20/09/22	mié 21/09/22					
170	PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACION) DE:	15 días	jue 01/09/22	mar 20/09/22					
171	Barandas en material H.G., a 1/4" en todas las tuberías, tanto ver	2.5 sem.	jue 01/09/22	mar 20/09/22					
172	SISTEMA DE LIMPIEZA	3 días	mar 30/06/22	vie 02/09/22					
173	Suministro tinaco de 350 GL	1 día	jue 01/09/22	vie 02/09/22					
174	Manguera tipo bombero 1 1/2" Long=100 pies	2 días	mié 31/08/22	vie 02/09/22					
175	Suministro tubería de ø1 1/2" PVC (sch=40) c/espiga campana	2 días	mié 31/08/22	vie 02/09/22					
176	Piezas especiales de Ø1 1/2" PVC (Codo, Tee, Válvula de paso)	1 día	jue 01/09/22	vie 02/09/22					
177	Tubería de Ø1 1/2" H.G. Para lavado de planta con acople rápido	2 días	mié 31/08/22	vie 02/09/22					
178	Caja de manguera	2 días	mié 31/08/22	vie 02/09/22					
179	Movimiento de tierra	2 días	mar 30/08/22	jue 01/09/22					
180	SALIDA DE GRAVEDAD DESDE PLANTA	11 días	jue 01/09/22	jue 15/09/22					
181	Suministro tubería acero de Ø12" SCH=40 c/protectión anticorrosi	3 días	jue 01/09/22	lun 05/09/22					
182	Suministro tubería de Ø12" PVC-SDR-26 C/J.G	1 día	lun 05/09/22	lun 05/09/22					
183	Colocación tubería Acero y PVC de Ø12"	1 día	jue 08/09/22	jue 08/09/22					
184	Apertura y cierre de hueco pasante en muro para instalación de manga Ø12" (incluye manga con anillo anti filtración) utilizar aditivos especializados	2 días	mar 06/09/22	mié 07/09/22					
185	Codo Ø12" x 45° Acero-Acero	1 día	vie 09/09/22	vie 09/09/22					
186	Codo Ø12" x 45° Acero-PVC	1 día	vie 09/09/22	vie 09/09/22					
187	Tee Ø12x 12° Acero-Pvc	1 día	vie 09/09/22	vie 09/09/22					
188	Junta Mecánica tipo Dresser Ø12"	2 días	jue 08/09/22	vie 09/09/22					
189	Suministro y colocación válvula Check horizontal Ø12"	2 días	sáb 10/09/22	mar 13/09/22					
190	Suministro y colocación válvula de compuerta ø12"	2 días	sáb 10/09/22	mar 13/09/22					
191	Registro de 1.30 x 1.50 m para válvula de compuerta (ver detalle)	5 días	vie 09/09/22	jue 15/09/22					
192	BOMBEO EXISTENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION)	13 días	jue 15/09/22	lun 03/10/22					
193	Repillado de pintura	2 días	jue 15/09/22	sáb 17/09/22					
194	Pintura acrílica interior, exterior y de techo	2 días	lun 19/09/22	mar 20/09/22					
195	Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	2 días	mié 21/09/22	jue 22/09/22					
196	Generador eléctrico encapsulad de 500 KW de origen EEUU	5 días	vie 23/09/22	jue 29/09/22					
197	Transfer de 750 AMP 3 fase manual	5 días	vie 23/09/22	jue 29/09/22					
198	Limpieza final	2 días	vie 30/09/22	lun 03/10/22					
199	Suministro de Tubería Ø12" PVC SDR-26 C/J.G	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22					
200	Junta Mecánica Tipo Dresser Ø12"	2 días	mar 20/09/22	mié 21/09/22					
201	Movimiento de tierra	2 días	lun 19/09/22	mar 20/09/22					
202	Logo y letrero de INAPA	9 días	jue 15/09/22	mar 27/09/22					
203	CASA DE OPERADOR	8 días	lun 19/09/22	mié 28/09/22					
204	Repillado de pintura	5 días	lun 19/09/22	vie 23/09/22					
205	Pintura acrílica calidad superior interior y exterior (incluye a	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22					

<



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Votido Task Name			Durac	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022												Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Semestre 1, 2024												Semestre 2, 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
da						J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
206		Movimiento de tierra	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

	Modo Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2 2022	Semestre 1 2023	Semestre 2 2023	Semestre 1 2024	Semestre 2 2024											
			J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
257	INTALACIONES ELECTRICAS	8 días	jue 19/01/23	mar 31/01/23																
258	Salidas Centales con lamparas LED explosión proof incluido	2 días	jue 19/01/23	lun 23/01/23																
259	Salida interruptor sencillo	1 día	lun 23/01/23	mar 24/01/23																
260	Salida Tomacorriente 120V Doble	1 día	jue 26/01/23	vie 27/01/23																
261	Salida panel distribución 2/4 espacios	2 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23																
262	INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	14 días	jue 02/02/23	lun 20/02/23																
263	Puerta Polimetálica (2.10 x 0.90) m (incluida la instalación y urf	5 días	mar 14/02/23	lun 20/02/23																
264	Ventana Salomónicas de aluminio con teja de protección	1.67 sem.	mar 07/02/23	lun 20/02/23																
265	Desagüe de techo en Ø3" PVC	2 días	jue 02/02/23	vie 03/02/23																
266	EQUIPO DE BOMBEO	9 días	lun 20/02/23	vie 03/03/23																
267	Bomba para llenado de tinas, llenado de tinaco y sistema de lavado de 3 hp, 90 GPM, TDH 60'	2 días	lun 20/02/23	mié 22/02/23																
268	Bomba booster para cloración de 3 HP, 50 GPM, TDH 100'	2 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23																
269	Suministro tubería de ø1 1/2" PVC (sch-40) c/espiga camper	1 día	vie 24/02/23	sáb 25/02/23																
270	Piezas especiales de ø1 1/2" PVC (Codo, Tee, Válvula de paso)	1 día	vie 24/02/23	sáb 25/02/23																
271	Mano de obra Instalacion (Bombas, Tuberías y piezas)	4 días	mar 28/02/23	vie 03/03/23																
272	LOGO Y LETRERO INAPA	9 días	mar 14/02/23	vie 24/02/23																
273	Logo y letrero de Inapa	9 días	mar 14/02/23	vie 24/02/23																
274	AREA EXTERNA	103.1 días	mar 14/02/23	jue 29/06/23																
275	VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS	103.1 días	mar 14/02/23	jue 29/06/23																
276	PRELIMINARES	4 días	mar 14/02/23	vie 17/02/23																
277	Desmantelamiento de verja existente, incluye bote Replanio	3 días	mar 14/02/23	jue 16/02/23																
278	Replanio	1 día	vie 17/02/23	vie 17/02/23																
279	MOVIMIENTO DE TIERRA	19 días	sáb 18/02/23	mié 15/03/23																
280	Excavación zapatas a mano material no clasificado	2 sem.	sáb 18/02/23	mar 07/03/23																
281	Relleno de reposición y compactado del material	0.83 sem.	mar 07/03/23	lun 13/03/23																
282	Bote de material inservible con camión a una distancia de 11 km	2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23																
283	HORMIGÓN ARMADO EN:	47.5 días	mar 14/03/23	lun 15/05/23																
284	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m³, f'c=180 kg/cm²	14 días	mar 14/03/23	vie 17/03/23																
285	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³	15 días	sáb 18/03/23	vie 24/03/23																
286	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	7 días	mié 26/04/23	vie 05/05/23																
287	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	2 sem.	vie 31/03/23	lun 17/04/23																
288	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	2 sem.	mar 25/04/23	mié 10/05/23																
289	Viga apoyo del rel puerta corrediza (0.20 x 0.20) m f'c=210 kg/cm²	6 días	vie 05/05/23	lun 15/05/23																
290	MUROS	29 días	vie 24/03/23	mié 03/05/23																
291	Block 6" BNP, ø3/8" @ 0.60 m	5 días	vie 24/03/23	jue 30/03/23																
292	Block 6" ø3/8" @ 0.60 m SNP violinado	2 sem.	lun 17/04/23	mié 03/05/23																
293	TERMINACION DE SUPERFICIE	13 días	mar 16/05/23	mié 31/05/23																
294	Adhesivo para concreto Lanco CB-899 o similar	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23																
295	Pañete en vigas y columnas	0.83 sem.	jue 18/05/23	mié 24/05/23																
296	Cantos	1 sem.	mié 24/05/23	mié 31/05/23																
297	PINTURA	5 días	jue 01/06/23	mié 07/06/23																
298	Primer fresh cement en vigas y columnas	3 días	jue 01/06/23	lun 05/06/23																
299	Acrylica calidad superior en vigas y columnas (sin andam	2 días	lun 05/06/23	mié 07/06/23																
300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA	5 días	mié 07/06/23	mié 14/06/23																
301	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinch	0.83 sem.	mié 07/06/23	mié 14/06/23																
302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30 MTS EN COLUMNA ADICIONAL SEGUN DETALLE) TIRA DE FOAM DE 1/2"	1 día	vie 05/05/23	sáb 06/05/23																
303	Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2"	1 día	vie 05/05/23	sáb 06/05/23																
304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULARES DE 1 1/2"x 3/16" (COLOCADO EN COLUMNA ADICIONAL SEGUN DETALLE)	2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23																
305	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle)	2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23																
306	PUERTA CORREDIZA LONG=4.1 M. INCLUYE MOTOR PARA APERTURA AUTOMATIZADA Y BOTONERA PARA CONTROL DE ACCESO	9.6 días	sáb 17/06/23	jue 29/06/23																

CONSTRUCTORA PRIDA, S.R.L.

RNC: 131-42413-9

Page 6



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Metric Task Name	Duración	Comienzo	Fin
Puerta corrediza Long=4.0 m, incluye motor para apertura automatizada y botonera para control de acceso	1.6 sem.	sáb 17/06/23	jue 29/06/23
ESTACION BOMBEO	156 días	mar 20/06/23	mar 09/01/24
CARCAMO (CAPACIDAD DE 360 M3)	68.3 días	mar 20/06/23	vie 15/09/23
PRELIMINARES	4.3 días	mar 20/06/23	sáb 24/06/23
Replanteo y control topográfico	4.3 días	mar 20/06/23	sáb 24/06/23
MOVIMIENTO DE TIERRA MATERIAL INDEFINIDO	11 días	sáb 24/06/23	sáb 08/07/23
Excavación zapata muros y columnas C-1 (Ver detalles plan)	6 días	sáb 24/06/23	lun 03/07/23
Compactación material de relleno compactador mecánico en capas	4 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y esparcim	3 días	mié 05/07/23	sáb 08/07/23
HORMIGON ARMADO Fc=280 kg/cm² EN:	38.6 días	vie 07/07/23	sáb 26/08/23
Zapata muros, A=1.40 m, e=0.40 m, 1.18 qq/m³	0.83 sem.	vie 07/07/23	jue 13/07/23
Zapata columna C1, e=0.40 m, 3.39 qq/m³	2 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23
Losa de fondo, e=0.25 m - 3.28 qq/m³	0.83 sem.	mar 18/07/23	lun 24/07/23
Muros exteriores, e=0.30 m, 2.34 qq/m³	1.6 sem.	jue 27/07/23	mié 09/08/23
Muros interiores, e=0.20 m, 2.46 qq/m³	4 días	mié 09/08/23	lun 14/08/23
Columnas C1, 0.35mx0.35m, 8.03 qq/m³	3 días	lun 24/07/23	jue 27/07/23
Losa de entrepiso, e=0.20 m, 2.71 qq/m³	5 días	lun 21/08/23	sáb 26/08/23
Vigas Entrepiso V1 0.40m x 0.30m, 4.81 qq/m³	4 días	lun 14/08/23	lun 21/08/23
Hormigon simple de nivelacion, e=0.05m, 100 kg/cm²	1 día	lun 17/07/23	mar 18/07/23
ANDAMIOS PARA VACIADO DE LOSA, ENVARILLADO, ENCOFRADO Y PANETE	54 días	vie 07/07/23	vie 15/09/23
Andamios para vaciado de losa, envarillado, encofrado y pa	54 días	vie 07/07/23	vie 15/09/23
TERMINACIONES DE SUPERFICIE	11 días	sáb 26/08/23	sáb 09/09/23
Fino de fondo	2 días	sáb 26/08/23	mar 29/08/23
Pañete Interior	5 días	mar 29/08/23	mar 05/09/23
Cantos	4 días	mar 05/09/23	sáb 09/09/23
JUNTA DE GOMA HIDROFILICA DE 3"	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23
Junta de goma hidrofílica de 3"	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23
CASETA DE BOMBEO	47 días	sáb 26/08/23	mié 25/10/23
HORMIGON ARMADO Fc=280 kg/cm²	20 días	sáb 26/08/23	jue 21/09/23
Columnas C1, 0.35mx0.35m, 8.03 qq/m³	4 días	sáb 26/08/23	jue 31/08/23
Viga V2 Intermedia 0.35 m x 0.25 m, 4.15 qq/m³	3 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23
Viga Techo V1 0.45 m x 0.30 m, 4.28 qq/m³	5 días	mié 30/08/23	mié 06/09/23
Losa de techo, e=0.15 m, 1.34 qq/m³	12 días	mié 06/09/23	jue 21/09/23
MURO DE BLOCK	3 días	sáb 26/08/23	mié 30/08/23
De 6", 3/8"x0.80	3 días	sáb 26/08/23	mié 30/08/23
TERMINACIONES DE SUPERFICIE	14 días	jue 21/09/23	lun 09/10/23
Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 día	jue 21/09/23	vie 22/09/23
Pañete Techo	2 días	mié 27/09/23	vie 29/09/23
Pañete Interior	4 días	vie 22/09/23	mié 27/09/23
Pañete Exterior	4 días	vie 22/09/23	mié 27/09/23
Cantos	5 días	mié 27/09/23	mié 04/10/23
Piso pulido HG	2 días	mié 04/10/23	vie 06/10/23
Fino de Techo	2 días	mié 27/09/23	vie 29/09/23
Impermeabilizante de Techo con Tela Asfáltica de 3mm	2 días	lun 02/10/23	mié 04/10/23
Desagüe de techo	1 día	vie 29/09/23	lun 02/10/23
Paintura acrílica calidad superior (incluye primer fresh cemer	2 días	vie 06/10/23	lun 09/10/23
PUERTAS Y VENTANAS	7 días	vie 06/10/23	lun 16/10/23
Puerta polimetalica blanca (incluye suministro, instalación y	5 días	lun 09/10/23	lun 16/10/23
Puerta doble en tela de 1/4" (2.10 x 2.00) m (ver detalle)	5 días	lun 09/10/23	lun 16/10/23
Ventana Salomónicas de aluminio 1.10 x 2.80 m (Sud) con su reja	7 días	vie 06/10/23	lun 16/10/23
VIGA METALICA W 12X16	2 días	lun 09/10/23	mié 11/10/23
Viga metálica W 12X16	2 días	lun 09/10/23	mié 11/10/23
TAPA METALICA DE 0.80 X 0.80 M	2 días	lun 16/10/23	mié 18/10/23
Tapa metálica de 0.80 x 0.80 m	2 días	lun 16/10/23	mié 18/10/23
ELECTRIFICACION INTERIOR EDIFICIO BOMBEO	17 días	mié 30/08/23	jue 21/09/23
Salida central EMT sin luminarias	2 días	lun 18/09/23	mié 20/09/23
Salida central EMT incluyendo lamparas LED, 60 watts	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23
Salidas EMT P/Interruptor Sencillos	1 día	mié 20/09/23	jue 21/09/23

Semestre 2, 2023

Semestre 1, 2024

Semestre 2, 2024

Page 7



Page 8

CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2 2024
396	Icon	Suministro de panel board en barra de 1000AMP con main breaker de 750/3AMP, incluye: 1 breakers 600/3AMP, Y 2 breakers 10/2AMP., 480V, 60HZ, enclosure NEMA 3R	1,25 sem.	lun 04/12/23	mié 13/12/23				Alejandro Hernandez	
397	Icon	Transformador seco de 5 KVA, 460/120-240V, 60HZ.	1,25 sem.	mié 13/12/23	vie 22/12/23				Alejandro Hernandez	
398	Icon	Panel de breakers de 6/12 circuitos, 120-240V, 60HZ.	1 día	mié 13/12/23	jue 14/12/23				Fernando Paniagua	
399	Icon	Bandeja de rejilla para cable eléctrico (300 mm x 20 pies)	5 días	mar 28/11/23	mar 05/12/23				Fernando Paniagua	
400	Icon	Sistema de aterrizaje	2 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23				Fernando Paniagua	
401	Icon	Registro eléctrico en block de 6" (0.6 x 0.6 x 1.0m).	5 días	mié 29/11/23	mar 05/12/23				Benigno Burgos	
402	Icon	Registro eléctrico, 4" x 4" x 4", NEMA 1R.	2 días	lun 08/01/24	mar 09/01/24				Fernando Paniagua	
403	Icon	Excavación de zanja, (0.6 x 0.6 x 75m)	3 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23					
404	Icon	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLESIA)	24.6 días	mié 25/10/23	lun 27/11/23				DLC - Brigada de personal de la casa 01	
405	Icon	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 950 GPM, vs. 265 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas tazonas, con motor de 100 HP, 460V, 60Hz, trifasico a 1,770 RPM.	2 días	mié 25/10/23	vie 27/10/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
406	Icon	Motor vertical de 100 HP, 460V, 60HZ, trifasico a 1,770 RPM, US MOTORS	2 días	mié 25/10/23	vie 27/10/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
407	Icon	Instalación de electrobomba	3 días	mar 14/11/23	jue 16/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
408	Icon	Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V, trifasico, 60HZ, enclosure NEMA 3R.	2 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
409	Icon	Niple de Ø8" x 12" platillado en un extremo	2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
410	Icon	Junta dresser autoportante de Ø8" a 250 PSI	2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02	
411	Icon	Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de Ø8" pl	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
412	Icon	Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø8" a 250 psi, platillado. Válvula limitadora de caudal integrado de Ø	2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23				Juan Hope	
413	Icon	Válvula de aire Ø1"	2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03	
414	Icon	Codo de Ø8" x 45 grados	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02	
415	Icon	Yee platillada de Ø8" x Ø8" x Ø8", en 45 grados	2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23				Sócrates Díaz	
416	Icon	Reducción de Ø12" a Ø8"	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23				Juan Hope	
417	Icon	Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
418	Icon	Anclaje para descarga en hormigón simple	2 días	mar 21/11/23	jue 23/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03	
419	Icon	Base para bombas en H.A.	2 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23				De la Cruz/DLC - Brigada de personal de la casa 01	
420	Icon	Mano de obra construcción de descarga de Ø6"	3 días	mar 21/11/23	vie 24/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
421	Icon	Tubo en acero de Ø8" SCH-40	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03	
422	Icon	Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)	2 días	vie 24/11/23	lun 27/11/23				PIN - Brigada de pintura especializada 02	
423	Icon	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLESIAS EXT. LOS RANCHOS)	12 días	mar 28/11/23	mar 12/12/23					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
424	Icon	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 715 GPM, vs. 415 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas tazonas con motor de 100 HP, 460V, 60HZ, trifasico a 1,770 RPM.	2 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
425	Icon	Instalación de electrobomba	2 días	sáb 02/12/23	mar 05/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10	
426	Icon	Arrancador suave para motor de 100 HP, 460V, trifasico, 60HZ, enclosure NEMA 3R.	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03	
427	Icon	Niple de Ø8" x 12" platillado en un extremo	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
428	Icon	Junta dresser autoportante de Ø8" a 250 PSI	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
429	Icon	Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de Ø8" pl	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
430	Icon	Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø8" a 250 PSI, platillado.	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
431	Icon	Válvula de aire Ø1"	1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23				Sócrates Díaz	
432	Icon	Codo de Ø8" x 45 grados	1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
433	Icon	Yee platillada de Ø8" x Ø8" x Ø8", en 45 grados	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
434	Icon	Reducción de Ø12" a Ø8"	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01	
435	Icon	Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600 PSI	1 día	sáb 02/12/23	lun 04/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
436	Icon	Anclaje para descarga en hormigón simple	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
437	Icon	Base para bombas en H.A.	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				Juan Hope	
438	Icon	Mano de obra construcción de descarga de Ø6"	3 días	mié 06/12/23	sáb 09/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04	
439	Icon	Tubo en acero de Ø8" SCH-40	2 días	jue 30/11/23	vie 01/12/23				HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02	

CONSTRUCTORA PRIDA, S.R.L.

RNC: 131-42413-9

Page 9



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Medio	Task Name	Area	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024																										
						J	J	A	S	C	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
440	Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)		2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23																															
441	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA (SABANA IGLESIAS, EXT. PALO AMARILLO)		14 días	mar 28/11/23	jun 14/12/23																															
442	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 360 GPM. vs. 405 pies TDH, 13 pies y 7 pulgadas de columna mas lazo con motor de 60 HP, 460V, 60HZ, trifásico a 1,770 RPM.		2 días	mié 13/12/23	jun 14/12/23																															
443	Instalación de electrobomba		2 días	jun 30/11/23	vie 01/12/23																															
444	Arrancador suave para motor de 60 HP, 460V, trifásico, 60HZ, enc		2 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23																															
445	Niple de Ø6" x 12" platillado en un extremo		2 días	jun 30/11/23	vie 01/12/23																															
446	Junta mecánica tipo dresser Ø6"		2 días	jun 30/11/23	vie 01/12/23																															
447	Válvula de compuerta de vástago ascendente de Ø6" platillada a 2		2 días	jun 30/11/23	vie 01/12/23																															
448	Check horizontal con válvula limitadora de caudal integrado de Ø6" a 250 PSI platillado.		2 días	jun 30/11/23	vie 01/12/23																															
449	Válvula de aire de Ø1".		1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23																															
450	Codos de Ø6" en 90 grado		1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23																															
451	Codos de Ø6" en 45 grado		1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23																															
452	Yee de Ø5" x Ø6" x Ø6", en 45 grados, platillado		4 días	mar 28/11/23	vie 01/12/23																															
453	Instalación manométrica completa		3 días	sáb 02/12/23	mié 06/12/23																															
454	Anclaje en hormigón simple para piezas y tubos		2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23																															
455	Base para bombas en H.A.		2 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23																															
456	Mano de obra construcción de descarga de Ø6"		3 días	mié 06/11/23	sáb 09/11/23																															
457	Tubo en acero de Ø6" SCH-40		2 días	sáb 02/12/23	mar 05/12/23																															
458	Aplicación de dos manos de Oxiguard o similar y dos manos de pintura epóxica industrial calidad superior (en tuberías de descarga)		2 días	mié 13/11/23	jun 14/12/23																															
459	ILUMINACIÓN PERIFERICA A CASA DE BOMBAS		7.5 días	vie 24/11/23	mar 05/12/23																															
460	Suministro e instalación de lámpara H.P.S tipo cobra de 250 W, 220 V.		5 días	vie 24/11/23	vie 01/12/23																															
461	Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil		1 día	lun 04/12/23	mar 05/12/23																															
462	LINEA IMPULSION Ø6" PVC SDR-21, DESDE DEPOSITO REGULADOR PALO HASTA ESTACION DE BOMBEO		99 días	sáb 04/03/23	mié 12/07/23																															
463	REPLANTEO		7.5 días	sáb 04/03/23	mar 14/03/23																															
464	Replanteo		1.25 sem.	sáb 04/03/23	mar 14/03/23																															
465	CORTE REMOCION Y BOTE DE MATERIAL		16 días	mar 14/03/23	lun 03/04/23																															
466	Corte de asfalto c/disco, ambos lados		2 sem.	mar 14/03/23	mié 29/03/23																															
467	Remoción de asfalto		1.5 sem.	mié 22/03/23	sáb 01/04/23																															
468	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y espacim		4 días	mié 29/03/23	lun 03/04/23																															
469	MOVIMIENTO DE TIERRA		24.5 días	lun 03/04/23	vie 05/05/23																															
470	Excavación material compacto c/equipo		1.25 sem.	lun 03/04/23	mié 12/04/23																															
471	Nivelación de fondo de zanja		5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23																															
472	Asiento de arena		5 días	sáb 15/04/23	vie 21/04/23																															
473	Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km		4 días	vie 21/04/23	mié 26/04/23																															
474	Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m		1 sem.	jun 27/04/23	vie 05/05/23																															
475	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y espacim		1.58 sem.	jun 13/04/23	mar 25/04/23																															
476	SUMINISTRO DE TUBERIA		3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23																															
477	De Ø6" PVC (SDR-21) C/I.G incluye un 3% de perdida		3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23																															
478	COLOCACION DE TUBERIA		18 días	mar 23/05/23	jun 15/06/23																															
479	De Ø6" PVC (SDR-21) C/I.G		3 sem.	mar 23/05/23	jun 15/06/23																															
480	PRUEBA HIDROSTATICA		4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23																															
481	De Ø6" PVC (SDR-21) C/I.G		4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23																															
482	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVO		10 días	mié 17/05/23	lun 29/05/23																															
483	Codo 6" x 45º Acero-Acero SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															
484	Codo 6" x 40º Acero-PVC SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															
485	Codo 6" x 35º Acero-PVC SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															
486	Codo 6" x 30º Acero-PVC SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															
487	Codo 6" x 25º Acero-PVC SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															
488	Codo 6" x 20º Acero-PVC SCH-40		5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23																															



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo	Task Name	de	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 2, 2024																		
		Tarea			J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
489		Anclajes H.A.		5 días	mar 23/05/23	lun 29/05/23																						
490		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS		6 días	mié 05/07/23	mié 12/07/23																						
491		Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI		1 sem	mié 05/07/23	mié 12/07/23																						
492		SUMINISTRO Y COLOCACION DE:		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
493		Válvula de Aire HF Ø1", 150 PSI		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
494		Válvula de Aire Combinada HF Ø2", 200 PSI		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
495		Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
496		Registros para Válvulas de aire simple y combinada		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
497		Caja telescópica HF para Válvula de Desagüe		4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23																						
498		CRUCES		14 días	lun 05/06/23	jue 22/06/23																						
499		DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L=7.0U M. INCLUYE 2 M DE BRAZOS (2 u)		14 días	lun 05/06/23	jue 22/06/23																						
500		Replanteo		1 día	lun 05/06/23	lun 05/06/23																						
501		Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv		4 días	mié 07/06/23	mar 13/06/23																						
502		Codo 6" X 45 Acero c/protección anticorrosivo		4 días	mié 07/06/23	mar 13/06/23																						
503		Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI		4 días	mié 07/06/23	mar 13/06/23																						
504		Anclajes de H.S.		3 días	mar 13/06/23	vie 16/06/23																						
505		Excavación material compacto c/equipo		1 día	mar 06/06/23	mar 06/06/23																						
506		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m		3 días	mié 07/06/23	lun 12/06/23																						
507		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargo y esparcim		1 día	lun 12/06/23	mar 13/06/23																						
508		Mano de obra		5 días	vie 16/06/23	jue 22/06/23																						
509		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO		12 días	mar 14/03/23	mié 29/03/23																						
510		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 GL pintados amarillo tráfico con chile luminico, pasarelas de madera y hombres con banderola		2 sem.	mar 14/03/23	mié 29/03/23																						
511		CARPETA ASFALTICA		8 días	vie 02/06/23	mar 13/06/23																						
512		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gts/m²		3 días	vie 02/06/23	mar 06/06/23																						
513		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de adherencia)		7 días	sáb 03/06/23	mar 13/06/23																						
514		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km		7 días	sáb 03/06/23	mar 13/06/23																						
515		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORE		4 días	mié 14/06/23	lun 19/06/23																						
516		Limpieza continua y final (obrero, camión y herramientas menore		4 días	mié 14/06/23	lun 19/06/23																						
517		LÍNEA IMPULSION Ø6" PVC SDR-21, DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL EXISTENTE		87.8 días	mar 14/03/23	vie 07/07/23																						
518		REPLANTEO		5 días	mar 14/03/23	lun 20/03/23																						
519		Replanteo		5 días	mar 14/03/23	lun 20/03/23																						
520		CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL		19 días	lun 03/04/23	jue 27/04/23																						
521		Corte de asfalto c/disco, ambos lados		2.33 sem.	lun 03/04/23	jue 27/04/23																						
522		Remoción de asfalto		7 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23																						
523		Bote carpeta asfáltica c/camión a una distancia promedio de 11 km (incluye cargo y esparcimiento en el botadero) a una distancia promedio de 11 km (incluye cargo y esparcimiento en el botadero)		2 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23																						
524		MOVIMIENTO DE TIERRA		34.8 días	vie 21/04/23	mar 06/06/23																						
525		Excavación material compacto c/equipo		2 sem.	vie 21/04/23	lun 08/05/23																						
526		Nivelación de fondo de zanja		1 sem	lun 08/05/23	lun 15/05/23																						
527		Asiento de arena		0.6 sem.	mar 23/05/23	sáb 27/05/23																						
528		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (		1 sem	mar 16/05/23	mar 23/05/23																						
529		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas		1.2 sem.	sáb 27/05/23	mar 06/06/23																						
530		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargo y esparcimiento en botadero)		4 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23																						
531		SUMINISTRO DE TUBERÍA		3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23																						
532		De Ø8" PVC (SDR-21) C/I.G		3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23																						
533		COLOCACIÓN DE TUBERÍA		12.5 días	mar 06/06/23	jue 22/06/23																						
534		De Ø8" PVC (SDR-21) C/I.G		2.08 sem.	mar 06/06/23	jue 22/06/23																						
535		PRUEBA HIDROSTÁTICA		5 días	jue 22/06/23	jue 29/06/23																						
536		De Ø8" PVC (SDR-21) C/I.G		0.83 sem.	jue 22/06/23	jue 29/06/23																						

<



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

M	Mode Task Name de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022 J J A S O N D	Semestre 1, 2023 E F M A M J	Semestre 2, 2023 J J A S O N D	Semestre 1, 2024 E F M A M J	Semestre 2, 2024 J J A S O N D
537	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICO	15 días	mar 28/03/23	jun 17/04/23					
538	Codo 8" x 90° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
539	Codo 8" x 60° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
540	Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
541	Codo 8" x 35° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
542	Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
543	Codo 8" x 25° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
544	Codo 8" x 20° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
545	Codo 8" x 15° Acero-PVC SCH-40	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
546	Anclajes H.A.	12 días	vie 31/03/23	jun 17/04/23			DLC - Brigada de personal de la casa 02		
547	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS Mecánica tipo dresser Ø8"150 psi	5 días	jue 15/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03		
548	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE Aire HF Ø1", 150 PSI	4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
550	Válvula de Aire Combinada HF Ø2", 200 PSI	4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
551	Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI	4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
552	Registros para Válvulas de aire simple y combinada	4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
554	Caja telescópica HF para Válvula de Desagüe	4 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
555	CRUCES DE PUENTE Ø8" ACERO L=25.00 M. INCLUYE 2 M DE BRAZOS	9 días	sáb 10/06/23	jue 22/06/23					
556	Replanteo	7 días	sáb 10/06/23	mar 20/06/23			TOP - Brigada Topografica		
557	Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	1 día	sáb 10/06/23	jun 12/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05		
558	Codo 8"x 45 Acero c/protección anticorrosivo	1 día	jun 12/06/23	mar 13/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06		
559	Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	1 día	jun 12/06/23	mar 13/06/23			Socrates Diaz		
560	Anclajes de H.S.	2 días	jun 12/06/23	mié 14/06/23			DLC - Brigada de personal de la casa 02		
561	Pintura antioxidante Epoxiguard o similar dos capas	1 día	vie 16/06/23	jun 19/06/23			PIN - Brigada de pintura especializada 01		
562	Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 día	jun 19/06/23	mar 26/06/23			PIN - Brigada de pintura especializada 01		
564	Abrazadera	1 día	jun 12/06/23	mar 13/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01		
565	Mano de obra	2 días	mié 14/06/23	vie 16/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06		
566	DE PUENTE Ø8" ACERO L=16.00 M. INCLUYE 2 M DE BRAZOS	8 días	jun 12/06/23	jue 22/06/23					
567	Replanteo	1 día	jun 12/06/23	mar 13/06/23			TOP - Brigada Topografica		
568	Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	1 día	mar 13/06/23	mié 14/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06		
569	Codo 8"x 45 Acero c/protección anticorrosivo	1 día	mar 13/06/23	mié 14/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01		
570	Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	1 día	mar 13/06/23	mié 14/06/23			Pascual		
571	Anclajes de H.S.	3 días	mar 13/06/23	vie 16/06/23			DLC - Brigada de personal de la casa 01		
572	Pintura antioxidante Epoxiguard o similar dos capas	1 día	mar 20/06/23	mié 21/06/23			PIN - Brigada de pintura especializada 01		
573	Pintura mantenimiento industrial Epoxiguard o similar dos capas	1 día	mié 21/06/23	jue 22/06/23			PIN - Brigada de pintura especializada 01		
574	Abrazadera	1 día	mar 13/06/23	mié 14/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02		
575	Mano de obra	2 días	vie 16/06/23	mar 26/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06		
576	DEALCANTARILLA Ø8" ACERO L=7.00 M. INCLUYE 2 M DE BRAZOS	7 días	mar 13/06/23	jue 22/06/23					
577	Replanteo	1 día	mar 13/06/23	mié 14/06/23			TOP - Brigada Topografica		
578	Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 días	mié 14/06/23	mar 20/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05		
579	Codo 8"x 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 días	vie 16/06/23	mar 20/06/23			Felix Peña		
580	Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	2 días	vie 16/06/23	mar 20/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01		
581	Anclajes de H.S.	2 días	vie 16/06/23	mar 26/06/23			DLC - Brigada de personal de la casa 02		
582	Excavacion material compacto c/equipo	1 día	mié 14/06/23	jue 15/06/23			EQUIP - Movimiento de tierras 02		
583	Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 día	jue 15/06/23	vie 16/06/23			EQUIP - Movimiento de tierras 02		
584	Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargo y esparcim	1 día	vie 16/06/23	jun 19/06/23			Pedro De los Santos		
585	Mano de obra	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01		
586	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	18 días	vie 21/04/23	jun 15/05/23					
587	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 gal pintados amarillo trafico con cinta luminica, passerelas de madera y hombres con banderola	3 sem.	vie 21/04/23	jun 15/05/23			Ramón Pérez		

CONSTRUCTORA PRIDA, S.R.L.

RNC: 131-42413-9

Page 12



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Modo	Task Name	duración	Comienzo	Fin
588	CARPETA ASFALTICA	8 días	jue 22/06/23	lun 03/07/23
589	Riego de imprimación con grava 0,30 gts/m²	2 días	jue 22/06/23	sáb 24/06/23
590	Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de ad)	6 días	sáb 24/06/23	lun 03/07/23
591	Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	6 días	sáb 24/06/23	lun 03/07/23
592	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORE	4 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
593	Limpieza continua y final (obrer, camión y herramientas menore	4 días	lun 03/07/23	vie 07/07/23
594	LINEA MATRIZ Ø8" PVC SDR-26, DESDE DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO EXISTENTE HASTA E2+522.84	68.6 días	lun 07/08/23	jue 02/11/23
595	REPLANTEO	5 días	lun 07/08/23	vie 11/08/23
596	Replanteo	5 días	lun 07/08/23	vie 11/08/23
597	CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL	16.6 días	sáb 12/08/23	lun 04/09/23
598	Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2.2 sem.	sáb 12/08/23	mié 30/08/23
599	Remoción de asfalto	2 sem.	vie 18/08/23	sáb 02/09/23
600	Bote carpeta asfáltica c/camión a una distancia promedio de 11 km (incluye cargu y espaciamiento en el botadero) a una distancia promedio de 11 km	4 días	mié 30/08/23	lun 04/09/23
601	MOVIMIENTO DE TIERRA	26.5 días	mié 30/08/23	mar 03/10/23
602	Excavación material compacto c/equipo	5 días	mié 30/08/23	mar 05/09/23
603	Nivelación de fondo de zanja	3 días	mar 05/09/23	vie 08/09/23
604	Asiento de arena	4 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23
605	Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	0.83 sem.	vie 08/09/23	vie 15/09/23
606	Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	1.58 sem.	mié 20/09/23	mar 03/10/23
607	Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargu y espaciam	0.83 sem.	vie 08/09/23	vie 15/09/23
608	SUMINISTRO DE TUBERIA	4 días	mar 05/09/23	lun 11/09/23
609	De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	4 días	mar 05/09/23	lun 11/09/23
610	COLOCACION DE TUBERIA	17.5 días	jue 05/10/23	vie 27/10/23
611	De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G	2.92 sem.	jue 05/10/23	vie 27/10/23
612	PRUEBA HIDROSTATICA	5 días	vie 27/10/23	jue 02/11/23
613	De Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G	0.83 sem.	vie 27/10/23	jue 02/11/23
614	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICO	10.7 días	mar 03/10/23	lun 16/10/23
615	Codo 8" x 60° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
616	Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
617	Codo 8" x 40° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
618	Codo 8" x 35° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
619	Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
620	Codo 8" x 25° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
621	Codo 8" x 20° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
622	Codo 8" x 15° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
623	Codo 6" x 30° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
624	Codo 4" x 45° Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
625	Tee 8" x 6" Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
626	Tee 6" x 6" Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
627	Reducción 8" x 6" Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
628	Reducción 8" x 4" Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
629	Andajes H.A.	2 días	mar 03/10/23	jue 05/10/23
630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS	4 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23
631	Mecánica tipo dresser Ø6" 150 psi	4 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23
632	Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23
633	Mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23
634	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
635	Válvula Reguladora de Presión HF 40", 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
636	Válvula de Aire HF Ø1", 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
637	Válvula de Desagüe HF Ø3", 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
638	Válvula de Compuerta Ø6" 150 PSI	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
639	Registros para Reguladora de Presión	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
640	Registros para Válvulas de aire	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
641	Registros para de Compuerta	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23
642	Caja telescópica HF para Válvula de Desagüe	4 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23

Semestre 2, 2023

Semestre 1, 2023

Semestre 2, 2024

Semestre 1, 2024

ASFA - Brigada de Riego de Imprimación

ASFA - Brigada de Asfalto

Camion de asfalto

DLC - Brigada de personal de la casa 02;Camión de bote

TOP - Brigada Topografica

DLC - Brigada de personal de la casa 02

DLC - Brigada de personal de la casa 03

Camión de bote

EQUIP - Movimiento de tierras 01

EQUIP - Movimiento de tierras 01

EQUIP - Movimiento de tierras 01

AGRE - Suplidor de Agrogados 01

EQUIP - Movimiento de tierras 01

Pedro De los Santos

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01

<



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
643		CRUCES	14 días	lun 21/08/23	mié 06/09/23					
644		DEALCANTARILLA Ø8" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (2 u)	14 días	lun 21/08/23	mié 06/09/23					
645		Replanteo	1 día	lun 21/08/23	lun 21/08/23					
646		Suministro tubería de Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23					
647		Codo 8"X 45 Acero c/protección anticorrosivo	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23					
648		Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23					
649		Anclajes de H.S.	5 días	jue 24/08/23	mié 30/08/23					
650		Excavación material compacto c/equipo	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23					
651		Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 día	mié 23/08/23	mié 23/08/23					
652		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23					
653		Mano de obra	6 días	mié 30/08/23	mié 06/09/23					
654		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	8.4 días	mié 30/08/23	lun 11/09/23					
655		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 GL pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	1.4 sem.	mié 30/08/23	lun 11/09/23					
656		CARPETA ASFALTICA	8 días	mar 05/09/23	jue 14/09/23					
657		Riego de imprimación con grava 0.30 gts/m²	3 días	jue 07/09/23	lun 11/09/23					
658		Suministro y colocación de asfalto e=2" (Incluido riego de adhe	8 días	mar 05/09/23	jue 14/09/23					
659		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	8 días	mar 05/09/23	jue 14/09/23					
660		LIMPIEZA CONTINUA Y FINALIZACION DE OBRAS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORE	5 días	jue 14/09/23	mié 20/09/23					
661		Limpieza continua y final (obreras, camión y herramientas menore	0.83 sem.	jue 14/09/23	mié 20/09/23					
662		RED DE DISTRIBUCION LOS RANCHOS DE BABOSICO	184.7 días	jue 02/11/23	vie 05/07/24					
663		REPLANTEO	12.5 días	jue 02/11/23	lun 20/11/23					
664		Replanteo	2.08 sem.	jue 02/11/23	lun 20/11/23					
665		CORTE, REMOCION Y BOTE DE MATERIAL	35 días	lun 20/11/23	vie 05/01/24					
666		Corte de asfalto c/disco, ambos lados	3.33 sem.	lun 20/11/23	vie 15/12/23					
667		Remoción de asfalto	2.5 sem.	jue 30/11/23	mar 15/12/23					
668		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	3 sem.	mar 12/12/23	vie 05/01/24					
669		MOVIMIENTO DE TIERRA	45.6 días	mar 19/12/23	mar 20/02/24					
670		Excavación material compacto c/equipo	2.4 sem.	mar 19/12/23	mar 05/01/24					
671		Nivelación de fondo de zanja	1.8 sem.	vie 22/12/23	lun 08/01/24					
672		Asiento de arena	1.4 sem.	mar 16/01/24	vie 26/01/24					
673		Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km (	1 sem.	lun 08/01/24	mar 16/01/24					
674		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m	2 sem.	vie 26/01/24	lun 12/02/24					
675		Bote de material con camión d= 11 km (incluye cargulo y esparcim	1 sem.	lun 12/02/24	mar 26/02/24					
676		SUMINISTRO DE TUBERIA	5 días	mié 10/01/24	mar 16/01/24					
677		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	5 días	mié 10/01/24	mar 16/01/24					
678		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	5 días	mié 10/01/24	mar 16/01/24					
679		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24					
680		COLOCACION DE TUBERIA	21 días	mar 30/01/24	sáb 24/02/24					
681		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	14 días	mar 30/01/24	jue 15/02/24					
682		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	16 días	lun 05/02/24	sáb 24/02/24					
683		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	9 días	mié 14/02/24	sáb 24/02/24					
684		PRUEBA HIDROSTATICA	9 días	vie 16/02/24	mié 28/02/24					
685		De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	3 días	vie 16/02/24	mar 20/02/24					
686		De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	2 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24					
687		De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	2 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24					
688		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVO	20 días	lun 12/02/24	sáb 09/03/24					
689		Codo 8" x 15" Acero-PVC SCH-40	4 días	jue 15/02/24	mar 20/02/24					
690		Codo 6" x 65" Acero-PVC SCH-40	4 días	jue 15/02/24	mar 20/02/24					
691		Codo 6" x 45" Acero-Acero SCH-40	4 días	jue 15/02/24	mar 20/02/24					



Modo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
692	Codo 6" x 35" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
693	Codo 6" x 30" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
694	Codo 6" x 25" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
695	Codo 6" x 20" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
696	Codo 6" x 15" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
697	Codo 4" x 45" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
698	Codo 4" x 25" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
699	Codo 3" x 90" PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
700	Codo 3" x 45" PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
701	Tee 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
702	Tee 4" x 4" PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
703	Tee 3" x 3" PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
704	Reducción 8" x 6" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
705	Reducción 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
706	Reducción 4" x 3" PVC SCH-40	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
707	Junta Tapón Ø6"	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
708	Junta Tapón Ø4"	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
709	Junta Tapón Ø3"	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
710	Cemento PVC	4 días	15/02/24	20/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
711	Anclajes H.A.	18 días	12/02/24	07/03/24					DLC - Brigada de personal de la casa 01
712	Anclajes H.E.	20 días	12/02/24	09/03/24					DLC - Brigada de personal de la casa 02
713	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS	2 días	15/02/24	16/02/24					
714	Mecánica tipo dresser Ø6" 150 psi	2 días	15/02/24	16/02/24					Juan Hope
715	Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2 días	15/02/24	16/02/24					Juan Hope
716	Mecánica tipo Dresser Ø4" 150 PSI	2 días	15/02/24	16/02/24					Juan Hope
717	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	5 días	20/02/24	26/02/24					
718	Válvula Sostenedora de Presión HF Ø4"	3 días	20/02/24	23/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
719	Válvula Reguladora de Presión HF 40", 150 PSI	2 días	20/02/24	22/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
720	Válvula Reguladora de Presión HF Ø3"	3 días	22/02/24	26/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
721	Válvula Reguladora de Presión HF Ø2"	3 días	22/02/24	26/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
722	Válvula de Compuerta HF Ø6"	2 días	20/02/24	22/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
723	Válvula de compuerta Ø4" H.F. (inc. Suministro, instalación y	4 días	20/02/24	24/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
724	Registros para Válvulas Reguladora	4 días	20/02/24	24/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
725	Registros para Válvula Sostenedora	4 días	20/02/24	24/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
726	Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 días	20/02/24	24/02/24					HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01
727	CRUCES	70.5 días	17/01/24	18/04/24					
728	DE ALICANTARILLA Ø6" ACERO L=7.00 M, INCLUYE 2 M DE BRAZOS (7 udi)	31 días	17/01/24	26/02/24					

Page 16

CONSTRUCTORA PRIDA
BNC 1-31-42413-9

ID	Modo Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Detalle
797	RED DE DISTRIBUCIÓN EL FLAIRE	342.4 días	vie 29/07/22	jue 19/10/23	
798	REPLANTEO	5 días	mar 04/04/23	mar 11/04/23	
799	Replanteo	5 días	mar 04/04/23	mar 11/04/23	
800	CORTE, REMOCION Y BOTE DE MATERIAL	26 días	mar 11/04/23	lun 15/05/23	
801	Corte de asfalto c/disco, ambos lados	2.5 sem.	mar 11/04/23	sáb 29/04/23	
802	Remoción de asfalto	3.83 sem.	vie 14/04/23	lun 15/05/23	
803	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y esparcim	1 sem.	lun 08/05/23	lun 15/05/23	
804	MOVIMIENTO DE TIERRA	33.2 días	vie 28/04/23	mar 13/06/23	
805	Exsacación material compacto c/equipo	2.33 sem.	vie 28/04/23	mié 17/05/23	
806	Nivelación de fondo de zanja	1.67 sem.	mié 10/05/23	mar 23/05/23	
807	Asiento de arena	1.5 sem.	jue 18/05/23	mar 30/05/23	
808	Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 m (	1.67 sem.	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	
809	Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas	2.4 sem.	mar 23/05/23	lun 12/06/23	
810	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y esparcim	6 días	sáb 03/06/23	mar 13/06/23	
811	SUMINISTRO DE TUBERIA	4 días	jue 18/05/23	mar 23/05/23	
812	De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 3% de pérdida por campana	3 días	jue 18/05/23	lun 22/05/23	
813	De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	3 días	jue 18/05/23	lun 22/05/23	
814	De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2% de pérdida por campana	4 días	jue 18/05/23	mar 23/05/23	
815	COLOCACION DE TUBERIA	24.7 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23	
816	De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	4 días	lun 03/07/23	jue 06/07/23	
817	De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	1.67 sem.	lun 12/06/23	vie 23/06/23	
818	De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	2.5 sem.	lun 12/06/23	mié 12/07/23	
819	PRUEBA HIDROSTATICA	5 días	mié 12/07/23	mié 19/07/23	
820	De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G	2 días	mié 12/07/23	vie 14/07/23	
821	De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G	4 días	mié 12/07/23	mar 18/07/23	
822	De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G	5 días	mié 12/07/23	mié 19/07/23	
823	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICO	14.3 días	mar 20/06/23	vie 07/07/23	
824	Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	4 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23	
825	Codo 6" x 35° Acero-PVC SCH-40	4 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23	
826	Codo 6" x 25° Acero-PVC SCH-40	4 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23	
827	Codo 6" x 20° Acero-PVC SCH-40	4 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23	
828	Codo 4" x 45° Acero-PVC SCH-40	4 días	mar 20/06/23	lun 26/06/23	
829	Codo 4" x 45° PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
830	Codo 3" x 90° PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
831	Codo 3" x 45° PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
832	Tee 4" x 4" PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
833	Tee 3" x 3" PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
834	Reducción 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	4 días	mar 20/06/23	lun 26/06/23	
835	Reducción 4" x 3" PVC SCH-40	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
836	Junta Tapón Ø4"	4 días	mar 20/06/23	lun 26/06/23	
837	Junta Tapón Ø3"	4 días	mar 20/06/23	lun 26/06/23	
838	Cemento PVC	2 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	
839	Anclajes H.S.	2 sem.	mar 20/06/23	mié 05/07/23	
840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS	4 días	mié 05/07/23	lun 10/07/23	
841	Mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 días	mié 05/07/23	lun 10/07/23	
842	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	4 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	
843	Válvula Compuerta Ø3" 150 PSI	4 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	
844	Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	
845	SUMINISTRO E INSTALACION DE:	1 día	vie 29/07/22	vie 29/07/22	
846	Hidrente Ø4"	5 días	mié 19/07/23	mar 25/07/23	
847	ACOMETIDAS URBANAS EN POLIETILENO (INCLUYE CAJA REGISTRO Y VALVU	20 días	mié 19/07/23	lun 14/08/23	
848	Acometidas urbanas en polietileno (incluye caja registro y valv	3.33 sem.	mié 19/07/23	lun 14/08/23	
849	DEMOLICION Y BOTE DE:	16.5 días	lun 14/08/23	mar 05/09/23	
850	Contén	2.08 sem.	lun 14/08/23	mié 30/08/23	
851	Acera ancho 1.00 M	2.5 sem.	lun 14/08/23	lun 04/09/23	

TOP - Brigada Topografica

DLC - Brigada de personal de la casa 03
Franco Julien;Genesis Henriquez;Jean Cadet
Camión de bote

EQUIP - Movimiento de tierras 03
EQUIP - Movimiento de tierras 03
EQUIP - Movimiento de tierras 03
AGRE - Suplidor de Agregados 02

EQUIP - Movimiento de tierras 03
Camión de bote

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04

Juan Hope
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04

HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04
HIDRO - Brigada Hidrosan



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo de tarea	Tarea Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
552		Bote de material producto de la demolición c/camión a una distan	5 días	mar 29/08/23	mar 05/09/23					
553		REPOSICIÓN DE:	16 días	mié 23/08/23	mar 12/09/23					
554		Contén	1.67 sem.	mié 23/08/23	mar 05/09/23					
555		Acera ancho 1.00 M	2 sem.	lun 28/08/23	mar 12/09/23					
556		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	12 días	mar 16/05/23	mar 30/05/23					
557		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Induye letreros con base, conos refractarios, cinta aviso de peligro, malla de seguridad color naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola	2 sem.	mar 16/05/23	mar 30/05/23					
558		CARPETA ASFALTICA	17 días	mar 12/09/23	mié 04/10/23					
559		Riego de imprimación con gravilla 0,30 gts/m²	1 sem.	mar 12/09/23	mié 20/09/23					
560		Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluido riego de adhe	2.5 sem.	jue 14/09/23	mié 04/10/23					
561		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 40 km	2.5 sem.	jue 14/09/23	mié 04/10/23					
562		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORE	12 días	mié 04/10/23	jue 19/10/23					
563		Limpieza continua y final (obrerros, camión y herramientas menores.	2 sem.	mié 04/10/23	jue 19/10/23					
564		REHABILITACIÓN ÁREA DE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 45,000 GL LOS RANCHOS DE BABOSICO	56.4 días	lun 20/11/23	sáb 03/02/24					
565		PRELIMINARES	5 días	lun 20/11/23	lun 27/11/23					
566		Limpieza general del área	2 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23					
567		Desinstalación de verja en malla ciclónica existente	2 días	mar 21/11/23	jue 23/11/23					
568		Demolición de muros en bloques	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23					
569		Bote de material Producto de la demolición	1 día	vie 24/11/23	lun 27/11/23					
570		REFORZAMIENTO DE BASE DE TANQUE	4 días	mié 22/11/23	mar 28/11/23					
571		Reforzamiento de base de tanque por erosion	4 días	mié 22/11/23	mar 28/11/23					
572		CONSTRUCCIÓN DE ACCESO	6 días	lun 27/11/23	lun 04/12/23					
573		Escalones de H.A	2 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23					
574		Acera perimetral 0.80	4 días	mié 29/11/23	lun 04/12/23					
575		MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO	10 días	mar 28/11/23	lun 11/12/23					
576		Limpieza de superficie externo con Sandblasting SP5 (debe cubrirse con andamios y lonas para evitar contaminación por polución)	2 días	mar 28/11/23	jue 30/11/23					
577		Limpieza de superficie interna con Sandblasting SP5	3 días	jue 30/11/23	lun 04/12/23					
578		Aplicación de primer área exterior del tanque, pintura base antioxidante Mastecoa 480P o similar	3 días	jue 30/11/23	lun 04/12/23					
579		Aplicación pintura epóxica poliámda industrial de la marca popular epoxiguard o similar para exterior del tanque	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23					
580		Suministro y aplicación Polyurea a un espesor de 2 mm/m2 para interior de tanque	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23					
581		Aplicación de primer área exterior e interior en el techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoa 480P o similar	2 días	mié 06/12/23	vie 08/12/23					
582		Aplicación de terminación área exterior del techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoa 500 o similar	1 día	vie 08/12/23	lun 11/12/23					
583		BY-PASS	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23					
584		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23					
585		Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23					
586		Tee 8" x 8" Acero-PVC SCH-40	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23					
587		Yee Ø8 x 8 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23					
588		Codo 8" x 90° Acero-PVC SCH-40	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23					
589		Niple Ø8x24" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23					
590		Junta Mecánica tipo Drasser HF Ø8" 150 PSI	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23					
591		Válvula de Compuerta Ø8" 150 PSI	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23					
592		Registro para Válvula	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23					
593		VERJA DE BLOCK	47.5 días	vie 01/12/23	sáb 03/02/24					
594		PRELIMINARES	1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23					
595		Replanteo	1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23					
596		MOVIMIENTO DE TIERRA:	15 días	sáb 02/12/23	jue 21/12/23					
597		Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 días	sáb 02/12/23	mié 06/12/23					
598		Reposición material compactado	1 día	mié 20/12/23	jue 21/12/23					
599		Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguio y esparcim	1 día	mié 06/12/23	jue 07/12/23					
500		HORMIGÓN ARMADO EN:	34.5 días	mié 06/12/23	lun 22/01/24					



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Id	Modo Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023												Semestre 1, 2024												Semestre 2, 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
901	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/cm²	3 días	mié 06/12/23	sáb 09/12/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</




CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Modo	Task Name	duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
449	VERJA EN BLOQUES DE 0" VIOLINADOS	40 días	lun 05/02/24	mié 27/03/24					
450	PRELIMINARES	1 día	lun 05/02/24	lun 05/02/24					
451	Replanteo	1 día	lun 05/02/24	lun 05/02/24					
452	MOVIMIENTO DE TIERRA	22 días	mar 06/02/24	mar 05/03/24					
453	Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 días	mar 06/02/24	jue 08/02/24					
454	Reposición material compactado	1 día	mar 05/03/24	mar 05/03/24					
455	Bole de material con camión d= 11 km (incluye carguo y esparcim	1 día	vie 09/02/24	vie 09/02/24					
456	HORMIGON ARMADO EN:	25 días	vie 09/02/24	mié 13/03/24					
457	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m², f'c=180 qq/m²	4 días	vie 09/02/24	mié 14/02/24					
458	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m² f'c=3	3 días	mié 14/02/24	sáb 17/02/24					
459	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m², f'c=210	3 días	mar 05/03/24	jue 07/03/24					
460	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m², f'c=210	3 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24					
461	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m², f'c=210	3 días	jue 29/02/24	lun 04/03/24					
462	Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m², f'c=240 kg/	4 días	vie 08/03/24	mié 13/03/24					
463	MUROS	8 días	lun 19/02/24	jue 29/02/24					
464	Block 6" ø3/8" @0.60 m SNP violinado	4 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24					
465	Block 6" BNP, ø3/8" @0.60 m	1 día	lun 19/02/24	lun 19/02/24					
466	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	6 días	mié 13/03/24	mié 20/03/24					
467	Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24					
468	Pañete en vigas y columnas	2 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24					
469	Cantos	4 días	vie 15/03/24	mié 20/03/24					
470	PINTURA	2 días	jue 21/03/24	vie 22/03/24					
471	Primer fresh cement o similar	1 día	jue 21/03/24	jue 21/03/24					
472	Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andamios)	1 día	vie 22/03/24	vie 22/03/24					
473	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA	1 día	sáb 23/03/24	lun 25/03/24					
474	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	1 día	sáb 23/03/24	lun 25/03/24					
475	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16" (COLOCADO	2 días	lun 25/03/24	mié 27/03/24					
476	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2" X 3/16" (colocado en cada columna adicional segun detalle)	2 días	lun 25/03/24	mié 27/03/24					
477	PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS	5 días	jue 21/03/24	mié 27/03/24					
478	Puerta corrediza long=4.0 mts	5 días	jue 21/03/24	mié 27/03/24					
479	CONEXION SALIDA DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE DE 45,000 GL EL FLAIRE	15.5 días	mar 11/04/23	02/05/23					
480	PRELIMINARES	2 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23					
481	Limpieza general del área	2 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23					
482	MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO	9 días	vie 14/04/23	mar 25/04/23					
483	Limpieza de superficie externo con Sandblasting SP5 (debe curarse con andamios y lonas para evitar contaminación por polución)	2 días	vie 14/04/23	lun 17/04/23					
484	Limpieza de superficie interna con Sandblasting SP5	3 días	lun 17/04/23	jue 20/04/23					
485	Aplicación de primer área exterior de tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23					
486	Aplicación pintura epóxica poliémda industrial de la marca popular epoxiguard o similar para exterior del tanque	2 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23					
487	Suministro y aplicación Polyurea a un espesor de 2 mm/m2 para interior de tanque	3 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23					
488	Aplicación de primer área exterior e interior en el techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar	2 días	vie 21/04/23	lun 24/04/23					
489	Aplicación de terminación área exterior del techo del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 500 o similar	1 día	mar 25/04/23	mar 25/04/23					
490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
491	Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23					
492	Codo Ø6 x 90" Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
493	Niple Ø6x30" Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
494	Junta Mecánica tipo Dresser HF Ø6" 150 PSI	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
495	Válvula de Compuerta HF Ø6"	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
496	Registro para Válvula	4 días	mié 26/04/23	mar 02/05/23					
497	REHABILITACION AREA DE DEPÓSITO REGULADOR	44 días	sáb 12/08/23	lun 09/10/23					



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

ID	Modo Task Name de tarea	Duración	Comienzo	Fin
998	BY-PASS	6 días	sáb 12/08/23	lun 21/08/23
999	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	6 días	sáb 12/08/23	lun 21/08/23
1000	Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiv	2 días	sáb 12/08/23	mar 15/08/23
1001	Yee Ø6 x 6 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1002	Yee Ø6 x 4 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1003	Codo Ø6 x 90° Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1004	Codo 6" x 45° Acero-Acero SCH-40	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1005	Niple Ø8x24" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1006	Junta Mecánica tipo Dresser HF Ø6" 150 PSI	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1007	Válvula de Compuerta HF Ø6"	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1008	Registro para Válvula	4 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
1009	VERJA DE BLOCK	44 días	sáb 12/08/23	lun 09/10/23
1010	PRELIMINARES	1 día	sáb 12/08/23	lun 14/08/23
1011	Replanteo	1 día	sáb 12/08/23	lun 14/08/23
1012	MOVIMIENTO DE TIERRA:	15 días	lun 14/08/23	sáb 02/09/23
1013	Excavación zapatas a mano material no clasificado	3 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23
1014	Reposición material compactado	1 día	vie 01/09/23	sáb 02/09/23
1015	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y esparcim	1 día	vie 18/08/23	sáb 19/08/23
1016	HORMIGÓN ARMADO EN:	26 días	vie 18/08/23	mié 20/09/23
1017	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qq/m³, f'c=180 kg/cm²	4 días	vie 18/08/23	mié 23/08/23
1018	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³ f'c=3	3 días	jue 24/08/23	lun 28/08/23
1019	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 días	mar 12/09/23	vie 15/09/23
1020	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 días	mar 29/08/23	vie 01/09/23
1021	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, f'c=210 kg/cm²	3 días	vie 08/09/23	mar 12/09/23
1022	Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qq/m³, f'c=240 kgf	4 días	vie 15/09/23	mié 20/09/23
1023	MUROS	9 días	lun 28/08/23	jue 07/09/23
1024	Block 6" ø3/8" @0.60 m SNP violinado	5 días	vie 01/09/23	jue 07/09/23
1025	Block 6" BNP, ø3/8" @0.60 m	1 día	lun 28/08/23	mar 29/08/23
1026	TERMINACION DE SUPERFICIE	6 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23
1027	Adhesivo para concreto Lanco CB-999 o similar	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23
1028	Pañete en vigas y columnas	2 días	vie 22/09/23	lun 25/09/23
1029	Cantos	4 días	sáb 23/09/23	jue 28/09/23
1030	PINTURA	2 días	jue 28/09/23	sáb 30/09/23
1031	Primer fresh cement o similar	1 día	jue 28/09/23	vie 29/09/23
1032	Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andamios)	1 día	vie 29/09/23	sáb 30/09/23
1033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA	1 día	lun 02/10/23	lun 02/10/23
1034	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	1 día	lun 02/10/23	lun 02/10/23
1035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16" (COLOCADO)	2 días	mar 03/10/23	mié 04/10/23
1036	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2" X 3/16" (colocado)	2 días	mar 03/10/23	mié 04/10/23
1037	PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTs	5 días	mar 03/10/23	lun 09/10/23
1038	Puerta corrediza L=2.0 m	5 días	mar 03/10/23	lun 09/10/23
1039	REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE YERBA DE CULEBRA	43 días	jue 31/08/23	mié 25/10/23
1040	PRELIMINARE	30 días	jue 31/08/23	lun 09/10/23
1041	Desinstalación de techo de zinc existente	1 día	jue 31/08/23	vie 01/09/23
1042	Akquiler de andamios metálicos (1 mes)	30 días	jue 31/08/23	lun 09/10/23
1043	Akquiler de grua para izardo de perfiles (3-5 ton)	6 días	vie 08/09/23	vie 15/09/23
1044	Desinstalación de Puerte y Ventanas en mallo ciclónica	2 días	vie 01/09/23	mar 05/09/23
1045	Bote de material producto de la desinstalación	1 día	mar 05/09/23	mié 06/09/23
1046	REHABILITACION DE TECHO EN ESTRUCTURA METALICA	10 días	vie 01/09/23	jue 14/09/23
1047	Estructura metálica p/techo (suministro e instalación) incluye pintura industrial	10 días	vie 01/09/23	jue 14/09/23
1048	TERMINACION DE SUPERFICIE	6 días	jue 14/09/23	vie 22/09/23
1049	Pañete en muro	1 día	jue 14/09/23	vie 15/09/23
1050	Primer fresh cement o similar	1 día	vie 15/09/23	lun 18/09/23
1051	Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andamios)	2 días	lun 18/09/23	mié 20/09/23



Page 22

CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Modo	Task Name	Duration	Comienzo	Fin	Modo	Task Name	Duration	Comienzo	Fin
1104	Limpieza y bote de malaza a mano	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23		DLC - Brigada de personal de la casa 04			
1105	FILTROS	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23		DLC - Brigada de personal de la casa 04			
1106	Limpieza y bote de malaza a mano	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23		Pascual Pedro Osorio Smick Milluis			
1107	EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE A MANO	12 días	jue 30/03/23	sáb 15/04/23		Enmanuel Florvil Jordany			
1108	Arena	1.67 sem.	jue 30/03/23	jue 13/04/23		DLC - Brigada de personal de la casa 05			
1109	Capa Torpedo	5 días	lun 10/04/23	sáb 15/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 01			
1110	LIMPIEZA GENERAL CON HIDROLAVADORA	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 02			
1111	Limpieza general con hidrolavadora	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1112	LAVADO IN-SITU DE AGREGADOS GRUESOS CON AGUA	1 día	lun 17/04/23	lun 17/04/23		DLC - Brigada de personal de la casa 05			
1113	Lavado in-situ de agregados gruesos con agua	1 día	lun 17/04/23	lun 17/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1114	PROCESO EN PLANTA DE BONAO	13 días	mar 18/04/23	jue 04/05/23		DLC - Brigada de personal de la casa 05			
1115	Lavado, secado y cedaceado de material extraído en Planta de Baitoa, recuperación esperada de un 60%, y certificación de calidad de acuerdo a estándares del INAPA, para su reúso.	2.17 sem.	mar 18/04/23	jue 04/05/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1116	SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE	10 días	lun 17/04/23	vie 28/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1117	Arena (T10=0.47-0.65mm, CU=1.50-1.70, TS=1.41mm, TI=0.425mm, γ= 2,600 kg/m³, Ce=0.80, espesor lecho =0.60 m	4 días	lun 17/04/23	jue 20/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1118	Greva (capa Torpedo) E=0.10m	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23		DLC - Brigada de personal de la casa 05			
1119	Envasado de finos	0.83 sem.	sáb 22/04/23	vie 28/04/23		AGRE - Suplidor de Agregados 03			
1120	COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE A MANO	8 días	vie 28/04/23	mié 10/05/23					
1121	Arena (T10=0.47-0.65mm, CU=1.50-1.70, TS=1.41mm, TI=0.425mm, γ= 2,600 Kg/M³, Ce=0.80, espesor lecho =0.60 m	8 días	vie 28/04/23	mié 10/05/23					
1122	BARANDILLA PROTECCION DE H.G. Ø 1 1/2"	7 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23		Alex Gonzalez			
1123	BARANDILLA PROTECCION DE H.G. Ø 1 1/2"	7 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23		Socrates Diaz			
1124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y VALVULAS VARIAS:	8 días	mar 28/03/23	jue 06/04/23		Socrates Diaz			
1125	Suministro tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosivo y junta tipo Dresser	4 días	mar 28/03/23	sáb 01/04/23					
1126	Valvula de compuerta Ø4" H.F. (inc. Suministro, instalación y desmonte de existente)	4 días	lun 03/04/23	jue 06/04/23					
1127	SISTEMA TOMA DE MUESTRA AGUAS CRUDAS Y POTABILIZADAS:	5 días	sáb 08/04/23	vie 14/04/23					
1128	Niple roscado ø3/4" Acero Inoxidable 304 (0.35 m)	2 días	sáb 08/04/23	mar 11/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05			
1129	Arandela ø3/4" Acero Inoxidable 304	2 días	sáb 08/04/23	mar 11/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 01			
1130	Valvula de bola ø3/4" Acero Inoxidable 304	2 días	sáb 08/04/23	mar 11/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 02			
1131	Niple roscado ø3/4" x 3" Acero Inoxidable 304	2 días	sáb 08/04/23	mar 11/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 03			
1132	Codo ø3/4" x 90° Acero Inoxidable 304	2 días	sáb 08/04/23	mar 11/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04			
1133	Mano de obra instalacion	3 días	mar 11/04/23	vie 14/04/23					
1134	SISTEMA DE CLORACION Y PRECLORACION	9 días	vie 14/04/23	mié 26/04/23					
1135	Dosificador de cloro de 0 a 40 lb/día cloración directa	1.33 sem.	vie 14/04/23	mar 25/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 06			
1136	Cilindro de gas cloro lleno de 150 lb	3 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05			
1137	Valvula para cilindros	2 días	vie 14/04/23	lun 17/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 04			
1138	Bomba tipo Booster para cloro 0.5 hp	0.5 sem.	vie 14/04/23	mar 18/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 07			
1139	Tubería ø1" PVC SCH-80	2 días	vie 14/04/23	lun 17/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08			
1140	Tarima de madera para cilindros	2 días	vie 14/04/23	lun 17/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09			
1141	Mano de obra	6 días	mar 18/04/23	mar 25/04/23		HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 09			
1142	Pintura acrílica calidad superior	1 día	mar 25/04/23	mié 26/04/23		PIN - Brigada de pintura especializada 02			
1143	PROTECCION PARA AIREADOR	6 días	jue 30/03/23	jue 06/04/23					
1144	Muro bloques 6", 3 líneas sobre antepecho	1 día	jue 30/03/23	vie 31/03/23		Franco Julien			
1145	Pañete Exterior	1 día	vie 31/03/23	sáb 01/04/23		Franco Julien			
1146	Cantos	1 día	lun 03/04/23	lun 03/04/23		Franco Julien			
1147	Pintura acrílica calidad superior	1 día	mar 04/04/23	mar 04/04/23		PIN - Brigada de pintura especializada 01			
1148	Impermeabilizante de Techo con Tala Asfáltica de 3mm	2 días	mié 05/04/23	jue 06/04/23		Alfredo De la Cruz			
1149	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE ANTI OXIDANTE O XIGUARD Y PINTURA EPO XIGUARD INDUSTRIAL O SIMILAR	77 días	mié 29/03/23	sáb 08/07/23					
1150	Placa base de 254mm x 200.025mm x 12.7mm (10" x 7.78" x 1/2") 40 PCS	15 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23		Lala Diaz			
1151	Placa unión correa a muro de 241.3mm x 241.3mm x 9.525mm (9.1/2" x 9.1/2" x 3/8") 36 PCS	12 días	lun 17/04/23	mar 02/05/23		Lala Diaz			
1152	Tubo unión correa a placa de 101.6mm x 101.6mm X 4.7625mm (4" x 4" x 3/16") 36 PCS	10 días	mié 19/04/23	mar 02/05/23		Victor Serrano			

CONSTRUCTORA PRIDA S.R.L.

RNC: 131-42413-9

Page 23



Page 24

CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Ej	Modo Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2324	Semestre 2, 2024
	TAREA				J A S O N D	J F M A M J	J A S O N D	J F M A M J	J A S O N D
1211	Bomba 1/2 HP eléctrica con tanque presión	3 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23			HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 08		
1212	Caseta protección bomba 1/2 HP	3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23			José García,DLC - Brigada de personal de la casa 04		
1213	Válvula check ø1"	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23			Juan Hope		
1214	Tubería PVC ø1"	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23			Juan Hope		
1215	Columna de ventilación 2"	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23			Juan Hope		
1216	Tubería y piezas varias	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23			Juan Hope		
1217	INSTALACION ELECTRICA	7 días	sáb 29/04/23	mar 09/05/23			Fernando Paniagua		
1218	Salidas Cnitaes	2 días	sáb 29/04/23	mié 03/05/23			Fernando Paniagua		
1219	Salida cenital con abanico de techo con lampara KDK o similar	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23			German Montero		
1220	Salida Tomacorriente 120V Doble	2 días	jue 04/05/23	sáb 06/05/23			German Montero		
1221	Salida interruptor sencillo	1 día	mié 03/05/23	jue 04/05/23			Alejandro Hernandez		
1222	Salida interruptor doble	1 día	mié 03/05/23	jue 04/05/23			Alejandro Hernandez		
1223	Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos)	2 días	lun 08/05/23	mar 09/05/23			Carpintería Metalica		
1224	PORTAJE	5 días	lun 22/05/23	vie 26/05/23			Carpintería Metalica		
1225	Puerta polmetal 0,80m x 2,10m (Incluye llavin Kwikset o similar)	5 días	lun 22/05/23	vie 26/05/23					
1226	Puerta polmetal en baño 0,80m x 2,10m (Incluye llavin Kwikset o similar)	5 días	lun 22/05/23	vie 26/05/23					
1227	VENTANA	7 días	lun 22/05/23	mar 30/05/23			Carpintería Metalica		
1228	Ventana aluminio reforzada	7 días	lun 22/05/23	mar 30/05/23					
1229	SUMINISTRO E INSTALACION DE:	20 días	lun 22/05/23	vie 16/06/23					
1230	Gabinete de pared en MDF hidrófugo laqueado de blanco	1.67 sem.	lun 22/05/23	vie 02/06/23			Reyes Solis		
1231	Gabinete de piso en MDF hidrófugo laqueado de blanco	1.67 sem.	lun 22/05/23	vie 02/06/23			Reyes Solis		
1232	Tope Meseta de Granito Natural de Origen Asiático	1.67 sem.	vie 02/06/23	vie 16/06/23			Bernardo Acosta		
1233	LIMPIEZA FINAL	2 días	vie 16/06/23	lun 19/06/23			DLC - Brigada de personal de la casa 06		
1234	Limpieza final	2 días	vie 16/06/23	lun 19/06/23					
1235	AREA EXTERIOR GENERAL	55 días	vie 14/04/23	lun 26/06/23					
1236	VERJA EN MURO DE BLOQUES DE 6", LONG.= 130 M	49 días	vie 14/04/23	sáb 17/06/23					
1237	MOVIMIENTO DE TIERRA:	28 días	vie 14/04/23	sáb 20/05/23			DLC - Brigada de personal de la casa 05		
1238	Excavación zapatas a mano material no clasificado	1 día	vie 14/04/23	vie 14/04/23			DLC - Brigada de personal de la casa 03		
1239	Reposición material compactado	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23			Camión de bote		
1240	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carguo y espacim	1 día	sáb 15/04/23	lun 17/04/23					
1241	HORMIGON ARMADO EN:	32 días	sáb 15/04/23	vie 26/05/23			Raul Nuñez		
1242	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qg/m³, fc=180 kg	5 días	sáb 15/04/23	vie 21/04/23			Raul Nuñez		
1243	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qg/m³	13 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23			Raul Nuñez		
1244	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m- 4.36 qg/m³, fc=210 kg/cm²	4 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23			Alex Gonzalez		
1245	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qg/m³, fc=210 kg/cm	3 días	jue 27/04/23	mar 02/05/23			Simon Charite		
1246	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qg/m³, fc=210 kg/cm²	4 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23			Raul Nuñez		
1247	Viga apoyo riel Puerta corrediza L=4.90M- 2.32 qg/m³;fc=240 kg/	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23			Benigno Burgos		
1248	MUROS	14 días	mié 26/04/23	lun 15/05/23			Jordany		
1249	Block 6" ø3/8" @0.60 m BNP violnado	1.67 sem.	mar 02/05/23	lun 15/05/23					
1250	Block 6" BNP, ø3/8" @0.60 m	3 días	mié 26/04/23	vie 28/04/23			DLC - Brigada de personal de la casa 05		
1251	TERMINACION DE SUPERFICIE	8 días	jue 25/05/23	sáb 03/06/23			DLC - Brigada de personal de la casa 05		
1252	Pañete en vigas y columnas	3 días	jue 25/05/23	lun 29/05/23			PIN - Brigada de pintura especializada 02		
1253	Cantos	5 días	lun 29/05/23	sáb 03/06/23			PIN - Brigada de pintura especializada 02		
1254	PINTURA	3 días	lun 05/06/23	mié 07/06/23					
1255	Primer fresh cement o similar	1 día	lun 05/06/23	lun 05/06/23			Victor Serrano		
1256	Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andam	2 días	mar 06/06/23	mié 07/06/23			Alex Gonzalez		
1257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA	2 días	vie 09/06/23	lun 12/06/23					
1258	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinc	2 días	vie 09/06/23	lun 12/06/23					
1259	PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 M TS	5 días	lun 12/06/23	sáb 17/06/23					
1260	PORTON CORREDIZO EN CAÑALETA DE 3 1/2" Y BARRA DE 1/2" (L = 4.0 m)	5 días	lun 12/06/23	sáb 17/06/23					
1261	ILUMINACION EXTERIOR	24 días	jue 25/05/23	lun 26/06/23					
1262	Lámpara tipo cobra 175w HPS, 120/240v, fotocelda y brazo 6' incl	1.5 sem.	jue 25/05/23	lun 05/06/23					
1263	Poste H.A. pretensado 25' Clase III	2.5 sem.	mar 06/06/23	lun 26/06/23					
1264	Registro eléctrico	0.83 sem.	jue 25/05/23	mié 31/05/23					

CONSTRUCTORA PRIDA S.R.L.

RNC: 131-42413-9

Page 25



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

ID	Tarea	Duración	Comienzo	Fin
1265	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO CARGAMO DE BOMBEO	76 días	lun 26/06/23	lun 02/10/23
1266	ELECTRIFICACION PRIMARIA	36 días	lun 26/06/23	jue 10/08/23
1267	Estructura t-306 (con transformadores de 100 kva)	3 sem.	lun 26/06/23	mar 18/07/23
1268	Rehabilitación línea eléctrica primaria existente	4 sem.	mar 04/07/23	mié 02/08/23
1269	Mano de obra eléctrica primaria	2 sem.	mié 26/07/23	jue 10/08/23
1270	ELECTRIFICACION SECUNDARIA	9 días	jue 10/08/23	mié 23/08/23
1271	Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta main breaker con 3 alambres eléctricos no.350 mcm (fases), 1 alambre Elctrico no.350 mcm (neutro) y 1 alambre eléctrico hdb no.2 a 7 hilos trenzado (tierra) en tubería PVC y LT. de ø3", incluye c	4 días	jue 10/08/23	mar 15/08/23
1272	Alimentador eléctrico desde arrancadores suave hasta motor eléctrico de electrobomba, con 3 alambres eléctricos (THW no.1/0 (fases), en tuberías PVC y LT de ø2", incluye, conectores y soportes de tuberías,	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23
1273	Alimentador eléctrico desde arrancadores suave hasta motor eléctrico de electrobomba, con 3 alambres eléctricos (THW no.1/0 (fases), en tuberías PVC y LT de ø2", incluye, conectores y soportes de tuberías,	9 días	jue 10/08/23	mié 23/08/23
1274	Main breaker 400 amp, 460 volts, 3ø, enclosure, nema 3R	2 días	jue 10/08/23	sáb 12/08/23
1275	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	38 días	lun 14/08/23	lun 02/10/23
1276	Suministro electrobombas turbina de eje vertical, 250 gpm vs. 763 pies TDH, profundidad de columna 12 pies, con motor de 75 H.P., 460v, 60hz, trifásico a 3,500 RPM,	1 sem	lun 14/08/23	mar 22/08/23
1277	Instalación de electrobomba	3 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23
1278	Arrancador suave para motor de 75 H.P, enclosure, nema 3R	0.83 sem.	vie 01/09/23	jue 07/09/23
1279	Niple de 6" x 12" platillado en un extremo	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1280	Niple de 4" x 12" platillado en un extremo	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1281	Junta tipo Cresser Ø6"	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1282	Válvula de compuerta de vástago ascendente de 6" platillada a 30	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1283	Válvula de compuerta de vástago ascendente de 4" platillada a 30	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1284	Válvula check horizontal de 6" a 300 psi, platillado.	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1285	Válvula de aire de 1"300 PSI	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1286	Tee 6" x 4" Acero-PVC SCH-40	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1287	Codo 6" x 45º Acero-Acero SCH-40	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23
1288	Instalación manométrica completa	5 días	lun 04/09/23	sáb 09/09/23
1289	Anclajes H.A.	6 días	lun 11/09/23	lun 18/09/23
1290	Base en H.A. para bombas	6 días	lun 18/09/23	lun 25/09/23
1291	Mano de obra construcción de descarga de 6"	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23
1292	Pintura anticorrosiva Oxiguard o similar para descarga dos mano	2 días	vie 29/09/23	lun 02/10/23
1293	REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	9 días	mié 19/07/23	sáb 29/07/23
1294	Pintura general en caseta de bombeo (acrilica superior)	2 días	jue 27/07/23	sáb 29/07/23
1295	Suministro y colocación de puerta en barra cuadrada	5 días	vie 21/07/23	jue 27/07/23
1296	Suministro y colocación de tapa metálica en techo de caseta y cisterna de (1.00 x 1.00)m,	5 días	vie 21/07/23	jue 27/07/23
1297	Fino de techo en caseta	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23
1298	Antepecho	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23
1299	SUSTITUCION TRAMO DE LINEA DE IMPULSION	15 días	vie 28/04/23	jue 18/05/23
1300	REPLANTEO	3 días	vie 28/04/23	mié 03/05/23
1301	Replanteo	3 días	vie 28/04/23	mié 03/05/23
1302	MOVIMIENTO DE TIERRA:	10 días	mié 03/05/23	mar 16/05/23
1303	Excavación material compacto c/equipo	3 días	mié 03/05/23	sáb 06/05/23
1304	Compactado de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 M. C/material producto de la excavacion	5 días	lun 08/05/23	vie 12/05/23
1305	Bote de material con camión d= 11 km (incluye carga y esparcim	2 días	sáb 13/05/23	mar 16/05/23
1306	SUMINISTRO DE TUBERIA	4 días	mié 03/05/23	lun 08/05/23
1307	Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 días	mié 03/05/23	lun 08/05/23
1308	COLOCACION DE TUBERIA, (CON 2 MANO DE APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA OXIGUARD	2 días	mar 09/05/23	mié 10/05/23
1309	De Ø 8" Acero SCH-40	2 días	mar 09/05/23	mié 10/05/23
1310	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES, (CON 2 MANO DE APLICACION ANTICORROSIVA	10 días	vie 05/05/23	jue 18/05/23

CONSTRUCTORA PRIDA S.R.L.
RNC: 131-42413-9

Page 26



CONSTRUCTORA PRIDA
RNC 1-31-42413-9

Modo	Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Asignación
1311	Codo 8" x 45° Acero-PVC SCH-40	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05
1312	Codo 8" x 30° Acero-PVC SCH-40	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 05
1313	Anclajes H.A.	4 días	sáb 13/05/23	jue 18/05/23	DLC - Brigada de personal de la casa 04
1314	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	
1315	Válvula de desagüe H.F. de ø 4" 150 PSI, Completa	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1316	Válvula anticipadora de onda H.F. de ø 4" 400 PSI, Completa	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1317	Válvula de aire simple H.F. de Ø 2" 250 PSI, Completa	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1318	Caja telescópica para Válvulas de Compuerta	4 días	vie 05/05/23	mié 10/05/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1319	CASA DE OPERADOR Y CUARTO DE CONTROL	93.5 días	jue 11/05/23	vie 08/09/23	
1320	REPLANTEO	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	
1321	REPLANTEO	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	
1322	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 12/05/23	mié 17/05/23	
1323	Excavación material a mano material no clasificado	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	DLC - Brigada de personal de la casa 07
1324	Refracción compactada a mano	1 día	lun 15/05/23	mar 16/05/23	DLC - Brigada de personal de la casa 07
1325	Bote de material inservible con camión a una distancia de 11 km	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	Pedro De los Santos
1326	HORMIGON ARMADO	26 días	mié 14/06/23	lun 17/07/23	
1327	Zapata de muros 0.75 qm/m²	4 días	mié 14/06/23	lun 19/06/23	Bernardo Acosta
1328	Zapata de columna 1.15 qm/m²	4 días	lun 19/06/23	vie 23/06/23	Bernardo Acosta
1329	Viga a nivel de piso 0.20 x 0.20 m - 4.10 qm/m²	2 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23	Bernardo Acosta
1330	Viga dintel D1 0.20 x 0.25 m - 3.38 qm/m²	2 días	vie 30/06/23	lun 03/07/23	Jose Alcantara
1331	Viga de amarre 0.20 x 0.40 - 2.70 qm/m²	3 días	mar 04/07/23	vie 07/07/23	Bernardo Acosta
1332	Columna CA (0.20 x 0.20) m - 5.02 qm/m²	3 días	vie 30/06/23	mar 04/07/23	Bernardo Acosta
1333	Losa de techo 0.12 m - 1.22 qm/m²	4 días	vie 07/07/23	mié 12/07/23	Bernardo Acosta
1334	Losa de piso pulido 0.10 m con malla electro soldada D2.3 x D2.	3 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23	Smick Millius
1335	MUROS DEBLOQUES	16 días	vie 23/06/23	jue 13/07/23	
1336	Muro de Block 8" BNP	1 día	vie 23/06/23	sáb 24/06/23	Franco Julien
1337	Bloques de 6" S.N.P.	2 días	mié 28/06/23	jue 29/06/23	Smick Millius
1338	Block 6" S.N.P. ø3/8" @ 0.60 m	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23	Jose Garcia
1339	Muro de Block Calados	1 día	jue 13/07/23	jue 13/07/23	Franco Julien
1340	TERMINACION DE SUPERFICIE	13 días	jue 13/07/23	vie 28/07/23	
1341	Pañete Techo	1 día	mié 19/07/23	jue 20/07/23	Benigno Burgos
1342	Pañete Interior	2 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23	Benigno Burgos
1343	Pañete exterior y vuelos	2 días	mié 19/07/23	vie 21/07/23	Daniel De la Cruz
1344	Cantos y mocheta	2 días	vie 21/07/23	lun 24/07/23	Daniel De la Cruz
1345	Antepecho	1 día	jue 13/07/23	jue 13/07/23	Benigno Burgos
1346	Fino de Techo	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23	Benigno Burgos
1347	Primer fresh cement o similar	1 día	mar 25/07/23	mar 25/07/23	PIN - Brigada de pintura especializada 01
1348	Pintura acrílica calidad superior interior y exterior (incluye p	2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23	PIN - Brigada de pintura especializada 02
1349	Cerámica en baño (inc. Paredes y ducha)	2 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	Franco Julien
1350	Cerámica en piso, incluye bañera	1 día	mar 18/07/23	mié 19/07/23	Franco Julien
1351	Acera perimetral 0.80	2 días	sáb 15/07/23	mar 18/07/23	Jose Alcantara
1352	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA	14 días	vie 14/07/23	mar 01/08/23	
1353	Inodoro completo	1 día	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1354	Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora	1 día	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1355	Barra para cortina	1 día	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10
1356	Fillete bañera	2 días	sáb 29/07/23	mar 01/08/23	HIDRO - Brigada Hidrosanitaria 10



Método	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024
1372	Suministro y colocación: puerta interior Everlast (0.70-1.10 x 2.10) m, Incluye marco y llavin Kvikset o similar	5 días	vie 28/07/23	jue 03/08/23			Carpintería Metálica		
1373	Suministro y colocación: puerta interior everlast (0.70-1.50 x 2.10) m, Incluye marco y llavin Kvikset o similar	5 días	vie 28/07/23	jue 03/08/23			Carpintería Metálica		
1374	VENTANA	6 días	jue 27/07/23	jue 03/08/23			Carpintería Metálica		
1375	Ventana de celosías	6 días	jue 27/07/23	jue 03/08/23			Carpintería Metálica		
1376	LIMPIEZA FINAL	2 días	jue 07/09/23	vie 08/09/23					
1377	Limpeza final	2 días	jue 07/09/23	vie 08/09/23					
1378	VARIOS	575 días	vie 29/07/22	jue 22/08/24			DLC - Brigada de personal de la casa 03		
1379	Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5"x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4"	9 días	vie 29/07/22	mar 09/08/22	Carlos Polanco				
1380	Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales, furgón)	575 días	vie 29/07/22	jue 22/08/24					Remax Dominicana

