

Cronograma de actividades para la terminación de la Red. Villa Progreso Periferia, Provincia el Sebo, Lote VII (Tiempo estimado dos años desde 18-1-2024 hasta 18-1-2026)																													
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Meses																							
						ene 1. 2024	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	ene 1. 2025	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	ene 1. 2026	
1	Partidas a ejecutar																												
2	Movimiento de tierra para tubería 3 y 4	58 días	jue 18/1/24	lun 8/4/24																									
3	Suministro de piezas especiales	27 días	mar 9/4/24	mié 15/5/24	2																								
4	Suministro de Arena fina	22 días	jue 16/5/24	vie 14/6/24	3																								
5	Suministro de tubería de 4" y 3"	27 días	lun 17/6/24	mar 23/7/24	4																								
6	Colocación de tubería	25 días	mié 24/7/24	mar 27/8/24	5																								
7	Colocación de piezas especiales faltante	18 días	mié 28/8/24	vie 20/9/24	6																								
8	Suministro y colocación de hidrante	26 días	lun 23/9/24	lun 28/10/24	7																								
9	Prueba hidrostática	57 días	mar 29/10/24	mié 15/1/25	8																								
10	Terminación de colocación de acometidas	21 días	jue 20/3/25	jue 17/4/25	9																								
11	Demolición de acera	16 días	vie 18/4/25	vie 9/5/25	10																								
12	Reposición de acera y de contén	21 días	lun 12/5/25	lun 9/6/25	11																								
13	Limpieza final	15 días	mar 10/6/25	lun 30/6/25	12																								
14	Entrega de proyecto	21 días	mar 1/7/25	mar 29/7/25	13																								
15	Confección y entrega de plano de proyecto	58 días	mié 30/7/25	vie 17/10/25	14																								
16	Fin de proyecto	72 días	vie 10/10/25	dom 18/1/26	15																								

Proyecto: Cronograma de activ

Fecha: jue 27/3/25

Redes Villa Progreso Periferia,

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

áreas externas

área externa

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Arq. Melissa Giselle Gonzales Montes
Codia 29465