

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024					Half 2, 2024					Half 1, 2025						
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
1			Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SNIP:14991.	315 days	Mon 2/19/24	Wed 2/19/25																		
2			INICIO	0 days	Mon 2/19/24	Mon 2/19/24																		
3			VARIOS:	315 days	Mon 2/19/24	Wed 2/19/25																		
4			VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	4 days	Mon 2/19/24	Thu 2/22/24																		
5			CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales)	315 days	Mon 2/19/24	Wed 2/19/25	4SS																	
6			RED COLECTORA	229 days	Mon 2/19/24	Mon 11/11/24	4SS																	
7			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	229 days	Mon 2/19/24	Mon 11/11/24	4SS																	
8			REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	5 days	Mon 2/19/24	Fri 2/23/24	4SS																	
9			CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 ML)	29 days	Sat 2/24/24	Thu 3/28/24	8																	
10			Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados	15 days	Sat 2/24/24	Tue 3/12/24	8																	
11			Remoción de asfalto e= 2"	14 days	Wed 3/13/24	Thu 3/28/24	10																	
12			Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero)	10 days	Sat 2/24/24	Wed 3/6/24	10SS																	
13			MOVIMIENTO DE TIERRA	56 days	Fri 3/29/24	Sun 6/2/24	9																	
14			Excavación material compacto c/equipo	21 days	Fri 3/29/24	Mon 4/22/24	9																	
15			Regularización de fondo de zanja	18 days	Tue 4/23/24	Mon 5/13/24	14																	
16			Asiento de arena, e=0.10 m	7 days	Tue 5/14/24	Tue 5/21/24	15																	

Constructora OlivoP

RNC: 131135315

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024 J F M A M J	Half 2, 2024 J A S O N D	
17		Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor)	10 days	Wed 5/22/24	Sun 6/2/24	16			
18		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	10 days	Wed 5/22/24	Sun 6/2/24	17SS			
19		Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	15 days	Fri 3/29/24	Mon 4/15/24	14SS			
20		SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	145 days	Fri 3/29/24	Fri 9/13/24	13SS			
21		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m	70 days	Fri 3/29/24	Tue 6/18/24	14SS			
22		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m	75 days	Wed 6/19/24	Fri 9/13/24	21			
23		COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	145 days	Fri 3/29/24	Fri 9/13/24	20SS			
24		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m,	60 days	Fri 3/29/24	Thu 6/6/24	21SS			
25		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m,	75 days	Wed 6/19/24	Fri 9/13/24	22SS			
26		CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 M)	50 days	Sat 9/14/24	Mon 11/11/24	23			
27		Imprimación Sencilla	25 days	Sat 9/14/24	Sun 10/13/24	23			
28		Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia)	25 days	Mon 10/14/24	Mon 11/11/24	27			
29		Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km	30 days	Sat 9/14/24	Fri 10/18/24	27SS			
30		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA) VER DETALLE DE PLANO	15 days	Fri 3/29/24	Mon 4/15/24	23SS			
31		De 1.00 a 1.50 m	15 days	Fri 3/29/24	Mon 4/15/24	23SS			
32		CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL:	33 days	Tue 4/16/24	Thu 5/23/24	30			



RNC: 131135315

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024					Half 2, 2024					Half 1, 2025						
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
33		Imbornal de tres parrillas sin filtrar	12 days	Tue 4/16/24	Mon 4/29/24	31																	
34		Imbornal de tres parrillas con filtrante (perforado en Ø16" y en camizado en Ø12", profundidad=200 PL)	21 days	Tue 4/30/24	Thu 5/23/24	33																	
35		Limpieza de imbornal existente, incluye bote de materiales	5 days	Tue 4/16/24	Sun 4/21/24	33SS																	
36		CONSTRUCCIÓN DE BADÉN	14 days	Tue 4/16/24	Wed 5/1/24	32SS																	
37		REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES	30 days	Thu 5/2/24	Wed 6/5/24	36																	
38		USO BOMBAS DE ACHIQUE	5 days	Thu 5/2/24	Tue 5/7/24	32SS																	
39		Achique Ø3" (5,5 HP)	5 days	Thu 5/2/24	Tue 5/7/24	32SS																	
40		SUMINISTRO TUBERÍAS	3.5 days	Thu 5/2/24	Mon 5/6/24	38SS																	
41		De Ø½" PVC (SCH-40)	1 day	Thu 5/2/24	Thu 5/2/24	39SS																	
42		De Ø¾" PVC (SCH-40)	1 day	Fri 5/3/24	Fri 5/3/24	41																	
43		De Ø1" PVC (SCH-40)	0.5 days	Sat 5/4/24	Sat 5/4/24	42																	
44		De Ø2" PVC (SCH-40)	0.5 days	Sun 5/5/24	Sun 5/5/24	43																	
45		De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG	0.5 days	Mon 5/6/24	Mon 5/6/24	44																	
46		SUMINISTRO DE:	3 days	Mon 5/6/24	Thu 5/9/24	40																	
47		Coupling Ø½" PVC	3 days	Mon 5/6/24	Thu 5/9/24	41																	
48		Coupling Ø¾" PVC	0.25 days	Mon 5/6/24	Mon 5/6/24	42																	
49		Coupling Ø1" PVC	0.25 days	Mon 5/6/24	Mon 5/6/24	43																	
50		Coupling Ø2" PVC	0.25 days	Mon 5/6/24	Mon 5/6/24	44																	
51		Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	2 days	Mon 5/6/24	Wed 5/8/24	45																	
52		MANO DE OBRA	30 days	Thu 5/2/24	Wed 6/5/24	38SS																	
53		Maestro plomero (1H)	30 days	Thu 5/2/24	Wed 6/5/24	38SS																	
54		Peón (2H)	30 days	Thu 5/2/24	Wed 6/5/24	53SS																	
55		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 GI pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera	7 days	Mon 2/19/24	Mon 2/26/24	7SS																	

Constructora OlivoP

RNC: 131135315

Página 3

Constructora OlivoP
RNC: 131135315

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024					Half 2, 2024					Half 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
56			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	7 days	Mon 2/19/24	Mon 2/26/24	55SS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Constructora OlivoP
RNC: 131135315

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024					Half 2, 2024					Half 1, 2025					
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
79			SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos	70 days	Tue 11/12/24	Fri 1/31/25	58SS																
80			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	70 days	Tue 11/12/24	Fri 1/31/25	79SS																
81			FIN	0 days	Wed 2/19/25	Wed 2/19/25																	

2/19

