

[illegible]

											Semestre 2, 2024	J	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	
30		Penda	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	29CC	\$17,955.00																		
31		Pachulis	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	30CC	\$27,400.00																		
32		Vetiver	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	31CC	\$852,050.00																		
33		Roble Rosado	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	32CC	\$16,000.00																		
34		Roble prieto	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	33CC	\$26,000.00																		
35		Jobo	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	34CC	\$4,000.00																		
36		Alga robo	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	35CC	\$4,000.00																		
37		Abey	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	36CC	\$6,000.00																		
38		Cabra	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	37CC	\$2,000.00																		
39																									
40		Mano de obra	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24		\$1,055,419.47																		
41		Mano de obra siembra 30% DE ARBORIZACION	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24		\$309,511.40																		
42		Mano de obra Extraccion de samanes y Carguo	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	41CC	\$278,098.94																		
43		Mano de obra Siembra de samanes (9 samanes)	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	42CC	\$86,256.11																		
44		Uso de Equipos para siembra y traslados	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	43CC	\$381,553.02																		
45																									
46		ASPERSORES AREA DE JARDINERIA	5 días	mié 20/3/24	mar 26/3/24		\$905,849.64																		
47		Excavacion a mano para manguera de 90mm y 63mm (3" y 2")	2 días	mié 20/3/24	vie 22/3/24	344	\$54,491.72																		
48		Asiento de arena	1 día	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	47	\$8,478.00																		
49		Suministro y Colocacion de manguera de 90mm o 3"	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	48CC	\$279,736.58																		
50		Suministro y Colocacion de manguera de 63mm o 2"	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	49CC	\$344,636.39																		

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo duración

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo el comienzo

tarea inactiva

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROGINA

Santo Domingo, D.N.

Página 2

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
51		Suministro y Colocacion de manguera de 32mm (entre talud entre puente imbert y parque b e incluy anfiteatro)	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	50CC		\$175,173.06																								
52		Suministro y Colocacion de tubería PPR de 1 1/2	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	51CC		\$29,756.91																								
53		Suministro y Colocacion de tubería PVC SCH 40 de 1 1/2 agua potable	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	52CC		\$13,576.98																								
54		MOVIMIENTO DE TIERRA	29.38 días	lun 4/3/24	vie 5/4/24			\$11,998,673.18																								
55		Mov. De Tierra Parque Lineal b	20 días	lun 4/3/24	lun 25/3/24			\$5,810,590.06																								
56		Corte general plataforma	3 días	lun 4/3/24	mié 6/3/24	3CC		\$91,450.08																								
57		Corte de material en talud	1 día	lun 4/3/24	lun 4/3/24	56CC		\$28,132.58																								
58		Conformacion Terraplen Relleno compactado - Parque B	19 días	mar 5/3/24	lun 25/3/24	57		\$4,944,646.96																								
59		Conformacion terraplen con relleno material local - Relleno Parqueo. (Ubicacion: Acopio INAPA - Navarrete); D=21km	1 día	mar 5/3/24	mar 5/3/24	58CC		\$192,037.35																								
60		Conformacion terraplen con relleno material local - Relleno Parqueo-. (Ubicacion: Area de descarga); D=5km	3 días	mar 19/3/24	jue 21/3/24			\$554,323.09																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

3

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA

Sancti Domingo, D.N.

Página 3



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
61																															
62		Mov. De Tierra en estaciones: E2+800m @ E3+020m; (Puchulo , entre Av. 27 y 30metros antes de Av. Imbert)	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24			\$3,635,289.78																							
63		Corte para ubicación punto control	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$32,549.15																							
64		Conformacion terraplen con relleno material local. (Ubicación: Area de descarga); D=5km	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	63CC		\$3,602,740.63																							
65																															
66		Mov. De tierra Vias de Acceso:	4 días	mar 19/3/24	vie 22/3/24			\$2,552,793.34																							
67		Relleno Material Sub-Base; Ciclovía	1 día	mié 20/3/24	mié 20/3/24	63		\$561,469.01																							
68		Relleno Material Sub-Base; Vía	2 días	mié 20/3/24	vie 22/3/24	67		\$904,620.93																							
69																															
70		Bote de material General	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$1,086,703.40																							
71		MURO DE CONTENCIÓN (AREA DE JUEGOS)	18 días	vie 22/3/24	vie 12/4/24			\$300,865.99																							
72		Excavacion zapata a mano	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24	68		\$24,536.28																							
73		Bote de material sobrante	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24	72CC		\$32,904.75																							
74		Relleno de Reposicion en zapata	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	73		\$2,046.63																							

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

●

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

3

◆

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROGINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 4



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombre de los recursos	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
75		Hormigon en Zapata de columna 3φ 3/8" est 3/8@ 0.15cm , bastones 3/8"@0.60 (1 ml altura el baston) 0.50x0.5x0.40	5 días	mar 26/3/24	mar 2/4/24	74		\$7,491.61																								
76		Hormigon en Columna 6φ 1/2" y 4φ 3/8" est 3/8@ 20cm , (2 ml altura) 50x50	5 días	mar 2/4/24	lun 8/4/24	75		\$10,398.66																								
77		Hormigon en Viga de soporte 0.30*0.15*4.70 con 4@3/8 est 3/8 @0.20	5 días	lun 8/4/24	vie 12/4/24	76		\$223,488.06																								
78		INSTALACIONES ELECTRICAS	53.7 días	mar 21/5/24	mar 16/7/24			\$2,770,907.72																								
79		Excavacion de tuberias secundarias	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	462		\$13,548.19																								
80		Bote Producto excavaciones	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	79CC		\$14,061.45																								
81		Media tension Incluye (instalacion de transformador con todos sus accesorios, alimentador primario y secundario).	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	80CC		\$649,900.68																								
82		Construcción de zanja para alimentador primario (media tension)	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	81CC		\$17,106.30																								
83		Construcción de zanja para iluminacion	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	82CC		\$80,832.97																								
84		Contrucción de base para transformador en hormigon.	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	83CC		\$7,500.00																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

┌───┐

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

┌───┐

┌───┐

◆

┌───┐

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

■

■

■

◆

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

↓

.....

Progreso manual

COPIROINA, S.R.L.



Santo Domingo, N.

Página 5



[illegible]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025												
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M											
100		Salida par interruptor doble.	25 días	mié 19/6/24	lun 15/7/24	108CC		\$8,702.64																									
101		Suministro e instalacion de panel área de baño	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	109CC		\$20,036.59																									
102		Suministro e instalacion de panel de 6 a 12 circuito en edificios de entradas principales.	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	110CC		\$30,285.27																									
103		Suministro e instalacion panel de iluminación en cuarto electrico.	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	111CC		\$35,857.58																									
104		Alimentacion para bomba de 3HP en caseta	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	112CC		\$44,233.08																									
105		Alimentacion para bomba de 7HP en caseta	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	104CC		\$51,499.98																									
106		INSTALACIONES SANITARIAS	5.75 días	mié 19/6/24	mar 25/6/24			\$127,394.76																									
107		Baños en Furgon	1.75 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24			\$106,052.78																									
108		Raplanteo de tuberías desague sanitario en furgon banos	0.75 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	222		\$12,665.18																									
109		Excavacion de tuberías desague sanitario en furgon banos	0.5 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	108		\$12,581.46																									
110		Bote de tuberías desague sanitario en furgon banos	0.5 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	109CC		\$16,872.56																									
111		Asiento de arena	0.25 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	110CC		\$9,281.25																									
112		Suministro y Colocacion de tubería de 6"	0.75 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	111		\$54,652.33																									
113		Registros Desague pluvial en parqueo 1.05x1.40 R1	4.8 días	mié 19/6/24	mar 25/6/24			\$9,252.12																									
114		Raplanteo	0.2 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	108		\$825.26																									
115		Excavacion	0.15 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	109		\$259.48																									

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025									
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M								
116		Bote	0.3 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	115CC		\$347.99																						
117		Hormigon en Zapata de muro 0.45x0.20 3@3/8 est 3/8@0.20m	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	116		\$3,807.35																						
118		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	120		\$2,207.46																						
119		Pañete interior en muros de blocks de 6"	1 día	lun 24/6/24	mar 25/6/24	118		\$612.23																						
120		Losa de Fondo en registro Hormigon simple	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	117		\$1,192.35																						
121		Resgistros Desague pluvial en parqueo 1.0x1.35 R2	4.7 días	mié 19/6/24	mar 25/6/24			\$8,840.16																						
122		Raplanteo	0.2 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	114		\$791.57																						
123		Excavacion	0.25 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	122		\$238.30																						
124		Bote	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	123CC		\$319.58																						
125		Hormigon en Zapata de muro 0.45x0.20 3@3/8 est 3/8@0.20m	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	128		\$3,680.44																						
126		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	125		\$2,125.70																						
127		Pañete interior en muros de blocks de 6"	1 día	lun 24/6/24	mar 25/6/24	126		\$589.55																						
128		Losa de Fondo en registro	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	124		\$1,095.02																						
129		Resgistros Desague pluvial en parqueo 0.4x0.4 R3	3.9 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24			\$2,068.67																						
130		Raplanteo	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	122		\$269.47																						
131		Excavacion	0.1 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	130		\$28.24																						
132		Bote	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	131CC		\$37.88																						
133		Hormigon en Zapata de muro 0.45x0.20 3@3/8 est 3/8@0.20m	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	136		\$1,269.12																						

CONPROINA, S.A.

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

Division critica

◆

Progreso

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
134		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	133		\$261.62																								
135		Pañete interior en muros de blocks de 6"	0.5 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24	134		\$72.56																								
136		Losa de Fondo en registro	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	132		\$129.78																								
137		Registros Desague pluvial en parqueo 0.20x0.20 R4	4.4 días	jue 20/6/24	mar 25/6/24			\$1,181.03																								
138		Raplanteo	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	130		\$134.74																								
139		Excavacion	0.1 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	138		\$7.06																								
140		Bote	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	139CC		\$9.47																								
141		Hormigon en Zapata de muro 0.45x0.20 3@3/8 est 3/8@0.20m	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	144		\$913.76																								
142		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	141		\$65.41																								
143		Pañete interior en muros de blocks de 6"	1 día	lun 24/6/24	mar 25/6/24	142		\$18.14																								
144		Losa de Fondo en registro	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	140		\$32.45																								
145		DREN FRANCES (completo desde rampa hasta fin bordillo)	3 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24			\$326,140.74																								
146		Replanteo	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	138		\$39,460.81																								
147		Demolicion	0.5 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24	146		\$9,993.48																								
148		Excavacion para tuberías 122.5ml + 13ml + 16.5ml +82.3	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	147CC		\$15,136.59																								
149		Bote Producto excavaciones	1.5 días	jue 20/6/24	sáb 22/6/24	147CC		\$20,299.15																								
150		Asiento de grava debajo de tuberías e=0.10	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	149		\$15,739.25																								
151		Asiento de grava laterales de tuberías e=0.15	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	150CC		\$9,434.72																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Tarea crítica

División crítica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 9



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
152		Asiento de grava laterales de tuberías e=0.20	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	151CC		\$30,536.50																								
153		Suministro y Colocacion de tuberías de 6"	0.5 días	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	152		\$156,001.61																								
154		Suministro y Colocacion de tuberías de 4"	0.5 días	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	153CC		\$29,538.63																								
155		BANOS (continuación)	18.4 días	sáb 6/4/24	jue 25/4/24			\$320,569.70																								
156		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V1 0.20x0.40x8.60 (2ud) 2@ 1/2 + 5@ 3/4: 210 Kg/cm2	5 días	sáb 6/4/24	jue 11/4/24	270		\$41,209.53																								
157		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V1 0.20x0.40x5.10 (2ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2: 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	156		\$24,438.21																								
158		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V2 0.20x0.40x4.60 (2ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2: 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	157CC		\$22,042.31																								
159		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V2 0.20x0.40x3.60 (4ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2: 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	158CC		\$34,501.00																								
160		Hormigon en losa vuelo de baños de e=0.12 cm 5.20x5.10 , de 1/2@ 0.10 210 Kg/cm2	7 días	mié 17/4/24	mié 24/4/24	159		\$60,049.69																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
161		Antepecho (se subio 0.40 m mas)	0.5 días	mié 24/4/24	jue 25/4/24	160		\$32,179.82																							
162		Cantos	0.2 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	163		\$11,482.30																							
163		Mochetas	0.2 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	164		\$5,593.06																							
164		Pañete	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	161		\$17,849.76																							
165		Revestimiento de ceramicas exterior/fachada	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	161		\$71,224.02																							
166		RAMPA (continuacion)	10.7 días	jue 25/4/24	mié 8/5/24			\$754,444.34																							
167		Corte de asfalto	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	165		\$5,806.68																							
168		Encache (desde primer descanso a ultimo descanso)	0.5 días	jue 25/4/24	vie 26/4/24	167		\$127,676.77																							
169		Encache (debajo de rampa ciclovía)	0.5 días	jue 25/4/24	vie 26/4/24	168CC		\$98,179.19																							
170		Excavacion para Zapata para block de soporte 0.60x0.45	0.5 días	vie 26/4/24	vie 26/4/24	169		\$4,122.62																							
171		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.60x0.20 3@3/8 est 3/8 ♦0.30 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	170		\$52,978.59																							
172		Bloques de 6" (1 linea)	1 día	sáb 27/4/24	lun 29/4/24	171		\$13,973.76																							
173		Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x34.6; con 4@3/8 est 3/8 @0.30 HG210	5 días	lun 29/4/24	lun 6/5/24	172		\$58,182.95																							
174		Hormigon de rampa HORM. IND. 240kg/cm2 esp. 0.14 con malla electrosoldada 10x10	1 día	lun 6/5/24	mar 7/5/24	173		\$72,890.92																							
175		Bloques de 6"	1 día	lun 29/4/24	mié 1/5/24	172		\$18,552.84																							

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA, D.N.I.

Santo Domingo, D.N.I.

Página 11



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
176		Recubrimiento de piedras en muro encima de la rampa DQ KENTUCKY BLEND LIMESTONE (PIEDRA CALIZA)	0.2 días	mar 7/5/24	mar 7/5/24	174		\$141,192.53																								
177		Encache en pie de talud,+ encache debajo de talud al lado	0.5 días	mar 7/5/24	mar 7/5/24	176		\$71,034.04																								
178		Encache en talud pequeño	0.5 días	mar 7/5/24	mié 8/5/24	177		\$89,853.45																								
179		BORDILLO QUE CONECTA CON RAMPA	8.8 días	mié 8/5/24	vie 17/5/24			\$115,372.29																								
180		Excavacion de zapata 0.50x 0.40x28.70	0.5 días	mié 8/5/24	mié 8/5/24	178		\$2,533.06																								
181		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.50*28.70 ml con 3@3/8 est 3/8 @0.30 Hormigon 210kg/cm2 con bastones 3/8 @0.40m de 0.90m altura	1 día	mié 8/5/24	jue 9/5/24	180		\$38,528.03																								
182		Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	181		\$9,385.78																								
183		Hormigon en viga 0.20*0.15*28.70 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 con adic 3/8@0.40m	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	182		\$42,231.17																								
184		Cantos	0.15 días	vie 17/5/24	vie 17/5/24	185		\$6,698.01																								
185		Mochetas	0.15 días	jue 16/5/24	jue 16/5/24	187		\$3,262.62																								
186		Fraguache	0.5 días	mié 15/5/24	jue 16/5/24	183		\$2,321.26																								
187		Pañete	0.5 días	jue 16/5/24	jue 16/5/24	186		\$10,412.36																								
188		AREA DE JUEGO (continuacion)	4.5 días	vie 17/5/24	mié 22/5/24			\$230,912.53																								
189		Replanteo areas de juegos (total)	1 día	vie 17/5/24	sáb 18/5/24	184		\$80,171.26																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROCINA, S.A.

Santo Domingo, D.R.

Página 12



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
190		Excavacion de zapata perimetro castillo	0.25 días	sáb 18/5/24	sáb 18/5/24	189		\$4,297.38																	
191		Excavacion de zapata perimetro Barco	0.25 días	sáb 18/5/24	sáb 18/5/24	190		\$3,932.78																	
192		Hormigon en zapata de perimetro Castillo	1 día	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	191		\$15,781.97																	
193		Hormigon en zapata de perimetro Barco	1 día	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	192CC		\$14,442.98																	
194		Relleno compactado area de juego ninos pequeños	1 día	lun 20/5/24	mar 21/5/24	193		\$13,816.60																	
195		Hormigon en base para juegos area ninos pequeños #1 con malla Electrosoldada 10x10. losa e=0.15 cm Hormigon 210kg/cm2	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24	194		\$47,754.31																	
196		Hormigon en base para juegos area ninos pequeños #2 con malla Electrosoldada 10x10. losa e=0.15 cm Hormigon 210kg/cm2	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24	195CC		\$50,715.25																	
197		ADOQUINES ENTRADA (media luna)	4.25 días	mié 22/5/24	lun 27/5/24			\$724,698.37																	
198		Replanteo	1 día	mié 22/5/24	jue 23/5/24	196		\$29,434.54																	
199		Excavacion para alojar losa	1 día	jue 23/5/24	vie 24/5/24	198		\$9,604.63																	
200		Bote Producto excavaciones	1 día	jue 23/5/24	vie 24/5/24	199CC		\$12,880.43																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

◆

Progreso

Progreso manual

COMPROMISO

Santo Domingo, D.N.

Página 13

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
201		Hormigon en losa de soporte para adoquines con malla Electrosoldada 10x10, losa e=0.10 cm Hormigon 210kg/cm2 Dientes	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	200		\$164,811.19																								
202		Colocacion de Adoquines	1.25 días	vie 24/5/24	lun 27/5/24	201		\$507,967.58																								
203		SOPORTE PASAMANOS	7.95 días	lun 27/5/24	mar 4/6/24			\$21,618.76																								
204		Excavacion de zapata 0.60X0.45*4.70ML	0.1 días	lun 27/5/24	lun 27/5/24	202		\$497.79																								
205		Bote Producto excavaciones	0.2 días	lun 27/5/24	lun 27/5/24	204CC		\$667.56																								
206		Hormigon en zapata de muro 0.30*0.45*4.70 con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	1 día	lun 27/5/24	mar 28/5/24	205		\$7,670.04																								
207		Muros de Blocks de 6"	1 día	mar 28/5/24	mié 29/5/24	206		\$1,140.22																								
208		Hormigon en viga de amarre 0.30*0.15*4.70 con 4@3/8 est 3/8 @0.20	5 días	mié 29/5/24	lun 3/6/24	207		\$7,880.51																								
209		Cantos	0.25 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	210		\$1,096.89																								
210		Mochetas	0.25 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24	211		\$534.30																								
211		Pañete	0.25 días	lun 3/6/24	lun 3/6/24	208		\$2,131.45																								
212		CISTERNA DE FURGON DE CONTROL (POLICIA)	14.6 días	lun 3/6/24	mié 19/6/24			\$328,514.35																								
213		Replanteo	0.15 días	lun 3/6/24	lun 3/6/24	211		\$4,544.12																								
214		Excavacion cisterna	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	213		\$32,011.90																								
215		Bote Producto excavaciones	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	214CC		\$42,930.04																								
216		Grava en fondo	0.2 días	mar 4/6/24	mié 5/6/24	215		\$11,787.75																								
217		Relleno compactado de material base	0.2 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	216		\$6,859.13																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROCINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 14



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
218		Muros de Blocks de 8"	1 día	jue 6/6/24	vie 7/6/24	220		\$44,140.02																							
219		Hormigon en columna 0.20*0.2*2.20 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 (4ud)	3 días	vie 7/6/24	lun 10/6/24	218		\$15,610.12																							
220		Hormigon en platea de fondo 1/2" con adic @0.20 e=0.20m Hormigon 210kg/cm2	1 día	mié 5/6/24	jue 6/6/24	217		\$80,674.66																							
221		Hormigon en platea de techo 1/2" con adic @0.20 e=0.15m Hormigon 210kg/cm2	7 días	lun 10/6/24	mar 18/6/24	219		\$69,254.34																							
222		Cantos	0.15 días	mar 18/6/24	mié 19/6/24	223		\$1,820.36																							
223		Mochetas	0.15 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	225		\$1,773.41																							
224		Pañete	0.5 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	221		\$13,967.80																							
225		Zabaleta	0.25 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	224		\$3,140.70																							
226		JARDINERA EN ENTRADA (FRENTE A PARQUEO)	4.5 días	mar 26/3/24	mar 2/4/24			\$121,735.52																							
227		Replanteo	0.5 días	mar 26/3/24	mar 26/3/24	53		\$6,029.44																							
228		Excavacion de zapata 0.45X0.60	0.5 días	mar 26/3/24	mié 27/3/24	227		\$3,848.58																							
229		Relleno	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	234		\$715.54																							
230		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.45*35.8ml con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon Industrial 210kg/cm2 con bastones 3/8@0.40m	1 día	mié 27/3/24	jue 28/3/24	228		\$43,476.49																							
231		Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	230		\$38,687.74																							
232		Pañete de muros	0.5 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	231		\$16,716.01																							
233		Cantos	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	232		\$8,248.82																							
234		Mochetas	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	233		\$4,012.90																							

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

3

Tareas criticas

División critica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

.....

COMPROBINA, S.R.L.

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 15



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
235		SOPORTE DE FURGONES	2.45 días	lun 1/4/24	mié 3/4/24			\$23,283.10																								
236		Replanteo	0.15 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	275		\$1,650.52																								
237		Excavacion de zapata 0.40X0.40X2.45 y son 4ud	0.15 días	lun 1/4/24	mar 2/4/24	236		\$691.96																								
238		Relleno	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	237		\$327.10																								
239		Hormigon en viga 0.30*0.30*9.8ml con 6@3/8 est 3/8 @0.30 Hormigon Industrial 240kg/cm2 con bastones 3/8@0.40m	2 días	mar 2/4/24	mié 3/4/24	238		\$20,613.52																								
240		FURGON #2 ENTRE IMBERT Y AV. 27 FEB (ENTRE VIGA SOPORTE)	1.55 días	lun 1/4/24	mié 3/4/24			\$24,971.27																								
241		Replanteo	0.15 días	lun 1/4/24	mar 2/4/24	236		\$1,721.25																								
242		Excavacion de zapata 0.40X0.45X10.22	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	237		\$811.82																								
243		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.45*10.22ml con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 con bastones 3/8@0.40m	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	242		\$12,411.44																								
244		Muros de Blocks de 6"	0.25 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	243		\$10,026.76																								
245		FURGON BANOS PARQUE B (RAMPA ENTRADA)	7.45 días	mar 2/4/24	mar 9/4/24			\$130,199.43																								
246		Replanteo	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	241		\$2,559.98																								
247		Excavacion de zapata 0.40X0.45X11.20 Y 0.40X0.45X4 (entre vigas de soporte furgon)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	246		\$891.43																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

●

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

⌋

Tareas criticas

División critica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 16



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
248		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.45*15.2ml con 3@3/8 est 3/8 @0.30 Hormigon 210kg/cm2 (entre vigas de soporte furgon)	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	247		\$18,459.29																								
249		Muros de Blocks de 6" (entre vigas de soporte furgon)	0.5 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	248		\$9,941.73																								
250		Excavacion de zapata 0.45X0.45X12.40 (de soporte de rampa)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	247		\$1,108.10																								
251		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.45*12.40ml con 3@3/8 est 3/8 @0.30 Hormigon 210kg/cm2 (de soporte de rampa)	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	250		\$15,058.89																								
252		Muros de Blocks de 6" (de soporte de rampa)	1 día	mié 3/4/24	jue 4/4/24	251		\$10,841.07																								
253		Hormigon en losa e=0.12 con 3@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 (de soporte de rampa)	5 días	jue 4/4/24	mar 9/4/24	252		\$65,748.22																								
254		Pañete de muros	0.15 días	jue 4/4/24	jue 4/4/24	255		\$3,006.71																								
255		Fraguache de muros	0.15 días	jue 4/4/24	jue 4/4/24	252		\$670.29																								
256		Cantos	0.15 días	jue 4/4/24	jue 4/4/24	254		\$1,913.72																								
257		ESCALERA METAL (LOSAS DE SOPORTE)	0.55 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24			\$40,356.61																								
258		Excavacion de zapata 0.60X0.60X2.60ML	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	247		\$413.06																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

□

Tareas críticas

División crítica

◆

Progreso

+

Progreso manual

.....

COMPROBINA, S.R.L.

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 17



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
259		Hormigon en viga 0.50*0.50*2.6ml con 6@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon Industrial 210kg/cm2 con bastones 3/8@0.40m	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	258		\$9,686.57																	
260		Excavacion de zapata 1.60X0.50X2.60ML (parrilla de soporte para descanso)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	258		\$917.90																	
261		Hormigon en platea 1.60*0.40*2.6ml con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260		\$18,108.61																	
262		Excavacion de zapata 1.60X0.50X2.60ML (Descanso arriba en escalera)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260		\$264.78																	
263		Hormigon en losa 2*2 con @3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 c=0.15	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260		\$10,965.69																	
264		ANFITEATRO (DEL OTRO LADO DEL CANAL)	3.85 días	mar 2/4/24	sáb 6/4/24			\$275,266.70																	
265		Replanteo	0.2 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	262		\$13,978.86																	
266		Excavacion de zapata 0.45x 0.40	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	265		\$6,593.02																	
267		Relleno	0.5 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	269		\$923.46																	
268		Hormigon en zapata de muro 0.45*0.20*83 ml con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	1 día	mié 3/4/24	jue 4/4/24	266		\$101,941.85																	
269		Muros de Blocks de 6"	0.5 días	jue 4/4/24	vie 5/4/24	268		\$81,430.65																	
270		Cantos	0.15 días	sáb 6/4/24	sáb 6/4/24	271		\$25,671.80																	
271		Mochetas	0.15 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	273		\$12,504.80																	
272		Fraguache	0.15 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	267		\$5,873.91																	
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24		Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	C	Fecha limite	Progreso manual																	
		División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	3	Tareas criticas																		
		Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas		División critica																		
		Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	◆	Progreso																		

CONPRCINA, S.p.A.
Santo Domingo, D.N.

Página 18



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
273		Pañete	0.2 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	272		\$26,348.35																								
274		PARED DE CIERRE EN CALLE #42	8.75 días	lun 1/4/24	mié 10/4/24			\$146,308.29																								
275		Replanteo	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	308		\$4,547.34																								
276		Excavacion de zapata 27X0.60X0.60	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	278		\$4,289.44																								
277		Relleno 27x0.40x0.20	0.25 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	280		\$1,201.61																								
278		Demolicion	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	275		\$1,280.81																								
279		Hormigon en zapata de muro 0.60*0.20*27 ml con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	276		\$41,485.72																								
280		Muros de Blocks de 6"	0.5 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	279		\$49,479.75																								
281		Hormigon en viga sobre blocks 0.15*0.20*12.3ml con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2	3 días	vie 5/4/24	mar 9/4/24	284		\$9,489.43																								
282		Hormigon en columna 0.15*0.20 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 1 ud de 3m altura	3 días	mié 3/4/24	vie 5/4/24	280CC		\$4,052.21																								
283		Hormigon en columna 0.15*0.20 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 2 ud de 2.8m altura	3 días	mié 3/4/24	vie 5/4/24	280CC		\$7,427.13																								
284		Hormigon en columna 0.5*0.20 con 6@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 1 ud de 2.8m altura	3 días	mié 3/4/24	vie 5/4/24	280CC		\$7,748.05																								
285		Cantos	0.25 días	mié 10/4/24	mié 10/4/24	286		\$2,893.91																								
286		Mochetas	0.25 días	mié 10/4/24	mié 10/4/24	288		\$1,409.63																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 19



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
287		Fraguache	0.25 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24	281		\$2,005.82																								
288		Pañete	0.25 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24	287		\$8,997.44																								
289		MURO DE CONTENCIÓN (lado de ciclovía entre imbert y parque b)	9 días	vie 22/3/24	mié 3/4/24			\$1,392,335.80																								
290		Excavacion zapata a mano 1.30x0.80x96.6	0.5 días	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	72CC		\$44,334.76																								
291		Bote de material sobrante	0.5 días	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	290CC		\$59,455.80																								
292		Relleno de Reposicion en zapata	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	291		\$2,149.54																								
293		Hormigon en Zapata de muro 12φ 3/8"@ 0.20cm ,horizontal 1/2 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.20 de 3 ml de altura 1.20x0.40	1 día	sáb 23/3/24	lun 25/3/24	292		\$553,067.71																								
294		Muros de Blocks de 8" camara llena	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	293		\$285,344.73																								
295		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.20*100.1ml con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 ;	3 días	lun 1/4/24	mié 3/4/24	298		\$322,774.15																								
296		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 3.05m altura; 4 ud	3 días	mar 26/3/24	lun 1/4/24	294		\$22,919.00																								
297		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.94m altura;5 ud	3 días	mar 26/3/24	lun 1/4/24	296CC		\$27,615.51																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
298		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.65m altura;15 ud	3 días	mar 26/3/24	lun 1/4/24	297CC		\$74,674.60																								
299		MURO DE CIERRE (SOBRE TALUD LADO DE VIA ACCESO) (ENTRE PUENTE Av. IMBERT Y PARQUE B	9 días	sáb 23/3/24	jue 4/4/24			\$482,761.20																								
300		Excavacion zapata a mano 50.10*0.50*0.50 Y 9*0.50*0.50	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	290		\$6,520.21																								
301		Bote de material sobrante	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	300CC		\$8,744.02																								
302		Relleno de Reposicion en zapata 59x0.30x0.35	0.5 días	sáb 23/3/24	lun 25/3/24	301		\$3,446.28																								
303		Hormigon en Zapata de muro 3ø 3/8" est 3/8@ 0.25cm , Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.60 de 2.8 ml de altura 0.50x0.20	1 día	lun 25/3/24	lun 25/3/24	302		\$82,704.17																								
304		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.15*59 ml con 4@3/8 est 3/8 @0.25	3 días	lun 1/4/24	jue 4/4/24	308		\$86,817.46																								
305		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.65m altura; 9 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	303		\$40,737.78																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 21



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
306		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.85m altura; 3 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	305CC		\$14,604.11																	
307		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , de 3.05m altura; 3 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	306CC		\$15,628.96																	
308		Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	307		\$223,558.21																	
309		FACHADA EN ENTRADA DENSGLASS	2 días	jue 28/3/24	mar 2/4/24			\$253,508.82																	
310		Cobertura en densglass	2 días	jue 28/3/24	mar 2/4/24	307		\$225,261.72																	
311		Malla verde en laterales	1 día	lun 1/4/24	mar 2/4/24	312		\$26,670.20																	
312		Muros de blocks bajo malla verde	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	310CC		\$1,576.90																	
313		MURALES PARTE II	79.25 días	mar 19/3/24	jue 13/6/24			\$10,924,628.60																	
314		Mural area de anfiteatro (PLUCOD) Proceso creativo, material gastable, implementacion, terminacion y correccion)	5 días	jue 23/5/24	mié 29/5/24	348		\$4,495,800.00																	
315		Edificio imbert 1 (Anilcia Luna)	1 día	mié 29/5/24	jue 30/5/24	314		\$236,000.00																	
316		Casa 2 (Anilcia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	315		\$212,400.00																	
317		Casa 3 (Anilcia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	316CC		\$200,600.00																	
318		Casa 4 (Anilcia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	317CC		\$200,600.00																	
319		Casa 5 (Anilcia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	318CC		\$200,600.00																	
320		Casa 13 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	319		\$236,000.00																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Resumen del proyecto

División

Tarea inactiva

Hito

Hito inactivo

Resumen

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROCINA

Santo Domingo, D.N.

Página 22



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombre de los recursos	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025		
										F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	
321			Casa 14 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	320CC		\$236,000.00															
322			Casa 15 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	321CC		\$236,000.00															
323			Casa 16 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	322CC		\$236,000.00															
324			Casa 17 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	323		\$236,000.00															
325			Casa 18 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	324CC		\$236,000.00															
326			Casa 19 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	325CC		\$236,000.00															
327			Casa 20 (Anilcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	326CC		\$236,000.00															
328			Casa 21 (Anilcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	327		\$236,000.00															
329			Casa 22 (Anilcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	328CC		\$212,400.00															
330			Casa 23 (Anilcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	329CC		\$212,400.00															
331			Casa 24 (Anilcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	330CC		\$212,400.00															
332			Casa 25 (Anilcia Luna)	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	331		\$212,400.00															
333			Mural decorativo pared	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	332CC		\$767,000.00															
334			Edificio 27 gurabito	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	333CC		\$177,000.00															
335			Muro Ciclovía	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	334CC		\$236,000.00															
336			Pintrua Edificio Hawai 5 pisps	5 días	mar 4/6/24	lun 10/6/24	335		\$236,000.00															
337			Pintura sealer	2 días	lun 10/6/24	mar 11/6/24	336CC		\$413,000.00															
338			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	337		\$8,748.60															
339			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	338CC		\$130,824.00															
340			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	339CC		\$99,750.00															
341			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	340CC		\$60,712.00															
342			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	341CC		\$73,144.00															
343			Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	342CC		\$109,020.00															
344			Pintura en factura	2 días	mar 19/3/24	mié 20/3/24			\$93,830.00															
345			LETREROS	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24			\$72,959.00															
346			Letrero Entrada Fachada	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	462		\$56,109.00															
347			Letrero Letra B (Letras En Entrada)	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	346CC		\$1,850.00															
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24										Tarea División Hito Resumen ◆ Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo ◆ Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo C 3 ◆ Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso + Progreso manual														



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
348		Letrero Redondo Arroyo Gurabo (Letras pared banos)	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	347CC		\$15,000.00																	
349		MURO EN BLOCKS PARA SOPORTE DE MALLA CICLONICA (DETRÁS DE FRUGON DE CONTROL ENTRE AV IMBERT Y AV 27 FEB)	9.5 días	mar 2/4/24	jue 11/4/24			\$493,650.14																	
350		Replanteo	1 día	mar 2/4/24	mié 3/4/24	311		\$15,764.11																	
351		Excavacion para Zapata para block de soporte 93.6*0.5*0.50	0.5 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	350		\$10,326.42																	
352		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.25*0.45*93.6 3@3/8 est 3/8 ♦ 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mié 3/4/24	jue 4/4/24	351		\$150,557.24																	
353		Bloques de 6"	1 día	jue 4/4/24	vie 5/4/24	352		\$98,253.00																	
354		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 20 ud de 1.25m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	353		\$36,044.33																	
355		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 8 ud de 1.05m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	354CC		\$12,110.89																	
356		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 1 ud de 0.85m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	355CC		\$1,225.51																	
357		Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre muro	1 día	jue 11/4/24	jue 11/4/24	356		\$169,368.64																	
358		MALLA GEOTEXTIL	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24			\$424,116.00																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

</

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
359		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud al lado de via acceso entre imbert y parque B)	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24	72	CC	\$424,116.00																							
360		TERMINACION EN FURGON 8 días BANOS	8 días	vie 12/4/24	sáb 20/4/24			\$899,113.36																							
361		Recubrimiento interno en M2 (foam)	1 día	mié 17/4/24	jue 18/4/24	364		\$353,043.59																							
362		Repello en muros de M2	1 día	lun 15/4/24	mar 16/4/24	365		\$80,150.56																							
363		Pañete en muros de M2	1 día	lun 15/4/24	mar 16/4/24	362	CC	\$83,208.18																							
364		Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	363		\$30,896.21																							
365		Antepecho de 1 línea de blocks	2 días	vie 12/4/24	lun 15/4/24	366		\$2,014.05																							
366		Losa de Techo e=0.10	1 día	vie 12/4/24	vie 12/4/24	367	CC	\$64,676.16																							
367		Losa de Piso e=0.07 con malla electrosoldada	1 día	vie 12/4/24	vie 12/4/24	357		\$18,714.32																							
368		Revestimiento de ceramica en pared baños	1 día	jue 18/4/24	vie 19/4/24	361		\$175,333.04																							
369		Revestimiento de ceramica en pisos baños	1 día	vie 19/4/24	sáb 20/4/24	368		\$91,077.25																							
370		TERMINACION EN PUNTO DE CONTROL	4 días	vie 12/4/24	mié 17/4/24			\$526,752.15																							
371		Recubrimiento interno en M2 (foam)	1 día	lun 15/4/24	mar 16/4/24	373		\$146,457.52																							
372		Repello en muros de M2	1 día	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	375		\$35,156.51																							
373		Pañete en muros de M2	1 día	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	372	CC	\$36,497.68																							
374		Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	371		\$30,896.21																							
375		Losa de Piso e=0.07 con malla electrosoldada	1 día	vie 12/4/24	sáb 13/4/24	367		\$277,744.23																							
376		ENCACHE CALLE 42	3 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24			\$212,179.60																							
377		Encache	3 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24	374		\$212,179.60																							

CONPROINA, S.R.L.

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

]

Tareas criticas

División crítica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 25

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
378		PARED DE CIERRE (Av. IMBERT Y PARQUE B) FRENTE A CASA PINTADAS DE COLORES	9.45 días	sáb 20/4/24	mié 1/5/24			\$139,230.78																								
379		Excavacion zapata a mano	0.1 días	sáb 20/4/24	sáb 20/4/24	377		\$2,920.52																								
380		Bote de material sobrante	0.2 días	sáb 20/4/24	sáb 20/4/24	379CC		\$3,916.61																								
381		Relleno de Reposicion en zapata	0.25 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	384		\$1,227.20																								
382		Hormigon en Zapata de muro 3φ 3/8" est 3/8@ 0.40cm , Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.60 de 0.9 ml de altura 0.60x0.25	1 día	sáb 20/4/24	lun 22/4/24	380		\$37,017.12																								
383		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.20*14.35 ml con 4@3/8 est 3/8 @0.20	5 días	jue 25/4/24	mié 1/5/24	381		\$23,135.91																								
384		Hormigon en columna 0.30*0.20 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.75m altura; 4 ud	3 días	lun 22/4/24	jue 25/4/24	386CC		\$19,707.72																								
385		Hormigon en columna 0.20*0.20 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.75m altura; 1 ud	3 días	lun 22/4/24	jue 25/4/24	384CC		\$4,359.64																								
386		Muros de Blocks de 8"	1 día	lun 22/4/24	mar 23/4/24	382		\$46,946.06																								
387		MUROS DE GAVIONES	4 días	lun 25/3/24	jue 28/3/24			\$1,756,699.79																								
388		Excavacion para confeccion gaviones	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	58		\$57,258.68																								
389		Bote producto excvaciones	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	388CC		\$76,785.33																								
390		Muros de Gaviones	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	389		\$1,585,294.29																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROBINA, SEL

Santo Domingo, D.N.

Página 26



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025									
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M								
391		Malla Geotextil para gaviones	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	390CC		\$37,361.49																						
392		DEMOLICION DE PARED EN EDIFICIO DE PUENTE DE IMBERT (SE TAPARON DOS PUERTAS Y SE DEMOLIO)	1.5 días	jue 28/3/24	mar 2/4/24			\$6,331.59																						
393		Demolicion de muro	0.5 días	jue 28/3/24	lun 1/4/24	391		\$2,255.91																						
394		Blocks para tapar huecos (muros de 6)	1 día	lun 1/4/24	mar 2/4/24	393		\$4,075.68																						
395		BOMBAS DE AGUA	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24			\$1,050,708.18																						
396		Suministro de Bomba de 3 HP (caseta de bomb)	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	419		\$148,843.46																						
397		Suministro de Bomba de 7.5 HP (caseta de bomb)	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	396CC		\$319,983.66																						
398		Tanque Presurizado de 120 gl	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	397CC		\$516,795.00																						
399		Tapas Cisterna reforzadas de 1.0x1.0 capacidad de carga 12 toneladas, con tornillos de seguridad	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	398CC		\$65,086.06																						
400		INSTALACIONES SANITARIAS BANOS FURGON 1	5.15 días	mar 2/4/24	sáb 6/4/24			\$946,516.07																						
401		Excavacion para tuberias	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	394		\$15,723.52																						
402		Colchon de arena para colocacion tuberias	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	401		\$9,077.96																						
403		Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye arrastre interno y externo a registros	1.5 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24	402		\$45,871.76																						

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

●

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

⌚

Fecha límite

⌚

Tareas críticas

División crítica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 27



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
404		Suministro de tuberías y piezas en PVC 11/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	1.5 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24	403CC		\$29,600.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea
División
Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
423		Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	422		\$7,645.29																	
424		Suministro de tuberías y piezas en PVC 1 1/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	423CC		\$4,933.42																	
425		Suministro de tuberías y piezas en PVC 6" a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	424CC		\$16,081.86																	
426		Ventilacion de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	425		\$2,282.69																	
427		Desague pluvial de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	426CC		\$4,694.05																	
428		Desague piso	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	427CC		\$4,755.51																	
429		Inodoro con fluxometro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	428CC		\$67,749.54																	
430		Lavamano	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	429CC		\$10,005.16																	
431		Fregadero	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	430CC		\$11,804.85																	
432		Mezcladoras en lavamanos con sensor	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	431CC		\$29,517.47																	
433		Dispensadores jabon automatico	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	432CC		\$4,698.75																	
434		Dispensadores papel inodoro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	433CC		\$2,121.00																	
435		Dispensadores papel servilleta	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	434CC		\$4,908.75																	
436		Barra de soporte de minusvalidos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	435CC		\$3,395.00																	
437		Espejos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	436CC		\$4,725.00																	
438		INSTALACIONES SANITARIAS BANOS FURGON 2 (cerca de la 27)	6.25 días	sáb 6/4/24	sáb 13/4/24			\$130,397.01																	
439		Excavacion para tuberías	1 día	sáb 6/4/24	lun 8/4/24	421CC		\$11,416.43																	
440		Colchon de arena para colocacion tuberías	0.25 días	lun 8/4/24	lun 8/4/24	422CC		\$7,418.55																	

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

COMPROBADO

2024

Sancti Domingo, D.N.

Página 29



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
441		Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	425CC		\$11,467.94																	
442		Suministro de tuberías y piezas en PVC 1 1/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	441CC		\$7,400.14																	
443		Suministro de tuberías y piezas en PVC 6" a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	442CC		\$18,704.83																	
444		Ventilacion de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	443		\$2,282.69																	
445		Desague pluvial de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	444CC		\$4,694.05																	
446		Desague piso	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	445CC		\$4,755.51																	
447		Inodoro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	446CC		\$16,961.08																	
448		Lavaman pedestal	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	447CC		\$12,804.85																	
449		Fregadero	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	448CC		\$11,804.85																	
450		Mezcladoras	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	449CC		\$4,232.59																	
451		Dispensadores jabon automatico	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	450CC		\$4,698.75																	
452		Dispensadores papel inodoro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	451CC		\$2,121.00																	
453		Dispensadores papel servilleta	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	452CC		\$4,908.75																	
454		Espejos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	453CC		\$4,725.00																	
455		PUERTAS EN BANOS FURGON 2	1.5 días	sáb 13/4/24	lun 15/4/24			\$76,652.32																	
456		Suminsitro y colocacion Puertas tipo madera para baños	1.5 días	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	454		\$76,652.32																	
457		ELECTRICIDAD GENERAL	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24			\$760,815.52																	
458		Sumininstro y colocacion de Lamparas garden LIGHT led Modular GL1A	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	489		\$521,738.09																	

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

<

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025									
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M								
459		Suministro e Instalacion Salida de iluminacion en entrada principal, incluye instalacion de lampara (negras entrada y banos)	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	458CC		\$52,422.24																						
460		Lampara panel led superficie redondo en banos Entrada	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	459CC		\$29,482.44																						
461		Lampara panel led superficie redondo en banos Furgon	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	460CC		\$32,248.58																						
462		Suministro e Instalacion de lampara en estructura metalica, pared entrada peatonal en verja en hierro (2 bombillas por lamparas)	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	461CC		\$124,924.17																						
463		CICLOVIA	25.53 días	mar 19/3/24	mié 17/4/24			\$390,409.99																						
464		Hormigon Armado	2 días	sáb 13/4/24	mar 16/4/24			\$348,351.85																						
465		Hormigon Industrial en ciclovía HORM. 210 KG/CM2 (ejecutado cambio de espesor e=0.25)	2 días	sáb 13/4/24	mar 16/4/24	454		\$348,351.85																						
466																														
467		Pintura	25.53 días	mar 19/3/24	mié 17/4/24			\$42,058.14																						
468		Pintura en Color rojo desde el paño del canal REF.3-9-2022 (20ml) vaciado por antillen solo pusimos color debajo puente)	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	465		\$20,671.51																						
469		Sealer en ciclovía (20ml) vaciado por antillen solo pusimos color debajo puente)	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$21,386.63																						

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																												
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																											
470																																																	
471		VIA DE ACCESO	4 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24			\$777,028.54																																									
472		Hormigon Armado	2 días	mié 17/4/24	jue 18/4/24			\$716,399.43																																									
473		Hormigon Industrial en calle servicio HORM. 210 KG/CM2 (11.20ml) (ejecutado cambio de espesor e=0.20)	0.5 días	mié 17/4/24	mié 17/4/24	468		\$91,504.91																																									
474		Hormigon Industrial en calle servicio HORM. 210 KG/CM2	1.5 días	mié 17/4/24	jue 18/4/24	473		\$624,894.52																																									
475		Pintura	2 días	jue 18/4/24	sáb 20/4/24			\$60,629.11																																									
476		Pintura en Color rojo desde el paño del canal REF.3-9-2022 (25ml) vaciado por antillen solo pusimos color debajo puente)	1 día	jue 18/4/24	vie 19/4/24	474		\$29,799.12																																									
477		Sealer en ciclovia (25ml) vaciado por antillen solo pusimos color debajo puente)	1 día	vie 19/4/24	sáb 20/4/24	476		\$30,829.99																																									
478																																																	
479		MALLA DE BLACK OUT VERDE EN AMBOS LADO CANAL	1 día	sáb 20/4/24	lun 22/4/24			\$1,818,423.00																																									
480		Suministro y Colocacion de malla (proyectado)	1 día	sáb 20/4/24	lun 22/4/24	477		\$1,818,423.00																																									
481		PARED EN DUROCK REFORZADO EN LA HAWAI	2 días	lun 22/4/24	mié 24/4/24			\$1,334,816.53																																									
482		Confeccion de pared en durock (2 caras)	2 días	lun 22/4/24	mié 24/4/24	480		\$1,088,073.50																																									
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24		Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite		Progreso manual																																					
		División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas																																							
		Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica																																							
		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso																																							

CONPROINA

Santo Domingo, D.M.

Página 32



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
483		Confeccion estructura de soporte en perfiles	2 días	lun 22/4/24	mié 24/4/24	482CC		\$246,743.03																							
484		ESTRUCTURA CON MALLA PARA ENREDADERA EN LA HAWAI	2 días	mié 24/4/24	vie 26/4/24			\$134,920.38																							
485		Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre estructura de perfiles	1 día	jue 25/4/24	vie 26/4/24	486		\$54,284.82																							
486		Confeccion estructura de soporte en perfiles	1 día	mié 24/4/24	jue 25/4/24	483		\$80,635.56																							
487		HERRERIA	2 días	vie 26/4/24	lun 29/4/24			\$532,265.52																							
488		Barandas EN BORDE DE CICLOVIA	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	485		\$473,626.29																							
489		Cubre falta En Barandas	1 día	sáb 27/4/24	lun 29/4/24	488		\$58,639.23																							
490																															
491		PARTE B	312.88 días	mar 19/3/24	lun 24/2/25			\$51,863,364.03																							
492		CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y PAISAJISMO	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24			\$1,229,638.25																							
493		Árbol Caoba	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	744		\$78,400.00																							
494		Árbol Almácigo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$19,845.00																							
495		Árbol Avellano	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$6,000.00																							
496		Árbol Roble criollo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$21,945.00																							
497		Árbol Ceiba	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$4,500.00																							
498		Árbol Campeche	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$25,007.50																							
499		Árbol Juan Primero	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$11,982.00																							
500		Árbol Caya amarilla	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$393.75																							
501		Árbol Higuero	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$2,100.00																							
502		Guáyiga	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$300,000.00																							
503		Doña Sanica	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$84,000.00																							
504		Árbol Grigrí	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$997.50																							
505		Tierra negra con abono	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$384,000.00																							

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

]

Tareas críticas

División crítica

◆

Progreso

↓

Progreso manual

CONPROINA

San to Domingo, D.N.

Página 33



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
506		Árbol Campeche pequeño	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$8,967.50																							
507		Vetiver	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$99,000.00																							
508		Roble prieto	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$32,000.00																							
509		Jobo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$12,000.00																							
510		Abey	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$25,500.00																							
511		Cabra	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$3,000.00																							
512		Cabrita	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$6,000.00																							
513		Uvero	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$8,000.00																							
514		Pajon rojo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$18,000.00																							
515		Pajon verde	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$36,000.00																							
516		Trinitarias	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC		\$42,000.00																							
517																															
518		Mano de obra	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24			\$821,284.27																							
519		Mano de obra siembra 30% DE ARBORIZACION (de todo lo sembrado)	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	516CC		\$368,891.48																							
520		Uso de Equipos para siembra y traslados	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	516CC		\$452,392.79																							
521																															
522		ASPERSORES AREA DE JARDINERIA Y TALUDES (COMPLETIVOS)	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24			\$932,212.14																							
523		Excavacion a mano para manguera de 90mm y 63mm (3" y 2")	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC		\$31,111.65																							
524		Asiento de arena	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC		\$14,041.69																							
525		Suministro y Colocacion de manguera de 90mm o 3"	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC		\$221,284.16																							
526		Suministro y Colocacion de manguera de 63mm o 2"	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC		\$110,969.31																							

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

┌───┐

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

┌───┐

┌───┐

◆

┌───┐

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

┌

┐

◆

◆

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

↓

.....

Progreso manual

CONPROGINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 34



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025					
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
527		Suministro y Colocacion de manguera de 32mm (entre talud entre puente imbert y parque b e incluy anfiteatro)	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC	\$408,220.86																		
528		Suministro y Colocacion de tubería PPR de 1 1/2	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC	\$31,580.72																		
529		Suministro y Colocacion de tubería PVC SCH 40 de 1 1/2 agua potable	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC	\$10,795.35																		
530		Suministro y Colocacion de manguera de 50mm ppr	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC	\$104,208.40																		
531		MURO DE CONTENION (FRENTE A PUENTE AV 27 FEB DEBAJO DE MURO DE PIEDRA ENCACHADO)	9.7 días	mar 2/4/24	vie 12/4/24		\$340,776.00																		
532		Excavacion zapata a mano	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	229	\$9,637.99																		
533		Bote de material sobrante	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	532CC	\$12,925.17																		
534		Relleno de material detrás del muro	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	533CC	\$15,020.10																		
535		Relleno de de estabilizacion del fondo con granzote	0.2 días	mar 2/4/24	mié 3/4/24	534	\$16,422.86																		



Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 35

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
536		Hormigon en Zapata de muro HG240kg/cm2 12φ 3/8" @0.20, 32φ 1/2@0.20 est 3/8@ 0.15cm , bastones 3/8"@0.60 (2.8 ml altura el baston) 1.20x0.40x6.40	2 días	mié 3/4/24	jue 4/4/24	535		\$152,515.37																							
537		Hormigon en muro HG240kg/cm2 12φ 3/8" @0.20, 32φ 1/2@0.20 est 3/8@ 0.15cm , bastones 3/8"@0.60 (2.8 ml altura el baston) 1.20x0.40x6.40 de 0.25 espesor	7 días	jue 4/4/24	vie 12/4/24	538CC		\$130,550.88																							
538		Lloradero de 1 1/2	1 día	jue 4/4/24	vie 5/4/24	536		\$3,703.63																							
539		INSTALACIONES ELECTRICAS	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24			\$4,909,878.00																							
540		Excavacion para alimentadores (panel evento, Parques propuesto, panel cuartel, panel conrol debajo de puente 27feb, mural)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	840		\$102,364.10																							
541		Excavacion para tuberias de Enlace de camaras	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	540CC		\$61,080.90																							
542		Bote Producto excavaciones	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	541CC		\$169,636.99																							
543		Excavación de hoyo para poste tipo A. 55 ud (completivo)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	542CC		\$1,111.91																							

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA

Santo Domingo, D.M.

Página 36



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
544		Cimentacion de hoyo para poste tipo A. 55 ud (completivo)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	543CC		\$19,440.00																
545		Izaje de poste tipo A. 55 ud (completivo)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	544CC		\$23,040.00																
546		Alimentador Circuito Ramal Parqueo Poste A.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	545CC		\$40,506.34																
547		Alimentador Circuito Ramal Parqueo Poste B.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	546CC		\$30,597.45																
548		Alimentador Circuito Ramal Poste B, en Área de Parque (Entrada).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	547CC		\$52,351.00																
549		Alimentador Circuito Ramal Poste B, en Área de Parque (Pared Escuela y Talud).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	548CC		\$151,655.53																
550		Alimentador Circuito Ramal Poste B en Rampa.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	549CC		\$29,458.39																
551		Alimentador Cirucito Ramal Ciclo Vía Poste B.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	550CC		\$59,884.73																
552		Alimentador Panel Área de Baño Entrada Principal.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	551CC		\$45,282.71																
553		Alimentador Cirucito Ramal Iluminación Luces de Panel Frontal.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	552CC		\$16,977.74																
554		Alimentador Circuito Ramal Poste A Ciclo Vía.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	553CC		\$43,939.68																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

*

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

3

◆

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

↓

.....

Progreso manual

CONPROIMA

Santo Domingo, D.M.

Página 37



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
555		Alimentador Cirucito Ramal Poste A Vía de Mantenimiento.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	554CC		\$178,950.72																							
556		Alimentador Cirucito Ramal Luces de Pared Escenario.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	555CC		\$65,572.85																							
557		Canalización para Cámara desde Parque B hasta Puente de la 27.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	556CC		\$64,201.58																							
558		Allimentador Circuito Ramal Puente y Escaleras.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	557CC		\$27,632.15																							
559		Suministro e instalacion panel area de eventos	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	558CC		\$418,752.43																							
560		Alimentacion para bomba de 3HP en caseta (bombas adicionales)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	559CC		\$132,699.24																							
561		Alimentacion para bomba de 7HP en caseta (bombas adicionales)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	560CC		\$51,499.98																							
562		Suministro e instalacion Panel en Caseta de bomba	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	561CC		\$111,064.27																							
563		Suministro e instalacion Panel en Cuarto de Bomba Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	562CC		\$4,384.97																							
564		Suministro e instalacion panel en cuarto de control de bajo de puente de la 27 (incluye alimetnador y breaker)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	563CC		\$184,096.77																							

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 38



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
565		Suministro e instalacion panel en Cuartel (incluye alimetnador y breaker)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	564CC		\$19,001.52																								
566		Salida para iluminación. En puente sobre canal (incluye lamparas) 12 puente imbert y 16 puente 27	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	565CC		\$152,108.32																								
567		Suministro e Instalacion de sistema de aterrizaje General	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	566CC		\$263,871.87																								
568		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 1 y 2.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	567CC		\$59,854.73																								
569		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 3 y 4.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	568CC		\$78,064.48																								
570		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 5 y 6.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	569CC		\$93,502.63																								
571		Alimentador Circuito Ramal Puente Avenida Imbert.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	570CC		\$14,504.43																								
572		Alimentador Circuito Ramal No. 2, desde Panel de Cuartel hasta Puente de la Av. Imbert.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	571CC		\$43,547.50																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
573		Salida de Registro de Cámara en Cuarto de Vigilancia Entrada Principal.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	572CC		\$7,570.65																
574		Suministo y Salida para iluminación en jardineria parque B	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	573CC		\$27,162.20																
575		Suministro e Instalacion de lampara en estructura metalica, en Puente entre via y ciclocia en verja en hierro (2 bombillas por lamparas) 16 ud en el puente y 2 debajo iluminando la base del puente	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	574CC		\$187,386.25																
576		Lampara panel led superficie redondo en banos Entrada (completivo) 8ud	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	575CC		\$9,827.48																
577		Suministro de lampara en tunel del conocimiento	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	576CC		\$26,148.20																
578		Salida y suministro para iluminación en cuarto electrico y de bomba	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	577CC		\$12,034.62																
579		Salida y suministro para Interruptor en cuarto electrico y de bomba	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	578CC		\$5,924.16																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROBINA

Sanjo Domingo, D.R.

Página 40



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece de los recur	Nom Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
580		Salida y suministro para Tomacorriente en cuarto electrico	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	579CC	\$2,523.55																	
581		Salida y suministro para de Iluminacion de bano en Furgon	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	580CC	\$42,868.54																	
582		Salida y suministro para de Interruptor de bano en Furgon	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	581CC	\$9,873.60																	
583		Salida y suministro para de Tomacorrwnte de bano en Furgon	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	582CC	\$10,094.20																	
584		Salida y suministro para iluminación en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	583CC	\$29,105.44																	
585		Salida y suministro para Interruptor en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	584CC	\$7,898.88																	
586		Salida y suministro para Tomacorriente en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	585CC	\$22,711.95																	
587		Salida para Aire Acondicionado en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	586CC	\$5,047.10																	
588		Salida de Data en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	587CC	\$2,520.00																	
589		Salida y suministro para iluminación en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	588CC	\$33,263.36																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

●

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

J

Tareas criticas

División critica

◆

Progreso

+

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.M.

Página 41

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
590		Salida y suministro para Interruptor triple en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	589CC		\$3,949.44																							
591		Salida y suministro para Interruptor en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	590CC		\$3,949.44																							
592		Salida y suministro para Tomacorriente Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	591CC		\$17,664.85																							
593		Salida y suministro para iluminación en Mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	592CC		\$249,892.24																							
594		Alimentador de Circuito ramales para iluminación en Mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	593CC		\$48,921.70																							
595		Alimentador de Circuito ramales de Iluminacion para fotoceldas	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	594CC		\$90,342.33																							
596		Salida y suministro Reflectores de 400wa en arboles frente mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	595CC		\$37,314.16																							
597		Suministro e Instalacion Instalacion de lampara tipo cobra incluye alimentador (completivo) TOTAL 114 UD	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	596CC		\$251,856.60																							
598		Suministro e Instalacion Salida de iluminacion, incluye instalacion de reflectores con protector de hierro en frente iluminando frente	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	597CC		\$51,548.12																							

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROIMA, S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 42



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025												
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M											
599		Suministro y colocacion de postes de fibra de 4m gris p/ Alumb.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	598CC		\$270,481.17																									
600		Suministro y colocacion de BASE en pie de poste en aluminio para Lamparas garden LIGHT led Modular GL1A	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	599CC		\$36,400.00																									
601		Suministro e Instalacion de lampara en estructura metalica, pared entrada peatonal en verja en hierro (2 bombillas por lamparas) 12 ud	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	600CC		\$41,641.39																									
602		Transformador de 25 kva tipo poste entre imbert y 27 feb Incluye (instalacion de tranformador con todos sus accesorios, alimentador primario y secundario).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	601CC		\$478,436.39																									
603		Suministro e Instalacion de lampara en Cancha del club	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	602CC		\$74,882.08																									
604		DREN FRANCES (completo desde rampa hasta fin bordillo)	4.5 días	vie 28/6/24	mié 3/7/24			\$281,864.41																									
605		Replanteo	1 día	vie 28/6/24	sáb 29/6/24	603		\$29,810.34																									
606		Excavacion para tuberías 67ml +110 ml	1 día	sáb 29/6/24	lun 1/7/24	605		\$25,154.10																									

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

 Tarea inactiva

 Hito inactivo
 Tarea manual
 solo el comienzo
 Fecha limite
 Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
607		Bote Producto excavaciones	0.5 días	sáb 29/6/24	lun 1/7/24	606CC		\$33,733.28																
608		Asiento de grava debajo de tuberías e=0.10	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	607		\$14,365.50																
609		Asiento de grava laterales de tuberías e=0.15	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	608CC		\$15,346.75																
610		Asiento de grava encima de tuberías e=0.20	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	609CC		\$22,254.75																
611		Suministro y Colocacion de tuberías de 6"	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	610		\$64,746.76																
612		Suministro y Colocacion de tuberías de 4"	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	611CC		\$76,452.93																
613		ENCACHE	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24			\$276,451.35																
614		Encache (desde primer descanso a ultimo descanso rampa)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	606		\$117,202.71																
615		Encache (debajo escalera)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	614CC		\$4,797.10																
616		Encache (completivo en rampa frente a ciclovía)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	615CC		\$12,454.02																
617		Encache (sobre muro debajo puente imbert lado ciclovía)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	616CC		\$25,813.26																
618		Encache (debajo de puente imbert lado vía acceso)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	617CC		\$51,686.49																
619		Demolicion Encache (debajo de puente imbert lado vía acceso)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	618CC		\$16,065.47																
620		Encache (debajo de talud en av 27 feb)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	619CC		\$48,432.30																
621		RAMPA (continuacion)	4.2 días	mié 3/7/24	lun 8/7/24			\$126,553.19																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA

San to Domingo, D.M.

Página 44



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
622		Excavacion para Zapata para block de soporte 0.60x0.45	0.2 días	mié 3/7/24	mié 3/7/24	620		\$2,287.70																								
623		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.60x0.20 3@3/8 est 3/8 ♦ 0.30 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mié 3/7/24	jue 4/7/24	622		\$29,398.52																								
624		Bloques de 6" (1 linea)	1 día	jue 4/7/24	vie 5/7/24	623		\$4,657.92																								
625		Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x19.20; con 4@3/8 est 3/8 @0.30 HG210	1 día	vie 5/7/24	sáb 6/7/24	624		\$32,286.49																								
626		Hormigon de rampa HORM. IND. 240kg/cm2 esp. 0.12 con malla electrosoldada 10x10 y fibra	1 día	sáb 6/7/24	lun 8/7/24	625		\$57,922.56																								
627		ADOQUINES (area entrada, media luna y area sendero) completo	5.75 días	lun 8/7/24	sáb 13/7/24			\$701,810.69																								
628		Replanteo	1 día	lun 8/7/24	mar 9/7/24	626		\$28,900.60																								
629		Excavacion para alojar arena de base	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	628		\$9,738.61																								
630		Bote Producto excavaciones	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	629CC		\$13,060.11																								
631		Relleno de base de arena compactada para alojar adoquin e=0.15	0.25 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	630		\$54,135.56																								
632		Colocacion de Adoquines	3 días	mar 9/7/24	vie 12/7/24	631		\$533,712.12																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

♦

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

3

Tareas criticas

División critica

♦

Progreso

↓

Progreso manual

.....

COMPROBADO

San Francisco, D.M.

Página 45



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nom. de los recur.	Costo	Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025									
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
633		Sealer de Adoquines (area entrada, media luna y area sendero) (no se habia cubicado)	1 día	vie 12/7/24	sáb 13/7/24	632		\$62,263.69																	
634		MURO DE CONTENCIÓN (lado de ciclovía entre imbert y parque b) completo	13.6 días	vie 12/4/24	vie 26/4/24			\$34,704.98																	
635		Excavacion zapata a mano 1.30x0.80x2.20	0.2 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	537		\$1,009.69																	
636		Bote de material sobrante	0.4 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	635		\$1,354.07																	
637		Relleno de Reposicion en zapata	1 día	jue 25/4/24	vie 26/4/24	640		\$48.95																	
638		Hormigon en Zapata de muro 12φ 1/2" @ 0.20cm ,horizontal 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.20 de 2.60 ml de altura 1.30x0.40	1 día	vie 12/4/24	sáb 13/4/24	636		\$16,860.09																	
639		Muros de Blocks de 8" cámara llena	1 día	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	638		\$6,936.29																	
640		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.20*2.20 ml con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 ;	5 días	sáb 20/4/24	jue 25/4/24	641		\$1,358.75																	

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

*

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

]

◆

Fecha límite

Tareas críticas

División critica

Progreso

+

.....

Progreso manual

CONPROINA

Santo Domingo, D.M.

Página 46

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
641		Hormigon en columna 0.20*0.20 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.60m altura; 2 ud	5 días	lun 15/4/24	sáb 20/4/24	639		\$7,137.14																
642		LETREROS	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24			\$85,314.00																
643		Letrero para baños entrada	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	633		\$4,248.00																
644		Letrero para baños furgon parque	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	643CC		\$4,248.00																
645		Letrero acrilico en tunel	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	644CC		\$18,526.00																
646		Letrero normas enperfiles galvanizados son sintra rotulados	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	645CC		\$27,553.00																
647		Letrero Codigo QR	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	646CC		\$6,490.00																
648		Letrero Flecha (barco)	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	647CC		\$9,381.00																
649		Letrero Acrilica mas cintra 48x19 PARQUE A	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	648CC		\$13,452.00																
650		Letrero 17x17	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	649CC		\$1,416.00																
651		MURO EN BLOCKS PARA SOPORTE DE MALLA CICLONICA (DETRÁS DE FRUGON DE CONTROL ENTRE AV IMBERT Y AV 27 FEB) COMPLETIVO	8.1 días	mié 1/5/24	jue 9/5/24			\$209,585.98																
652		Replanteo	0.5 días	mié 1/5/24	mié 1/5/24	664		\$6,938.90																
653		Excavacion para Zapata para block de soporte 41.20*0.5*0.50	0.1 días	mié 1/5/24	mié 1/5/24	652		\$4,545.39																
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24		Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual												
		División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas														
		Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica														
		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso														
Página 47																								



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
654		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.45*24.6 3@3/8 est 3/8 ♦ 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mié 1/5/24	jue 2/5/24	653		\$39,569.52																
655		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.80*16.60, 3@3/8 est 3/8 ♦ 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mié 1/5/24	jue 2/5/24	654CC		\$41,060.13																
656		Bloques de 6"	0.5 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24	655		\$35,953.32																
657		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 9 ud de 1.0 m altura	5 días	vie 3/5/24	mié 8/5/24	656		\$4,830.80																
658		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , 5 ud de 0.80 m altura	5 días	vie 3/5/24	mié 8/5/24	657CC		\$2,136.77																
659		Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre muro	1 día	mié 8/5/24	jue 9/5/24	658		\$74,551.15																
660		MUROS DE GAVIONES	4 días	vie 26/4/24	jue 2/5/24			\$147,245.51																
661		Excavacion para confeccion gaviones	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	637		\$27,912.23																
662		Bote producto excvaciones	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	661CC		\$37,432.11																
663		Muros de Gaviones	3 días	sáb 27/4/24	jue 2/5/24	662		\$81,474.18																
664		Malla Geotextil para gaviones	3 días	vie 26/4/24	mié 1/5/24	662CC		\$426.99																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

♦

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

□

Tareas criticas

División critica

♦

Progreso

↓

Progreso manual

.....

CONPROIMA

San Pedro de Macoris, D.N.

Página 48



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
665		RAMPA DE BIBLIOTECA (PARA NUEVA RAMPA)	2 días	mié 1/5/24	vie 3/5/24			\$9,145.72																								
666		Demolicion de losa fundacion para nueva rampa	1 día	mié 1/5/24	jue 2/5/24	664		\$7,547.82																								
667		Zabaleta en estructctura metalica de biblioteca	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	666		\$1,597.90																								
668		PARED EN DUROCK REFORZADO EN LA HAWAI (continuacion)	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24			\$858,277.63																								
669		Confeccion de pared en durock (2 caras) (completivo)	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	670CC		\$704,757.37																								
670		Confeccion estructura de soporte en perfiles	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	667CC		\$153,520.26																								
671		PUERTA DE CIERRE EN MALLA CICLONICA DEBAJO DE PUENTE AV IMBERT (LADO CICLOVIA)	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24			\$56,287.69																								
672		Puerta en malla 95.97 pie2	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24	670		\$30,270.80																								
673		Protector	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24	672CC		\$26,016.89																								
674		AREA DE ESCALERA EN PUENTE AV 27 FEBRERO	9 días	vie 3/5/24	mar 14/5/24			\$408,552.72																								
675		Colocacion de angulares 2x1/4 en cotrahuella de escalera de 1.75ml	7 días	sáb 4/5/24	lun 13/5/24	679		\$87,403.97																								
676		Baranda en cada lado escalera	7 días	sáb 4/5/24	lun 13/5/24	675CC		\$156,570.67																								
677		Puerta de cierre en entrada escalera en perfiles 2x4 Dimen;5.60x2.40	1 día	lun 13/5/24	mar 14/5/24	676		\$120,448.50																								

CONPROIN

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

3

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
678		Hormigon Simple en huellas entrada a escalera e=0.15 m	1 día	vie 3/5/24	sáb 4/5/24	679CC		\$29,535.98																
679		Zapata en muro de blocks de 8" jardineria 0.60x0.20 3@3/8 est 3/8@0.20 Hg 210kg/cm2	1 día	vie 3/5/24	sáb 4/5/24	673		\$9,976.94																
680		Muro de Blocks de 8"	1 día	sáb 4/5/24	lun 6/5/24	679		\$3,310.50																
681		Pañete de muro	1 día	lun 6/5/24	mar 7/5/24	680		\$952.35																
682		Pintura en muros	1 día	mar 7/5/24	mié 8/5/24	681		\$353.81																
683		CIERRE ENTRADA EN PUENTE 27 FEB. (AREA DONDE ESTA MURO GAVION)	3 días	mié 8/5/24	sáb 11/5/24			\$118,977.37																
684		Confeccion de malla ciclonica de 6" con perfiles de 3x3 cada 3m, cuadro de 1 1/2x1 1 1/2	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	685		\$105,862.82																
685		Pared de cierre en blocks de 6"	1 día	mié 8/5/24	jue 9/5/24	682		\$10,873.77																
686		Pintura en muros	1 día	vie 10/5/24	sáb 11/5/24	684		\$2,240.78																
687		CIERRE FRENTE A CASA PINTADA COLORES (SOBRE PARED)	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24			\$26,828.25																
688		Confeccion de malla ciclonica de 6" con perfiles de 3x3 cada 3m, cuadro de 1 1/2x1 1 1/2	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	684CC		\$26,828.25																
689		DIVISION EN AREA DE GRAVA ENTRE AV 27 E IMBER (parque en general)	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24			\$1,075,890.07																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

.....

CONPROINA

Santo Domingo, D.M.

Página 50



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
690		Perfiles en tola de 1/16 (soldadura y ribete)	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	688		\$975,967.20																	
691		Ribete de goma en Perfiles en tola de 1/16 (soldadura y ribete)	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	690CC		\$99,922.87																	
692		ESFERA MUNDO (bola de 1 bacha)	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24			\$5,546.00																	
693		Pañete en esfera	0.75 días	jue 9/5/24	vie 10/5/24	694		\$4,535.00																	
694		Fraguache en esfera	0.25 días	jue 9/5/24	jue 9/5/24	685		\$1,011.00																	
695		ESCALONES ENTRADA PARQUE B	3 días	jue 9/5/24	lun 13/5/24			\$8,162.11																	
696		Hormigon en escalones 210 kg/cm2	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	694		\$3,142.13																	
697		Escalones en blocks de 6"	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	696CC		\$1,831.37																	
698		Cantos en muro	1 día	sáb 11/5/24	lun 13/5/24	699		\$1,390.94																	
699		Pañete en escalones	1 día	vie 10/5/24	sáb 11/5/24	697		\$1,797.67																	
700		TAPAS REGISTROS	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24			\$30,192.00																	
701		Tapa de Pluvial en tola de 1/4 con angulares de 1 1/2x1 1/2 de 1/4 (0.94*0.97)	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	738		\$11,536.48																	
702		Tapa de pluvial en tola de 1/4 con angulares de 1 1/2x1 1/2 de 1/4 (0.65*0.67)	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	701CC		\$8,627.76																	
703		Tapa de registro Eléctrico de 0.27x0.27	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	702CC		\$10,027.76																	
704		MUROS EN AREA DE JUEGOS (recubrir perimetro)	3 días	sáb 11/5/24	mié 15/5/24			\$64,677.45																	
705		Demolicion de losa en columpio	0.5 días	sáb 11/5/24	lun 13/5/24	699		\$12,143.98																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
706		Hormigon Simple en soporte para muros de blocks	1 día	lun 13/5/24	lun 13/5/24	705		\$11,940.08																							
707		Muros de Blocks de 4"	1 día	lun 13/5/24	mar 14/5/24	706		\$19,102.22																							
708		Cantos	0.25 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24	709		\$15,477.76																							
709		Pañete de muros	0.25 días	mar 14/5/24	mié 15/5/24	707		\$6,013.41																							
710		MALLA DE BLACK OUT VERDE SOBRE PUENTE DE AV. IMBERT LADO DERECHO	1 día	vie 10/5/24	sáb 11/5/24			\$207,300.22																							
711		Suministro y Colocacion de malla	1 día	vie 10/5/24	sáb 11/5/24	688		\$207,300.22																							
712		PARQUEO DE PUNTO DE CONTROL ENTRE IMBERT Y AV 27 FEB.	3 días	mié 15/5/24	vie 17/5/24			\$695,871.60																							
713		Horm. Ind 240 Kg/Cm2 Con Fibra Esp. 0.15 y malla	1 día	mié 15/5/24	mié 15/5/24	709		\$484,513.07																							
714		Pulido Con Helicóptero	1 día	mié 15/5/24	mié 15/5/24	713CC		\$52,177.47																							
715		Aceras (completivo)	1 día	mié 15/5/24	jue 16/5/24	714		\$61,142.17																							
716		Conten (completivo)	1 día	jue 16/5/24	vie 17/5/24	715		\$98,038.89																							
717		ENTRADA EN HORMIGON AV 27 FEB (AREA DONDE ESTA MURO GAVION Y ENCACHES)	3 días	vie 17/5/24	mar 21/5/24			\$751,094.23																							
718		Corte de area con limpieza	1 día	vie 17/5/24	sáb 18/5/24	716		\$36,574.48																							
719		Relleno con granzote	0.5 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	718		\$50,461.18																							
720		Horm. Ind 210 Kg/Cm2 Con Fibra Esp. 0.15 y malla	1 día	lun 20/5/24	mar 21/5/24	719		\$588,859.20																							

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025		
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	
721		Pulido Con Helicóptero	0.5 días	lun 20/5/24	mar 21/5/24	720CC	días	\$63,414.56															
722		Aceras	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24	721		\$11,784.81															
723		MURO EN DENSGLASS PARA CUBRIR FURGON HAWAI	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24			\$444,809.95															
724		Confeccion de pared (2 caras)	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24	732		\$261,962.40															
725		Confeccion estructura de soporte en perfiles	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24	724CC		\$182,847.55															
726		MURO EN DENSGLASS PARA CIERRE AREA DE MARCOS MARTINEZ ENTRE IMBERT Y PARQUEO B LADO CICLOVIA	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24			\$217,262.17															
727		Confeccion de pared (2 caras)	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24	728CC		\$141,586.45															
728		Confeccion estructura de soporte en perfiles	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24	725		\$75,675.72															
729		MURO DE PIEDRA TIPO MAMPOSTERIA	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24			\$101,465.90															
730		Confeccion de muro de mamposteria	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24	722		\$101,465.90															
731		ARENA EN TOBOGAN	0.5 días	mar 21/5/24	mié 22/5/24			\$71,689.25															
732		Suministro y colocacion de arena blanca en area juego tobogan	0.5 días	mar 21/5/24	mié 22/5/24	730		\$71,689.25															
733		MUROS EN AMBAS ENTRADAS PUENTES PEATONAL (PARA TAPAR FUNDACION)	0.95 días	jue 23/5/24	vie 24/5/24			\$49,260.80															

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

+

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

⌋

Tareas criticas

División critica

◆

Progreso

+

Progreso manual

COMPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 53



[illegible]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
749		Pared de Taller Parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$6,873.98																
750		Jardineria de Mural Parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$6,739.20																
751		Grada parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$10,476.00																
752		Pintura Parqueo Parque A (letreo discapacitado, letreto embarazada)	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$18,000.00																
753		Pintura Blanca en parqueo A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$6,678.55																
754		Pintura Azul parqueo parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$7,172.19																
755		Flechah parqueo parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$1,588.77																
756		Pintura Contenes Parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$8,946.29																
757		Pintura Conten en parque B	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$12,332.74																
758		Letrero en Densglas	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$26,619.84																
759		Pintura por resane en pared escuela	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC		\$16,848.00																
760		PARAGOMAS	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24			\$68,568.00																
761		Suministro y colocacion de paragomas en parqueo	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	763CC		\$68,568.00																
762		BANDERA	0.5 días	mar 27/8/24	mié 28/8/24			\$110,187.03																
763		Suministro de Bandera	0.5 días	mar 27/8/24	mié 28/8/24	766		\$6,299.00																
764		Confeccion y colocacion de asta bandera	0.5 días	mar 27/8/24	mié 28/8/24	763CC		\$103,888.03																
765		HERRERIA	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24			\$1,060,268.77																
766		Puerta en caseta de Bomba furgon	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	899		\$44,145.92																
767		Puerta en caseta de Electrica parque	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$49,944.26																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

I

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROIMA, SRL

Santo Domingo, D.N.

Página 55



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
768	0	Puerta en caseta de Bomba parque	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$49,944.26																								
769	0	Puerta en Registro Transformador	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$32,022.42																								
770	0	Protector caseta de bomba (VENTANA)	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$3,212.81																								
771	0	Protector caseta Electrica (VENTANA)	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$3,212.81																								
772	0	Protector Furgon banos	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$20,736.27																								
773	0	Protector Furgon puesto control protector 1	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$8,002.11																								
774	0	Protector Furgon puesto control protector 2	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$5,468.53																								
775	0	Protector Furgon puesto control protector 3	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$6,338.24																								
776	0	Protector Furgon puesto control protector 4	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$30,472.41																								
777	0	Confeccion de base para libros en tunel del conocimiento	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$29,305.51																								
778	0	Confeccion de barrote de proteccion en contenes	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$56,155.34																								
779	0	Suministro e instalacion de fachada en banos furgon parque (cuarvatura sobre banos OLA) revestida en durock	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$407,846.93																								
780	0	Confeccion de bases para letreros de arboles	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$202,437.09																								

CONPROMA, S.R.L.

Ing. D. A.



Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Norm	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
781		Confeccion de bases en hierro para lavamanos empotrados	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$85,803.31																	
782		Confeccion de bases en hierro para Fregadero	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$14,300.55																	
783		Bases de hierro en lamparas exterior 0.20x0.24 H=0.27 m	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC		\$10,920.00																	
784		RELLENOS EN AREA DE JUEGOS	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24			\$1,110,329.25																	
785		Arena bajo zona de gravillita blanca y gris	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	783		\$132,000.00																	
786		Gravillita en area de juegos gris	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	785CC		\$419,105.25																	
787		Gravillita en area de juegos blanca	2 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	786CC		\$559,224.00																	
788		JUEGOS (adicionales)	151.6 días	mar 19/3/24	vie 30/8/24			\$965,391.12																	
789		Suelo de Caucho	1 día	jue 29/8/24	vie 30/8/24	787		\$482,633.67																	
790		Papeleras abatibles material Acero	1 día	jue 29/8/24	vie 30/8/24	789CC		\$335,494.40																	
791		Itbis 18% de los juegos	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$147,263.05																	
792		MALLA GEOTEXTIL Y TERRAZERIA	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24			\$3,424,039.82																	
793		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) desde puente 27 hasta parque b	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	742		\$59,807.16																	
794		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) en talud al lado de gavion frente a casa colores	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	793CC		\$126,100.80																	

Proyecto: GURABO	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual
Fecha: jue 21/3/24	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas		
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica		
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso		

Página 57

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
795		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) Talud detrás de punto de control	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	794CC		\$194,532.03																
796		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) Talud despues de furgon de control entre puente av 27 feb y av imbert	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	795CC		\$125,675.55																
797		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) Talud en parque b en donde esta escalera de metal, lado derecho	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	796CC		\$373,766.40																
798		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) Talud en parque b en donde esta escalera de metal, lado izquierdo	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	797CC		\$139,822.20																
799		Suminstro y Colocacion de Geomalla (verde en talud) Talud en parque b del lado de la baranda	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	798CC		\$403,642.20																
800		Confeccion de Terrazeria	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	799CC		\$2,000,693.48																
801		FACHADA EN ENTRADA DENSGLASS	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$11,922.24																
802		Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$11,922.24																
803		BANOS	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$36,531.61																

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

◆

Progreso

Progreso manual

Página 58



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025										
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
804		Revestimiento de ceramias interiores Porcelanato en paredes generales de baño	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24			\$36,531.61																							
805		PUESTO DE CONTROL DE BAJO PUENTE AV 27 FEB LADO CICLOVIA	9.8 días	jue 30/5/24	lun 10/6/24			\$1,041,538.10																							
806		Replanteo	0.1 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	800		\$1,213.93																							
807		Excavacion	0.2 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	806		\$7,922.22																							
808		Bote Producto excavaciones	0.4 días	jue 30/5/24	vie 31/5/24	807		\$10,624.21																							
809		Gravillita gris	0.1 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24	808		\$23,852.10																							
810		Hormigon en Zapata de muro 3φ 3/8"@ 0.20cm Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.20 de 3 ml de altura 37.4*0.6*0.2	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	812		\$53,866.49																							
811		Muros de Blocks de 8"	1 día	lun 3/6/24	lun 3/6/24	810		\$139,766.22																							
812		Hormigon en platea de fondo 1/2" con adic @0.20 e=0.20m Hormigon 210kg/cm2	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	809		\$273,026.18																							
813		Cantos	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	814CC		\$3,944.12																							
814		Mochetas	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	815CC		\$1,773.41																							
815		Pañete	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	819CC		\$62,551.26																							
816		Revestimiento de ceramica en pared	1 día	jue 6/6/24	vie 7/6/24	818		\$56,523.64																							
817		Revestimiento de ceramica en pisos	1 día	mar 4/6/24	mié 5/6/24	819		\$156,634.92																							
818		Zocalos	1 día	mié 5/6/24	jue 6/6/24	817		\$30,108.04																							

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

3

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

CONFROINA

21/3/24

2024

Centro Educativo D.A.

Página 59



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
819		Pañete en pared del taller al lado derecho de entrada de punto control	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	811		\$7,251.47																	
820		Puerta polimetal TIPO MADERA	3 días	jue 6/6/24	lun 10/6/24	818		\$38,326.16																	
821		Puerta de vidrio doble con marco negro (1.40*2.10)	3 días	jue 6/6/24	lun 10/6/24	820CC		\$65,500.00																	
822		Ventana	3 días	jue 6/6/24	lun 10/6/24	821CC		\$11,943.60																	
823		Puerta de hierro	3 días	jue 6/6/24	lun 10/6/24	822CC		\$69,766.65																	
824		Tope de Cocina	3 días	jue 6/6/24	lun 10/6/24	823CC		\$26,943.48																	
825		Instalaciones Sanitarias	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24			\$115,025.21																	
826		Excavacion para tuberías	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	824		\$769.63																	
827		Colchon de arena para colocacion tuberías	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	826CC		\$7,418.55																	
828		Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye arrastre interno y externo a registros	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	827CC		\$11,467.94																	
829		Suministro de tuberías y piezas en PVC 11/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	828CC		\$7,400.14																	
830		Suministro de tuberías y piezas en PVC 6" a registros	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	829CC		\$18,704.83																	
831		Ventilacion de 3"	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	830CC		\$2,282.69																	
832		Desague pluvial de 3"	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	831CC		\$4,694.05																	
833		Desague piso	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	832CC		\$4,755.51																	
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24		Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		solo fin		Tareas externas		Hito externo		Fecha limite		Tareas criticas		División critica		Progreso		Progreso manual	
		División		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Resumen manual		Progreso		Progreso manual													
		Hito		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso		Progreso manual		Progreso manual													
		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Progreso		Progreso manual		Progreso manual													



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025									
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M								
834		Inodoro	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	833CC		\$16,961.08																						
835		Lavamanos pedestal	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	834CC		\$12,804.85																						
836		Fregadero	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	835CC		\$11,804.85																						
837		Mezcladoras	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	836CC		\$4,232.59																						
838		Dispensadores jabon automatico	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	837CC		\$4,698.75																						
839		Dispensadores papel inodoro	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	838CC		\$2,121.00																						
840		Dispensadores papel servilleta	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	839CC		\$4,908.75																						
841		TERMINACION EN PUNTO DE CONTROL furgon	4 días	jue 13/6/24	lun 17/6/24			\$190,317.09																						
842		Revestimiento de ceramica en pared baños	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	840		\$24,483.73																						
843		Revestimiento de ceramica en pisos baños	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	842CC		\$106,718.30																						
844		Zocalos	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	843CC		\$26,365.06																						
845		Puerta de vidrio con marco negro	1 día	sáb 15/6/24	lun 17/6/24	844		\$32,750.00																						
846		CORTES ASFALTO EN DIFERENTES AREAS	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24			\$262,013.23																						
847		Corte de asfalto parqueo parque B	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	650		\$14,147.18																						
848		Corte de asfalto parqueo en furgon control	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	847CC		\$5,569.13																						
849		Corte de asfalto via de acceso (desde av 27 hasta puente en parque)	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	848CC		\$158,012.08																						
850		Corte de asfalto ciclovia (desde av 27 hasta puente en parque)	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	849CC		\$84,284.84																						

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha limite

J

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

COMPROBADO

Santo Domingo, D.M.

Página 61



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
851		CICLOVIA (el hormigon en todas las cubicaciones esta a 210 y es 240 desde siempre) coloco todos los volumnes y la diferencia en precio	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24			\$290,875.68																
852		Hormigon Armado	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24			\$290,875.68																
853		Hormigon Industrial en ciclovia HORM. 240 KG/CM2 (20ml) (ejecutado cambio de espesor e=0.25) VOLUMEN HASTA CUBICACION 4 PAGADA	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24	850		\$264,432.44																
854		Hormigon Industrial en ciclovia HORM. 240 KG/CM2 (20ml) (ejecutado cambio de espesor e=0.25) volumen cub 5	1 día	sáb 20/7/24	lun 22/7/24	853CC		\$26,443.24																
855		VIAS DE ACCESO el hormigon en todas las cubicaciones esta a 210 y es 240 desde siempre) coloco todos los volumnes y la diferencia en precio	12 días	sáb 20/7/24	vie 2/8/24			\$691,815.70																
856		Hormigon Armado	12 días	sáb 20/7/24	vie 2/8/24			\$691,815.70																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025				
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
863		Bloques de 6"	2 días	vie 26/7/24	lun 29/7/24	862		\$178,141.18																	
864		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 21 ud de 0.80m altura	5 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	863		\$20,125.07																	
865		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 4 ud de 1.5m altura	5 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	864CC		\$6,084.49																	
866		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 2 ud de 2.5m altura	5 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	865CC		\$5,127.86																	
867		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 4 ud de 2.5m altura	5 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	866CC		\$10,255.71																	
868		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 3+4 ud de 1.9m altura	5 días	lun 29/7/24	vie 2/8/24	867CC		\$13,548.40																	
869		Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x114.17; con 4@3/8 est 3/8 @0.20 HG210	5 días	vie 2/8/24	jue 8/8/24	868		\$150,876.85																	
870		Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre muro	2 días	jue 8/8/24	sáb 10/8/24	869		\$135,712.05																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

</



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede	Norma de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
888		Replanteo	0.15 días	lun 10/2/25	lun 10/2/25	883		\$1,178.94																
889		Excavacion para Zapata para block de soporte 7*0.5*0.50	0.1 días	lun 10/2/25	lun 10/2/25	888		\$772.28																
890		Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.45*7(3@3/8 est 3/8 ♦ 0.20 bastones @0.60 de 3/8 con 1.50h)	1 día	lun 10/2/25	mar 11/2/25	889		\$7,196.85																
891		Bloques de 6"	1 día	mar 11/2/25	mié 12/2/25	890		\$20,378.40																
892		Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 4 ud de 2.6m altura	5 días	mié 12/2/25	mar 18/2/25	891		\$10,689.84																
893		Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x7.5; con 4@3/8 est 3/8 @0.25 HG210	5 días	mar 18/2/25	sáb 22/2/25	892		\$9,911.33																
894		PARED DE CIERRE EN CALLE #42	1 día	sáb 22/2/25	lun 24/2/25			\$309,111.40																
895		Perfiles metalicos (12.40*2.90) (52 ud perfiles)	1 día	sáb 22/2/25	lun 24/2/25	893		\$309,111.40																
896		DE BAJO PUENTE AV 27 FEB DE LADO DE LA VIA	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24			\$24,671,596.08																
897		Relleno compactado de material granzote	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	881CC		\$200,119.46																
898		Gravillita gris	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	897CC		\$232,987.31																
899		Gravillita blanca	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	898CC		\$569,010.42																
900																								
901		Gastos Administrativos	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$2,292,169.90																
902		Honorarios Profesionales	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$7,640,566.33																

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 66

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom de los recur	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
903		Seguros, Pólizas y Fianzas	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$3,056,226.53																								
904		Supervisión de la Obra	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$3,820,283.16																								
905		Gastos de Transporte	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$2,292,169.90																								
906		Ley 6-86	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$764,056.63																								
907		(N.P ACT. No. 1) Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros)	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$2,352,298.84																								
908		Medida de Compensación Ambiental	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								
909		CODIA	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$76,405.66																								
910		ITBIS de Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$1,375,301.94																								
911		Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								
912		Imprevistos	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								
913		Compleativo transporte de postes	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								
914		Interconexión con EDENORTE	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								
915		Tramitación de planos electrico	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	898CC		\$0.00																								



Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas


División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 67

**Construcción Sistema de Saneamiento
Arroyo Gurabo y Su Entorno
Cronograma de Obra**



Tarea		Resumen del proyecto	Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite
División		Tarea inactiva	solo duración		solo fin		Progreso
Hito		Hito inactivo	Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual
Resumen		Resumen inactivo	Resumen manual		Hito externo		

