

ID	Tarea	Nombre de tarea	Duración	Start	Finish	Predecessors	Qtr 1, 2022	Qtr 2, 2022	Qtr 3, 2022	Qtr 4, 2022	Qtr 1, 2023	Qtr 2, 2023	Qtr 3, 2023	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024	Qtr 3, 2024	Qtr 4, 2024	Qtr 1, 2025	Qtr 2, 2025	Qtr 3, 2025	Qtr 4, 2025
1	✓	Calificación de la obra	65,38 days	Fri 11/02/22	Tue 24/12/23																	
2	✓	PRELIMINARES	49 days	Fri 11/02/22	Mon 04/04/22																	
3	✓	Notificación de adjudicación	0 days	Fri 11/02/22	Fri 11/02/22																	
4	✓	Construcción de garantías	0 days	Fri 11/02/22	Fri 11/02/22	3																
5	✓	Firma del Contrato	0 days	Fri 18/02/22	Fri 18/02/22	4																
6	✓	Recepción del anticipo	0 days	Mon 04/04/22	Mon 04/04/22																	
7	✓	INICIO DE LA OBRA	4 days	Wed 04/05/22	Thu 12/05/22																	
8	✓	Acta de inicio	0 days	Wed 04/05/22	Wed 04/05/22																	
9	✓	Movilización	7 days	Wed 04/05/22	Wed 11/05/22	8																
10	✓	Reunión de inicio de obra con dirección del INAPA	0 days	Thu 12/05/22	Thu 12/05/22	9																
11	✓	TRABAJOS CONTRACTUALES	881,88 days	Wed 04/05/22	Tue 24/12/24																	
12	✓	CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL	881,88 days	Wed 04/05/22	Tue 24/12/24																	
13	✓	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA PLATAPORMA	630,25 days	Fri 13/05/22	Thu 11/04/24																	
14	✓	TRAMO 1 - Circunvalación a 37 Fabrica	13,25 days	Fri 13/05/22	Fri 17/05/22																	
15	✓	Desbroce	6,25 days	Fri 13/05/22	Thu 19/05/22																	
16	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Fri 13/05/22	Wed 18/05/22																	
17	✓	Bota desbroce de árboles	5 days	Mon 16/05/22	Thu 19/05/22	16FS-4 days																
18	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Fri 20/05/22	Fri 27/05/22																	
19	✓	Excavación y bota de plataforma	7 days	Fri 20/05/22	Fri 27/05/22	17																
20	✓	TRAMO 2 Zona Centro Educativo padre Jacquin Soto	14 days	Thu 17/11/22	Thu 01/12/22																	
21	✓	Desbroce	7 days	Thu 17/11/22	Thu 24/11/22																	
22	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Thu 17/11/22	Tue 22/11/22	18:51																
23	✓	Bota desbroce de árboles	5 days	Sat 19/11/22	Thu 24/11/22	22FS-3 days																
24	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Thu 24/11/22	Thu 01/12/22																	
25	✓	Excavación y bota de plataforma	7 days	Thu 24/11/22	Thu 01/12/22	23:19																

Proyecto: CRONOGRAMA E.D.F.
Fecha: Wed 05/05/24

Tarea	RESERVA	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva
Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto
Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto
Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva
Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto	Reserva del proyecto

03/1

ID	Task priority	Activities de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Ord. 1, 2023	Ord. 2, 2023	Ord. 3, 2023	Ord. 4, 2023	Ord. 1, 2023	Ord. 2, 2023	Ord. 3, 2023	Ord. 4, 2023	Ord. 1, 2023	Ord. 2, 2023	Ord. 3, 2023	Ord. 4, 2023	Ord. 1, 2023
26	✓	TRAMO 1B-44m de Pachuca	14 days	Wed 22/02/23	Thu 09/03/23														
27	✓	Desbroce	7 days	Wed 22/02/23	Thu 02/03/23														
28	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Wed 22/02/23	Tue 28/02/23 22:52														
29	✓	Bate desbroce de árboles	5 days	Thu 23/02/23	Thu 02/03/23 20:15-3 days														
30	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Thu 02/03/23	Thu 09/03/23														
31	✓	Excavación y bate de plataforma	7 days	Thu 02/03/23	Thu 09/03/23 25:29														
32	✓	Tramo 3C Proyecto Inham a Camino Educativo P. Amajala Sefar	14 days	Thu 05/10/23	Thu 19/10/23 05:14/23														
33	✓	Desbroce	7 days	Thu 05/10/23	Thu 12/10/23														
34	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Thu 05/10/23	Tue 10/10/23 20:53														
35	✓	Bate desbroce de árboles	5 days	Fri 06/10/23	Thu 12/10/23 24:15-3 days														
36	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Thu 12/10/23	Thu 19/10/23														
37	✓	Excavación y bate de plataforma	7 days	Thu 12/10/23	Thu 19/10/23 21:35														
38	✓	Tramo B-4N 2x380 a 2x280	14 days	Fri 05/01/24	Fri 19/01/24														
39	✓	Desbroce	7 days	Fri 05/01/24	Fri 12/01/24														
40	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Fri 05/01/24	Wed 10/01/24 24:34:54														
41	✓	Bate desbroce de árboles	5 days	Mon 09/01/24	Fri 12/01/24 00:05-3 days														
42	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Fri 12/01/24	Fri 19/01/24														
43	✓	Excavación y bate de plataforma	7 days	Fri 12/01/24	Fri 19/01/24 17:41														
44	✓	Tramo 4-4K-2x150 a 1x920	7 days	Tue 04/04/23	Thu 12/04/24														
45	✓	Desbroce	7 days	Thu 04/04/23	Thu 12/04/24														
46	✓	Corte y desbroce de árboles	5 days	Tue 04/04/24	Tue 09/04/24 40:55														
47	✓	Bate desbroce de árboles	5 days	Fri 05/04/24	Thu 11/04/24 45:15-3 days														
48	✓	Movimiento de tierra Etapa 1 - Plataforma	7 days	Thu 04/04/23	Thu 11/04/24														
49	✓	Excavación y bate de plataforma	7 days	Thu 04/04/23	Thu 11/04/24 43:55														
50		IMPACTOS A PRELIMINARES	612,25 days	Thu 19/05/23	Wed 09/04/24														

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF Fecha: Wed 08/05/24	Tipos	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Tarea Inicial	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Información de recursos	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Hito al inicio	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Tarea final	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
	Orden	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Nombre de tarea	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Recurso manual	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Hito al inicio	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Tarea final	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
	Recurso	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Nombre de tarea	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Recurso manual	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Hito al inicio	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Tarea final	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
	Recurso al proyecto	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Nombre de tarea	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Recurso manual	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Hito al inicio	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Tarea final	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

[Handwritten signature]

ID	Tipo Nódy	Nombre de tarea	Duración	Start	Finish	Predecessors	Day 1, 2007	Day 2, 2007	Day 3, 2007	Day 4, 2007	Day 5, 2007	Day 6, 2007	Day 7, 2007	Day 8, 2007	Day 9, 2007	Day 10, 2007	Day 11, 2007	Day 12, 2007	Day 13, 2007	Day 14, 2007	Day 15, 2007	Day 16, 2007	Day 17, 2007	Day 18, 2007	Day 19, 2007	Day 20, 2007	
56	✓	TRAMO 3 -Cinta revellon a 27 febrero	125,25 days	Wed 04/05/21	Tue 13/08/22																						
57	✓	Oscado de Aguas	3 days	Thu 14/07/21	Fri 15/07/21																						
58	✓	Confeccion de zanja de desvía y alcantarillas	3 days	Thu 14/07/21	Fri 15/07/21																						
59	✓	Movilizaciones de Tierra - Etapa 2. Sección Instrucciones Canal	10 days	Fri 15/08/22	Sat 19/08/22																						
60	✓	Excavacion y Bote de Sanseamiento de canal	5 days	Mon 04/08/22	Tue 12/08/22																						
61	✓	Relleno de Sanseamiento de Canal	7 days	Wed 10/08/22	Thu 17/08/22																						
62	✓	Terminacion de superficies del canal trapezoidal	17 days	Sat 12/08/22	Thu 01/09/22																						
63	✓	Perforacion Canal	10 days	Sat 12/08/22	Thu 28/08/22																						
64	✓	Acoro Guarderas	10 days	Wed 17/08/22	Fri 27/08/22																						
65	✓	Hormigonado	13 days	Fri 19/08/22	Thu 01/09/22																						
66	✓	Recanalizacion del Agua	1 day	Thu 01/09/22	Fri 02/09/22																						
67	✓	Empresidos - Tramo 3	10 days	Fri 02/09/22	Tue 13/09/22																						
68	✓	Fin del tramo 3	0 days	Tue 13/09/22	Tue 13/09/22																						
69	✓	IMPACTOS TRAMO 1	92,25 days	Wed 04/05/21	Mon 04/08/22																						
70	✓	TRAMO 2-Zona Centro Educativo padre Joaquin Selar	37 days	Fri 03/12/21	Fri 20/01/22																						
71	✓	Oscado de Aguas	8 days	Thu 03/12/21	Fri 03/12/21																						
72	✓	Confeccion de zanja de desvía y alcantarillas	8 days	Thu 03/12/21	Fri 03/12/21																						
73	✓	Movilizaciones de Tierra - Etapa 2. Sanseamientos Carro	10 days	Fri 03/12/21	Fri 10/12/21																						
74	✓	Excavacion y Bote de Sanseamiento de canal	5 days	Mon 05/12/21	Fri 08/12/21																						
75	✓	Relleno de Sanseamiento de Canal	7 days	Thu 08/12/21	Fri 15/12/21																						
76	✓	Terminacion de superficies del canal trapezoidal	17 days	Fri 10/12/21	Fri 03/01/22																						
77	✓	Perforacion Canal	10 days	Fri 10/12/21	Wed 21/12/21																						
78	✓	Acoro Guarderas	10 days	Tue 13/12/21	Tue 20/12/21																						
79	✓	Hormigonado	13 days	Thu 15/12/21	Fri 03/01/22																						
80	✓	Recanalizacion del Agua	1 day	Tue 18/01/22	Tue 18/01/22																						
Proyecto: CRONOGRAMA [ID]		Forma	CRONOGRAMA [ID]	Tarea Inactive	Informe de resumen mensual	Resumen mensual	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto
Fecha: Wed 04/05/21		División	División	Resumen Inactivo	Resumen mensual	Resumen mensual	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto
		Resumen	Resumen	Tarea Inactivo	Tarea Inactivo	Tarea Inactivo	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto
		Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Tarea Inactivo	Tarea Inactivo	Tarea Inactivo	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto

ID	Tarea	Moneda de tarea	Duracion	Start	Finish	Precedencia	Qtr 1, 2002	Qtr 2, 2002	Qtr 3, 2002	Qtr 4, 2002	Qtr 1, 2003	Qtr 2, 2003	Qtr 3, 2003	Qtr 4, 2003	Qtr 1, 2004	Qtr 2, 2004	Qtr 3, 2004	Qtr 4, 2004
81	Levantados - Tramo 2		10 days	Tue 10/01/23	Fri 20/01/23	86												
88	Fin del tramo		0 days	Fri 20/01/23	Fri 20/01/23	87												
89	TRAMO 1B-Hoja de Puchale		27 days	Thu 06/02/23	Thu 20/04/23													
90	Derribo de Agua		3 days	Thu 06/02/23	Mon 13/02/23													
91	Confeccion de caja de derribo y stupulas		3 days	Thu 06/02/23	Mon 13/02/23	97												
92	Movimientos de Tierra - Escapa 2. Saneamiento Canal		10 days	Mon 13/02/23	Wed 22/02/23													
93	Excavacion y Bote de Saneamiento de canal		5 days	Mon 13/02/23	Fri 17/02/23	98												
94	Relevo de Saneamiento de Canal		7 days	Wed 15/02/23	Wed 22/02/23	95+3 days												
95	Terminacion de superficies del canal trapezoidal		17 days	Sat 18/02/23	Mon 20/04/23													
96	Perfilacion Canal		10 days	Sat 18/02/23	Wed 29/02/23	95+3 days												
97	Acero Guarderas		10 days	Tue 21/02/23	Thu 30/02/23	98+2 days												
98	Hormigonado		13 days	Thu 23/02/23	Mon 20/04/23	95+2 days												
99	Recanalizacion del Agua		1 day	Mon 20/04/23	Tue 21/04/23	98												
100	Impruvistos - Tramo 3		10 days	Tue 11/04/23	Thu 20/04/23	99												
101	Fin del tramo		0 days	Thu 20/04/23	Thu 20/04/23	100												
102	Tramo 1C- Acero Imbert a Centro Educativo P. Joaquin Salas		87 days	Thu 19/01/23	Tue 20/11/23													
115	TRAMO 3-PM 2+350 a 2+384		37 days	Fri 19/01/24	Thu 29/02/24													
116	Derribo de Agua		3 days	Fri 19/01/24	Tue 23/01/24													
117	Confeccion de caja de derribo y stupulas		3 days	Fri 19/01/24	Tue 23/01/24	113+3												
118	Movimientos de Tierra - Escapa 2. Saneamiento Canal		10 days	Tue 23/01/24	Sat 03/02/24													
119	Excavacion y Bote de Saneamiento de canal		5 days	Tue 23/01/24	Tue 30/01/24	117												
120	Relevo de Saneamiento de Canal		7 days	Fri 26/01/24	Sat 03/02/24	113+3 days												
121	Terminacion de superficies del canal trapezoidal		17 days	Wed 31/01/24	Fri 16/02/24													
122	Perfilacion Canal		10 days	Wed 31/01/24	Fri 09/02/24	113+3 days												
123	Acero Guarderas		13,36 days	Sat 03/02/24	Fri 16/02/24	113+3+2 days												

Proyecto: CRDPROGRAMA IDIF

Fecha: Wed 08/05/24

Forma	Forma Invertida	Forma de reaccion inercial	Módulo de reaccion	Módulo de reaccion	Módulo de reaccion</
-------	-----------------	----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

ID	Tarea	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qr 1, 2023	Qr 2, 2023	Qr 3, 2023	Qr 4, 2023	Qr 1, 2024	Qr 2, 2024	Qr 3, 2024	Qr 4, 2024	Qr 1, 2025	Qr 2, 2025	Qr 3, 2025	Qr 4, 2025	Qr 1, 2026
124	✓	Homologado	13 days	Mon 05/02/24	Fri 16/02/24	12355+2 days													
125	✓	Reconstrucción del Agua	1 day	Sat 17/02/24	Mon 19/02/24	124													
126	✓	Impresiónes - Tramo 5	10 days	Mon 19/02/24	Fri 23/02/24	125													
127	✓	Fin del tramo	0 days	Thu 28/02/24	Fri 29/02/24	126													
128	✓	TRAMO 4-PM-2+140 a 1+970	37 days	Thu 15/04/24	Tue 23/05/24														
129	✓	Deriva de Aguas	3 days	Thu 15/04/24	Fri 19/04/24														
130	✓	Confección de zarza de deriva y arroyos	3 days	Thu 18/04/24	Fri 19/04/24	126													
131	✓	Movimiento de Tierra - Etapa 2. Saneamiento Canal	10 days	Mon 15/04/24	Wed 24/04/24														
132	✓	Excavación y Bota de Saneamiento de canal	5 days	Mon 15/04/24	Fri 19/04/24	130													
133	✓	Relevo de Saneamiento de Canal	7 days	Wed 17/04/24	Wed 24/04/24	132													
134	✓	Terminación de superficies del canal a raspeado	17 days	Sat 20/04/24	Fri 03/05/24														
135	✓	Perforación Canal	10 days	Sat 20/04/24	Fri 03/05/24	134													
136	✓	Acero Guarderas	10 days	Tue 23/04/24	Fri 03/05/24	135													
137	✓	Homologado	13 days	Wed 24/04/24	Fri 03/05/24	136													
138	✓	Reconstrucción del Agua	1 day	Thu 05/05/24	Fri 10/05/24	137													
139	✓	Impresiónes - Tramo 6	10 days	Fri 10/05/24	Tue 21/05/24	138													
140	✓	Fin del tramo	0 days	Tue 21/05/24	Tue 21/05/24	139													
141	✓	RECONSTRUCCIÓN	205 days	Tue 21/05/24	Tue 24/12/24														
142	✓	Impresión Final	15 days	Tue 21/05/24	Thu 06/06/24	140													
143	✓	Documentación Cierre	0 days	Thu 06/06/24	Thu 06/06/24	142													
144	✓	IMPRESIONES	150 days	Thu 06/06/24	Tue 24/12/24	142													
145	✓	FIN DE TRABAJOS	0 days	Tue 24/12/24	Tue 24/12/24	144													

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: Wed 03/05/24


Forma de trabajo
Origen
Tipo
Estatus
Estatus del proyecto

Tarea básica
Kilómetros
Puntos de partida
Tarea manual
Auto-estructura

Información de recursos
Referencia manual
Referencia manual
Referencia manual
Referencia manual

Referencia manual
Fecha de inicio
Fecha de inicio
Fecha de inicio
Fecha de inicio





Tarea: Resumen del proyecto
 División: Tarea inactiva
 Hit: Hit inactivo
 Resumen: Resumen inactivo
 Tarea manual: solo el comienzo
 solo duración: solo fin
 Informe de resumen manual: Tareas externas
 Resumen manual: Hit externo

Fecha límite:
 Progreso:
 Progreso manual:



#	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto/Costo	
1		Construcción Sistema de Saneamiento Arroyo Gurabo y Su Entorno, Municipio Santiago, Provincia Santiago. (Lote III)	327.25 días	lun 4/3/24	lun 24/2/25	\$501,158,865.76	
2		INICIO DE OBRA.	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$0.00	
3		CUB NO.1	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$102,810,203.44	
4		CUB NO.2	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$102,229,827.66	
5		CUB NO.3	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$78,471,534.13	
6		CUB NO.4	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$70,552,374.96	
7		CUB NO.5	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$47,059,784.30	
10		EMBELECCIMIENTO Y JARDINERÍA GENERAL (INCLUYE SUMINISTRO, SEMBRADO Y MANTENIMIENTO POR 2 MESES)	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$1,750,250.85	
11		Árbol Mara	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$1,995.00	
12		Árbol Caoba	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$106,400.00	
13		Árbol Almácigo	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$9,450.00	
14		Árbol Avellano	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$22,000.00	
15		Árbol Caimito cimarrón	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$5,600.00	
16		Árbol Grigri	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$39,900.00	
17		Árbol Guayacán	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$3,780.00	
18		Árbol Campoche	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$15,000.00	
19		Árbol Juan Primero	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$3,994.00	
20		Árbol Cayu amarillo	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$262.50	
21		Guaigua	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$7,300.00	
22		Busuneco	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$125,000.00	
23		Dofia Sanica	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$2,520.00	
24		Tierra negra con alcornico	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$309,000.00	
25		Arbol Caimito cimarrón Pequeño	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$8,032.50	
26		Busuneco pequeño	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$57,816.00	
27		Roble amarillo	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$13,999.65	
28		Cahuya	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$1,100.00	
29		Azuñares	60 días	mie 20/3/24	lun 27/5/24	\$61,200.00	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Página 1



id	Modo de forma	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicc	Mora	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 3, 2024				
									F	V	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
30	0	Penda	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	29CC		\$17,955.00																	
31		Pachalis	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	30CC		\$27,400.00																	
32		Vetiver	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	31CC		\$852,050.00																	
33		Roble Rosado	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	32CC		\$16,000.00																	
34		Roble prieto	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	33CC		\$26,000.00																	
35		Jobo	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	34CC		\$4,000.00																	
36		Alga rojo	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	35CC		\$4,000.00																	
37		Abey	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	36CC		\$6,000.00																	
38		Cabea	60 días	mié 20/3/24	lun 27/5/24	37CC		\$2,000.00																	
39																									
40		Mano de obra	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24			\$1,055,419.47																	
41		Mano de obra siembra 30% DE ARBORIZACION	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24			\$309,511.40																	
42		Mano de obra Extracción de samanes y Carguo	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	41CC		\$278,098.94																	
43		Mano de obra Siembra de samanes (9 samanes)	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	42CC		\$86,236.11																	
44		Uso de Equipos para siembra y traslados	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	43CC		\$381,553.02																	
45																									
46		ASPERSORES AREA DE JARDINERIA	5 días	mié 20/3/24	mar 26/3/24			\$905,849.64																	
47		Excavacion a mano para manguera de 90mm y 63mm (3" y 2")	2 días	mié 20/3/24	vie 22/3/24	44		\$54,491.72																	
48		Asiento de arena	1 día	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	47		\$8,478.00																	
49		Suministro y Colocacion de manguera de 90mm o 3"	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	48CC		\$279,736.58																	
50		Suministro y Colocacion de manguera de 63mm o 2"	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	49CC		\$344,636.39																	

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Origen

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo desarrollo

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas selectas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Programa

Progreso manual

Página 2

H	Modo de tarea	Descripción de tareas	Duración	Comienzo	Fín	Pendientes/Mon/Costo de los recursos
0						
51		Suministro y Colocacion de manguera de 32mm (entre talud entre puente tubería y parque b e incluy anfiteatro)	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	\$0CC \$175,173.06
52		Suministro y Colocacion de tuberia PPR de 1 1/2	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	\$0CC \$29,756.91
53		Suministro y Colocacion de tuberia PVC SCH 40 de 1 1/2 agua potable	3 días	vie 22/3/24	mar 26/3/24	\$0CC \$13,576.98
54		MOVIMIENTO DE TIERRA	29.38 días	lun 4/3/24	vie 5/4/24	\$11,998,073.38
55		Mov. De Tierra Parque Lineal b	20 días	lun 4/3/24	lun 25/3/24	\$5,810,580.00
56		Corte general plataforma	3 días	lun 4/3/24	mie 6/3/24	\$0CC \$91,450.08
57		Corte de material en talud	1 día	lun 4/3/24	lun 4/3/24	\$0CC \$28,132.58
58		Conformacion Terraplen Relleno compactado - Parque B	18 días	mar 5/3/24	lun 25/3/24	\$7 \$4,944,646.96
59		Conformacion terraplen con relleno material local - Relleno Parque. (Ubicacion: Acopio INAPA - Navarrete). D=21km.	1 día	mar 5/3/24	mar 5/3/24	\$0CC \$192,037.35
60		Conformacion terraplen con relleno material local - Relleno Parque- (Ubicación: Area de descarga), D=5km	3 días	mar 19/3/24	jue 21/3/24	\$554,323.09

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra blanca]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el contenido	E	Fecha límite	[Barra roja]	Programo manual
Rosario	[Punto rojo]	Tarea burocrática	[Barra gris]	Solo duración	[Barra verde claro]	solo fin	I	Tareas críticas	[Barra roja oscura]	
Hito	[Círculo negro]	Hito pasivo	[Círculo blanco]	Informe de resumen mensual	[Barra verde oscuro]	Tareas externas	[Barra amarilla]	Duración crítica	[Barra roja muy oscura]	
Recursos	[Rectángulo horizontal]	Resumen activo	[Rectángulo vertical]	Resumen mensual	[Barra verde muy oscuro]	Hito externo	O	Programo	[Barra azul]	

Página 3

ID	Medio de Tarea	Nombres de tareas	Duración	Comienzo	Fin	Precio Unitario/Costo	Semana 7, 2024												Semana 8, 2024						
							E	M	A	M	J	J	A	V	O	N	D	E	F	M					
G1	CUB																								
G2	CUB	Mov. De Tierra en estaciones: E2+800m @ E2+020m; (Puchulo , entre Av. 27 y 30metras antes de Av. Imbert)	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	\$3,685,289.78																			
G3	CUB	Corte para ubicación punto control	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24	\$32,549.15																			
G4	CUB	Conformacion terraplen con relleno material local. (Ubicación: Arca de descepa); D=5km	15 días	mar 19/3/24	vie 5/4/24	\$3,602,740.65																			
G5	CUB																								
G6	CUB	Mov. De tierra Vías de 4 dias Accesos:		mar 19/3/24	vie 22/3/24	\$2,552,793.34																			
G7	CUB	Relleno Material Sub-Base; Ciclovía	1 día	mie 20/3/24	mie 20/3/24	\$561,469.01																			
G8	CUB	Relleno Material Sub-Base; Via	2 días	mie 20/3/24	vie 22/3/24	\$904,620.93																			
G9	CUB																								
G10	CUB	Bote de material General	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24	\$1,086,703.40																			
G11	CUB	MURO DE CONTENCIÓN (AREA DE JUEGOS)	10 días	vie 22/3/24	vie 12/4/24	\$300,865.99																			
G12	CUB	Excavacion zapata a mano	2 días	vie 22/3/24	jue 25/3/24	\$24,536.28																			
G13	CUB	Lote de material sobeante	2 días	vie 22/3/24	jue 25/3/24	\$32,904.75																			
G14	CUB	Rrelleno de Reposicion en zapata	1 día	jue 25/3/24	mar 26/3/24	\$2,046.63																			

Proyecto: GURABO

Fecha: jun 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Recurso del proyecto

Tareas internas

Hito Inactivo

Asignación Inactiva

Tarea manual

solo duración

Informe de recursos mensual

Resumen mensual

solo el continuo

solo fin

Tarjetas semanales

Hito especiales

C

3

@

Fecha inicio

Tareas externas

Divisiones criticas

Proyectos

Programa manual

<

Id	Modo de turno	Descripción de tareas	Duración	Comienzo	Fin	Precio/Alm/Costo de los recursos	Semana 2, 2024												Semana 1, 2025					
75		Hormigon en Zapata de columna 3ø 3/8" est 3/8@ 0.15cm , bastones 3/8"@0.60 (1 ml altura el baston) 0.50x0.5x0.40	5 días	mar 26/3/24	mar 2/4/24	70	\$7,491.61																	
76		Hormigon en Columna 6ø 1/2" y 4ø 3/8" est 3/8@ 20cm , (2 ml altura) 50x50	5 días	mar 2/4/24	lun 8/4/24	75	\$10,398.66																	
77		Hormigon en Viga de soporte 0.30*0.15*4.70 con 4ø 3/8 est 3/8 @0.20	5 días	lun 8/4/24	vie 12/4/24	76	\$223,488.06																	
78		INSTALACIONES ELECTRICAS	53.7 días	mar 21/5/24	mar 16/7/24		\$2,779,907.72																	
79		Excavacion de tuberias secundarias	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	462	\$13,548.19																	
80		Bote Producto excavaciones	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	79CC	\$14,061.43																	
81		Medio tension linchey (instalacion de transformador con todos sus accesorios, alimentador primario y secundario).	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	80CC	\$649,900.68																	
82		Construccion de zanja para alimentador primario (media tension)	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	81CC	\$17,106.36																	
83		Construccion de zanja para iluminacion	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	82CC	\$80,832.97																	
84		Contruccion de base para transformador en hormigon.	25 días	mar 21/5/24	sáb 15/6/24	83CC	\$7,500.00																	

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea:  Resumen del proyecto

División:  Tarea crítica

Hito:  Hito crítico

Resultado:  Resumen final

Tarea manual:  solo al comienzo

solo duracion:  solo fin

Almuerzo de recursos manual:  Tareas externas

Resumen manual:  Hito externo

Fecha inicio: 

Tareas críticas: 

División crítica: 

Progreso: 

Proyecto manual: 

COLOMBIA, S.A.



Santo Domingo, N.

Página 5

[illegible]

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Producto Normal	Costo	Semana 2, 2024							Semana 3, 2024						
								F	M	A	M	J	V	S	D	E	F	M			
100		Salida por interruptor doble.	25 días	mié 19/6/24	jun 15/7/24	108CC	\$8,702.64														
101		Suministro e instalación de panel área de baño	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	109CC	\$20,036.59														
102		Suministro e instalación de panel de 6 a 12 circuito en edificios de entradas principales.	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	110CC	\$30,285.27														
103		Suministro y instalación panel de iluminación en cuarto eléctrico.	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	111CC	\$35,857.58														
104		Alimentación para bomba de 3HP en caseta	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	112CC	\$44,233.08														
105		Alimentación para bomba de 7HP en caseta	25 días	mié 19/6/24	mar 16/7/24	104CC	\$51,499.98														
106		INSTALACIONES SANTARIAS	5.75 días	mié 19/6/24	mar 25/6/24		\$127,394.76														
107		Baños en Furgón	1.75 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24		\$106,052.78														
108		Raplanteo de tuberías de agua sanitaria en furgon bonos	0.75 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	122	\$12,665.18														
109		Excavación de tuberías desague sanitario en furgon bonos	0.5 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	108	\$12,581.46														
110		Bote de tuberías desague sanitario en furgon bonos	0.5 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	109CC	\$16,872.56														
111		Asiento de arena	0.25 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	110CC	\$9,281.25														
112		Suministro y Colocación de tubería de 6"	0.75 días	mié 19/6/24	jue 20/6/24	111	\$54,652.33														
113		Registros Desague pluvial en parqueo 1.05x1.40 R1	4.8 días	mié 19/6/24	mar 25/6/24		\$9,252.12														
114		Raplanteo	0.2 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24	108	\$825.26														
115		Excavación	0.15 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	109	\$259.48														

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Presupuesto

Examen del proyecto

Tarea automática

Hito activo

Presupuesto activo

Tarea manual

solo duración

Influencia de recursos manual

Presupuesto manual

Inicio al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha inicio

D

Tareas críticas

B

División crítica

P

Proyecto

Progreso manual

Progreso

COMPROINSA S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 7

Id	Modo de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nom/Costo de la tarea	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
116	0	Bote	0.3 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	115CC	\$347.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presiden	Norm	Costos	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
134		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	133		\$261.62																								
135		Pañete interior en muros de blocks de 6"	0.5 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24	134		\$72.56																								
136		Losa de Fondo en registro	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	132		\$129.78																								
137		Registros Desague pluvial en parqueo 0.20x0.20 R4	4.4 días	jue 20/6/24	mar 25/6/24			\$1,181.03																								
138		Replanteo	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	130		\$134.74																								
139		Excavacion	0.1 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	138		\$7.06																								
140		Boto	0.2 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	139CC		\$9.47																								
141		Hormigon en Zapata de muro 0.45x0.20 300/3/8 est 3/800/0.20m	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	144		\$913.76																								
142		Muros de blocks de 6"	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	141		\$65.41																								
143		Pañete interior en muros de blocks de 6"	1 día	lun 24/6/24	mar 25/6/24	142		\$18.14																								
144		Losa de Fondo en registro	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	140		\$32.45																								
145		DREN FRANCES (completo desde rampa hasta fin bordillo)	1 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24			\$326,140.74																								
146		Replanteo	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	138		\$39,460.81																								
147		Demolicion	0.5 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24	146		\$9,993.48																								
148		Excavacion para tuberías 122.5ml + 13ml + 16.5ml + 82.3	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	147CC		\$15,136.59																								
149		Boto Producto excavaciones	1.5 días	jue 20/6/24	sáb 22/6/24	147CC		\$20,299.15																								
150		Asiento de grava debajo de tuberías e=0.10	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	149		\$15,739.25																								
151		Asiento de grava laterales de tuberías e=0.15	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	150CC		\$9,434.72																								

Proyecto: GUABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo el comienzo

Fecha límite

Tarea crítica

División crítica

Progreso

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Resumen inactivo

CONPROIMA, S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 9



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor/Nombre de la actividad	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025													
								F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
152		Asiento de grava laterales de tuberías e=0.20	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	151CC	\$30,536.50																										
153		Suministro y Colocación de tuberías de 6"	0.5 días	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	152	\$156,001.61																										
154		Suministro y Colocación de tuberías de 4"	0.5 días	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	153CC	\$29,538.63																										
155		BANOS (continuación)	18.4 días	sáb 6/4/24	jue 25/4/24		\$320,569.70																										
156		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V1 0.20x0.40x8.60 (2ud) 2@ 1/2 + 5@ 3/4; 210 Kg/cm2	5 días	sáb 6/4/24	jue 11/4/24	270	\$41,209.33																										
157		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V1 0.20x0.40x5.10 (2ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2; 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	156	\$24,438.21																										
158		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V2 0.20x0.40x4.60 (2ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2; 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	157CC	\$22,042.31																										
159		Hormigon en viga invertida entre baños y vuelo de V2 0.20x0.40x3.60 (4ud) 2@ 1/2 + 3@ 1/2; 210 Kg/cm2	5 días	jue 11/4/24	mié 17/4/24	158CC	\$34,501.00																										
160		Hormigon en losa vuelo de baños de e=0.12 cm 5.20x5.10 de 1/2@ 0.10 210 Kg/cm2	7 días	mié 17/4/24	mié 24/4/24	159	\$60,049.69																										

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo decisión

la forma de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

2

0

Fecha límite

Tarea crítica

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROBINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 10



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Preceder	Nombre de las tareas	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									P	M	J	M	J	J	A	M	J	A	M	J	P	M	J	M	J	J	A	M	J	P	M	
161	0	Antepecho (se subió 0.40 m mas)	0.5 días	mié 24/4/24	jue 25/4/24	160		\$32,179.82																								
162	0	Cantón	0.2 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	163		\$11,482.30																								
163	0	Mochetas	0.2 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	164		\$5,593.06																								
164	0	Paquete	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	165		\$17,849.76																								
165	0	Revestimiento de cerámicas exterior/fachada	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	166		\$71,224.02																								
166	0	RAMPA (continuación)	10.7 días	jue 25/4/24	mié 8/5/24			\$754,444.34																								
167	0	Corte de asfalto	0.5 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	165		\$5,806.68																								
168	0	Encache (desde primer descanso a último descanso)	0.5 días	jue 25/4/24	vie 26/4/24	167		\$127,676.77																								
169	0	Encache (debajo de rampa ciclovía)	0.5 días	jue 25/4/24	vie 26/4/24	168CC		\$98,179.19																								
170	0	Excavación para Zapata para block de soporte 0.60x0.45	0.5 días	vie 26/4/24	vie 26/4/24	169		\$4,122.62																								
171	0	Hormigon para Zapata para block de soporte 0.60x0.20 3/8 est 3/8 #0.30 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90b	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	170		\$52,978.59																								
172	0	Bloques de 6" (1 línea)	1 día	sáb 27/4/24	dom 28/4/24	171		\$13,973.76																								
173	0	Hormigon en viga soporte sobre block 0.15x0.20x34.6; con 4/8 est 3/8 @0.30 HG210	5 días	dom 29/4/24	dom 6/5/24	172		\$58,182.95																								
174	0	Hormigon de rampa HORM. IND. 240kg/cm2 esp. 0.14 con malla electrosoldada 10x10	1 día	dom 6/5/24	mar 7/5/24	173		\$72,890.92																								
175	0	Bloques de 6"	1 día	dom 29/4/24	mié 1/5/24	172		\$18,552.84																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Comienzo

Fin

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

solo dirección

Informa de resumen manual

Relacion manual

solo el comienzo

solo fin

Tarea externa

Info externa

Fecha límite

Tarea crítica

División crítica

Proyecto

Proyecto manual

COMPROBINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 11



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presión/Nombre/Costo de los recursos	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
							F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
176		Recubrimiento de piedras en muro encima de la rampa DQ KENTUCKY BLEND LIMESTONE (PIEDRA CALIZA)	0.2 días	mar 7/5/24	mar 7/5/24	174																								
177		Encache en pie de talud, + encoche debajo de talud al lado	0.5 días	mar 7/5/24	mar 7/5/24	176																								
178		Encache en talud pequeño	0.5 días	mar 7/5/24	mié 8/5/24	177																								
179		BORDILLO QUE CONECTA CON RAMPA	8.8 días	mié 8/5/24	vie 17/5/24																									
180		Excavación de zapata 0.50x 0.40x28.70	0.5 días	mié 8/5/24	mié 8/5/24	178																								
181		Hormigon en zapata de muro 0.20*0.50*28.70 ml con 3@3/8 est 3/8 @0.30 Hormigon 210kg/cm2 con bastones 3/8 @0.40m de 0.90m altura	1 día	mié 8/5/24	jue 9/5/24	180																								
182		Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	181																								
183		Hormigon en viga 0.20*0.15*28.70 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 con adic 3/8@0.40m	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	182																								
184		Cunetas	0.15 días	vie 17/5/24	vie 17/5/24	185																								
185		Mochetas	0.15 días	jue 16/5/24	jue 16/5/24	187																								
186		Preguache	0.5 días	mié 15/5/24	jue 16/5/24	183																								
187		Pañete	0.5 días	jue 16/5/24	jue 16/5/24	186																								
188		AREA DE JUEGO (continuación)	4.5 días	vie 17/5/24	mié 22/5/24																									
189		Replanteo areas de juegos (total)	1 día	vie 17/5/24	sáb 18/5/24	184																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Idio

Recursos

Recursos del proyecto

Tarea inactiva

Idio inactiva

Recursos inactiva

Tarea manual

Idio manual

Idio de recursos manual

Recursos manual

Idio el cliente

Idio fin

Tareas externas

Idio externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predio/No. de los recursos	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
190	0	Excavacion de zapata perimetro castillo	0.25 dias	sáb 18/5/24	sáb 18/5/24	189	\$4,297.38																								
191	0	Excavacion de zapata perimetro Banco	0.25 dias	sáb 18/5/24	sáb 18/5/24	190	\$3,932.78																								
192	0	Hormigon en zapata de perimetro Castillo	1 día	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	191	\$15,781.97																								
193	0	Hormigon en zapata de perimetro Banco	1 día	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	192CC	\$14,442.98																								
194	0	Relleno compactado area de juego niños pequeños	1 día	lun 20/5/24	mar 21/5/24	193	\$13,816.60																								
195	0	Hormigon en base para juegos area niños pequeños #1 con malla Electrosoldada 10x10, lesa e=0.15 cm Hormigon 210kg/cm2	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24	194	\$47,754.31																								
196	0	Hormigon en base para juegos area niños pequeños #2 con malla Electrosoldada 10x10, lesa e=0.15 cm Hormigon 210kg/cm2	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24	195CC	\$50,715.25																								
197	0	ADOQUINES ENTRADA (media banca)	4.25 dias	mié 22/5/24	lun 27/5/24		\$724,698.37																								
198	0	Replanteo	1 día	mié 22/5/24	jue 23/5/24	196	\$29,434.54																								
199	0	Excavacion para alojar losa	1 día	jue 23/5/24	vie 24/5/24	198	\$9,604.63																								
200	0	Bote Producto excavaciones	1 día	jue 23/5/24	vie 24/5/24	199CC	\$12,880.43																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/5/24

Tarea

División

Hitos

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hitos inactivos

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Indicador de resumen manual

Resumen manual

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hitos externos

C

3

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROMISO

Santo Domingo, D.N.

Página 13



M		Módulo de tareas	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor(es)	Costo	Semestre I, 2024												Semestre I, 2025		
0									F	M	A	M	J	J	A	S	N	D	E	F	M		
201			Hormigon en losa de soporte para adoquines con malla Electrodoada 10x10, losa e=0.10 cm Hormigon 210kg/cm2 Dientes	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	200	\$164,811.19															
202			Colocacion de Adoquines	1.25 días	vie 24/5/24	lun 27/5/24	201	\$507,967.58															
203			SOPORTE PASAMANOS	7.95 días	lun 27/5/24	mar 4/6/24		\$21,618.76															
204			Excavacion de zapata 0.60X0.45*4.70ML	0.1 días	lun 27/5/24	lun 27/5/24	202	\$497.79															
205			Bote Producto excavaciones	0.2 días	lun 27/5/24	lun 27/5/24	204CC	\$667.56															
206			Hormigon en zapata de muro 0.30*0.45*4.70 con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	1 día	lun 27/5/24	mar 28/5/24	205	\$7,670.04															
207			Muros de Blocks de 6"	1 día	mar 28/5/24	mié 29/5/24	206	\$1,140.22															
208			Hormigon en viga de alambre 0.30*0.15*4.70 con 4@3/8 est 3/8 @0.20	5 días	mié 29/5/24	lun 3/6/24	207	\$7,880.51															
209			Cantos	0.25 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	210	\$1,096.89															
210			Muchetas	0.25 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24	211	\$534.30															
211			Pañete	0.25 días	lun 3/6/24	lun 3/6/24	208	\$2,131.45															
212			CISTERNA DE FURGON DE CONTROL (POLICIA)	14.6 días	lun 3/6/24	mié 19/6/24		\$328,514.35															
213			Replanteo	0.15 días	lun 3/6/24	lun 3/6/24	211	\$4,544.12															
214			Excavacion cisterna	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	213	\$32,011.90															
215			Bote Producto excavaciones	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	214CC	\$42,930.04															
216			Grava en fondo	0.2 días	mar 4/6/24	mié 5/6/24	215	\$11,787.75															
217			Relleno compactado de material base	0.2 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	216	\$6,859.13															

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/5/24

Tarea

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Norm	Costo	Semana 2, 2024							Semana 1, 2025										
									F	M	A	M	J	A	M	J	M	J	J	M	J	M				
218	UB	Muros de Blocks de 8"	1 día	jue 6/6/24	vie 7/6/24	220		\$44,140.02																		
219	UB	Hormigon en columna 0.20*0.2*2.20 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 (4ud)	3 días	vie 7/6/24	lun 10/6/24	218		\$15,610.12																		
220	UB	Hormigon en plano de fondo 1/2" con adic @0.20 e=0.20m Hormigon 210kg/cm2	1 día	mié 5/6/24	jue 6/6/24	217		\$80,674.66																		
221	UB	Hormigon en plano de techo 1/2" con adic @0.20 e=0.15m Hormigon 210kg/cm2	7 días	lun 10/6/24	mar 18/6/24	219		\$69,254.34																		
222	UB	Cantos	0.15 días	mar 18/6/24	mié 19/6/24	223		\$1,820.36																		
223	UB	Mochetas	0.15 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	225		\$1,773.41																		
224	UB	Pañete	0.5 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	221		\$13,967.89																		
225	UB	Zahuteta	0.25 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	224		\$3,140.79																		
226	UB	JARDINERA EN ENTRADA (FRENTE A PARQUEO)	4.5 días	mar 26/3/24	mar 2/4/24			\$121,735.52																		
227	UB	Replanteo	0.5 días	mar 26/3/24	mar 26/3/24	53		\$6,029.44																		
228	UB	Excavacion de zapata 0.45X0.60	0.5 días	mar 26/3/24	mié 27/3/24	227		\$3,848.58																		
229	UB	Relleno	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	234		\$713.54																		
230	UB	Hormigon en zapata de muro 0.20*0.45*35.8ml con 5@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon Industrial 210kg/cm2 con hastones 3/8@0.40m	1 día	mié 27/3/24	jue 28/3/24	228		\$43,476.49																		
231	UB	Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	230		\$38,687.74																		
232	UB	Pañete de muros	0.5 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	231		\$16,716.01																		
233	UB	Cantos	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	232		\$8,248.82																		
234	UB	Mochetas	0.25 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	233		\$4,012.99																		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nom/ Costo de la tarea	Semestre 2, 2024												Semestre 3, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
235	0	SOPORTE DE FURGONES	2.45 días	lun 1/4/24	mié 3/4/24		\$23,283.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedentes	Norma de los recursos	Costo	Semana 2, 2024												Semana 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

M		Modo de trabajo	Detalle de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predice de recursos	Costo	Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025						
									F	M	A	M	J	J	A	E	O	N	D	E	F	M
259			Hormigon en viga 0.50*0.50*2.6ml con 6@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon Industrial 210kg/cm2 con bustones 3/8@0.40m	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	258	\$9,686.57														
260			Excavacion de zapata 1.60X0.50X2.60ML (parilla de soporte para descenso)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	258	\$917.90														
261			Hormigon en placa 1.60*0.40*2.6ml con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260	\$18,108.61														
262			Excavacion de zapata 1.60X0.50X2.60ML (Descenso arriba en escalera)	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260	\$264.78														
263			Hormigon en losa 2*2 con @3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 e=0.15	0.25 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	260	\$10,965.69														
264			ANTETEATRO (DEL OTRO LADO DEL CANAL)	3.85 días	mar 2/4/24	sáb 6/4/24		\$275,268.70														
265			Replanteo	0.2 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	262	\$13,978.86														
266			Excavacion de zapata 0.45x 0.40	1 día	mar 2/4/24	mie 3/4/24	265	\$6,593.02														
267			Relleno	0.5 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	269	\$923.46														
268			Hormigon en zapata de muro 0.45*0.20*83 ml con 3@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2	1 día	mie 3/4/24	jue 4/4/24	266	\$101,941.85														
269			Muros de Blocks de 6"	0.5 días	jue 4/4/24	vie 5/4/24	268	\$81,430.65														
270			Cantos	0.15 días	sáb 6/4/24	sáb 6/4/24	271	\$25,671.80														
271			Mochetas	0.15 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	273	\$12,504.80														
272			Fraguache	0.15 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	267	\$5,873.91														

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Página 18



id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicción de los recursos	Costo	Semana 2, 2024												Semana 3, 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
273		Pañeto	0.2 días	vie 5/4/24	vie 5/4/24	272	\$26,348.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Preced	Nombre de recurso	Costo
287		Fraguache	0.25 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24	281		\$2,005.82
288		Pañete	0.25 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24	287		\$8,997.44
289		MURO DE CONTENCIÓN (lado de aldea entre laibert y parque b)	9 días	vie 22/3/24	mié 3/4/24			\$1,392,335.80
290		Excavacion zapata a mano 1.30x0.80x95.6	0.5 días	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	72CC		\$44,334.76
291		Bote de material sobrante	0.5 días	vie 22/3/24	sáb 23/3/24	290CC		\$59,455.80
292		Relleno de Reposicion en zapata	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	291		\$2,149.54
293		Hormigon en Zapata de 1 dia muro 12p 3/8" @ 0.20m horizontal 1/2 @ 0.20 Hormigon 210kg/cm2, bastones @ 0.20 de 3 ml de altura 1.20x0.40	1 día	sáb 23/3/24	lun 25/3/24	292		\$553,067.71
294		Muros de Blocks de 8" camara llena	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	293		\$285,344.73
295		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.20*100.1ml con 4@3/8 est 3/8 @ 0.20 Hormigon 210kg/cm2 ;	1 día	lun 3/4/24	mié 3/4/24	298		\$322,774.15
296		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @ 0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.05m altura; 4 ud	3 días	mar 26/3/24	lun 1/4/24	294		\$22,919.00
297		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @ 0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.94m altura; 5 ud	3 días	mar 26/3/24	lun 1/4/24	296CC		\$27,615.51



Proyecto: GURABO
 Fecha: jul 21/3/24

Tarea División Ruta Resumen	Resumen del proyecto Tarea inactiva Ruta inactiva Resumen inactivo	Tarea manual Ruta inactiva Informe de resumen manual Resumen manual	Solo al comienzo Solo fin Tareas interinas Ruta externa	Fecha límite Tareas críticas División crítica Proyecto	Progreso manual Tareas críticas División crítica Proyecto
--------------------------------------	---	--	--	---	--

Página 20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Num de las redes	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M
288		Hormigon en columna 0.20*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm ² , de 2.65m altura; 15 ud	3 días	mar 26/3/24	jun 1/4/24	297CC		\$74,674.60																								
299		MURO DE CIERRE (SOBRE TALUD LADO DE VIA ACCESO) (ENTRE PUENTE Av. IMBERT Y PARQUE JU)	9 días	sáb 23/3/24	jue 4/4/24			\$482,761.20																								
300		Excavación zapata a mano 50.10*0.50*0.50 Y 9*0.50*0.50	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	290		\$6,520.21																								
301		Bote de material sobrante	0.5 días	sáb 23/3/24	sáb 23/3/24	300CC		\$8,744.02																								
302		Relleno de Reposición en zapata 59x0.30x0.35	0.5 días	sáb 23/3/24	jun 25/3/24	301		\$3,446.28																								
303		Hormigon en Zapata de muro 3p 3/8" est 3/8@ 0.25cm, Hormigon 210kg/cm ² , bastones Ø0.60 de 2.8 ml de altura 0.50x0.20	1 día	jun 25/3/24	jun 25/3/24	302		\$82,704.17																								
304		Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.15*59 ml con 4@3/8 est 3/8 @0.25	3 días	jun 1/4/24	jue 4/4/24	308		\$86,817.46																								
305		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm ² , de 2.65m altura; 9 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	303		\$40,737.78																								
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24 Tarea División Hitos Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hitos inactivos Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informes de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hitos externos Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso manual																																



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Producto/Nombre de los recursos		Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025													
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
306		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.85m altura, 3 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	305CC	\$14,604.11																										
307		Hormigon en columna 0.15*0.25 con 4@1/2 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2 , de 3.05m altura, 3 ud	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	306CC	\$15,628.96																										
308		Muros de Blocks de 6"	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	307	\$223,558.21																										
309		FACHADA EN ENTRADA DENSGLASS	2 días	jue 28/3/24	mar 2/4/24		\$253,508.82																										
310		Cobertum en densglass	2 días	jue 28/3/24	mar 1/4/24	307	\$225,261.72																										
311		Malla verde en laterales	1 día	lun 1/4/24	mar 1/4/24	312	\$26,670.20																										
312		Muros de bloecs bajo malla verde	1 día	jue 28/3/24	lun 1/4/24	310CC	\$1,576.90																										
313		MURALES PARTE II	79,25 días	mar 19/3/24	jue 13/6/24		\$10,924,628.60																										
314		Muni area de anfitriero 5 días (PLUCOD) Proceso creativo, material gastable, implementación, terminación y corrección)	5 días	jue 23/5/24	mié 29/5/24	348	\$4,495,800.00																										
315		Edificio imbert 1 (Anileia Luna)	1 día	mié 29/5/24	jue 30/5/24	314	\$236,000.00																										
316		Casa 2 (Anileia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	315	\$212,400.00																										
317		Casa 3 (Anileia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	316CC	\$200,600.00																										
318		Casa 4 (Anileia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	317CC	\$200,600.00																										
319		Casa 5 (Anileia Luna)	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	318CC	\$200,600.00																										
320		Casa 13 (Anileia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	319	\$236,000.00																										

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

3

Fecha límite

Tiempo crítico

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA

Santo Domingo, D.R.

Página 22



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede (Núm/Curso)	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025			
								E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
321	UB	Casa 14 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	320CC	\$236,000.00																
322	UB	Casa 15 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	321CC	\$236,000.00																
323	UB	Casa 16 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	322CC	\$236,000.00																
324	UB	Casa 17 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	323	\$236,000.00																
325	UB	Casa 18 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	324CC	\$236,000.00																
326	UB	Casa 19 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	325CC	\$236,000.00																
327	UB	Casa 20 (Amelcia Luna)	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	326CC	\$236,000.00																
328	UB	Casa 21 (Amelcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	327	\$236,000.00																
329	UB	Casa 22 (Amelcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	328CC	\$212,400.00																
330	UB	Casa 23 (Amelcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	329CC	\$212,400.00																
331	UB	Casa 24 (Amelcia Luna)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	330CC	\$212,400.00																
332	UB	Casa 25 (Amelcia Luna)	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	331	\$212,400.00																
333	UB	Mural decorativo pared	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	332CC	\$767,000.00																
334	UB	Edificio 27 gurabito	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	333CC	\$177,000.00																
335	UB	Muro Ciclovía	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	334CC	\$236,000.00																
336	UB	Pintura Edificio Hawal 5 pisos	5 días	mar 4/6/24	lun 10/6/24	335	\$236,000.00																
337	UB	Pintura sealer	2 días	lun 10/6/24	mar 11/6/24	336CC días	\$413,000.00																
338	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	337	\$8,748.60																
339	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	338CC	\$130,824.00																
340	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	339CC	\$99,750.00																
341	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	340CC	\$60,712.00																
342	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	341CC	\$73,144.00																
343	UB	Pintura en factura	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	342CC	\$109,020.00																
344	UB	Pintura en factura	2 días	mar 19/3/24	mié 20/3/24		\$93,830.00																
345	UB	LETREROS	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24		\$72,959.00																
346	UB	Letrero Entrada Fachada	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	462	\$58,109.00																
347	UB	Letrero Letra B (letras En Entrada)	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	346CC	\$1,850.00																

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea tractiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo división

Informe de recursos manual

Resumen manual

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

E

Facta final

3

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROCONA

Santo Domingo, D.R.

Página 23



#	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Produce Nom Costo de los recur
348	[Icon]	Lettreiro Redondo Arroyo Gurabo (Letras pared baños)	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24	347CC \$15,000.00
349	[Icon]	MURO EN BLOCKS PARA SOPORTE DE MALLA CICLONICA (DETRÁS DE FRUGON DE CONTROL ENTRE AV IMBERT Y AV 27 FEB)	0.5 días	mar 21/6/24	jue 13/6/24	\$493,650.14
350	[Icon]	Replanteo	1 día	mar 21/4/24	mie 3/6/24	311 \$15,764.31
351	[Icon]	Excavacion para Zapata para block de soporte 93.6*0.5*0.50	0.5 días	mie 3/4/24	mie 3/6/24	350 \$10,326.42
352	[Icon]	Hormigon para Zapata pora block de soporte 0.25*0.45*93.6 3@3/8 est 3/8 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.30h	1 día	mie 3/4/24	jue 6/6/24	351 \$150,557.20
353	[Icon]	Bloques de fi"	1 día	jue 4/4/24	vie 5/4/24	352 \$98,253.00
354	[Icon]	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm ² , 20 ud de 1.25m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	353 \$36,044.33
355	[Icon]	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm ² , 8 ud de 1.00m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	354CC \$12,110.89
356	[Icon]	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm ² , 1 ud de 0.85m altura	5 días	vie 5/4/24	jue 11/4/24	355CE \$1,225.51
357	[Icon]	Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre muro	1 día	jue 11/4/24	jue 11/4/24	356 \$169,368.64
358	[Icon]	MALLA GEOTEXTIL	2 dias	vie 22/3/24	lun 25/3/24	\$424,116.00

Proyecto: GURABO
Fecha: jun 21/3/24

Tarea	[Barra azul]	Recursos del proyecto	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra verde]	ciclo al comienzo	C	Fecha límite	[Barra roja]	Progreso manual	[Barra verde]
División	[Punto rojo]	Tarea no crítica	[Barra blanca]	solo de inicio	[Barra verde]	solo fin	F	Tareas críticas	[Barra roja]	División crítica	[Barra verde]
Reto	[Círculo negro]	Reto activo	[Círculo blanco]	Informe de recursos manual	[Barra verde]	Tareas criticas	G	Progreso	[Barra roja]		
Resumen	[Barra azul]	Resumen activo	[Barra gris]	Resumen manual	[Barra verde]	Reto activado	O		[Barra roja]		

Página 34

M	Modo de trabajo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombre de la actividad	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025													
									E	M	A	M	J	J	A	M	J	J	D	N	D	E	F	M										
358	CC	Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud al lado de vía acceso entre Imbert y parque B)	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24	T2CC		\$424,116.00																										
360	CC	TERMINACION EN FURGON 8 días		vie 12/4/24	sáb 20/4/24			\$899,113.36																										
361	CC	Recubrimiento interno en 1 día	M2 (foam)	mié 17/4/24	jue 18/4/24	364		\$353,043.59																										
362	CC	Repele en muros de M2	1 día	lun 15/4/24	mar 16/4/24	365		\$80,130.56																										
363	CC	Pañete en muros de M2	1 día	lun 15/4/24	mar 16/4/24	362CC		\$83,208.18																										
364	CC	Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	363		\$30,896.21																										
365	CC	Antepecho de 1 línea de blocks	2 días	vie 12/4/24	lun 15/4/24	366		\$2,014.05																										
366	CC	Losa de Techo e=0.10	1 día	vie 12/4/24	vie 12/4/24	367CC		\$64,676.16																										
367	CC	Losa de Piso e=0.07 con malla electrosoldada	1 día	vie 12/4/24	vie 12/4/24	357		\$18,714.32																										
368	CC	Revestimiento de ceramica en pared baños	1 día	jue 18/4/24	vie 19/4/24	361		\$175,333.04																										
369	CC	Revestimiento de ceramica en pisos baños	1 día	vie 19/4/24	sáb 20/4/24	368		\$91,077.25																										
370	CC	TERMINACION EN PUNTO DE CONTROL	4 días	vie 12/4/24	mié 17/4/24			\$526,752.15																										
371	CC	Recubrimiento interno en 1 día	M2 (foam)	lun 15/4/24	mar 16/4/24	373		\$146,457.52																										
372	CC	Repele en muros de M2	1 día	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	375		\$35,156.31																										
373	CC	Pañete en muros de M2	1 día	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	372CC		\$36,497.68																										
374	CC	Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	371		\$30,896.21																										
375	CC	Losa de Piso e=0.07 con malla electrosoldada	1 día	vie 12/4/24	sáb 13/4/24	367		\$277,744.23																										
376	CC	ENCACHE CALLE 42	3 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24			\$212,179.60																										
377	CC	Encache	3 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24	374		\$212,179.60																										

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Acto

Asignado

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Acto inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo división

Informe de reunión manual

Resumen manual

solo al comenzar

solo fin

Tareas activas

Info externa

C

Fecha límite

3

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.R.

Página 25



Nº	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Costo de los recursos
378	[Icono]	PARED DE CIERRE (Av. IMBERT Y PARQUE B) FRENTE A CASA PINTADAS DE COLORES	9.45 días	sáb 20/4/24	mié 1/5/24		\$139,230.78
379	[Icono]	Excavacion zapata a mano	0.1 días	sáb 20/4/24	sáb 20/4/24	377	\$2,920.52
380	[Icono]	Bote de material sobrante	0.2 días	sáb 20/4/24	sáb 20/4/24	379CC	\$3,916.61
381	[Icono]	Relleno de Reposicion en zapata	0.25 días	jue 25/4/24	jue 25/4/24	384	\$1,227.20
382	[Icono]	Hormigon en Zapata de muro 3ø 3/8" est 3/8@ 0.40cm , Hormigon 210kg/cm2, bastones ø0.60 de 0.0 m de altura 0.60x0.25	1 día	sáb 20/4/24	lun 22/4/24	380	\$37,017.12
383	[Icono]	Hormigon en viga sobre blocks 0.20*0.20*14.55 ml con 4ø3/8 est 3/8 ø0.20	5 días	jue 25/4/24	mié 1/5/24	381	\$23,185.01
384	[Icono]	Hormigon en columna 0.10*0.20 con 4ø3/8 est 3/8 ø0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.75m altura; 4 ud	3 días	lun 22/4/24	jue 25/4/24	380CC	\$19,707.72
385	[Icono]	Hormigon en columna 0.20*0.20 con 4ø3/8 est 3/8 ø0.20 Hormigon 210kg/cm2 , de 2.75m altura; 1 ud	3 días	lun 22/4/24	jue 25/4/24	380CC	\$4,159.64
386	[Icono]	Muros de Blocks de 8"	1 día	lun 22/4/24	mar 23/4/24	382	\$46,946.06
387	[Icono]	MUROS DE GAVIONES	4 días	lun 25/3/24	jue 28/3/24		\$1,756,499.79
388	[Icono]	Excavacion para confeccion gaviones	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	58	\$57,258.68
389	[Icono]	Bote producto excavaciones	1 día	lun 25/3/24	mar 26/3/24	388CC	\$76,785.33
390	[Icono]	Muros de Gaviones	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	389	\$1,585,294.29

Proyecto: GURABO
Fecha: jun 25/3/24

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra blanca]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el comienzo	[Barra roja]	Fecha límite	[Barra amarilla]	Propuesta manual
División	[Puntos azules]	Tareas incluidas	[Línea gris]	solo descripción	[Barra verde]	solo fin	[Barra roja]	Tareas críticas	[Barra amarilla]	
Haz	[Círculo azul]	Hito incluido	[Círculo gris]	Informes de resumen manual	[Barra verde]	Tareas externas	[Barra roja]	Dependencia crítica	[Barra amarilla]	
Recursos	[Barra azul]	Recurso activo	[Barra blanca]	Recurso manual	[Barra verde]	Hito externo	[Barra roja]	Progreso	[Barra amarilla]	

Página 26

ID	Modo de línea	Nombre de línea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Mora	Costo	Septiembre 2, 2024												Septiembre 1, 2025											
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
391		Malla Geotextil para gaviones	3 días	mar 26/3/24	jue 28/3/24	390CC		\$37,361.49																								
392		DEMOLICION DE PARED EN EDIFICIO DE PUENTE DE INMBERT (SE TAPARON DOS PUERTAS Y SE DEMOLIO)	1.5 días	jue 28/3/24	mar 2/4/24			\$6,531.59																								
393		Demolicion de muro	0.5 días	jue 28/3/24	lun 1/4/24	391		\$2,255.91																								
394		Blocks para tapar huecos (muros de d)	1 día	lun 1/4/24	mar 2/4/24	393		\$4,075.68																								
395		BOMBAS DE AGUA	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24			\$1,050,708.18																								
396		Suministro de Bomba de 3 HP (caseta de bomb)	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	419		\$148,843.66																								
397		Suministro de Bomba de 7.5 HP (caseta de bomb)	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	396CC		\$319,983.66																								
398		Tanque Presurizado de 120 gl	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	397CC		\$516,795.00																								
399		Tapas Overta reforzadas de 1.0x1.0 capacidad de carga 12 toneladas, con tornillos de seguridad	3 días	sáb 6/4/24	mié 10/4/24	398CC		\$65,086.06																								
400		INSTALACIONES SANITARIAS BANOS FURGON 1	5.15 días	mar 2/4/24	sáb 6/4/24			\$946,526.07																								
401		Excavacion para tuberías	0.5 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	394		\$15,723.52																								
402		Colchon de arena para colocacion tuberías	0.15 días	mar 2/4/24	mar 2/4/24	401		\$9,077.96																								
403		Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye armazo interno y externo a registros	1.5 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24	402		\$45,871.76																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

Hito inactive

Resumen inactive

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONFROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 27



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Norm	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	
404	0	Suministro de tuberías y piezas en PVC 1 1/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	1.5 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24	404CC		\$29,600.55																								
405	0	Suministro de tuberías y piezas en PVC 6" a registros	1.5 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24	404CC		\$49,874.70																								
406	0	Ventilación de 3"	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	405		\$6,848.08																								
407	0	Desague pluvial de 3"	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	406CC		\$4,694.05																								
408	0	Desague piso	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	407CC		\$14,266.53																								
409	0	Inodoro con flujo metro	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	408CC		\$338,747.72																								
410	0	Lavamanos	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	409CC		\$40,020.65																								
411	0	Lavamanos misuvalido	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	410CC		\$13,871.74																								
412	0	Orinales	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	411CC		\$127,191.04																								
413	0	Mezcladoras en lavamanos con sensor	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	412CC		\$147,587.37																								
414	0	Dispensadores jabon automatico	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	413CC		\$33,493.75																								
415	0	Dispensadores papel inodoro	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	414CC		\$10,605.00																								
416	0	Dispensadores papel servilleta	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	415CC		\$14,716.25																								
417	0	Camboard de bebe	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	416CC		\$27,295.00																								
418	0	Barra de soporte de misuvalidos	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	417CC		\$3,305.00																								
419	0	Espijos	3 días	jue 4/4/24	sáb 6/4/24	418CC		\$23,625.00																								
420	0	INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS PUNTO CONTROL	8.25 días	sáb 6/4/24	sáb 13/4/24			\$180,800.94																								
421	0	Excavacion para tuberías	1 día	sáb 6/4/24	lun 8/4/24	419		\$786.62																								
422	0	Colchon de arena para colocacion tuberías	0.25 días	lun 8/4/24	lun 8/4/24	421		\$695.98																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Origen

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inicial

Hito inicial

Resumen final

Tarea manual

Hito de inicio

Informe de resumen manual

Resumen manual

Hito al comienzo

Hito fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha final

Tareas criticas

División critica

Proyecto

Proyecto manual

CONPROINSA

Sanjo Domingo

Página 28

Proyecto: GURABO
Fecha: jun 21/3/24

Tarea
Origen
Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactiva

Tarea manual
solo de inicio
señales de resumen manual
Resumen manual

solo al comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo

Facta final
Tareas criticas
Dispersa critica
Proyecto

Proyecto manual
Proyecto



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece/Nombre de la tarea	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025												
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
423	CC	Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye armate interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	422	\$7,645.29																									
424	CC	Suministro de tuberías y piezas en PVC 1 1/2" para agua potable incluye armate interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	423CC	\$4,933.42																									
425	CC	Suministro de tuberías y piezas en PVC 6" a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	424CC	\$16,081.86																									
426	CC	Ventilación de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	425	\$2,282.69																									
427	CC	Desague pluvial de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	426CC	\$4,694.05																									
428	CC	Desague piso	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	427CC	\$4,755.51																									
429	CC	Inodoro con fuanmetro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	428CC	\$67,749.54																									
430	CC	Lavamanos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	429CC	\$10,005.16																									
431	CC	Fregadero	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	430CC	\$11,804.85																									
432	CC	Mezcladoras en lavamanos con sensor	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	431CC	\$29,517.47																									
433	CC	Dispensadores jabon automatico	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	432CC	\$4,698.75																									
434	CC	Dispensadores papel inodoro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	433CC	\$2,121.00																									
435	CC	Dispensadores papel servilleta	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	434CC	\$4,908.75																									
436	CC	Barra de soporte de minusvalidos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	435CC	\$3,395.00																									
437	CC	Espejos	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	436CC	\$4,725.00																									
438	CC	INSTALACIONES SANITARIAS BANDS FURGON 2 (cerca de la 27)	6.25 días	sáb 6/4/24	sáb 13/4/24		\$130,397.01																									
439	CC	Excavación para tuberías	1 día	sáb 6/4/24	lun 8/4/24	421CC	\$11,416.43																									
440	CC	Colchon de arena para colocación tuberías	0.25 días	lun 8/4/24	lun 8/4/24	422CC	\$7,418.55																									

Proyecto: GUABO

Fecha: jue 27/3/24

Tarea

Oración

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea final

Hito hecho

Resumen interno

Tarea manual

Acto de duración

Indicador de recurso manual

Resumen manual

Acto de comenzar

Acto fin

Tarea externa

Hito externo

C

Fecha límite

3

Tarea crítica

Distrito crítica

Proyecto

Proyecto manual

CONPROINA, S.R.L.

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 29



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comenzar	Fin	Presupuesto	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
								F	M	A	M	J	J	A	S	Q	N	D	E	F	M										
441	0	Suministro de tuberías y piezas en PVC 4" para aguas residuales incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	429CC	\$11,467.94																								
442	0	Suministro de tuberías y piezas en PVC 1 1/2" para agua potable incluye arrastre interno y externo a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	441CC	\$7,400.14																								
443	0	Suministro de tuberías y piezas en PVC 8" a registros	2 días	lun 8/4/24	mié 10/4/24	442CC	\$18,704.88																								
444	0	Ventilación de 3"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	643	\$2,282.69																								
445	0	Desague pluvial de 1"	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	644CC	\$4,694.05																								
446	0	Desague piso	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	645CC	\$4,755.51																								
447	0	Inodoro	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	646CC	\$16,961.08																								
448	0	Lavamanó pedestal	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	647CC	\$12,804.85																								
449	0	Fregadero	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	648CC	\$11,804.85																								
450	0	Mezcladoras	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	649CC	\$4,232.59																								
451	0	Dispensadores jabón automático	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	650CC	\$4,698.75																								
452	0	Dispensadores papel toallero	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	651CC	\$2,121.00																								
453	0	Dispensadores papel servilleta	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	652CC	\$4,808.75																								
454	0	Españoles	3 días	mié 10/4/24	sáb 13/4/24	653CC	\$4,725.00																								
455	0	PUERTAS EN BAÑOS FURGON 2	1.5 días	sáb 13/4/24	lun 15/4/24		\$76,652.32																								
456	0	Suministro y colocación Puertas tipo madera para baños	1.5 días	sáb 13/4/24	lun 15/4/24	454	\$76,652.32																								
457	0	ELECTRICIDAD GENERAL	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24		\$780,815.52																								
458	0	Suministro y colocación de lámparas garden LIGHT led Modular GLIA	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	489	\$523,738.09																								



#	Modo de tarea	Descripción de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Costo	Semana 2, 2024							Semana 1, 2025										
								L	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
459	CC	Suministro e instalación Salida de iluminación en entrada principal, incluye instalación de lámpara (negra entrada y baños)	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	459CC	\$52,422.24																		
460	CC	Lámpara panel led superficie redondo en baños Entrada	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	459CC	\$29,482.44																		
461	CC	Lámpara panel led superficie redondo en baños Furgon	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	460CC	\$12,248.58																		
462	CC	Suministro e instalación de lámpara en estructura metálica, pared entrada peatonal en verja en hierro (2 bombillas por lámparas)	2 días	sáb 18/5/24	lun 20/5/24	463CC	\$124,924.17																		
463	CC	CICLOVIA	25.53 días	mar 19/3/24	mié 17/4/24		\$310,409.99																		
464	CC	Hormigón Armado	2 días	sáb 13/4/24	mar 16/4/24		\$348,351.85																		
465	CC	Hormigón industrial en ciclovia HORM. 210 KG/CM2 (ejecutado cambio de espesor e=0.25)	2 días	sáb 13/4/24	mar 16/4/24	454	\$348,351.85																		
466	CC	Pintura	25.53 días	mar 19/3/24	mié 17/4/24		\$42,058.14																		
467	CC	Pintura es Color rojo desde el patio del canal REF 3-9-2022 (20ml) vaciado por antifer solo pusimos color debajo puente)	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24	465	\$20,671.51																		
469	CC	Sealar en ciclovia (20ml) vaciado por antifer solo pusimos color debajo puente)	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24		\$21,386.43																		

Proyecto: GURABO
Fecha: jun 21/3/24

Tarea

División

Ruta

Resumen

[Barra azul]

[Puntos azules]

[Círculo azul]

[Barra azul con puntos]

Recursos del proyecto

Tarea inactive

Hito inactive

Recursos inactive

[Barra blanca]

[Barra gris]

[Círculo gris]

[Barra gris con puntos]

Tarea manual

solo duración

Informe de recursos manual

Resumen manual

[Barra verde]

[Barra verde oscura]

[Barra verde muy oscura]

[Barra verde con puntos]

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[Icono C]

[Icono Z]

[Barra gris oscura]

[Icono +]

Tarea libre

Tareas críticas

División crítica

Progreso

[Icono +]

[Barra roja]

[Puntos rojos]

[Barra azul con puntos]

Progreso manual

COMPROBADO

Sanjo Domingo, D.R.

Página 31

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Preceder de	Nom. Costo	Semana 2, 2024												Semana 1, 2025													
								F	T	M	J	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
470	UB																																
471	UB	VIA DE ACCESO	4 días	mié 17/4/24	sáb 20/4/24		\$777,028.54																										
472	UB	Hormigon Armado	2 días	mié 17/4/24	jue 18/4/24		\$716,399.43																										
473	UB	Hormigon Industrial en 0.5 días calle servicio HORM. 210 KG/CM2 (11.20ml) (ejecutado cambio de espesor en 0.20)		mié 17/4/24	mié 17/4/24	468	\$91,504.91																										
474	UB	Hormigon Industrial en 1.5 días calle servicio HORM. 210 KG/CM2		mié 17/4/24	jue 18/4/24	473	\$624,894.52																										
475	UB	Pintura	2 días	jue 18/4/24	sáb 20/4/24		\$60,629.11																										
476	UB	Pintura en Color rojo desde el patio del canal REF.3-9-2022 (25ml) vaciado por antiflon solo pusimos color debajo puente)	1 día	jue 18/4/24	vie 19/4/24	474	\$29,799.12																										
477	UB	Sealer en ciclovia (25ml) vaciado por antiflon solo pusimos color debajo puente)	1 día	vie 19/4/24	sáb 20/4/24	476	\$30,829.99																										
478	UB																																
479	UB	MALLA DE BLACK OUT VERDE EN AMBOS LADO CANAL	1 día	sáb 20/4/24	dom 22/4/24		\$1,818,421.00																										
480	UB	Suministro y Colocacion de malla (proyectado)	1 día	sáb 20/4/24	dom 22/4/24	477	\$1,818,421.00																										
481	UB	PARED EN DURECK REFORZADO EN LA HAWAI	2 días	dom 22/4/24	mié 24/4/24		\$1,394,816.51																										
482	UB	Correccion de pared en dureck (2 caras)	2 días	dom 22/4/24	mié 24/4/24	480	\$1,066,073.50																										
																																	
Proyecto: GURABO Fecha: jue 21/3/24		Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual																										
		División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Tareas críticas																										
		Idio	Idio inactivo	Informes de recursos manual	Tareas críticas	División crítica	División crítica																										
		Recursos	Recursos inactivos	Recursos manual	Idio externo	Progreso	Progreso																										

Página 32



M		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predic.	Nom-Código de la tarea	Semestre 2, 2004												Semestre 1, 2005											
	O								F	R	A	M	J	I	A	T	O	N	D	E	F	M										
483			Corfeccion estructura de soporte en perfiles	2 días	lun 22/4/24	mié 24/4/24	483CC	\$246,743.03																								
484			ESTRUCTURA CON MALLA PARA ENREDADERA EN LA HAWAI	2 días	mié 24/4/24	vie 26/4/24		\$134,920.38																								
485			Malla ciclónica verde recubierta en pvc sobre estructura de perfiles	1 día	jue 25/4/24	vie 26/4/24	485	\$54,284.82																								
486			Corfeccion estructura de soporte en perfiles	1 día	mié 24/4/24	jue 25/4/24	483	\$80,635.56																								
487			HERRERIA	2 días	vie 26/4/24	lun 29/4/24		\$532,285.52																								
488			Barandas EN BORDE DE CICLOVIA	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	485	\$473,626.29																								
489			Cubre falta En Barandas	1 día	sáb 27/4/24	lun 29/4/24	488	\$58,639.23																								
490																																
491			PARTE B-	312.88 días	mar 19/3/24	lun 24/2/25		\$51,863,364.03																								
492			CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y PAISAJISMO	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24		\$1,229,638.25																								
493			Árbol Caoba	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	494	\$78,400.00																								
494			Árbol Almôdigo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$19,845.00																								
495			Árbol Avellano	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$6,000.00																								
496			Árbol Roble criollo	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$21,965.00																								
497			Árbol Ceiba	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$4,500.00																								
498			Árbol Campeche	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$25,007.50																								
499			Árbol Juan Primero	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$11,982.00																								
500			Árbol Cayo amarilla	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$393.75																								
501			Árbol Higüero	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$2,100.00																								
502			Gudúya	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$300,000.00																								
503			Oña Sanico	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$84,000.00																								
504			Árbol Grigi	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$997.50																								
505			Tierra negra con abono	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	493CC	\$384,000.00																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Recorrido

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Recorrido activo

Resumen inactivo

Tarea manual

cada duración

Informes de resumen manual

Resumen manual

Tarea al comienzo

cada fin

Tareas informales

Recorrido

C

3

Fecha inicio

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPRCINA S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 33

[illegible]

ID	Medio de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Norma	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									F	M	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
527	0	Suministro y Colocación de manguera de 32mm (entre talud entre puente imbert y parque b e incluy anfiteatro)	20 días	vie 30/8/24	vie 20/9/24	520CC		\$408,220.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



[illegible]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025														
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
544	0	Cimentación de hoyo para poste tipo A. 55 ud (completivo)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	543CC	\$19,440.00																											
545	0	trazo de poste tipo A. 55 ud (completivo)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	544CC	\$23,040.00																											
546	0	Alimentador Circuito Ramal Parque Poste A.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	545CC	\$40,506.34																											
547	0	Alimentador Circuito Ramal Parque Poste B.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	546CC	\$30,597.45																											
548	0	Alimentador Circuito Ramal Poste B, en Área de Parque (Entrada).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	547CC	\$52,351.00																											
549	0	Alimentador Circuito Ramal Poste B, en Área de Parque (Pared Escuela y Tabul).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	548CC	\$151,655.53																											
550	0	Alimentador Circuito Ramal Poste B en Rampa.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	549CC	\$29,458.39																											
551	0	Alimentador Circuito Ramal Ciclo Vía Poste B.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	550CC	\$59,884.73																											
552	0	Alimentador Panel Área de Baño Entrada Principal.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	551CC	\$45,282.73																											
553	0	Alimentador Circuitos Ramal Iluminación Luces de Panel Frontal	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	552CC	\$16,977.74																											
554	0	Alimentador Circuito Ramal Poste A Ciclo Vía.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	553CC	\$43,939.68																											

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea manivela

Hito manivela

Resumen manual

Tarea manual

Acto al comienzo

Acto fin

Tareas externas

Hito externo

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONPROIMA S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 37



[illegible]

Id	Módulo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto/Valor/Costo de los recursos	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025															
							P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M														
565		Suministro e instalación panel en Cuartel (incluye alimentador y breaker)	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	564CC	\$19,001.52																											
566		Salida para iluminación. En puente sobre canal (incluye lámparas) 32 puente Imbert y 16 puente 27	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	565CC	\$152,108.32																											
567		Suministro e instalación de sistema de aterrizaje General	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	566CC	\$263,871.87																											
568		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 1 y 2.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	567CC	\$39,854.73																											
569		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 3 y 4.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	568CC	\$78,064.48																											
570		Circuito Ramal Alimentador Lámpara de 150W, Circuito 5 y 6.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	569CC	\$93,502.63																											
571		Alimentador Circuito Ramal Puente Avenida Imbert.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	570CC	\$14,504.43																											
572		Alimentador Circuito Ramal No. 2, desde Panel de Cuartel hasta Puente de la Av. Imbert.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	571CC	\$41,547.50																											

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Ruta

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Ruta inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual

Resumen manual

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Ruta externa

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROMISA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 39



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presión	Costo de la tarea	Semana 2, 2024												Semana 3, 2024														
								F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	E	F	M													
573	0	Salida de Registro de Cámara en Cuarto de Vigilancia Entrada Principal	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	573CC	\$7,570.65																											
574	0	Suministro y Salida para 15 días iluminación en jardinería parque 8	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	574CC	\$27,162.20																											
575	0	Suministro e instalación de lámpara en estructura metálica, en Puente entre vía y ciclovía en verja en hierro (2 bombillas por lámpara) 16-ud en el puente y 2 debajo iluminando la base del puente	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	574CC	\$187,386.25																											
576	0	Lámpara panel led superficie redonda en banos entrada (completivo) 8ud	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	575CC	\$9,827.48																											
577	0	Suministro de lámpara en túnel del conocimiento	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	576CC	\$26,148.20																											
578	0	Salida y suministro para iluminación en cuarto eléctrico y de bomba	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	577CC	\$12,034.62																											
579	0	Salida y suministro para Interruptor en cuarto eléctrico y de bomba	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	578CC	\$5,924.16																											

Proyecto: CURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

Tarea inactiva

Informe de recursos manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tarea externa

Info externo

C

3

0

Fecha límite

Tarea crítica

División crítica

Proyecto

Propuesta manual

COMPROBADO

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 40



#	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fine	Predic(Nom-Costo de los recursos)		Semana 2, 2024							Semana 3, 2024						
								P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
580	CC	Salida y suministro para Tomacorriente en cuarto eléctrico	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$7900	\$2,523.55														
581	CC	Salida y suministro para de iluminación de baño en Furgón	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8000	\$42,868.54														
582	CC	Salida y suministro para de Interruptor de baño en Furgón	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8100	\$9,873.60														
583	CC	Salida y suministro para de Tomacorriente de baño en Furgón	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8200	\$10,094.20														
584	CC	Salida y suministro para iluminación en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8300	\$29,105.44														
585	CC	Salida y suministro para Interruptor en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8400	\$7,898.88														
586	CC	Salida y suministro para Tomacorriente en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8500	\$22,711.95														
587	CC	Salida para Aire Acondicionado en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8600	\$5,047.10														
588	CC	Salida de Data en cuarto control	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8700	\$2,520.00														
589	CC	Salida y suministro para Iluminación en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$8800	\$33,263.36														

Proyecto: GURABO
Fecha: jun 21/6/24

Tarea Resumen del proyecto Tarea manual solo el comienzo C Fecha límite + Progreso manual
División Tarea intercalada Tarea duración solo fin 1 Tareas críticas Progreso crítico
Reto Inicio automático Adopción de recursos manual Tareas externas Progreso externo Progreso
Recursos Financiero material Resumen manual Hijo externo Progreso

Página 41

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Valor Costo	Semana 2, 2024							Semana 3, 2024										
								F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	E	F	M				
590		Salida y suministro para Interruptor triple en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$89CC	\$3,949.44																		
591		Salida y suministro para Interruptor en Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$90CC	\$3,949.44																		
592		Salida y suministro para Tomacorriente Cuartel	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$91CC	\$17,604.85																		
593		Salida y suministro para Iluminación en Mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$92CC	\$249,892.24																		
594		Alimentador de Circuito ramales para iluminación en Mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$93CC	\$48,921.70																		
595		Alimentador de Circuito ramales de Iluminación para fotoceldas	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$94CC	\$90,342.33																		
596		Salida y suministro Reflectores de 400wa en árboles frente mural	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$95CC	\$17,314.16																		
597		Suministro e instalación Instalacion de lampara tipo cobra incluye alimentador (completio) TOTAL 136 UD	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$96CC	\$251,856.60																		
598		Suministro e instalación Salida de iluminación, Incluye instalación de reflectores con protector de hierro en frente iluminando frente	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	\$97CC	\$51,548.12																		

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Descripción

Inicio

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea manual

Tarea automática

Tarea automática

Resumen manual

Resumen manual

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

Tarea automática

M		Modo de tarea	Tipo de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicci de la tarea	Costo	Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025						
									F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
599	CU	Suministro y colocacion de postes de fibra de 4m gris p/ Alumbo.	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	599CC	\$270,481.17															
600	CU	Suministro y colocacion de BASE en pie de poste en aluminio para Lámparas garden LIGHT led Modular GLIA	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	599CC	\$36,400.00															
601	CU	Suministro e instalacion de lámpara en estructura metálica, panel entrada peatonal en vinja en hierro (2 bombillas por lámparas) 12 led	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	600CC	\$41,641.39															
602	CU	Transformador de 25 kva tipo poste entre mbart y 27 feb incluye (instalacion de transformador con todos sus accesorios, alimentador primario y secundario).	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	601CC	\$478,436.39															
603	CU	Suministro e instalacion de lámpara en Cancha del club	15 días	jue 13/6/24	vie 28/6/24	602CC	\$74,882.08															
604	CU	DREN FRANCES (completo desde rampa hasta fin bordillo)	4.5 días	vie 28/6/24	mié 3/7/24		\$281,864.41															
605	CU	Replanteo	1 día	vie 28/6/24	sáb 29/6/24	603	\$29,810.34															
606	CU	Excavacion para tuberías 67ml + (10 ml)	1 día	sáb 29/6/24	lun 1/7/24	605	\$25,154.10															

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea:	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra blanca]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el comienzo	[Icono C]	Fecha límite	[Icono +]	Progreso manual
División:	[Punto rojo]	Tarea inactive	[Barra gris]	solo duracion	[Barra verde oscura]	solo fin	[Icono F]	Tareas criticas	[Barra roja]	
Hito:	[Cruz roja]	Hito inactive	[Circulo blanco]	Informe de resumen mensual	[Barra verde muy oscura]	Tareas esenciales	[Icono E]	Obligatorio critico	[Punto rojo]	
Resumen:	[Barra negra]	Resumen inactive	[Barra gris oscura]	Resumen mensual	[Barra verde muy oscura]	Hito atenuado	[Icono A]	Progreso	[Barra azul]	

Página 43

ID	Módulo de Tarea	Descripción de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombre de Tarea	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
									E	M	A	M	J	J	J	A	M	J	J	J	A	M	J	J	J	A	M	J	J	J		
587	0	Bota Producto excavaciones	0.5 días	sab 29/6/24	lun 1/7/24	606CC		\$33,733.28																								
588	0	Asiento de grava debajo de tuberías $\phi=0.10$	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	607		\$14,365.50																								
589	0	Asiento de grava laterales de tuberías $\phi=0.15$	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	608CC		\$15,346.75																								
590	0	Asiento de grava encima de tuberías $\phi=0.20$	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	609CC		\$22,254.75																								
591	0	Suministro y Colocación de tuberías de 6"	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	610		\$64,746.76																								
592	0	Suministro y Colocación de tuberías de 4"	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	611CC		\$76,452.98																								
593	0	ENCACHE	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24			\$276,451.35																								
594	0	Encache (desde primer descenso a último descenso rampa)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	606		\$117,202.71																								
595	0	Encache (debajo escalera)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	614CC		\$4,797.10																								
596	0	Encache (completivo en rampa frente a ciclovía)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	615CC		\$12,454.02																								
597	0	Encache (sobre muro debajo puente imbert lado ciclovía)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	616CC		\$25,813.26																								
598	0	Encache (debajo de puente imbert lado vía acceso)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	617CC		\$51,686.49																								
599	0	Demolicion Encache (debajo de puente imbert lado vía acceso)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	618CC		\$16,065.47																								
600	0	Encache (debajo de talud en av 27 feb)	2 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	619CC		\$48,432.30																								
621	0	RAMPA (continuacion)	4.2 días	mié 3/7/24	lun 8/7/24			\$126,553.19																								

Proyecto: GURABO

Fecha: jun 21/3/24

Tarea

División

Met

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea ficticia

Rto inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de inspección manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tarea automática

Rto activo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Proyecto manual

Página 44

Id	Modo de tarea	Descripción de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Norm	Costo de los recursos	Semana 1, 2024												Semana 2, 2024											
									P	M	A	M	J	J	A	S	G	N	D	E	F	M										
622	OB	Excavación para Zapata 0.2 días para block de soporte 0.60x0.45		mié 3/7/24	mié 3/7/24	620		\$2,287.70																								
623	OB	Hormigon para Zapata 1 día para block de soporte 0.60x0.20 3@3/8 est 3/8 ♦ 0.30 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mié 3/7/24	jue 4/7/24	622		\$29,398.52																								
624	OB	Bloques de C' (1 linea)	1 día	jue 4/7/24	vie 5/7/24	623		\$4,657.92																								
625	OB	Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x19.20; con 4@3/8 est 3/8 @0.30 HG210	1 día	vie 5/7/24	sáb 6/7/24	624		\$32,280.49																								
626	OB	Hormigon de rampa HORM. IND. 240kg/cm2 esp. 0.12 con malla electrosoldada 10x10 y fibra	1 día	sáb 6/7/24	dom 8/7/24	625		\$57,922.50																								
627	OB	ADOQUINES (area entrada, media luna y area sendero) completo	5.75 días	lun 8/7/24	sáb 13/7/24			\$701,810.69																								
628	OB	Replanteo	1 día	lun 8/7/24	mar 9/7/24	626		\$28,900.60																								
629	OB	Excavacion para alojar arena de base	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	628		\$9,738.61																								
630	OB	Bote Producto excavaciones	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	629CC		\$13,060.11																								
631	OB	Relleno de base de arena compactada para alojar adoquin en 0.15	0.25 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	630		\$34,135.56																								
632	OB	Cobocacion de Adoquines	3 días	mar 9/7/24	vie 12/7/24	631		\$633,712.12																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hitos

Resumen:

Resumen del proyecto

Tarea reactiva

♦

Acta final

Resumen reactivo

Tarea manual

solo duracion

adicion de recursos manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Acta externo

C

Fecha límite

3

Tareas criticas

Division critica

+

Progreso manual

Progreso

CONPROVIA

Santa Fe de Bogotá, D.C.

Página 45

M		Modo de trabajo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prestes	Men Costo de Inicial	Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025						
									F	M	A	M	J		A	S	O	N	D	E	F	M
633			Sealer de Adquisiciones (area entrada, media luna y area sendero) (no se había cubrido)	1 día	vie 12/7/24	sáb 13/7/24	632	\$52,263.69														
634			MURO DE CONTENCIÓN (lado de ciclovía entre imber y parque b) completo	13.6 días	vie 12/4/24	vie 26/4/24		\$10,704.98														
635			Excavacion zapata a mano 1.30x0.80x2.20	0.2 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	637	\$1,009.65														
636			Bote de material sobrante	0.4 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	635	\$1,354.07														
637			Relleno de Reparacion en zapata	1 día	jue 25/4/24	vie 26/4/24	640	\$48.95														
638			Hormigon en Zapata de muro 12x 1/2" @ 0.20cm ,horizontal 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, bastones @0.20 de 2.60 ml de altura 1.30x0.40	1 día	vie 12/4/24	sáb 13/4/24	636	\$15,880.09														
639			Muros de Blocks de 8" cámara llena	1 día	sáb 13/4/24	jue 15/4/24	638	\$6,936.29														
640			Hormigon en viga sobre bloques 0.20*0.20*2.20 ml con 4@1/2 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2	3 días	sáb 20/4/24	jue 25/4/24	641	\$1,358.75														

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el comienzo	C	Fecha inicio	[Barra roja]	Pagado manual	[Barra verde]
Definición	[Punto azul]	Tarea invisible	[Barra blanca]	solo duración	[Barra verde]	solo fin	D	Tarea crítica	[Barra roja]		
Ruta	[Flecha azul]	Activación	[Círculo blanco]	Informe de resumen mensual	[Barra verde]	Tareas completas		Directiva crítica	[Punto rojo]		
Resumen	[Barra azul]	Resumen invisible	[Barra gris]	Resumen manual	[Barra verde]	fin oculto		Progreso	[Barra azul]		

Página 46

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombre de la actividad	Semana 2, 2024												Semana 3, 2024				
								F	M	A	M	J	A	M	J	A	M	J	F	M	J			
641	0	Hormigon en columna 0.20*0.20 con 4@1/2 est 3/8 Ø0.20 Hormigon 210kg/cm2, de 2.60m altura; 2 ud	5 días	lun 15/4/24	sáb 20/4/24	639																		
642	0	LETREROS	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24																			
643	0	Letrero para baños entrada	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	633																		
644	0	Letrero para baños fungin parque	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	643CC																		
645	0	Letrero acrílico en tunnel	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	644CC																		
646	0	Letrero normas enperfiles galvanizados con cinta rotulados	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	645CC																		
647	0	Letrero Código QR	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	646CC																		
648	0	Letrero Flecha (Barco)	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	647CC																		
649	0	Letrero Acrilica mas cinta 48x19 PARQUE A	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	648CC																		
649	0	Letrero 17x17	2 días	sáb 13/7/24	mar 16/7/24	649CC																		
651	0	MURO EN BLOCKS PARA SOPORTE DE MALLA CICLONICA (DETRÁS DE FRUGON DE CONTROL ENTRE AV IMBERT Y AV 27 FEB) COMPLETIVO	8.3 días	mié 1/5/24	jue 9/5/24																			
652	0	Replanteo	0.3 días	mié 1/5/24	mié 1/5/24	654																		
653	0	Excavación para Zapata para block de soporte 41.20*0.5*0.50	0.1 días	mié 1/5/24	mié 1/5/24	652																		

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/5/24

Tarea

División

Riesgo

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Riesgo inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo dirección

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tarea externa

Riesgo externo

C

3

6

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Proyecto

Proyecto manual

CONPROINA

Santo Domingo, D.R.

Página 47

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcedor	Nom.Costo de las Recor.
654	[icon]	Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.45*74.6 3@3/8 est 3/8 + 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mie 1/5/24	jue 2/5/24	653	\$39,569.52
655	[icon]	Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.80*36.60, 3@3/8 est 3/8 + 0.25 bastones @0.40 de 3/8 con 0.90h	1 día	mie 1/5/24	jue 2/5/24	654CC	\$41,060.18
656	[icon]	Bloques de 6"	0.5 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24	655	\$15,953.32
657	[icon]	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2, 9 ud de 1.0 m altura	5 días	vie 3/5/24	mie 8/5/24	656	\$4,830.80
658	[icon]	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.25 Hormigon 210kg/cm2, 5 ud de 0.80 m altura	5 días	vie 3/5/24	mie 8/5/24	657CC	\$2,136.77
659	[icon]	Malla ciclónica verde recubierta en pvc sobre muro	1 día	mie 8/5/24	jue 9/5/24	658	\$74,551.15
660	[icon]	MUROS DE GAVIONES	4 días	vie 26/4/24	jue 2/5/24		\$147,245.51
661	[icon]	Excavacion para confeccion gaviones	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	637	\$27,912.23
662	[icon]	Bote producto excavaciones	1 día	vie 26/4/24	sáb 27/4/24	661CC	\$37,432.11
663	[icon]	Muros de Gaviones	3 días	sáb 27/4/24	jue 2/5/24	662	\$81,474.18
664	[icon]	Malla Geotextil poro gaviones	3 días	vie 26/4/24	mie 1/5/24	662CC	\$426.99

Proyecto: GURABO Fecha: jun 21/3/24

Tarea	[blue bar] Resumen del proyecto	Tarea manual	[green bar] solo el comienzo	C	Fecha límite	+ [orange bar] Proyecto manual
División	[dotted blue bar] Tarea fraccionada	Tarea crítica	[green bar] solo fin	3	Tareas críticas	
RSC	[diamond icon] Tipo Inactivo	Influencia del resumen manual	[dark green bar] Tarea extendida	[brown bar] División crítica		
Resumen	[double arrow icon] Recursos manuales	Recursos materiales	[light green bar] Tipo exterior	[diamond icon] Progreso		

Página 48

Id	Modo de toma	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Preceder (Núm.)	Costo de los recur.	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
								E	M	A	M	J	J	A	M	J	O	N	D	E	F	M									
665	OB	RAMPA DE BIBLIOTECA (PARA NUEVA RAMPA)	2 días	mié 1/5/24	vie 3/5/24		\$5,145.72																								
666	OB	Demolicion de losa fundacion para nueva rampa	1 día	mié 1/5/24	jue 2/5/24	664	\$7,547.82																								
667	OB	Zabaleta en estructura metalica de biblioteca	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	666	\$1,397.90																								
668	OB	PARED EN DUROCK REFORZADO EN LA HAWAI (continuacion)	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24		\$858,277.63																								
669	OB	Confeccion de pared en durock (2 caras) (completivo)	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	670CC	\$704,757.37																								
670	OB	Confeccion estructura de soporte en perfiles	1 día	jue 2/5/24	vie 3/5/24	667CC	\$153,520.26																								
671	OB	PUERTA DE CIERRE EN MALLA CICLONICA DEBAJO DE PUENTE AV IMBERT (LADO CICLOVIA)	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24		\$56,287.69																								
672	OB	Puerta en malla 95.97 pie2	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24	670	\$30,270.80																								
673	OB	Protector	1 día	vie 3/5/24	vie 3/5/24	672CC	\$26,016.89																								
674	OB	AREA DE ESCALERA EN PUENTE AV 27 FEBRERO	9 días	vie 3/5/24	mar 14/5/24		\$408,552.72																								
675	OB	Colocacion de angulares 2x1/4 en contrahuella de escalera de 3.75ml	7 días	sáb 4/5/24	lun 13/5/24	679	\$87,403.97																								
676	OB	Baranda en cada lado escalera	7 días	sáb 4/5/24	lun 13/5/24	675CC	\$156,570.67																								
677	OB	Puerta de cierre en entrada escalera en perfiles 2x4 Dimen;5.60x2.40	1 día	lun 13/5/24	mar 14/5/24	676	\$120,448.50																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

Hito inactive

Resumen inactive

Tarea manual

solo observación

Informe de resumen manual

Resumen manual

con el comando

solo fin

Tareas selectivas

100% completado

E

3

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Hagoso manual

CONPROIMA S.A.

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 49

[illegible]

ID	Modo de Tarea	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedente	Nom Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025															
								P	M	A	M	J	J	A	S	S	N	D	E	F	S	P	A	M											
690	0	Perfiles en tola de 1/16 (soldadura y ribete)	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	688	\$975,967.20																												
691	0	Ribete de goma en Perfiles en tola de 1/16 (soldadura y ribete)	5 días	vie 10/5/24	mié 15/5/24	690CC	\$99,922.87																												
692	0	ESTERA MUNDO (bolsa de 1 bcha)		jue 9/5/24	vie 10/5/24		\$5,546.00																												
693	0	Paquete en estera	0.75 días	jue 9/5/24	vie 10/5/24	694	\$4,535.00																												
694	0	Fraguache en estera	0.25 días	jue 9/5/24	jue 9/5/24	685	\$1,011.00																												
695	0	ESCALONES ENTRADA PARQUE B	3 días	jue 9/5/24	lun 13/5/24		\$8,162.11																												
696	0	Hormigon en escalones 210 kg/cm2	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	694	\$3,147.13																												
697	0	Escalones en blocks de 6"	1 día	jue 9/5/24	vie 10/5/24	696CC	\$1,881.37																												
698	0	Cantos en muro	1 día	sáb 11/5/24	lun 13/5/24	699	\$1,390.94																												
699	0	Paquete en escalones	1 día	vie 10/5/24	sáb 11/5/24	697	\$1,797.67																												
700	0	TAPAS REGISTROS	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24		\$30,192.00																												
701	0	Tapa de Pluvial en tola de 1/4 con angulares de 1 1/2x1 1/2 de 1/4 (0.94*0.97)	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	738	\$11,586.48																												
702	0	Tapa de pluvial en tola de 1/4 con angulares de 1 1/2x1 1/2 de 1/4 (0.65*0.67)	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	701CC	\$8,627.76																												
703	0	Tipo de registro Eléctrico de 0.27x0.27	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24	702CC	\$10,027.76																												
704	0	MUROS EN AREA DE JUEGOS (recubrir perímetro)	3 días	sáb 11/5/24	mié 15/5/24		\$64,677.45																												
705	0	Demolicion de losa en columpio	0.5 días	sáb 11/5/24	lun 13/5/24	699	\$12,143.98																												

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/3/24

Tarea

Desde

Hasta

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea activa

Info inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Info duración

Informe de recursos manual

Resumen manual

Info al comienzo

Info fin

Tareas extraídas

Info extraído

C

3

Fecha límite

Tareas críticas

Duración crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROBANTE, S.R.L.

San Pedro de Macoris, D.R.

Página 51



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Verificación de los recursos	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
700	0	Hormigón Simple en soporte para muros de bloques	1 día	jun 13/5/24	jun 13/5/24	706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nom. Costo de los recur	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025													
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
721	UB	Polido Con Helicoptero	0.5 días	jun 20/5/24	mar 21/5/24	720CC	\$63,414.58																										
722	UB	Aceras	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24	721	\$11,784.81																										
723	UB	MURO EN DENSGLOSS PARA CUBRIR FUNGON HAWAI	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24		\$444,809.95																										
724	UB	Confeccion de pared (2 0.5 días caras)	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24	732	\$261,962.40																										
725	UB	Confeccion estructura de soporte en perfiles	0.5 días	mié 22/5/24	mié 22/5/24	724CC	\$182,847.55																										
726	UB	MURO EN DENSGLOSS PARA CIERRE AREA DE MARCOS MARTINEZ ENTRE IMBERT Y PARQUEO B LADO CICLOVIA	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24		\$217,262.17																										
727	UB	Confeccion de pared (2 0.5 días caras)	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24	728CC	\$141,586.45																										
728	UB	Confeccion estructura de soporte en perfiles	0.5 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24	725	\$75,675.72																										
729	UB	MURO DE PIEDRA TIPO MAMPOSTERIA	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24		\$101,465.90																										
730	UB	Confeccion de muro de 0.5 días mamposteria	0.5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24	722	\$101,465.90																										
731	UB	ARENA EN TOBOGAN	0.5 días	mar 21/5/24	mié 22/5/24		\$71,689.25																										
732	UB	Suministro y colocacion de arena blanca en area juego tobogan	0.5 días	mar 21/5/24	mié 22/5/24	730	\$71,689.25																										
733	UB	MUROS EN AMBAS ENTRADAS PUENTES PEATONAL (PARA TAPAR FUNDACION)	0.95 días	jue 23/5/24	vie 24/5/24		\$49,260.80																										

Proyecto: GURABO

Fecha: jun 21/5/24

Tarea

Duración

Idio

Precedente

Recurso del proyecto

Tarea inactiva

Idio inactivo

Recurso inactivo

Tarea manual

solo duración

recurso de recurso manual

Recurso manual

solo al comienzo

solo fin

Tarea externa

Idio externa

C

3

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Preproyecto manual

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.M.

Página 53



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comenzó	Fin	Precedente	Nombre Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
								P	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M									
734	UB	Losa de Hormigón simple	0.2 días	jue 23/5/24	jue 23/5/24	727	\$4,785.54																								
735	UB	Muros de blocks de 6"	0.5 días	jue 23/5/24	jue 23/5/24	734	\$28,942.22																								
736	UB	Paleta interior en muros de blocks de 6"	0.25 días	jue 23/5/24	vie 24/5/24	735CC	\$8,026.95																								
737	UB	Zalaleta	0.2 días	jue 23/5/24	vie 24/5/24	738CC	\$4,063.63																								
738	UB	Cantos	0.2 días	jue 23/5/24	vie 24/5/24	736CC	\$3,442.96																								
739	UB	BOMBAS DE AGUA	2 días	vie 24/5/24	lun 27/5/24		\$598,025.87																								
740	UB	Suministro de Bomba de 3 HP (caseta de bomba)	2 días	vie 24/5/24	lun 27/5/24	703	\$148,843.06																								
741	UB	Suministro de Bomba de 7.5 HP (caseta de bomba)	2 días	vie 24/5/24	lun 27/5/24	740CC	\$119,983.66																								
742	UB	Tanque Presurizado de 2 días 120 gl		vie 24/5/24	lun 27/5/24	741CC	\$129,198.75																								
743	UB	PINTURAS GENERALES	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24		\$582,345.87																								
744	UB	Pintura Gris Texturizada	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$244,407.50																								
745	UB	Pintura en Parque B (Balcón, entrada, furgón, pared después de anfiteatro, pared mueblería Hawaii)	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$86,302.05																								
746	UB	Pintura Texturizado Crema (fachada, Techo Baño y biblioteca)	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$56,395.51																								
747	UB	Pintura en postes Eléctricos A=L, 53, 55 ud	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$22,911.24																								
748	UB	Pintura en Parapeto A. (edificio, jardinería, pared tribuna)	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$46,054.01																								

Proyecto: GURABO
Fecha: jue 21/5/24

Tarea

División

Idio

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo el cliente

solo fin

Tarea externa

Idio externo

Tarea crítica

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual

Idio externo

Resumen manual



ID	Modo de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo	Semestre 1, 2024												Semestre 2, 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
749	CB	Pared del Taller Parque A	3 días	mar 27/8/24	vie 30/8/24	761CC	\$6,873.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedo/Nombre de los recar	Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
								F	M	A	M	J	J	J	A	M	J	J	J	F	M	A	M	J	J	J	A	M	J	J	J
768	0	Puerta en caseta de Bomba parque	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$49,544.26																								
769	0	Puerta en Registro Transformador	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$32,022.42																								
770	0	Protector caseta de bomba (VENTANA)	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$3,232.81																								
771	0	Protector caseta Eléctrica (VENTANA)	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$3,232.81																								
772	0	Protector Furgon bandos	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$20,736.27																								
773	0	Protector Furgon puesto control protector 1	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$8,002.31																								
774	0	Protector Furgon puesto control protector 2	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$5,468.53																								
775	0	Protector Furgon puesto control protector 3	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$6,338.24																								
776	0	Protector Furgon puesto control protector 4	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$30,472.41																								
777	0	Confeccion de base para libros en tunel del conocimiento	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$29,305.51																								
778	0	Confeccion de barrote de proteccion en contenes	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$56,155.34																								
779	0	Suministro e instalacion de fachada en bandos furgon parque (curvatura sobre bandos DUA) revestido en durock	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$407,846.93																								
780	0	Confeccion de bases para loteros de arboles	7 días	mar 20/8/24	mar 27/8/24	766CC	\$202,437.09																								

Proyecto GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Tarea

División

Idioma

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Idioma inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Idioma inactivo

Idioma de resumen manual

Resumen manual

Idioma al comienzo

Idioma Fe

Tarea externa

Idioma externo


Fecha límite

Tarea crítica

División crítica

Proyecto

Proyecto manual



Id	Visto de trabajo	Nombre de tarea	Duración	Comenzó	Fin	Presupuesto	Costo de los recursos	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025					
								E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
795		Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud Talud detrás de punto de control	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	794CC	\$194,532.03																		
796		Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud Talud después de fargos de control entre puente a 27 feb y de ambient	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	795CC	\$125,675.55																		
797		Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud Talud en parque b en donde esta escalera de metal, lado derecho	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	796CC	\$173,766.40																		
798		Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud Talud en parque b en donde esta escalera de metal, lado izquierdo	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	797CC	\$139,822.20																		
799		Suministro y Colocación de Geomalla (verde en talud Talud en parque b del lado de la baranda	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	798CC	\$403,642.20																		
800		Confección de Terracería	3 días	lun 27/5/24	jue 30/5/24	799CC	\$2,000,693.48																		
801		FACHADA EN ENTRADA DENSGLOSS	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24		\$11,922.24																		
802		Impermeabilizante en Techo de M2	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24		\$11,922.24																		
803		BANOS	1 día	mar 19/3/24	mar 19/3/24		\$36,531.61																		

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/3/24

Página 58

[illegible]

ID	Modo de Tarifa	Nombre de Tarifa	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto de la obra	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							F	M	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
819	0	Pañeta en pared del taller al lado derecho de entrada de punto control	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ID	Modo de Tarea	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto de los RECURSOS	Norma Costo	Semana 2, 2024												Semana 1, 2025											
								F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D	E	F	M										
834	CC	Inodoro	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	833CC	\$16,961.08																								
835	CC	Lavaman pedestal	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	834CC	\$12,804.85																								
836	CC	Fregadero	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	835CC	\$11,804.85																								
837	CC	Mezcladoras	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	836CC	\$4,232.59																								
838	CC	Dispensadores jabon automatico	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	837CC	\$4,598.75																								
839	CC	Dispensadores papel inodoro	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	838CC	\$2,121.00																								
840	CC	Dispensadores papel servilleta	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24	839CC	\$4,808.75																								
841	CC	TERMINACION EN PUNTO DE CONTROL furgon	4 días	jue 13/6/24	lun 17/6/24		\$190,317.09																								
842	CC	Revestimiento de ceramica en pared baños	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	840	\$24,483.73																								
843	CC	Revestimiento de ceramica en piso baños	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	842CC	\$106,718.30																								
844	CC	Zocalos	3 días	jue 13/6/24	sáb 15/6/24	843CC	\$26,365.06																								
845	CC	Puerta de vidrio con marco negro	1 día	sáb 15/6/24	lun 17/6/24	844	\$32,730.00																								
846	CC	CORTES ASFALTO EN DIFERENTES AREAS	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24		\$262,013.23																								
847	CC	Corte de asfalto parqueo parque II	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	850	\$14,147.18																								
848	CC	Corte de asfalto parqueo en furgon control	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	847CC	\$5,569.13																								
849	CC	Corte de asfalto via de acceso (desde av 27 hasta puente en parque)	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	848CC	\$158,012.08																								
850	CC	Corte de asfalto ciclovía (desde av 27 hasta puente en parque)	5 días	mar 16/7/24	sáb 20/7/24	849CC	\$84,284.84																								

CONPROIN

Santo Domingo, D.R.

Proyecto: GURABO

Fecha: jue 21/5/24

Tarea

Trayecto

Ruta

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Ruta inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

solo itinerario

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas asignadas

Inicio itinerario

C

3

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 61



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece/Num/Costo de los recur	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025											
							F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
851		CICLOVIA (el hormigon en todas las cubricaciones esta a 210 y es 240 desde siempre) colocho todos los volúmenes y la diferencia en precio	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24																									
852		Hormigon Armado	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24																									
853		Hormigon Industrial en ciclovia HORM. 240 KG/CM2 (20m) (ejecutado cambio de espesor e=0.25) VOLUMEN HASTA CUBICACION 4 PAGADA	5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24	850																								
854		Hormigon Industrial en ciclovia HORM. 240 KG/CM2 (20m) (ejecutado cambio de espesor e=0.25) volumen cub 5	1 día	sáb 20/7/24	lun 22/7/24	853CC																								
855		VIAS DE ACCESO el hormigon en todas las cubricaciones esta a 210 y es 240 desde siempre) colocho todos los volúmenes y la diferencia en precio	12 días	sáb 20/7/24	vie 2/8/24																									
856		Hormigon Armado	12 días	sáb 20/7/24	vie 2/8/24																									

Proyecto: GURABO
Fecha: jul 21/3/24

Tarea

Dircción

Info

Recursos

Resumen del proyecto

Tarea ilactiva

Info inactiva

Resumen manual

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el contenido

solo Fe

Tareas externas

Info externa

C

Fecha límite

J

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROINA

Santo Domingo, D.R.

Página 62

[illegible]

Id	Tipo de tarea	Descripción de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto/Valor Costo de los recursos	Semana 2, 2024												Semana 3, 2024																
							P	M	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M	J	J	A	M					
863	UB	Bloques de 6"	2 días	vie 26/7/24	jun 29/7/24	862																													
864	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, 21 ud de 0.80m altura	5 días	jun 29/7/24	vie 2/8/24	863																													
865	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, 4 ud de 1.5m altura	5 días	jun 29/7/24	vie 2/8/24	864CC																													
866	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, 2 ud de 2.5m altura	5 días	jun 29/7/24	vie 2/8/24	865CC																													
867	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, 4 ud de 2.5m altura	5 días	jun 29/7/24	vie 2/8/24	866CC																													
868	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2, 3+4 ud de 1.5m altura	5 días	jun 29/7/24	vie 2/8/24	867CC																													
869	UB	Hormigon en viga soporte sobre blocca 0.15x0.20x1.14.17; con 4@3/8 est 3/8 @0.20 HG210.	5 días	vie 2/8/24	jue 8/8/24	868																													
870	UB	Malla ciclonica verde recubierta en pvc sobre muro	2 días	jue 8/8/24	sab 10/8/24	869																													
Proyecto: GUARABO Fecha: jue 21/3/24							Tarea		Recurso del proyecto		Tarea manual		solo el comando		E		Fecha límite		Progreso manual																
División		Tarea inactiva		solo derivación		solo fin		3		Tareas críticas																									
Idios		Recurso inactivo		Informe de recursos manual		Tareas externas				División crítica																									
Recurso		Recurso inactivo		Recurso manual		Recurso externo		B		Progreso																									

Página 64

ID	Modo de trabajo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombre Costo	Semestre 2, 2024												Semestre 1, 2025													
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M											
671		CIRCULOS DE HORMIGON EN ENTRADA DE PUENTE PEATONAL (LADO DE VIA Y CICLOVIA)	3 días	sáb 10/8/24	mié 14/8/24		\$230,018.62																										
672		Hormigon Armado	1 día	sáb 10/8/24	lun 12/8/24		\$202,906.39																										
673		Hormigon Industrial NORM. 240 KG/CM2 espesor e=0.20	1 día	sáb 10/8/24	lun 12/8/24	870	\$202,906.39																										
674		Pintura	2 días	lun 12/8/24	mié 14/8/24		\$27,112.23																										
675		Pintura en Color NEGRO desde el pofo del canal REF 3-9-2022	1 día	mar 15/8/24	mié 14/8/24	876	\$13,325.62																										
676		Sealer	1 día	lun 12/8/24	mar 13/8/24	873	\$19,788.61																										
677		CANAleta DE DESAGUE FRENTE A MURO DE CONTENCION BAJO AV 27 DE FEB	162.68 días	mié 14/8/24	lun 10/2/25		\$108,598.67																										
678		Replanteo	0.25 días	mié 14/8/24	mié 14/8/24	875	\$4,216.29																										
679		Excavacion	0.2 días	mié 14/8/24	mié 14/8/24	878	\$5,549.79																										
680		Bote Producto excavaciones	0.4 días	mié 14/8/24	mié 14/8/24	879CC	\$7,442.63																										
681		Relevo compactado de material granicote	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	882	\$6,387.11																										
682		Hormigon en losa de fondo con malla electrosoldada 10x10	3 días	mié 14/8/24	lun 19/8/24	880	\$55,080.35																										
683		Cantos	0.5 días	lun 10/2/25	lun 10/2/25	884CC	\$6,114.56																										
684		Bordillo	0.5 días	mar 20/8/24	mié 21/8/24	886CC	\$3,609.05																										
685		Pañeta	0.5 días	mar 20/8/24	mar 20/8/24	881	\$8,317.19																										
686		Zabaleto	0.5 días	mar 20/8/24	mié 21/8/24	885	\$13,881.70																										
687		CONSTRUCCION DE MURO EN CIERRE DE LA 32	12.25 días	lun 10/2/25	sáb 22/2/25		\$50,327.64																										

Proyecto: GURABO

Fecha: jun 21/3/24

Tarea

División

Mile

Recurso

Recurso del proyecto

Tarea instalada

Hito marcado

Recurso inactivo

Tarea manual

solo ejecución

Informes de recursos manual

Recurso manual

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

C

Fecha límite

3

Tareas críticas

División crítica

6

Progreso

Progreso manual

Id.	Medio de transporte	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombre de la actividad	Costo	Septiembre 2, 2024												Septiembre 1, 2025														
									J	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M													
888	UB	Replanteo	0.15 días	lun 10/2/25	lun 10/2/25	888		\$1,178.94																											
889	UB	Excavación para Zapata 0.1 días para block de soporte 7*0.5*0.50		lun 10/2/25	lun 10/2/25	888		\$772.28																											
890	UB	Hormigon para Zapata para block de soporte 0.20*0.45*7 (3@3/8 est 3/8 0.20 bastones @0.60 de 3/8 con 1.50%)	1 día	lun 10/2/25	mar 11/2/25	889		\$7,396.85																											
891	UB	Bloques de 6"	1 día	mar 11/2/25	mié 12/2/25	890		\$20,378.40																											
892	UB	Hormigon en columna 0.20*0.15 con 4@3/8 est 3/8 @0.20 Hormigon 210kg/cm2 , 4 ud de 2.6m altura	5 días	mié 12/2/25	mar 18/2/25	891		\$10,689.84																											
893	UB	Hormigon en viga soporte sobre blocks 0.15x0.20x7.5; con 4@3/8 est 3/8 @0.15 HG210	5 días	mar 18/2/25	sáb 22/2/25	892		\$9,911.33																											
894	UB	PARED DE CIERRE EN CALLE #42	1 día	sáb 22/2/25	lun 24/2/25			\$100,111.40																											
895	UB	Perfiles metálicos (12.40*2.90) (52 ud perfiles)	1 día	sáb 22/2/25	lun 24/2/25	893		\$309,111.40																											
896	UB	DE BAJO PUENTE AV 27 FEB DE LADO DE LA VIA	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24			\$24,671,390.08																											
897	UB	relleno compactado de material granoteste	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	881CC		\$200,119.46																											
898	UB	Gravilla gris	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	897CC		\$232,987.31																											
899	UB	Gravilla blanca	1 día	lun 19/8/24	mar 20/8/24	898CC		\$569,010.42																											
900	UB																																		
901	UB	Gastos Administrativos	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	899CC		\$1,292,169.90																											
902	UB	Honorarios Profesionales	0 días	lun 19/8/24	lun 19/8/24	900CC		\$7,640,566.33																											

Proyecto: GURABO
Fecha: Jun 21/3/24

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual

Tarea manual

Actuación

Informe de resumen manual

Resumen manual

Actuación al comienzo

Actuación

Tarea externa

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

COMPROBADO

Proyecto

Proyecto

Página 66

Id	Módulo de forma	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto/Valor Costo	de los recursos	Semestre 2, 2004												Semestre 1, 2005											
								P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
903		Seguros, Pólizas y Fianzas	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$3,056,226.53																								
904		Supervisión de la Obra	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$3,820,283.36																								
905		Gastos de Transporte	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$2,292,169.90																								
906		Ley 6-98	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$764,056.63																								
907		[N.P. ACT. No. 1] Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros)	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$2,352,296.84																								
908		Merita de Compensación Ambiental	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								
909		CODIA	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$76,405.66																								
910		(TBS de Honorarios Profesionales (Ley 07-2007))	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$3,575,301.94																								
911		Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								
912		Imprevistos	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								
913		Completo transporte de postes	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								
914		Interconexión con EDENORTE	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								
915		Tramitación de planos eléctricos	0 días	Jun 19/8/24	Jun 19/8/24	898CC	\$0.00																								

Proyecto: GURABO
 Fecha: Jun 21/3/24

Tarea
 División
 Hito
 Resumen

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo

Tarea manual
 solo dirección
 Informe de resumen manual
 Resumen manual

solo al comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hito externo

Fecha límite
 Tareas críticas
 División crítica
 Progreso

Progreso manual