

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		ACUEDUCTO BARAHONA	279.5 días	mié 26/3/25	jue 26/3/26	RD\$139,905,368.69
2		BASE	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$70,298,889.96
3		CATEO Y EMPALME EN TUBERÍA EXISTENTE DE Ø16" ASBESTO CEMENTO	2.5 días	lun 31/3/25	mié 2/4/25	RD\$273,112.77
25		RED DE DISTRIBUCIÓN	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$70,025,777.19
26		Replanteo	211.5 días	sáb 29/3/25	mié 31/12/25	RD\$988,269.00
27		CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=13,824.00 M)	60 días	mar 1/4/25	mié 18/6/25	RD\$1,548,528.58
28		Corte de asfalto c/disco	60 días	mar 1/4/25	mié 18/6/25	RD\$942,299.14
29		Remoción de asfalto	6 días	vie 4/4/25	vie 11/4/25	RD\$481,465.04
30		Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km	5 días	lun 7/4/25	vie 11/4/25	RD\$124,764.40
31		MOVIMIENTO DE TIERRA	102 días	mié 2/4/25	mié 13/8/25	RD\$11,409,130.88
32		EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=16,004.37 M3	102 días	mié 2/4/25	mié 13/8/25	RD\$11,409,130.88
33		Excavación material compacto c/equipo (70%)	70 días	lun 7/4/25	mar 8/7/25	RD\$1,950,912.07
34		Excavación en roca c/equipo (30%)	70 días	lun 7/4/25	mar 8/7/25	RD\$2,240,737.08
35		Nivelación de fondo de zanja	70 días	lun 7/4/25	mar 8/7/25	RD\$1,182,768.75
36		Asiento de arena	20 días	mié 2/4/25	mar 29/4/25	RD\$2,041,591.08
37		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	70 días	lun 12/5/25	sáb 9/8/25	RD\$3,121,151.40
38		Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botac)	70 días	jue 15/5/25	mié 13/8/25	RD\$871,970.50
39		SUMINISTRO DE TUBERÍAS	60 días	jue 3/4/25	lun 23/6/25	RD\$31,375,307.85
40		De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida	15 días	jue 3/4/25	mié 23/4/25	RD\$5,560,540.71
41		De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida	15 días	lun 14/4/25	sáb 3/5/25	RD\$2,480,523.25
42		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	55 días	jue 3/4/25	sáb 14/6/25	RD\$9,789,990.60
43		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	60 días	jue 3/4/25	lun 23/6/25	RD\$13,544,253.29
44		COLOCACION DE TUBERÍAS	90 días	lun 7/4/25	vie 1/8/25	RD\$1,260,477.50
45		De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	lun 7/4/25	mar 8/7/25	RD\$97,500.00
46		De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	vie 2/5/25	vie 1/8/25	RD\$88,262.50
47		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	sáb 12/4/25	lun 14/7/25	RD\$460,530.00
48		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$614,185.00
49		PRUEBA HIDROSTÁTICA	90 días	sáb 26/4/25	jue 21/8/25	RD\$504,651.00
50		De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$61,061.00
51		De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	vie 23/5/25	jue 21/8/25	RD\$37,500.00
52		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	vie 2/5/25	vie 1/8/25	RD\$182,750.00
53		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	70 días	vie 16/5/25	jue 14/8/25	RD\$223,340.00
54		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	91 días	sáb 29/3/25	sáb 26/7/25	RD\$3,278,854.90
55		ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	50 días	lun 7/4/25	mié 11/6/25	RD\$192,956.38
56		Codo 8" x 20° Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$6,891.30
57		Codo 8" x 15° Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$6,891.30
58		Codo 6" x 90° Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$20,673.89
59		Tee 8" x 8" Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$34,456.50
60		Tee 6" x 6" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$13,782.60
61		Tee 6" x 3" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$13,782.60
62		Reducción 8" x 3" Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$13,782.60
63		Reducción 6" x 4" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$6,891.30
64		Reducción 6" x 3" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$34,456.50
65		Cruz 8" x 6" Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$6,891.30
66		Cruz 8" x 4" Acero SCH-40	30 días	lun 7/4/25	vie 16/5/25	RD\$6,891.30
67		Cruz 6" x 6" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$6,891.30



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
68		Cruz 6" x 4" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$6,891.30
69		Cruz 6" x 3" Acero SCH-40	30 días	vie 2/5/25	mié 11/6/25	RD\$13,782.59
70		PVC CON ESPIGA Y CAMPANA	86 días	sáb 29/3/25	lun 21/7/25	RD\$2,522,070.36
71		Codo 4" x 90° SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$38,779.62
72		Codo 4" x 45° SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$16,619.84
73		Codo 3" x 90° SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$55,399.46
74		Codo 3" x 45° SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$99,719.02
75		Tee 4" x 4 SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$193,898.10
76		Tee 4" x 3 SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$22,159.78
77		Tee 3" x 3" SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$227,137.77
78		Reducción 4" x 3" SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$243,757.59
79		Cruz 4" x 4" SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$83,099.18
80		Juntas tapón Ø3" SCH-40	0.5 días	sáb 29/3/25	sáb 29/3/25	RD\$69,000.00
81		Cemento PVC colocación de piezas	45 días	sáb 29/3/25	mié 28/5/25	RD\$561,000.00
82		Anclaje de H.S.	65 días	lun 7/4/25	mar 1/7/25	RD\$796,500.00
83		Anclaje para juntas tapón	65 días	sáb 26/4/25	lun 21/7/25	RD\$115,000.00
84		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	85 días	lun 7/4/25	sáb 26/7/25	RD\$563,828.16
85		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø8"(150 PSI)	65 días	lun 7/4/25	mar 1/7/25	RD\$278,306.71
86		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI	65 días	vie 2/5/25	sáb 26/7/25	RD\$163,668.08
87		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI	65 días	sáb 12/4/25	mar 8/7/25	RD\$39,333.95
88		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI)	65 días	sáb 26/4/25	lun 21/7/25	RD\$82,519.42
89		HIDRANTES EN TUBERÍA	75.5 días	mar 29/4/25	mar 5/8/25	RD\$566,805.27
90		De Ø4"	60.25 días	mar 29/4/25	jue 17/7/25	RD\$381,805.27
91		De Ø6"	60.5 días	mar 20/5/25	mar 5/8/25	RD\$185,000.00
92		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	75 días	lun 7/4/25	lun 14/7/25	RD\$1,491,208.05
93		De compuerta ø8" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	55 días	lun 7/4/25	mar 17/6/25	RD\$197,680.76
94		De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	55 días	vie 2/5/25	lun 14/7/25	RD\$55,050.70
95		De compuerta ø4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	55 días	sáb 12/4/25	mié 25/6/25	RD\$642,794.80
96		De compuerta ø3" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	55 días	sáb 26/4/25	mar 8/7/25	RD\$480,681.79
97		Cajas telescópicas de H.F.	55 días	lun 7/4/25	mar 17/6/25	RD\$99,000.00
98		Registro p/válvula de Ø8"	55 días	lun 7/4/25	mié 18/6/25	RD\$16,000.00
99		ACOMETIDAS EN POLIETILENO	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$1,695,109.44
100		Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario)	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$1,695,109.44
101		SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$2,764,800.00
102		Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas)	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$1,382,400.00
103		Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras de peligro naranja).	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$1,382,400.00
104		REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	120.5 días	lun 28/7/25	mié 31/12/25	RD\$11,552,024.13
105		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m²	120.5 días	lun 28/7/25	mié 31/12/25	RD\$1,638,744.46
106		Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye riego de adherencia	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$8,617,285.67



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
107		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$1,296,000.00
108		Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores)	45 días	jue 31/7/25	sáb 27/9/25	RD\$587,396.28
109		REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	90 días	sáb 26/4/25	jue 21/8/25	RD\$721,214.31
110		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	90 días	sáb 26/4/25	jue 21/8/25	RD\$721,214.31
111		DEMOLICION:	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$84,237.50
112		De contenes y aceras	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$36,625.00
113		Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	70 días	sáb 26/4/25	sáb 26/7/25	RD\$47,612.50
114		REPOSICION DE:	75 días	vie 16/5/25	jue 21/8/25	RD\$636,976.81
115		Contenes	70 días	vie 16/5/25	jue 14/8/25	RD\$447,113.06
116		Acera perimetral 0.80 M	70 días	vie 23/5/25	jue 21/8/25	RD\$189,863.75
117		VARIOS:	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$282,000.00
118		Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5 x 1.5 y soportes en tubos cuadrados de	2 días	mié 26/3/25	jue 27/3/25	RD\$57,000.00
119		Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales)	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$225,000.00
120		RED DE DISTRIBUCIÓN - ADICIONAL 1	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$16,493,248.50
121		REPLANTEO	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$33,220.54
122		CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=13,824.00 M)	4 días	vie 2/1/26	mié 7/1/26	RD\$12,246.70
123		Corte de asfalto c/disco	2 días	vie 2/1/26	lun 5/1/26	RD\$7,498.72
124		Remoción de asfalto	1 día	lun 5/1/26	mar 6/1/26	RD\$3,831.57
125		Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km	1 día	mar 6/1/26	mié 7/1/26	RD\$916.41
126		MOVIMIENTO DE TIERRA	227.5 días	mié 26/3/25	lun 19/1/26	RD\$7,391,069.87
127		EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=16,004.37 M3	227.5 días	mié 26/3/25	lun 19/1/26	RD\$7,391,069.87
128		Excavación material compacto c/equipo (70%)	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$40,618.39
129		Excavación en roca c/equipo (30%)	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$163,286.50
130		Nivelación de fondo de zanja	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$39,759.75
131		Asiento de arena	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$6,886,286.32
132		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$171,344.69
133		Bote de material con camión D= 5 km (incluye carga y esparcimiento en botadero)	10 días	mié 26/3/25	lun 7/4/25	RD\$89,774.22
134		SUMINISTRO DE TUBERÍAS	3 días	mar 30/12/25	vie 2/1/26	RD\$865,694.05
135		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	3 días	mar 30/12/25	vie 2/1/26	RD\$865,694.05
136		COLOCACION DE TUBERÍAS	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$38,875.10
137		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	10 días	mar 6/1/26	lun 19/1/26	RD\$38,875.10
138		PRUEBA HIDROSTÁTICA	3 días	jue 22/1/26	lun 26/1/26	RD\$14,136.40
139		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	3 días	jue 22/1/26	lun 26/1/26	RD\$14,136.40
140		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$880,280.94
141		ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$117,152.07
142		Codo 8" x 20° Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$13,782.59
143		Codo 8" x 15° Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
144		Codo 6" x 90° Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$27,565.18
145		Tee 8" x 8" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
146		Tee 6" x 6" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
147		Tee 6" x 3" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
148		Reducción 8" x 3" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
149		Reducción 8" x 4" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
150		Reducción 6" x 4" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
151		Reducción 6" x 3" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
152		Cruz 8" x 6" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
153		Cruz 8" x 4" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
154		Cruz 6" x 6" Acero SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$6,891.30
155		PVC CON ESPIGA Y CAMPANA	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$57,637.60
156		Tee 4" x 4 SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$5,539.95
157		Tee 3" x 3" SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$7,778.08
158		Juntas tapón Ø3" SCH-40	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$16,619.84
159		Anclaje de H.S.	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$11,079.89
160		Anclaje para juntas tapón	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$16,619.84
161		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$540,600.19
162		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø8"(150 PSI)	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$164,922.50
163		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$74,394.58
164		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$151,716.65
165		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI)	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$149,566.46
166		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$164,891.08
167		De compuerta ø8" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$98,840.38
168		De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$55,050.70
169		Cajas telescópicas de H.F.	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$11,000.00
170		ACOMETIDAS EN POLIETILENO	94 días	mar 8/4/25	vie 8/8/25	RD\$6,198,782.56
171		Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario)	94 días	mar 8/4/25	vie 8/8/25	RD\$6,198,782.56
172		SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$141,364.00
173		Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderola	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$70,682.00
174		Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras de peligro naranja).	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$70,682.00
175		REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$126,556.91
176		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m²	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$13,692.56
177		Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye nego de adherencia	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$72,001.83
178		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$10,829.00
179		Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores)	119.5 días	mar 29/7/25	mié 31/12/25	RD\$30,033.52
180		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	20 días	jue 24/7/25	mar 19/8/25	RD\$746,021.43
181		DEMOLICION:	20 días	jue 24/7/25	mar 19/8/25	RD\$746,021.43
182		De contenes y aceras	2 días	jue 24/7/25	sáb 26/7/25	RD\$46,875.00
183		Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	2 días	lun 28/7/25	mar 29/7/25	RD\$73,125.00
184		REPOSICION DE:	6 días	mar 12/8/25	mar 19/8/25	RD\$626,021.43
185		Contenes	3 días	jue 14/8/25	jue 14/8/25	RD\$439,423.16
186		Acera perimetral 0.80 M	3 días	vie 15/8/25	mar 19/8/25	RD\$186,598.27
187		VARIOS	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$45,000.00
188		Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales)	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$45,000.00
189		NUEVAS PARTIDAS (N.P.)	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$5,161,482.57
190		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$9,486.73
191		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø12"(150 PSI), (para corrección de avería)	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	RD\$9,486.73
192		REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	RD\$3,817,874.72



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
193		Suministro y colocacion de material de base compactado	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	RD\$3,817,874.72
194		VARIOS	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$1,324,511.12
195		Reparaciones de Tuberías, (Cubicar Desglosada)	60 días	vie 16/5/25	vie 1/8/25	RD\$250,000.00
196		Clasificación de material granular	90 días	lun 7/4/25	vie 1/8/25	RD\$326,191.42
197		Colocación de arena superior (mano de obra)	90 días	lun 7/4/25	vie 1/8/25	RD\$299,745.03
198		Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales)	250 días	mié 26/3/25	lun 16/2/26	RD\$90,000.00
199		Reparaciones de Tuberías, (Cubicar Desglosada)	60 días	vie 16/5/25	vie 1/8/25	RD\$250,000.00
200		Clasificación de material granular	90 días	lun 7/4/25	vie 1/8/25	RD\$60,508.35
201		Colocación de arena superior (mano de obra)	90 días	lun 7/4/25	vie 1/8/25	RD\$48,066.32
202		4k	191.5 días	mar 15/7/25	sáb 21/3/26	RD\$16,017,932.41
203		REPLANTEO	15 días	mar 30/12/25	lun 19/1/26	RD\$205,819.86
204		CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO	11 días	lun 19/1/26	lun 2/2/26	RD\$68,372.49
205		Corte de asfalto c/disco	7 días	lun 19/1/26	mar 27/1/26	RD\$41,553.46
206		Remocion de asfalto	2 días	mié 28/1/26	jue 29/1/26	RD\$21,231.74
207		Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km	2 días	vie 30/1/26	lun 2/2/26	RD\$5,587.29
208		MOVIMIENTO DE TIERRA	40 días	jue 29/1/26	sáb 21/3/26	RD\$3,811,900.61
209		EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (VOL. = 3326.1855)	40 días	jue 29/1/26	sáb 21/3/26	RD\$3,811,900.61
210		Excavación material compacto c/equipo (70%) - 15%	20 días	jue 29/1/26	lun 23/2/26	RD\$410,781.18
211		Excavación en roca c/equipo (30%) -85%	20 días	jue 29/1/26	lun 23/2/26	RD\$594,097.41
212		Nivelación de fondo de zanja	20 días	jue 29/1/26	lun 23/2/26	RD\$247,629.75
213		Asiento de arena	20 días	jue 29/1/26	lun 23/2/26	RD\$1,596,131.00
214		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	20 días	jue 29/1/26	lun 23/2/26	RD\$561,167.87
215		Bote de material con camión D= 5 km (incluye cargo y esparcimiento en botadero)	20 días	mar 24/2/26	sáb 21/3/26	RD\$402,093.40
216		SUMINISTRO DE TUBERÍAS	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$5,644,176.82
217		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$3,018,655.44
218		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$2,625,521.38
219		COLOCACION DE TUBERÍAS	15 días	jue 29/1/26	mar 17/2/26	RD\$258,736.38
220		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	jue 29/1/26	mar 17/2/26	RD\$140,833.98
221		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	jue 29/1/26	mar 17/2/26	RD\$117,902.40
222		PRUEBA HIDROSTÁTICA	15 días	mar 17/2/26	lun 9/3/26	RD\$98,760.10
223		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	mar 17/2/26	lun 9/3/26	RD\$55,886.50
224		De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	mar 17/2/26	lun 9/3/26	RD\$42,873.60
225		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$1,377,859.33
226		ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$13,782.59
227		Tee 6" x 4" Acero SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$13,782.59
228		PVC CON ESPIGA Y CAMPANA	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$1,192,251.21
229		Codo 4" x 90° SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$60,912.61
230		Codo 3" x 90° SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$33,225.06
231		Tee 4" x 4 SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$288,077.17
232		Tee 3" x 3" SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$72,019.29
233		Reducción 4" x 3" SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$127,362.73
234		Juntas tapón Ø4" SCH-40	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$34,509.00
235		Anclaje de H.S.	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$478,735.59
236		Anclaje para juntas tapón	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$120,448.76
237		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$111,274.83
238		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$29,757.83

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
239		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$50,572.22
240		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI)	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$30,944.78
241		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$60,550.70
242		De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra)	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$55,050.70
243		Cajas telescópicas de H.F	4 días	lun 29/12/25	vie 2/1/26	RD\$5,500.00
244		ACOMETIDAS EN POLIETILENO	15 días	lun 21/7/25	vie 8/8/25	RD\$1,823,904.52
245		Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario)	15 días	lun 21/7/25	vie 8/8/25	RD\$1,823,904.52
246		SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO	17 días	mar 9/12/25	mié 31/12/25	RD\$875,828.00
247		Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderola)	17 días	mar 9/12/25	mié 31/12/25	RD\$437,914.00
248		Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras de peligro naranja).	17 días	mar 9/12/25	mié 31/12/25	RD\$437,914.00
249		REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$1,088,171.08
250		Suministro y colocacion de material de base compactado	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$381,964.54
251		Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m ²	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$75,878.86
252		Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye riego de adherencia	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$399,006.31
253		Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$60,008.50
254		Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores)	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	RD\$171,312.87
255		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$255,435.78
256		DEMOLICION:	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$62,412.50
257		De contenes y aceras	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$25,562.50
258		Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero)	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$36,850.00
259		REPOSICION DE:	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$193,023.28
260		Contenes	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$135,488.81
261		Acera perimetral 0.80 M 59.20 M2 971.87 57,534.47 S	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	RD\$57,534.47
262		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA PARA SECTORIZAR BARRIO BALAGUE	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$508,967.44
263		VALVULA DE COMPUERTA DE 6" H.F PLATILLADA (150PSI)	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$106,088.96
264		VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F PLATILLADA (150PSI)	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$39,819.52
265		VALVULA DE COMPUERTA DE 3" H.F PLATILLADA (150PSI)	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$166,841.60
266		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$40,490.40
267		USO DE EQUIPOS PARA EXCAVACION (RETROPALA CAT 416)	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$111,242.16
268		BRIGADA DE APOYO, INCL. PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10 días	mar 15/7/25	sáb 26/7/25	RD\$44,484.80
269		VALOR DE INDIRECTOS	275.5 días	mié 26/3/25	sáb 21/3/26	RD\$2,779,550.82
270		REPLANTEO	3 días	mar 30/12/25	vie 2/1/26	RD\$39,010.00
271		MOVIMIENTO DE TIERRA	60 días	sáb 3/1/26	sáb 21/3/26	RD\$811,134.98
272		EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (VOL. =)	60 días	sáb 3/1/26	sáb 21/3/26	RD\$811,134.98
273		Excavación material compacto c/equipo (70%) - 15%	15 días	sáb 3/1/26	jue 22/1/26	RD\$11,129.35
274		Excavación en roca c/equipo (30%) -85%	15 días	sáb 3/1/26	jue 22/1/26	RD\$268,435.89
275		Nivelación de fondo de zanja	15 días	sáb 3/1/26	jue 22/1/26	RD\$46,687.50
276		Asiento de arena	15 días	sáb 3/1/26	jue 22/1/26	RD\$301,278.88
277		Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	15 días	mié 11/2/26	mar 3/3/26	RD\$106,934.97
278		Bote de material con camión D= 5 km (incluye cargulo y esparcimiento en botadero)	15 días	mar 3/3/26	sáb 21/3/26	RD\$76,668.39
279		SUMINISTRO DE TUBERÍAS	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$3,115,586.85
280		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$1,115,586.85
281		COLOCACION DE TUBERÍAS	15 días	jue 22/1/26	mar 10/2/26	RD\$52,290.00
282		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	jue 22/1/26	mar 10/2/26	RD\$52,290.00

CAMILO J. HURTADO C.
INGENIERO EN SOCIEDADOS SRL
RNC: 115-586485
Puerto Plata, Rep. Dom.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
283		PRUEBA HIDROSTÁTICA	15 días	mié 26/3/25	lun 14/4/25	RD\$20,750.00
284		De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G	15 días	mié 26/3/25	lun 14/4/25	RD\$20,750.00
285		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$337,807.57
286		PVC CON ESPIGA Y CAMPANA	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$304,092.76
287		Codo 4" x 90° SCH-40	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$55,375.10
288		Tee 4" x 4 SCH-40	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$55,399.46
289		Juntas tapón Ø4" SCH-40	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$10,500.00
290		Anclaje de H.S.	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$144,038.58
291		Anclaje para juntas tapón	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$38,779.62
292		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$33,714.81
293		Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI	2 días	mié 31/12/25	vie 2/1/26	RD\$33,714.81
294		ACOMETIDAS EN POLIETILENO	15 días	jue 22/1/26	mar 10/2/26	RD\$240,971.44
295		Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro	15 días	jue 22/1/26	mar 10/2/26	RD\$240,971.44
296		SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO	15 días	jue 11/12/25	mié 31/12/25	RD\$166,000.00
297		Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderola	15 días	jue 11/12/25	mié 31/12/25	RD\$83,000.00
298		Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares	15 días	jue 11/12/25	mié 31/12/25	RD\$83,000.00
299		Indirectos	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$29,163,864.43
300		Gastos administrativos	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$3,322,245.13
301		Honorarios profesionales	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$11,074,150.43
302		Seguros, pólizas y fianzas	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$4,429,660.17
303		Supervisión de la obra	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$3,804,059.95
304		Gastos de transporte	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$3,322,245.13
305		Ley 6-86	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$1,107,415.04
306		CODIA	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$110,741.50
307		ITBIS de honorarios profesionales	275.5 días	lun 31/3/25	jue 26/3/26	RD\$1,993,347.08

CAMILO J. HURTADO C.
INGENIEROS ASOCIADOS SRL
RNC: 105-081385
Puerto Plata, Rep. Dom.