

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ero	21 febrero	11 abril	01 junio	21 julio	11 septiem	01 noviem	21 diciemb	11 febrer	01 abril
1		SUSTITUCIÓN PLATAFORMA PARA COMPRESORES AIRES ACONDICIONADOS NIVEL CENTRAL INAPA	261.5 días	14-03-2024	14-03-2025		28-018-010-031-021-042-052-063-064-074-085-085-096-107-117-128-129-129-009-022-033-03-04									
2		ESTRUCTURAS METALICAS	26 días	14-03-2024	18-04-2024											
3		CONFIRMACION DE MEDIDAS	3 días	14-03-2024	18-03-2024											
4		DISEÑO DE TRAMOS DE ESTRUCTURAS	3 días	19-03-2024	21-03-2024	3										
5		COMPRA DE ESTRUCTURAS	20 días	22-03-2024	18-04-2024	4										
6		TRANSLADO DE ESTRUCTURAS A OBRA	0 días	18-04-2024	18-04-2024	5										
7		PRIMERA ETAPA DE TRABAJOS (lado izquierdo)	14 días	19-04-2024	08-05-2024											
8		ALQUILER DE ANDAMIAJE	1 día	19-04-2024	19-04-2024	6										
9		DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2 días	19-04-2024	22-04-2024	8CC										
10		DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2.5 días	23-04-2024	25-04-2024	9										
11		MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	4 días	25-04-2024	01-05-2024	10										
12		TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	02-05-2024	03-05-2024	11FC+1 día										
13		RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2.5 días	03-05-2024	07-05-2024	12										
14		REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	1 día	08-05-2024	08-05-2024	13										
15		PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	08-05-2024	08-05-2024	14										
16		SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS (lado central)	16.5 días	09-05-2024	31-05-2024											

Proyecto: CRONOGRAMA INAPA 0
Fecha: 02-10-2024

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto



Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo



Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo



Sólo fin



Fecha límite



Progreso



Sólo el comienzo



Handwritten signature and date

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ero	21 febrero	11 abril	01 junio	21 julio	11 septiem	01 noviem	21 diciemb	11 febrer	01 abril
17		DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	2.5 días	09-05-2024	13-05-2024	15										
18		DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	2 días	13-05-2024	15-05-2024	17										
19		MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	6 días	15-05-2024	23-05-2024	18										
20		TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	24-05-2024	24-05-2024	19FC+4 horas										
21		RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	2.5 días	27-05-2024	29-05-2024	20										
22		REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	2 días	29-05-2024	31-05-2024	21										
23		PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	31-05-2024	31-05-2024	22										
24		TERCERA ETAPA DE TRABAJOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PROVICIONAL)	11 días	31-05-2024	17-06-2024											
25		SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TON	4 días	31-05-2024	06-06-2024	23										
26		TRABAJOS DE CONDUCTOS DE AIRE PARA SUMINISTRO Y RETORNO	7 días	06-06-2024	17-06-2024	25										
27		PRUEBAS Y ENTREGA DE ETAPA	0 días	17-06-2024	17-06-2024	26										

Proyecto: CRONOGRAMA INAPA 0
Fecha: 02-10-2024

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto



Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo



Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo



Sólo fin

Fecha límite

Progreso




[Handwritten signature]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ero	21 febrero	11 abril	01 junio	21 julio	11 septiem	01 noviem	21 diciemb	11 febrer	01 abril
28		CUARTA ETAPA DE TRABAJOS (lado derecho, estructura superior)	25.5 días	17-06-2024	22-07-2024		28-018-010-031-021-042-052-063-084-074-085-085-096-107-107-108-129-129-019-022-033-040									
29		DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	3.5 días	17-06-2024	20-06-2024	27										
30		DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	4 días	21-06-2024	26-06-2024	29										
31		MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	10 días	27-06-2024	10-07-2024	30										
32		TERMINACION Y PINTURA ANTICORROSIVO	1 día	11-07-2024	11-07-2024	31										
33		RE-INSTALACIÓN DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO (6 A/A de 5TON y 3 A/A de 3TON)	3.5 días	12-07-2024	17-07-2024	32FC+4 horas										
34		REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y PASARELA EXISTENTE METÁLICA	3 días	18-07-2024	22-07-2024	33										
35		ENTREGA DE ETAPA	0 días	22-07-2024	22-07-2024	34										
36		QUINTA ETAPA DE TRABAJOS (lado derecho, estructura inferior)	19.5 días	23-07-2024	19-08-2024											
37		DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO (3 A/A de 5TON y 6 A/A de 3TON)	3 días	23-07-2024	25-07-2024	35										
38		DESMONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE	3 días	26-07-2024	30-07-2024	37										
39		MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CONEXIONES, FLATAFORMA	7 días	31-07-2024	08-08-2024	38										

Proyecto: CRONOGRAMA INAPA 0
Fecha: 02-10-2024


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto



Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo



Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo



Sólo fin
Fecha límite
Progreso



[Handwritten signature]

