



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

CUB.009

Proyecto:

- Ampliación campo de pozo La Matilla acueducto de Higüey, provincia La Altagracia.

Contrato:

-054/2021

Contratista:

-Rodela Construcciones, SRL

Periodo de Cubicación:

-Desde el 1 de noviembre 2024 hasta el 20 de diciembre 2024.

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la necesidad de instalar más fuentes de agua potable para alimentar al municipio de Higüey, alimentar sectores de La Otra Banda con agua potable que estaban conectados directamente de un rio.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Ampliación Campo de Pozo La Matilla:**
 - Perforación y Aforo de Pozos.
 - Instalación Eléctrica Primaria y Secundaria, Equipamiento de Pozos.
 - Línea de Impulsión.
- **Mejoramiento del Acueducto La Otra Banda-El Macao:**
 - Carpeta asfáltica.
 - Movimiento de Tierra.
 - Suministro y Colocación Tubería 6" PVC SDR-26.
- **Habilitación Laboratorio:**
 - Colocación de tuberías 5,586 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Diciembre 2021. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: | 10 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 95% |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS


INAPA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ampliación del Campo de Pozos La Matilla

En la presente cubicación se están reconociendo partidas ejecutadas en el pozo 9, que ya está en funcionamiento y partidas nuevas ejecutadas en los pozos 9 y 3.

Fotos del Proyecto



Hector López

Ing. Hector A. López L.
Coordinador de Proyectos