



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
30 de Enero 2025**

***INFORME DE CUBICACION NO.3* ✓
PERIODO DE EJECUCION: 9/02/23 al 19/12/2024 ✓**

Referencia : **Obra:** REDES VILLA PROGRESO PERIFERIA, PROVINCIA EL SEIBO, LOTE VII ✓
Contrato: 003-2021 ✓
Contratista: ARQ.MELISSA GISELLE GONZALES MONTAS. ✓
Provincia: EL SEIBO

Anexos : Reporte de Cubicación No.3 ✓
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

A REDES DE DISTRIBUCION

- Replanteo.
- Movimiento de tierra.
- Suministro y colocación de tubería DE Ø4" Y DE Ø3" PVC SDR-26 C/ J.G + 2%.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas
- Acometidas urbanas Ø3" (55 unidades)
- Suministro y colocación de hidrante de Ø3"

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar esta Cubicación, se ha ejecutado un replanteo de 545 metros de excavación de los cuales hay 174 de un tramo que le realizamos a unos moradores para colocar una tubería que ellos compraron, suministro y colocación de Tubería de Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. en una longitud de 371mt, más 132 acometidas, también realizamos el suministro y colocación de válvulas de Ø4" y de Ø3", esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 75.07%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta tercera cubicación corresponden a Línea de distribución de las redes de villa progreso periferia Provincia El Seibo, conformadas por Movimiento de Tierra, Colocación de Tubería PVC SDR-26 de Ø4" con una longitud de 317.85. En esta cubicación también se cubicaron 3 válvulas de compuerta Ø4" h.f. platillada completa 150 psi (incl. válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada, junta mecánica tipo dresser),

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,



Ing. Juan R. Rodríguez J.

Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

