



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.  
27 de enero del 2025

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 8*

*PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 02/06/2023 HASTA 02/12/2023*

Referencia **Obra:** Construcción Acueducto Loma Atravesada,  
Las Galeras, Zona III  
**Contrato:** 2020-014  
**Contratista:** Ing. Livio Mercedes Castillo  
**Provincia:** Samaná

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este proyecto consiste en la construcción del acueducto de Loma Atravesada, Samaná.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA**

A la fecha el contratista tiene el 97.02 % ejecutado. Esta obra se encuentra terminada, en espera de adenda para realizar cubicación final.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe de la adenda la partida más importante que se cubica es el suministro y la colocación de 1,184.70 m de tubería de 4 PVC SDR-21, correspondiente a la línea de impulsión. También se está cubicando la construcción del depósito regulador superficial de 100 m<sup>3</sup>

  
  
**Ing. Angel Linares**  
Supervisor de Obra