



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### INFORME TÉCNICO

**Proyecto:**

- Terminación Alcantarillado Sanitario Juan Dolio y Guayacanes Parte B

**Contrato:**

-053/2005

**Contratista:**

- Constructora Montebianco, S.R.L.

**Fecha de Cubicación:**

-Desde 01/06/2024, hasta 30/09/2024.

**I-Descripción General del proyecto**

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Redes Colectoras:**
  - Colocación de tuberías 21,587 ml (Varios Diámetros).
  - Registros Prefabricados 440 uds.
  - Acometidas Domiciliarias 1,332 uds.
  
- **Estaciones de bombeo (6mx8m) 5uds.**
  
- **Línea de Impulsión:**
  - Colocación de tuberías 7,585.61 ml (Varios Diámetros).

**Avance actual del proyecto**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos:        | Enero 2022.       |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%:  | 15 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 79.0%             |



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### Trabajos Complementarios Calle 20.

En esta cubicación se esta reportando partidas ejecutadas en San Pedro de Macoris, a solicitud del INAPA a traves de la partida Operaciones y Mantenimientos. Esta partidas son de trabajos complementarios en el Cabezal del Alcantarillado e incluyen uso de compresor, achique con bomba, ataguia, anclajes, construccion de registros.

### Redes Colectoras Juan Dolio

En la presente cubicacion se estan cubicando Excavaciones con equipo, colocacion de tuberias y registros a diferentes profundidades, reposicion de asfalto.

### Estaciones de Bombeo

Se estan presentando las nuevas partidas ejecutadas en la EB2 de Juan Dolio. Estas nuevas partidas fueron sometidas ya que esta EB fue ejecutada en presencia del nivel freatico.

*Hector Lopez*

Ing. Hector A. López L.

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

