



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
27 septiembre del 2024

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.9
PERIODO DE EJECUCION DEL 18/01/2024 AL 16/04/2024

Referencia : **Obra:** Mejoramiento de Acueducto Sabana Grande de Boya,
Provincia Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 043-2022
Contratista: Constructora Alfau, S.R.L
Provincia: Monte Plata

Anexo - Reporte de Cubicación No.9

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:


- Construcción Línea de Impulsión
- Red de Distribución El Brisal
- Red de Distribución La Cañita
- Red de Distribución La Fe I, II Y III
- Red de Distribución Quilombo
- Red de Distribución La Milagrosa
- Red de Distribución Barrio Lindo y Los Guandules
- Red de Distribución Pueblo Nuevo Abajo
- Red de Distribución Vista Hermosa y Barrio Deportivo

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los trabajos ejecutados son Cruce de Vía de Ø16" Acero L=10.00 M, El Rodeo 1499.4M Suministro Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, con Protección Anticorrosiva, 45.00Ud Acometidas Rural Ø3" x 1/2" en Tubería de Polietileno con Válvula de paso y tapón, en La Candelaria Suministro 311.10M Tuberías de Ø6" PVC SDR 26 C/J. G, 381.99M Tuberías de Ø3" PVC SDR 26 C/J. G, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, con Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de Válvulas.

Porcentaje de ejecución es de 98.30%

Para su conocimiento y fines correspondientes.



Ing. Roberto Amiro Santana
Supervisor de obras

