



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DOCUMENTO DE NO OBJECCIÓN PARA TRÁMITES DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Datos Generales

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)		
Proyecto:	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI", LOTE NO.1		
Certificación Contrato Base No.:	CO-0001978-2022	Fecha Certificación Base:	18 de octubre de 2022
Certificación Adenda Equilibrio No.:	N/A	Fecha Certificación Adenda Equilibrio:	N/A
No. Última Cubicación	No. 9	Fecha Cubicación:	15/8/2023
Nombre Contratista:	CONSORCIO DE TRATAMIENTOS DE AGUAS Y RECOLECTORES ESPECIALIZADOS CONTARE RD		RNC: 1-32-49701-5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REVISADOS

Contrato de Equilibrio	☒	Última Cubicación Pagada (si aplica)	☒
Presupuesto Base	☒	Estado Económico de la Obra	☒
Presupuesto Equilibrio Económico	☒	Resoluciones MOPC	☒
Informe Justificativo solicitud Equilibrio Económico	☒	Presupuesto Oferentes Habilitados apertura sobre B	N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Base	☒	Informe Pericial del Proceso	N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Equilibrio	☒		

ESTADO DE SITUACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA OBRA

Monto Contrato Base:	RD\$874,782,010.16			Presupuesto aprobado por Equilibrio Económico No.:
Monto Contrato Equilibrio:	RD\$103,278,314.63	% Equilibrio Económico:	11.81%	N/A
Monto Total Contratado Equilibrado:	RD\$978,060,324.19			

Resumen Ejecutivo Resultados Evaluación Propuesta Equilibrio Económico

Luego de revisar el expediente correspondiente determina que **CUMPLE** con los requerimientos de la Contraloría General de la República (CGR) para ser cargados como tramites al sistema de Trámites Regularizados Estructurados (TRE).

Nota: solo fueron validados los insumos y materiales presentes en las resoluciones emitidas por el MOPC.



Evaluado por: Ing. Helem Cedano
Fecha Evaluación: Jueves, 25 de abril de 2024