



# Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

11 de junio 2021

Dirección de Transparencia  
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

Distinguidos servidores de la dirección de Transparencia:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente, hacemos de su conocimiento y conocimiento de todos los ciudadanos interesados, que los proyectos:

- Mejoramiento acueducto San Cristóbal
- Acueducto Santa Rosa extensión Acueducto Cotuí

Fueron presentados en el periodo enero – marzo 2021, donde reflejan avances ejecutados en campo para el año 2020, específicamente en el periodo 7/10/2020 - 10/11/2020 y 12/09/2020 -13/09/2020, respectivamente.

Ambos casos, vistos por la dirección de Ética e Integridad Gubernamental como una anomalía en los procesos, presentan estas fechas porque dichas cubicaciones o solicitudes de pago fueron realizadas en el mes de febrero 2021, quedando por cuestiones de controles de avance físico-financiero de nuestra institución en el primer trimestre del año 2021, cabe destacar que los trabajos realizados en ambos proyectos han sido ejecutados dentro de los periodos de vigencia establecidos en ambos contratos.

Dada la situación de estos casos aislados, se revisan los expedientes de solicitud de adenda de los contratos de ejecución en cuestión. Levantando las siguientes informaciones de estatus para cada proyecto.

## **- Mejoramiento acueducto San Cristóbal**

El cronograma creado para este proyecto fue presentado de manera satisfactoria en su proceso de contratación. Sin embargo, a raíz de la actual pandemia del (COVID-19) han surgido retrasos y la ejecución presenta una desviación respecto al cronograma original. Estamos en constante seguimiento para recibir la documentación pertinente, tan pronto recibamos de la Contraloría General de la Republica la constancia de que el expediente esta en proceso de certificación, estará siendo publicada en las carpetas correspondientes a cada proceso en el portal de transparencia del INAPA. Estimamos que dicha publicación seria cargada en el transcurso de la semana del 14 al 18 del mes de junio del año en curso.

**- Acueducto Santa Rosa extensión Acueducto Cotuí**

Este proyecto está en proceso de modificación de presupuesto, ya que ha presentado cambios en partidas contractuales, además de partidas nuevas generadas por imprevistos, por consiguiente, no es posible actualizar el cronograma de ejecución de este proyecto hasta tanto se tenga un presupuesto definitivo.

Las informaciones y documentos suministrados por la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras de esta institución son presentadas de manera transparente al público, destacando que los procesos en ambos proyectos están siendo ejecutados de manera correcta, con retrasos relacionados a las limitaciones de la pandemia.

Muy atentamente,

  
**ARQ. IVAN TERRERO TERRERO**



Encargado del Departamento de control de Obras  
Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras  
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).