



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y de la competitividad”**

**Santo Domingo, DN.  
29 de Noviembre de 2019**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***

***Cubicación No.1***

***Periodo de ejecución 25-09-2019 al 25-11-2019***

***OBRA: Ampliación Acueducto Múltiple Las Charcas De Garabito Mogollón  
Como Extensión Del Acueducto Múltiple Sabana Guanito,  
Provincia, San Juan.***

**CONTRATO : 020-2019**

**CONTRATISTA : DEVIALLSA,DESARROLLO VIAL , SRL.**

**ANEXO : REPORTE DE CUBICACION NO.1 D/F 29/11/2019**

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

*Este proyecto tiene la finalidad de la ampliación del abastecimiento del agua potable a las comunidades de Las Charcas de Garabito, Mogollón, Cerros de Mogollón, Y San Ramón como una extensión del acueducto de Sabana Alta – Guanito, mediante las redes de distribución de 3’’, 4’ y 6’’ PVC SDR 26, Y Línea de conducción de 6’’ PVC SDR26 con salida desde el depósito regulador existente de la comunidad de La Zanja.*

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

*A la fecha esta obra tiene colocado avance general de 30% en la colocación de las redes de distribución de las comunidades de San Ramón, Mogollón y Cerros de Mogollón.*

### **III) ACTIVIDADES DESTACADAS**

*Las actividades más destacadas que se presentan en esta cubicación no. Ison, la colocación de 1176.09m de tubería de Ø6''PVC SDR26, correspondiente a la línea matriz que va desde del depósito regulador de Las Zanjias; la colocación de 2320m de tubería de Ø4''PVC SDR26, Y 1392m de tubería de Ø3''PVC SDR26, en la comunidad de los Cerros de Mogollón; colocación de 1167.44m de tubería de Ø3''PVC SDR26, en la comunidad de San Ramón con 50 Uds. De acometidas de Rurales.*

*Atentamente.*

*Angel Linares*  
**Ing. Angel Linares**  
Supervisor de Obra

