



**INAPA** | INSTITUTO NACIONAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS

**INFORME SEGUIMIENTO**  
**PRIMER TRIMESTRE 2025**

**PROGRAMA SANEAMIENTO UNIVERSAL CIUDADES  
TURÍSTICAS Y COSTERAS**

**No. 5630/OC-DR y 5638/KI-DR**

**Periodo: enero a marzo de 2025**

**Ing. Nicolás E. Grullón Valdez**  
Director de Ejecución Programas y Proyectos de  
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**INAPA**  
**DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA**

**ÍNDICE**

<b>I.- Descripción y Contexto del Programa. ....</b>	<b>3</b>
<b>II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa. ....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Actividades del primer trimestre 2025.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Gestión Administrativa y Financiera del Programa.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Gestión Técnica y Avances de las Actividades. ....</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Indicadores del Programa y Avances.....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento. ....</b>	<b>12</b>

## **I.- Descripción y Contexto del Programa.**

El “Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras” de la República Dominicana firmado entre el Gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el financiamiento de recursos económicos del BID, de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF) y posteriormente se adicionará un aporte de contrapartida del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Este Contrato fue firmado el 23 de diciembre de 2022 y aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm 50-23 de fecha 02 de agosto de 2023. El Programa está estructurado en dos (2) componentes:

**Componente I.** Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento y **Componente II.** Fortalecimiento Institucional y Mejoras de Eficiencia en el Sector.

Este Programa se encuentra en el Sistema Nacional de Inversión Pública identificado con el Código SNIP No. 15143.

También incluye el financiamiento para el desarrollo de la gestión administrativa, auditoría, monitoreo y evaluación del Programa.

El Acuerdo para la Gestión del Programa entre INAPA y CORAABO fue firmado el 12 de septiembre de 2023 y el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el INAPA fue firmado en fecha 07 de diciembre de 2023.

El BID emite la No Objeción al Reglamento Operativo del Programa en fecha 24 de noviembre de 2023.

El Taller de Arranque del Programa fue realizado el 16 de febrero de 2024, y el primer desembolso del Programa se ejecuta en abril de 2024.

La Unidad Ejecutora del Programa tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Programa.

En el Programa se reciben trimestralmente las Misiones de Supervisión y Evaluación y se realizan las revisiones de carteras entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), INAPA, MEPyD, Ministerio de Hacienda con los objetivos específicos de: (i) revisar los aspectos fiduciarios y técnicos, y los instrumentos de planificación e implementación con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), INAPA y las contrapartes de CORAABO, (ii) revisar los aspectos ambientales y sociales del Programa y (iii) se realizan visita técnica a Boca Chica.

El cierre del Programa está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 19 de agosto de 2028 por tanto el tiempo restante es de 41 meses.

La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF, en cumplimiento de esta disposición, la ejecución financiera de los Programas se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Programas con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Programa.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Tramite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del Programa se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Programa son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) elabora la versión final del Convenio que complementa este Programa con el Ministerio de Hacienda para su aprobación, el documento de borrador inicial fue compartido al INAPA en diciembre de 2023.

Este informe resumen los avances de las actividades, indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión financiera del Programa para el trimestre enero a marzo de 2025.

## **II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.**

### **2.1 Actividades del primer trimestre 2025.**

- ✓ Se realizan las reuniones semanales de seguimiento entre el equipo del BID y la UCP.
- ✓ El 24 de enero de 2025, fue realizada la publicación del proceso INAPA-LPI-O-002-2024: Macro Infraestructura de Saneamiento de La Romana: Diseño y construcción de redes colectoras, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, planta de tratamiento y emisario submarino, así como la Operación durante 18 meses.
- ✓ Se presentan las actualizaciones No. 4, 5 y 6 al BID referente al Plan de Adquisiciones del Programa para las actualizaciones de procesos de contratación de personal para la UCP y otros procesos menores de adquisiciones, tales como: Adquisición de Plotters para el INAPA. (CP-BS-001-2024-INAPA-CORAABO-BID) y contrataciones de especialistas individuales.
- ✓ En febrero de 2025, se realiza la tercera fase de contratación de los ingenieros junior para continuar con el levantamiento de información referente al Catastro de las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana y Boca Chica.
- ✓ En febrero de 2025, se presentan las justificaciones de fondos al BID No. 4, 5 y 6 y se realiza una solicitud de desembolsos para el pago de anticipos de obras en proceso de contratación.

- ✓ En febrero de 2025, se evaluaron los expertos del equipo *Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB)* (para abordar disputa y arbitraje) del Programa. Se elegirá un equipo de tres (3) personas para asistir a la UCP en la ejecución de las obras de macroinfraestructuras de Boca Chica, tal y como lo especifica el Pliego de las Obras.
- ✓ El 20 de febrero de 2025 se remitió al BID, el Informe técnico y financiero del segundo semestre del 2024 del Programa donde se describen los avances técnicos y de resultados del periodo.
- ✓ Se remitió al BID, en fecha 04 de marzo de 2025, el informe de Expresión de Interés y Lista Corta de los Servicios de Monitoreo de Datos Oceanográficos Asociado al Proyecto de Ingeniería del Emisario Submarino, así como el documento de Solicitud de Propuesta (SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID).
- ✓ Se elaboraron las respuestas a preguntas del proceso Precalificación Obras de Infraestructura de Saneamiento de La Romana, INAPA-LPI-O-002-2024 (1er grupo).
- ✓ El 14 de marzo en 2025, se aprobó la solicitud al Ministerio de Hacienda para una reasignación de fondos entre componentes del Programa para la ejecución de las obras de macro infraestructura de Boca Chica y redes secundarias.
- ✓ En marzo de 2025, se realizó el resumen de levantamiento de información referente a Género y personas con discapacidad en INAPA por la Especialista Social del Programa.
- ✓ En marzo de 2025, el proceso para la precalificación de las obras en San Pedro de Macorís se encontraba en fase de preparación de las Especificaciones Técnicas para su aprobación.
- ✓ Semana del 17 al 21 de marzo de 2025, se implementaron los Talleres “*El inicio de una transformación histórica del Saneamiento en República Dominicana*”.

## 2.2 Gestión Administrativa y Financiera del Programa.

Los Datos Generales del Programa se distribuyen en:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Programa:** USD 140,000,000
- ✓ **Monto Desembolsado a marzo, 2025:** USD 22,340,825
- ✓ **Monto desembolsado en primer Trimestre, 2025:** USD 22,000,000
- ✓ **Monto Comprometido a marzo, 2025:** 832,989
- ✓ **Monto Pagado a marzo 2025:** USD 352,638.11
- ✓ **Avance Desembolsados:** 16% con relación al monto total.

El componente 1: *Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento* no presentan ejecución financiera, mientras que el componente 2: *Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector* y los gastos de Administración presentan compromisos de **USD 832,989**, lo que representa un **0.59%** del monto en relación al monto total del Programa. Del total ejecutado (**USD352,638**) al finalizar el trimestre enero-marzo de 2025, la ejecución es de **USD 27,102.01**.

El porcentaje de la ejecución acumulada (**USD 352,638.11**) es de 1.6% con relación al monto total desembolsado al Programa (**USD 22,340,825**).

El presupuesto del Programa y los avances de la Ejecución a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro No. 1

**Cuadro No. 1:** Presupuesto y avances de la ejecución a marzo de 2025.

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
<b>Componente 1</b> -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000	-	-	119,000,000	0.00%
<b>Componente 2</b> - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	15,500,000	111,799	69,297.73	15,430,702.3	0.45%
Administración u otros gastos contingentes	5,000,000	508,255	283,340.38	4,709,528	5.7%
Auditoría, monitoreo y evaluación	500,000	212,935	-	500,000	-
<b>TOTAL</b>	<b>140,000,000</b>	<b>832,989</b>	<b>352,638.11</b>	<b>139,632,880</b>	<b>0.25%</b>

El detalle de los ingresos y egresos del Programa a marzo 2025, se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro no. 2:** Ingresos y egresos del Programa hasta marzo, 2025 en USD.

Semestre/Trimestre	Ingresos Acumulado al periodo (USD) (a)	Egresos acumulados (USD) (b)	Por ejecutar (USD) (a-b)
<b>Año 2024</b>	340,825	257,892	82,933
<b>Enero a marzo, 2025</b>	22,340,825	352,638	21,988,187
<b>Total a la fecha</b>	<b>22,340,825</b>	<b>352,638</b>	<b>21,988,187</b>

### 2.3 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

A finalizar el año, el Plan de Adquisiciones en su segunda versión contempla un total de 34 procesos de Adquisiciones con un monto aproximado de **140.0 millones de dólares norteamericanos** (sin incluir los procesos declarados desiertos) de los cuáles al finalizar el mes de marzo se encuentra comprometido el monto de **832,989 dólares americanos**, en el 2do. Trimestre de 2025, se espera realizar la contratación del proceso de obras de la macroinfraestructuras y el Diseño de la ciudad de Boca Chica.

Los procesos de selección y contratación del presente año corresponden a la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), consultorías individuales para el Componente II, gastos operativos y de operación de la Unidad, el siguiente cuadro muestra el detalle de las cantidades.

El cronograma del Programa se resume a continuación:

**Cuadro No. 3:** Programación estimada de avance del Programa.

Componente	Descripción	2024		2025		2026		2027	
		1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S
Componente 1 -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	Programado	D-50%	D-40%	D-10%	E-20%	E-25%	E-45%	E-10%	OPE R
	Avance	D-100%							
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	Programado	0%	D-20%	D-25%	D-55%	E-25%	E-25%	E-25%	E-25%
	Avance		D-45%						

**D:** Proceso de contratación de Diseño y construcción (% de actividades de contratación y diseño).

**E:** Ejecución- % de avance Físico (Contratos) a la fecha y Programado.

El detalle para cada uno de los componentes es el siguiente:

**1.- Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento.**

El diseño conceptual del sistema de saneamiento para la zona de Boca Chica, Andrés y La Caleta fue preparado de manera conjunta con el BID. Está formado por los siguientes componentes:

- Red Alcantarillado Sanitario
- Colectoras
- Líneas de Impulsión
- Estaciones de Bombeo
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Emisario Submarino

El proyecto está dividido en doce (12) cuencas de drenajes que descargan en los colectores maestros, con una longitud total proyectada de 23,770 m, de los cuales 11,220 m se tienen considerados para colocar con metodología no destructiva (MND). De igual forma, se tiene una longitud proyectada de redes secundarias de 250,000 m.

Se contará con un total de siete (7) estaciones de bombeo ubicadas en áreas estratégicas, para poder impulsar las aguas negras hacia la nueva planta de tratamiento y emisario submarino. La longitud proyectada de la línea de impulsión es de 6,740 m.

En el proceso de tratamiento de las aguas residuales, se tienen 3 etapas o fases:

- Pretratamiento (PTAR): Pozo de gruesos, desbaste de sólidos, desarenado, desengrasado (aireado), medición (Aforador Parshall) y desinfección.
- Transporte.
- Tratamiento Biológico Submarino: Emisario en Punta Caucedo.

Estas obras se han diseñado para un periodo de 50 años para el proyecto, con inicio del plan Maestro en 2022 (211,610 habitantes) y fin de plan en 2072 (388,811 habitantes). Para las demás macroestructuras (EBs, líneas de impulsión, pretratamiento y emisario submarino) se adoptó un período de 30 años, con el fin de plan en el año de 2052 (318,454 habitantes).

En el **Componente 1** se espera completar los procesos de selección y contratación de obras, y la supervisión de los proyectos en los próximos meses.

- El Diseño de detalle se encuentra incluido en el Proceso de LPI-O-001-2023 INAPA-CORAABO-BID: *Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales. La apertura de la oferta financiera fue realizada el 07 de octubre de 2024. El 28 de febrero de 2025, fue realizada la notificación del Proceso de licitación. La formalización y posterior registro de contrato se encuentra en proceso, al finalizar el mes de marzo de 2025. Los trabajos iniciarán antes de concluir el primer semestre de 2025.*
- *Se realizó la publicación del proceso para la selección y contratación de proveedores para el Proceso LPI-O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica, publicado el Llamado a licitación el 16 de julio de 2024 a través de la prensa escrita y en las páginas del INAPA y la ONU. Las ofertas para cuatro (4) Lotes se recibieron en fecha 23 de septiembre de 2024. Se remite al BID, en fecha 14 de marzo de 2025 el informe de evaluación técnico.*
- El proceso para la Selección y Contratación de una Firma Supervisora para los diseños y construcción de las obras de Macroinfraestructuras y Redes Secundarias: **SBCC-001-2023 INAPA-CORAABO-BID Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados**, se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas técnicas y económicas al finalizar el mes de diciembre de 2024. En fecha 14 de marzo de 2025, el BID emite la No Objeción al Informe Técnico de evaluación del proceso.

## **2.- Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector.**

En el componente 2 se preparan los levantamientos de información, para determinar los procesos de Adquisiciones, determinación y preparación de Especificaciones Técnicas y Términos de referencia que se incluirán en este Componente tanto para la CORAABO como para el INAPA.

**Las principales actividades realizadas entre enero a marzo de 2025, son las siguientes:**

- ✓ Participación en las reuniones de coordinación del Programa
  - Reunión de Puesta al día iniciativas de género y diversidad con el nuevo equipo de INAPA (marco ESG y de cambio de comportamiento) y reunión de Coordinación del programa.
  - Reunión con especialista Social del Ministerio de Energía y Minas y actual coordinador social del Consejo Unificado de Empresas de Distribución (CUED), para discutir los desafíos en la gestión de servicios públicos y su formalización en zonas con alta migración irregular,

- ✓ Revisión y análisis documental: documentos constitutivos del programa, relacionados con la gestión A&S.
- ✓ Actualización de la matriz de partes interesadas.
- ✓ Primer borrador de la presentación para la Consulta Ambiental y Social del Programa: Presentación general del Programa, aspectos A&S, riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto y medias de mitigación, Plan de participación de Partes Interesadas y MQR.
- ✓ Reuniones con el Equipo de INAPA relacionado con las iniciativas de género e inclusión de personas con discapacidad.
  - Conformación de un Equipo de Género e Inclusión de PcD, Dirección Recursos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD), y la División de Equidad de Género adscrita a la DPD.
  - Presentación del Programa y los aspectos ambientales y sociales relacionados con Género e Inclusión.
  - Elaboración de una Encuesta autodiagnóstico sobre Violencia Sexual y de Género, como parte del Plan de prevención de violencia sexual y de género. Para aplicación en línea.
  - Participación de la reunión del Comité de Género del INAPA y en el conversatorio en conmemoración del día internacional de la mujer con la participación de jóvenes de último año del Liceo Nocturno El Millón.
- ✓ Informe de Evaluación de Género e Inclusión de PcD en el INAPA
- ✓ Reunión con los representantes de CORAABO y la Dirección de TIC del INAPA, para socializar la implementación de Sistema de Gestión Comercial.

### **3.- Gestión Administrativa y de Planificación del Programa.**

Las principales actividades se describen a continuación:

- ✓ Los avances en la elaboración de Términos de Referencias, solicitudes y aprobaciones de No Objeción de procesos, se detallan a continuación:
  - **CCIN-013-2024–INAPA-CORAABO-BID: Coordinador Componente I y División Técnica Componente II.- TDR remitido al BID en fecha: 23 de agosto de 2024.** El 27 de enero de 2025 se realizó la evaluación del proceso.
  - **Especialista en Tecnología y Comunicación (CCIN-017-2024-INAPA-CORAABO-BID).** No Objeción en fecha 18 de julio de 2024. Publicado en fecha 22 de julio de 2024. Se realizará una contratación directa del Especialista, luego de declarar desierto el proceso publicado. En enero de 2025 se firmó el contrato.
  - **Especialista Agua Potable (CCIN-014-2024-INAPA-CORAABO-BID).** Remitido al BID en fecha 19 de agosto de 2024. El 04 de febrero de 2025 se remitió la Evaluación del proceso para la contratación de una Especialista.
  - **Especialista Recursos Humanos (CCIN-011-2024-INAPA-CORAABO-BID),** remitido al BID en fecha 19 de agosto de 2024. El 11 de noviembre de 2024 se remitió la invitación. El informe se realizó el 23 de diciembre de 2024 y se remitió el informe para la contratación de una especialista Asesora en Recursos Humanos del Programa al BID en fecha 5 de febrero de 2025.
  - **Analista Financiero (CCIN-012-2024-INAPA-CORAABO-BID),** remitido al BID en fecha 20 de septiembre de 2024. Se realizó el informe de evaluación. El 21 de febrero de 2025, se remite la

Evaluación y el contrato negociado de la Especialista Financiera del Programa, al BID. Se programa que la contratación se realice el primer trimestre del año 2025.

- **Asesor en Comunicaciones (CCIN-011-2024-INAPA-CORAABO-BID)**. Remitido al BID en fecha 20 de septiembre de 2024. Se evaluará mediante la presentación de una terna de tres (3) CV. El informe de Evaluación se encuentra para la no objeción del BID, al finalizar el mes de marzo de 2025.
  - **Analistas Ambientales del Programa (CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID)**, en enero de 2025 se elaboran los TDR, al finalizar marzo de 2025 se encuentran en revisión en el BID.
  - **SBMC-001-2024 INAPA CORAABO BID, Servicios de Auditoría Externa del Programa**. El 13 de marzo de 2025, se remitió para la No Objeción del BID, por la plataforma del BID (Portal del Cliente) la evaluación final y el contrato negociado del Proceso. No Objeción del BID recibida en fecha 18 de marzo de 2025, a través del Protal del Cliente.
- ✓ El BID preparó con el INAPA la Segunda Fase de este Programa para las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana; por tanto, con los fondos de Cooperación Técnica elabora los documentos Ambientales y Sociales de la Nueva Operación, el INAPA a través de la DPPE ha revisado los documentos y se encuentran publicados en la página WEB del INAPA:  
<https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/2da-fase-ciudades-turisticas-y-costeras>

#### Procesos de adquisiciones contratados en el presente periodo del Programa:

- 1.- **CCIN-005-2024-INAPA-CORAABO-BID**: Consultoría supervisión de Obras Junior- Seis (6) contratos (recontrataciones) para continuar el levantamiento de información para el Catastro. Firmado el 29 de enero de 2025. Tercera fase.
- 2.- **CCIN-014-2024-INAPA-CORAABO-BID**: Consultoría Especialista Agua Potable. Firmado el 11 de febrero de 2025.
- 3.- **CCIN-017-2024-INAPA-CORAABO-BID**: Consultoría Especialista en Tecnología y Comunicación, firmado el 30 de enero de 2025.

## 2.4 Indicadores del Programa y Avances.

Los avances en los indicadores del Programa iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Programa.

**Cuadro no. 4:** Lista de Indicadores y valores metas.

Descripción	Valores Metas	2026-2027
<b>1.1 Hogares con acceso a saneamiento gestionando de forma segura</b>	40,000	-
<b>2.1 Tasa de micro-medición de las localidades intervenidas</b>	40%	-
<b>2.2 Porcentaje de clientes facturados en las localidades intervenidas</b>	80%	-
<b>2.3 Consumo de energía en los sistemas electromecánicos (bombeo de agua potable en las localidades interve</b>	85	-

## ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance	Monto de los Servicios USD
<b>LPI-O-001-2023-INAPA-CORAABO-BID:</b> Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales	El 11 de julio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas.  En marzo de 2025, está en proceso formalizar la firma y contratación de esta obra.	N/A
<b>SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID:</b> Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados	El 27 de junio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas. Se elaboró el informe Técnico y el BID emitió la No Objeción en fecha 14 de marzo de 2025, y se remitió la Notificación a los seleccionados en la Lista Corta, El Acto de apertura está programado para el 26 de marzo de 2025.	N/A
<b>LPI- O-001-2024:</b> Construcción de Redes Secundarias y conexión de domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica	Proceso publicado el 16 de julio de 2024. Las ofertas fueron recibidas en fecha 23 de septiembre de 2024. <i>Se remite al BID en fecha 14 de marzo de 2025 el reporte de evaluación de estas obras.</i>	N/A
<b>SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID:</b> Servicios de Monitoreo de datos oceanográfico emisario La Romana (Expresión de Interés)	Expresión de interés publicada en fecha 13 y 16 de septiembre de 2024. Está programada la recepción de documentos para el 14 de octubre de 2024. <i>El BID emite la No Objeción en fecha 14 de marzo de 2025 al informe de evaluación de la SEI y lista corta/ SDP.</i>	N/A
<b>SBMC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID:</b> Licitación Nacional Restringida para contratación de firma de Auditores Externos Independientes del Programa	Solicitudes de propuestas enviadas a las firmas el 17 de septiembre de 2024. Fecha límite de entrega el 08 de octubre de 2024. <u>Este proceso se encuentra en evaluación en el cuarto trimestre de 2024.</u> <i>Se remite el borrador de contrato negociado al BID en fecha 13 de marzo de 2025.</i>	N/A
<b>CP-BS-001-2024-INAPA-CORAABO-BID:</b> Adquisición de seis (6) Plotters y consumibles.	Remisión de invitación el 04 de diciembre de 2024. <i>Evaluado el 21 de febrero de 2025.</i>	N/A
<b>INAPA-LPI-O-001-2024:</b> Obras de Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Higüey	El 20 de noviembre de 2024, fue publicado el proceso. En enero de 2025, se elaboran las respuestas a enmiendas y preguntas del proceso Precalificación- No Objeción CID/CDR-5/2025. El 10 de marzo de 2025 se realizó la recepción de los documentos de precalificación.	N/A

N/A: No tienen contrato a la fecha.

**Publicaciones realizadas.**



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES  
Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II**

**ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  
Llamado a la precalificación  
No. INAPA-LPI-O-002-2024**

***País:*** República Dominicana

***Proyecto:*** Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II

***No. De Préstamo:*** N° 5915/OC-DR.

***Obras:*** Macro Infraestructura de Saneamiento de La Romana. Diseño y construcción de redes colectoras, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, planta de tratamiento y emisario submarino en La Romana, así como la operación durante 18 meses

El Gobierno de la República Dominicana *ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo* para financiar el costo del Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de Diseño, Construcción y Operación de las Obras de Macro Infraestructura de Saneamiento de La Romana. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), se propone precalificar contratistas y/o firmas para el diseño y construcción de redes colectoras, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, planta de tratamiento y emisario submarino en La Romana, así como la operación durante 18 meses

La precalificación se efectuará conforme al procedimiento de precalificación estipulado en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada *Políticas para Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349* 15 de enero 2020 y podrán participar en ella todos los oferentes de origen de países elegibles, según se definen en dichas Políticas. El INAPA utilizará en la licitación que seguirá a la precalificación el documento estándar de adquisiciones denominado *Diseño y Construcción de Obras del Banco que tiene como condiciones contractuales el Libro Amarillo de FIDIC Segunda Edición 2017*. Los licitantes deberán adquirir directamente de FIDIC esas condiciones contractuales.

Los potenciales solicitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional e inspeccionar los documentos de precalificación en Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en la dirección que se indica al final de este formulario, de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. (Hora local).

Los oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de documentos de precalificación en español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica al final de este formulario. El documento será enviado por correo electrónico.

Las Solicitudes de precalificación deberán hacerse llegar a la dirección que se indica al final de este formulario a más tardar **el lunes 10 de marzo del 2025, a las 10:00 A.M.**, hora local de la República Dominicana en un sobre cerrado en forma inviolable y marcado claramente de la siguiente manera: "Solicitud de precalificación para las Obras: Macro Infraestructura de Saneamiento de La Romana: Diseño y construcción de redes colectoras, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, planta de tratamiento y emisario submarino en La Romana, así como la operación durante 18 meses".

Para fines de solicitud de información del proceso deben escribir al correo electrónico: [inapa.done@inapa.gob.do](mailto:inapa.done@inapa.gob.do) con copia [jose.martinez@inapa.gob.do](mailto:jose.martinez@inapa.gob.do) y [nicolas.grullon@inapa.gob.do](mailto:nicolas.grullon@inapa.gob.do).

Los documentos de Solicitudes de precalificación deben ser depositados en la siguiente dirección: Calle Guarrocuya, Edif. INAPA, 2do piso, Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Centro Comercial El Millón, Código postal 10142, Santo Domingo, República Dominicana.

**Wellington A. Arnaud Bisonó  
Director Ejecutivo**

**Apertura Talleres “El inicio de una transformación histórica del Saneamiento en República Dominicana”**



**Estado de Inversiones Acumuladas** --  
 CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
 Convenio : 5637/OC-DR 5638  
 Título : Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras.  
 Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA  
 Período : 01/01/2024 25/03/2025

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	
1	Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000.00	0.00	119,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000,000.00	0.00	119,000,000.00
1.1	Saneamiento Boca Chica	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
1.2	Sistema de Saneamiento 2 y 3 (Incluyendo conectividad)	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00
2	Fortalecimiento Institucional y mejoras de eficiencia en el sector	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	69,297.73	69,297.73	69,297.73	69,297.73	15,430,702.27	69,297.73	15,430,702.27
2.1	Medidas de rápido impacto para la mejora de la Gestión del agua en Boca Chica	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2.2	Resto de actividades del Componente II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	69,297.73	69,297.73	69,297.73	69,297.73	7,430,702.27	69,297.73	7,430,702.27
3	Administración u otros gastos contingentes	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	283,340.38	283,340.38	283,340.38	283,340.38	4,716,659.62	283,340.38	4,716,659.62
3.1	Personal UCP	3,847,048.00	0.00	3,847,048.00	265,163.61	265,163.61	265,163.61	265,163.61	3,581,884.39	265,163.61	3,581,884.39
3.2	Costos Operativos	1,152,952.00	0.00	1,152,952.00	18,176.77	18,176.77	18,176.77	18,176.77	1,134,775.23	18,176.77	1,134,775.23
4	Auditoría, Monitoreo y Evaluación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4.1	Fondos 5637/OC-DR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	352,638.11	352,638.11	352,638.11	139,647,381.89	0.00	139,647,381.89



*[Handwritten signature]*

**Ing. Nicolás Grullón Valdez**  
 Director de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión