



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
24 de Marzo del 2025

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 5** ✓  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 11/09/2024 HASTA 15/01/2025** ✓

Referencia

**Obra:** Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios -  
Guandules-La Raqueta Como Extensión Del Acueducto de  
Barahona, Zona VIII  
**Contrato:** 054-2022 ✓  
**Contratista:** P&M INGENIERIA SANITARIA SRL ✓  
**Provincia:** Barahona

Anexos:

-Reporte de cubicación No.5 /  
-Fotos

- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consiste en la construcción de una cisterna con su estación de bombeo, colocación de una línea de impulsión que va desde el cárcamo de bombeo hasta un depósito regulador superficial de H.A. de 700 m<sup>3</sup> (a construir), así como también la electrificación primaria y secundaria de caseta de bombeo sobre cisterna, construcción de la verja perimetral y garita de vigilante, y la colocación de redes de distribución.
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos que se encuentran realizados corresponden a un 78.05%. /
- III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacadas en esta cubicación corresponde a 731.68 m<sup>3</sup> Losa aligerada 1 dirección 0.30mts, de los trabajos de la conversión de la planta de tratamiento existente a cárcamo de bombeo.

*Ing. Sócrates Díaz*  
Ing. Sócrates Díaz  
Supervisor Zona VIII



**Reseña Fotográfica: Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios Guandules-La Raqueta  
Como Extensión Del Acueducto de Barahona, Zona VIII**

