



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
10 de septiembre del 2024

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DESDE 08/04/2023 HASTA 10/09/2024

Referencia: **Obra:** Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios -
Los Guandules-La Raqueta Como Extensión Del Acueducto de
Barahona, Zona VIII
Contrato: 054-2022
Contratista: P&M INGENIERIA SANITARIA S.R.L
Provincia: Barahona

Anexos: -Reporte de cubicación No.4
-Fotos



- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consiste en la construcción de una cisterna con su estación de bombeo, colocación de una línea de impulsión que va desde el cárcamo de bombeo hasta un depósito regulador superficial de H.A. de 700 m3 (a construir), así como también la electrificación primaria y secundaria de caseta de bombeo sobre cisterna, construcción de la verja perimetral y garita de vigilante, y la colocación de redes de distribución.
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación el avance financiero corresponde a un 70.65%.
- III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacada en esta cubicación corresponde al suministro de 8,151.84 M de tubería Ø 3" PVC DSR-26 C/ J.G. +2% perdida.

D/o José Frank Langueza

Ing. Sócrates Díaz
Supervisor Zona VIII



**Reseña Fotográfica: Construcción Sistema de Abastecimiento Los Barrios Guandules-La Raqueta
Como Extensión Del Acueducto de Barahona, Zona VIII**



Trabajos en la línea de impulsión