



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS**

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

**Santo Domingo, D.N.
11 de febrero 2025**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO. 6 FINAL ✓
PERIODO DE EJECUCION DEL 04/05/2021 AL 13/10/2021 ✓***

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Acueducto de Bani, Sectores La Granja, El Cerro y Los Meloncitos, Provincia Peravia, Lote I. ✓
Contrato: 083/2019 ✓
Contratista: Ing. Cristian Payano Durán ✓
Provincia: Peravia ✓

Anexo : -Reporte de Cub. No. 6 Final

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Red De Distribución Sector La Granja, Sector El Cerro, Sector Los Meloncito.
- Suministro y Colocación de Tuberías Ø3" PVC SRD - 26
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva,
- Suministro y Colocación de 2 Válvula de Aire, 1 Válvula de Compuerta Ø3"
- Caja Telescópica para Válvula,
- Prueba Hidrostática.
- Colocacion Acometidas Urbanas.
- Empalme a Tubería Existente.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra ejecutada en un 100%, por lo que se procede a cubicar Suministro y Colocacion de Piezas Especiales y Acometidas Urbanas en el sector La Granja, Acometidas Urbanas en el sector El Cerro, Empalme a Tubería Existente en el sector Los Meloncitos, Mantenimiento y Correcciones de Fugas y Averías y devolución de retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Héctor Rodríguez
Supervisor de Obras