



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Descripción Proyecto: Oficina Nivel Central

La Construcción del Nuevo Local de la Farmacia contempla la demolición de muros y columnas, la construcción de una estructura en block de 20 M2 de construcción, con techo de hormigón, colocación de pisos, puertas y ventanas, así como la instalación eléctrica interior y de exterior.

La Remodelación del Dispensario Médico consta en la demolición, remoción y desmantelamiento, la instalación de muros de Sheetrock y muros de block 6’’, reposición de pisos e instalación de puertas y ventanas, las instalaciones sanitarias y eléctricas, colocación de plafond PVC y la construcción de una Rampa para la entrada de camillas y personas con Discapacidad.

El Desmante, Suministro e Instalación de 1,694 M2 de plafond PVC 2x2x7MM, en el 5to nivel se cambiara el total de la perfilería y plafond, para el 1er y 3er nivel se cambiara una pared de la perfilería.



Rocío Santos

Rocío Santos Espinal

Encargada del Departamento de Control de Obras