GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DOCUMENTO DE NO OBJECIÓN PARA TRÁMITES DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Datos Generales

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)		
Proyecto:	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI, LOTE No.1.		
Certificación Contrato Base No.:	CO-0000416-2022	**Fecha Certificación Base:**	6 de abril de 2022
Certificación Adenda Equilibrio No.:	N/A	**Fecha Certificación Adenda Equilibrio:**	N/A
No. Última Cubicación:	N/A	**Fecha Cubicación:**	N/A
Nombre Contratista:	CONSORCIO DE TRATAMIENTOS DE AGUAS Y RECOLECTORES ESPECIALIZADOS (CONTARE-RD)	**RNC:**	1-32-49701-5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REVISADOS

Contrato de Equilibrio	X	Última Cubicación Pagada (si aplica)	X
Presupuesto Base	X	Estado Económico de la Obra	X
Presupuesto Equilibrio Económico	X	Resoluciones MOPC	X
Informe Justificativo solicitud Equilibrio Economico	X	Presupuesto Oferentes Habilitados apertura sobre B	N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Base	X	Informe Pericial del Proceso	N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Equilibrio	X		

ESTADO DE SITUACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA OBRA

Monto Contrato Base:	RD$737,712,592.16		
Monto Contrato Equilibrio:	RD$137,069,418.00	% Equilibrio Económico:	18.58%
Monto Total Contratado Equilibrado:	RD$874,782,010.16		

Resumen Ejecutivo Resultados Evaluación Propuesta Equilibrio Económico

Luego de revisar el expediente correspondiente ase determina que CUMPLE con los requerimientos de la Contraloria General de la Republica (CGR) para se cargados como tramites al sistema de tramites regularizados estructurados (TRE).

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (DIDEA)
04/10/2022

Evaluado por: YASMIN RODRIGUEZ
Fecha Evaluación: 04 de Octubre 2022