ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**REDES ACUEDUCTO HATO MAYOR**			
2		**CUBICACION 8**	**62 days**	**Sun 10/10/21**	**Tue 1/4/22**
3		Compra de tuberias.	5 days	Sun 10/10/21	Thu 10/14/21
4		traslado Materiales de Fabrica a Campamento.	3 days	Tue 10/19/21	Thu 10/21/21
5		Colocación tuberias Ø 3 pulg. PVC .	6 days	Thu 10/28/21	Thu 11/4/21
6		Colocación tuberias Ø 4 pulg. PVC	6 days	Thu 10/28/21	Thu 11/4/21
7		Colocación tuberias Ø 6 pulg. PVC	6 days	Thu 10/28/21	Thu 11/4/21
8		Colocación Collarines	2 days	Thu 11/11/21	Fri 11/12/21
9		Colocación Cajas de Acometidas Plasticas.	2 days	Fri 11/19/21	Mon 11/22/2
10		prueba del sistema	6 days	Mon 11/29/21	Mon 12/6/21
11		Sometimiento de cubicación 8	3 days	Mon 12/13/21	Wed 12/15/2
12		pago de cubicación ocho por parte del INAPA	10 days	Wed 12/22/21	Tue 1/4/22
13		**CUBICACION 9**	**56 days**	**Wed 1/5/22**	**Wed 3/23/22**
14		Compra de tuberias	4 days	Wed 1/5/22	Mon 1/10/22
15		traslado Materiales de Fabrica a Campamento	4 days	Wed 1/12/22	Mon 1/17/22
16		Colocación tuberias Ø 4 pulg. PVC ..	10 days	Wed 1/19/22	Tue 2/1/22
17		Colocación Collarines ..	4 days	Thu 2/3/22	Tue 2/8/22
18		Colocación Cajas de Acometidas Plasticas..	7 days	Thu 2/10/22	Fri 2/18/22
19		prueba del sistema..	7 days	Tue 2/22/22	Wed 3/2/22
20		Sometimiento de cubicación 9	3 days	Fri 3/4/22	Tue 3/8/22
21		pago de cubicación nueve por parte del INAPA	10 days	Thu 3/10/22	Wed 3/23/22
22		**CUBICACION 10**	**63 days**	**Fri 3/25/22**	**Tue 6/21/22**
23		Compra de tuberias.	4 days	Fri 3/25/22	Wed 3/30/22
24		traslado Materiales de Fabrica a Campamento	4 days	Fri 4/1/22	Wed 4/6/22
25		Colocación tuberias Ø 3 pulg. PVC ..	14 days	Fri 4/1/22	Wed 4/20/22
26		Colocación Collarines ..	3 days	Wed 4/20/22	Fri 4/22/22
27		Colocación Cajas de Acometidas Plasticas..	4 days	Fri 4/22/22	Wed 4/27/22
28		prueba del sistema..	7 days	Wed 4/27/22	Thu 5/5/22
29		Sometimiento de cubicación 10	4 days	Thu 5/5/22	Tue 5/10/22
30		pago de cubicación nueve por parte del INAPA	5 days	Tue 5/10/22	Tue 6/21/22
31		**CUBICACION 11**	**68 days**	**Fri 5/20/22**	**Tue 8/23/22**
32		Compra de tuberias.	2 days	Fri 5/20/22	Mon 5/23/22
33		traslado Materiales de Fabrica a Campamento	3 days	Mon 5/23/22	Wed 5/25/22
34	✓	Colocación tuberias Ø 3 pulg. PVC ..	1 day	Thu 5/26/22	Sun 5/29/22
35		Colocación Collarines ..	3 days	Mon 5/30/22	Wed 6/1/22
36		Colocación Cajas de Acometidas Plasticas..	4 days	Tue 6/7/22	Fri 6/10/22
37		prueba del sistema..	3 days	Fri 6/10/22	Tue 6/14/22
38		arreglo de averias	33 days	Tue 6/14/22	Thu 7/28/22
39		Sometimiento de cubicación 11	3 days	Thu 7/28/22	Mon 8/1/22
40		pago de cubicación nueve por parte del INAPA	12 days	Mon 8/8/22	Tue 8/23/22



Project: CRONOGRAMA HATO
Date: Tue 11/2/21

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Emilio A. Sánchez P.